

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

Ofício n.º 39/2016

07 903 213/0001-72



DE PIERI CONSTRUÇÕES
LTDA

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR


Rio Bonito do Iguaçu, 11 de julho de 2016.

A
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
A/C
Dpto. Engenharia

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME, empresa privada inscrita no CNPJ sob n.º. 07.903.213/0001 – 72, com sede e foro em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Rua Guarapuava, 215, Lot. Trento, CEP 85.340-000, representada pelo seu sócio Administrador Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do CPF n.º. 024.173.039 – 22 e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral RG n.º. 7.373.882 – 2 emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR) vem através do presente, solicitar a esta municipalidade **ADIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO** conforme **Contrato Administrativo n.º. 85/2014 ADITIVOS, Edital de Licitação Tomada de Preços n.º. 06/2014 e seus Anexos**, celebrado entre as partes, solicitando para tal a adição de 90 (noventa) dias, tanto para execução quanto para a vigência do referido contrato, conforme termo de notificação já protocolado junto a esta municipalidade, não sendo possível o término dos serviços no prazo originalmente acordado.

Sendo o que apresentávamos para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, sem mais, subscrevemo-nos, respeitosamente, encaminhando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma sendo uma via para nossa ciência.


DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
VALDECIR DE PIERI
SÓCIO ADMINISTRADOR

Fone: 42 3653-1294
Cel.: 42 9116-5847
42 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

07 903 213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES
LTDA

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Nº do contrato 8585440-000 -/- Rio Bonito do Iguaçu - PR

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

Empreendimento

ESCOLA MUNICIPAL RURAL 4 SALAS-ABUNDÂNCIA

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	77,87	77,87	5,00	82,87	10,00	92,87	7,13	100,00																
2	21,52	21,52	10,00	31,52	30,00	61,52	38,48	100,00																
3	9,79	9,79	20,00	29,79	30,00	59,79	40,21	100,00																
4			3,00	3,00	3,00	6,00	3,01	9,01	30,00	39,01	35,95	74,96	5,00	79,96	5,00	84,96	2,34	87,30	87,30			87,30		87,30
5																								
6																								
7			10,00	10,00	10,00	20,00	14,61	34,61	10,00	10,00	15,53	25,53	2,00	27,53	3,00	30,53	0,33	30,86	30,86			30,86		30,86
8											34,62	89,23	89,23	89,23		89,23		89,23	89,23			89,23		89,23
9																								
10													5,00	5,00	5,00	10,00	4,04	14,04	6,90	20,94	20,94			20,94
11													5,00	5,00	5,00	10,00	5,04	15,04	16,98	32,02	5,00	37,02	5,91	42,93
12																				10,00	10,00	12,62		22,62
13																								
14																								
15																								
TOT. (%)	2,41	2,41	4,49	6,90	6,42	13,32	8,53	21,85	5,05	26,90	7,04	33,94	2,11	36,04	2,17	38,21	1,55	39,77	3,08	42,84	1,35	44,19	1,66	45,86
REPASSE	21,874,65	21,874,65	40,819,20	58,396,44	58,396,44	77,569,33	77,569,33	45,904,10	45,904,10	63,968,38	63,968,38	77,569,33	77,569,33	19,144,84	19,144,84	19,144,84	19,144,84	14,123,96	27,975,80	27,975,80	12,275,80	12,275,80	15,119,61	15,119,61
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	21,874,65	21,874,65	40,819,20	58,396,44	58,396,44	77,569,33	77,569,33	45,904,10	45,904,10	63,968,38	63,968,38	77,569,33	77,569,33	19,144,84	19,144,84	19,144,84	19,144,84	14,123,96	27,975,80	27,975,80	12,275,80	12,275,80	15,119,61	15,119,61

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelo(s) item(s):
EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 11/313 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Promotor/Propon.

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Data



Nº do contrato 8523440-000 - Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento - Rio Bonito do Iguaçu - PR

**Agente Promotor / Proponente**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

Emprendimiento

ESCOLA MUNICIPAL RURAL ASAÍAS-ABINDÂNCIA

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3																								
4	12,70	100,00																						
5	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	1,00	16,68	0,22	16,68	4,44	21,12	3,00	24,12				
6	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	2,71	35,08	15,80	50,88			24,12	8,64
7	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63	90,63			50,88	8,44
8																							90,63	90,63
9	48,59	69,53	18,85	18,85	31,41	50,26	50,26	50,26	50,26	50,26	50,26	50,26	5,00	55,26	5,47	60,73	26,37	87,10		87,10			2,15	89,25
10			6,18	75,71	23,72	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43	0,28	99,71	0,29	100,00		8,09
11	42,93	42,93	1,21	44,14	19,35	63,49	5,00	68,49	73,49	73,49	73,49	73,49	5,00	80,82	1,48	82,30	15,79	98,09		98,09	0,58	98,67		98,67
12	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	10,00	32,82	14,23	46,85	19,46	66,31	17,70	84,01	9,22	93,23	3,71	96,94
13																							52,28	52,28
14																							2,93	36,45
15																								
TOT. (%)	11,60	57,46	2,05	59,50	7,89	67,39	0,51	67,91	0,51	68,42	0,24	68,66	1,60	70,25	1,57	71,82	4,85	76,67	3,41	80,08	1,24	81,32		
REPASSE																								
C.P. R\$	105,463,58	105,463,58	18,606,34	18,606,34	71,718,89	71,718,89	4,655,61	4,655,61	4,655,61	4,655,61	2,169,51	2,169,51	14,502,64	14,502,64	14,237,81	14,237,81	44,130,33	44,130,33	30,955,61	30,955,61			11,273,33	47,931,75
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	105,463,58	105,463,58	18,606,34	18,606,34	71,718,89	71,718,89	4,655,61	4,655,61	4,655,61	4,655,61	2,169,51	2,169,51	14,502,64	14,502,64	14,237,81	14,237,81	44,130,33	44,130,33	30,955,61	30,955,61			11,273,33	4

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

pelos itens;

V.100901-1100

TENSEN, RICHARD L
 3130 PER
 ELECTRONIC MAIL

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon.

...sua...

Américo P. Guedes

Engenheiro/Civil
CREA-PR 2827/D

Case	Age	Sex	Occupation	Duration	Onset	Course	Outcome	Notes
1	25	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good	First case in family
2	30	F	Homemaker	15 days	Subacute	Recovery	Good	Family contact
3	40	M	Teacher	20 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
4	50	F	Retired	30 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
5	60	M	Farmer	40 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
6	70	F	Homemaker	50 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
7	80	M	Retired	60 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
8	90	F	Homemaker	70 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
9	100	M	Retired	80 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact
10	110	F	Homemaker	90 days	Chronic	Recovery	Good	Family contact

DE PIERI CONSTRUÇÕES

LTD A

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Nº do contrato 852340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - PR

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

Empreendimento

ESCOLA MUNICIPAL RURAL 4 SALAS-ABUNDÂNCIA

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc do Município: **EUCLEDES DA SILVA WEISS**
 pelos itens: **ENSEINANTE DO 2º ANO**
CREA 1313 D/R
V.100901-1100

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. de Proj. Eng.º
pelo(s) item(s): **Americo**
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Conforme solicitação da empresa: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ 07.903.213/0001-72, a qual, vem requerendo aditivo de prazo de execução da construção de um prédio escolar com 04 (quatro) salas de aula na localidade de Abundancia, conforme contrato nº 85/2014, Tomada de Preço 06/2014.

Este departamento é de parecer favorável ao pedido da mesma somente para prorrogação do prazo de execução para 90 (noventa) dias, tendo em vista que o atraso ocorreu devido a não execução imediata pelo Município das contenções dos taludes no entorno desta obra, acarretando o bloqueio de pagamentos pelo FNDE, O qual culminou na desaceleração dos serviços pela empresa contratada mencionada acima.

Salientamos que na data de 13 de Junho do corrente foram iniciados os serviços de construção dos arrimos em pedras argamassadas pelo Município e também encaminhamos material fotográfico ao SIMEC/FNDE comprovando a execução desta contenção.

Sendo assim com o consentimento deste Departamento e da Empresa executora, DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME.


É o parecer.

Coronel Vivida, 12 de Julho de 2016

De acordo, nos termos do art. 57, § 1º, I e VI, da Lei 8666/93, desde que não haja nova prorrogação, devendo o Município tomar as providências necessárias para que atrasos do gênero não se repitam, sob pena de apuração de responsabilidades

Priscila Gregolin Guglik
CAB/PR Nº 51.356

Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos



Dados da Obra
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Execução Orçamentária
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Execução** | Última atualização: 21/06/2016 (30 dia(s)) | Fiscal da Unidade: **EUCLIDES LUIZ**

WEISS | Lista de Opções

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (76203) Abundância

Município - UF: Coronel Vivida - PR

Obra: (1010285) Abundância - Coronel Vivida - PR

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Solicitação de Desembolso

Solicitação N° 13533

Situação Aguardando Correção

Data da Solicitação 23/05/2016

Percentual Solicitado 9,31%

Percentual Físico Total 0,00%

Percentual a ser Desembolsado 0,00%

Análise FNDE

Analisado Por AMELIA BISPO DE FARIA

Observações da Análise Aguardando análise executiva de talude sem contenção

Situação do Pedido -

Solicitação N° 9805

Situação Deferido

Data da Solicitação 22/03/2016

Percentual Solicitado 7,83%

Percentual Físico Total 72,00%

Análise FNDE

Percentual a ser Desembolsado 3,00%

**Analisado Por** AMELIA BISPO DE FARIA**Observações da Análise** Os percentuais relativos aos serviços de piso revestimento e instalações sanitárias não foram comprovados. Deferido 3% em 23.03.2016**Situação do Pedido** 3.00 - Efetivado**Solicitação N°** 7699**Situação** ☒ Indeferido**Data da Solicitação** 10/02/2016**Percentual Solicitado** 4,53%**Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 0,00%**Análise FNDE****Analisado Por** Administrador de sistema**Observações da Análise** A obra apresenta restrições impeditivas de liberação de pagamento. Favor consultar aba "Restrições e Inconformidades" para regularização de pendências.**Situação do Pedido** -**Solicitação N°** 4165**Situação** ☒ Deferido**Data da Solicitação** 03/11/2015**Percentual Solicitado** 9,11%**Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 9,00%**Análise FNDE****Analisado Por** AMELIA BISPO DE FARIA**Observações da Análise** Deferido 9% em 12.11.2015**Situação do Pedido** 9.00 - Efetivado**Solicitação N°** 1270**Situação** ☒ Deferido**Data da Solicitação** 10/09/2015**Percentual Solicitado** 16,22%**Percentual Físico Total** 0,00%**Percentual a ser Desembolsado** 15,00%**Análise FNDE****Analisado Por** AMELIA BISPO DE FARIA**Observações da Análise** desembolso 15%**Situação do Pedido** 15.00 - Efetivado



SIMEC- Sistema Integrado do Ministério da Educação
MEC / SE - Secretaria Executiva

Impresso por: FRANK ARIEL SCHIAVINI
Hora da Impressão:21/07/2016 - 08:56:20



Obras com pendências para novos recursos

Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF:

Obra	Descrição	UF	Município	Exec.(%)	Situação
1010285	Abundância	PR	Coronel Vivida	86,59	Obra com restrição não superada.



SIMEC- Sistema Integrado do Ministério da Educação
MEC / SE - Secretaria Executiva

Hora da
Impressão: 21/07/2016 -
09:13:10



Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF: Coronel Vivida - PR

Obra: (1010285) Abundância - Coronel Vivida - PR

Restrições e Inconformidades

« Indica Campo Obrigatório.

Item: ☐ Restrição ☒ Inconformidade

Situação da Obra na Ocorrência:

Estado Atual
Aguardando correção
Ações
Enviar para análise FNDE
Histórico

Tipo:

Descrição:

Implantação executada em desconformidade com o projeto O terreno apr

Previsão da Providência: 27/04/2015

Providência:

O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação:
A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto;
B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto;
C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), inf;
D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquit

Devolvido para correção por MARINA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI (28/05/2015 às 16:03:31):

"Não foi verificado cota de nível da edificação em relação a rua. Solicita-se inserção dessa informação. Fazer o acesso de acordo com a NBR 9050."

Observações do Trâmite

Enviada para análise FNDE por EUCLIDES LUIZ WEISS (01/06/2015 às 09:08:08):

da Restrição/Inconformidade: "Solicitamos nova análise, pois na data de 24.04.2015 foi anexado projeto com a nova locação, declaração de execução de arrimo e plantio de grama, ART."

Devolvido para correção por MARINA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI (26/06/2015 às 17:05:09):

"Foi analisado, verificou-se que a cota de nível da edificação em relação a rua não consta no projeto. Solicita-se inserção dessa informação. Fazer o



acesso de acordo com a NBR 9050."


Enviada para análise FNDE por EUCLIDES LUIZ WEISS (03/07/2015 às 11:08:51):

"Foi anexado o termo de responsabilidade técnica e justificativa técnica em relação ao desnível do terreno em relação ao nível da rua."

Devolvido para correção por MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA (27/06/2016 às 11:00:46):

"Apresentar relatório fotográfico, devidamente assinado pelo responsável técnico, que demonstre a implantação da obra."

Arquivos:



Adicionar Arquivo

Questão Nº 2

Fotos da Supervisão:

Acesso à Supervisão

Lista de arquivos de Restrições e Inconformidades

Ação	Tipo Arquivo	Descrição	Arquivo	Data de Inclusão	Gravado por
	ART de Execução	ART da nova implantação	<u>ART MURO DE ARRIMO E PLANTIO DE GRAMA.pdf</u>	24/04/2015	EUCLIDES LUIZ WEISS
	Outros	Declaração do comprometimento da execução do muro de arrimo e plantio de grama	<u>DECLARAÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E MURO DE ARRIMO.pdf</u>	24/04/2015	EUCLIDES LUIZ WEISS
	Outros	Termo de responsabilidade técnica	<u>responsabilidade tecnica desnível terreno.pdf</u>	03/07/2015	EUCLIDES LUIZ WEISS
	Outros	Justificativa técnica	<u>justificativa tecnica desnível.pdf</u>	03/07/2015	EUCLIDES LUIZ WEISS
	Plantas	Projeto da locação da obra com o novo acesso	<u>LOCAÇÃO ESCOLA ABUNDÂNCIA 2015.pdf</u>	24/04/2015	EUCLIDES LUIZ WEISS




SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Impresso por: FRANK ARIEL SCHIAVINI

Orgão: 428

Hora da Impressão: 21/07/2016 - 08:58



Dados da Obra
Licitação
Contratação
Cronograma
Visitas
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Execução Orçamentária
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto

Situação atual: Execução | Última atualização: 21/06/2016 (30 dia(s)) | Fiscal da Unidade: EUCLIDES LUIZ WEISS | [Lista de Opções](#)

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (78203) Abundância

Município - UF: Coronel Vivida - PR

Obra: (1010285) Abundância - Coronel Vivida - PR

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Restrições e Inconformidades


3.2 Somente as RESTRIÇÕES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE.

Providência: [Aguardando Providência ou Aguardando Correção](#) | [Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias](#) | [Aguardando Análise FNDE](#) | [Superada](#) | [Justificada](#) | [Cancelada](#)

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Resolva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		56255	Restrição	Execução	Checklist Administrativo	06/03/2015	Falta inserir aditivo de prazo para que o contrato permaneça vigente.	Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link "Inserir aditivo", localizado na barra de menus.	05/04/2015	ANA PAULA CRUZ OLIVEIRA	25/05/2015	Superada	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	NÃO	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	25/05/2015 11:05
		56259	Restrição	Execução	Checklist Administrativo	09/03/2015	O contrato encontra-se vencido.	Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link "Inserir aditivo", localizado na barra de menus. O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	05/04/2015	ANA PAULA CRUZ OLIVEIRA	25/05/2015	Superada	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	SM	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	25/05/2015 11:05
		100657	Inconformidade	Execução	Executivas	28/03/2015	Implantação executada em desconformidade com o projeto O terreno apresenta um desnível no acesso principal em relação ao nível da rua	Implantação executada em desconformidade com o projeto O terreno apresenta um desnível no acesso principal em relação ao nível da rua	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	Não	Aguardando correção	NÃO	MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA	27/06/2016 11:05	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		100029	Restrição	Execução	Executivas	28/03/2015	Implantação executada em desconformidade com o projeto O terreno apresenta talude sem contenção	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	Não	Aguardando análise FNDE	NÃO	FRANK ARIEL SCHIAVINI	21/07/2016 08:07	
		100633	Inconformidade	Execução	Executivas	28/03/2015	Implantação executada em desconformidade com o projeto A obra foi implantada de forma a não ter espaço para o canteiro d'água. Não foi seguido o projeto de locação apresentado na aba "Documentos".	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	Não	Aguardando correção	NÃO	MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA	30/06/2016 09:06	
		100340	Restrição	Execução	Executivas	28/03/2015	Pilares executados em desconformidade com o projeto. Os pilares do pórtico central foram executados com manilhas de concreto. Tipo de nisco: Há a necessidade de	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	26/06/2015	Superada	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	SIM	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	26/06/2015 05:05



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Último Trâmite
							refendo Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.									
		100041	Inconformidade	Execução	Executivas	28/03/2015	Pilares executados em desconformidade com o projeto. Falha de concretagem em diversos pilares. Votações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. As alvenarias de 21 furos para ventilação dos blocos foram executadas em desacordo com as especificações do projeto.	Corrigir execução e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	28/05/2015	Superada	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	NÃO	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	28/05/2015 04 05
		100042	Inconformidade	Execução	Executivas	28/03/2015	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	28/05/2015	Superada	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	NÃO	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	28/05/2015 05 05
							O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou Enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.									
		100043	Inconformidade	Execução	Executivas	28/03/2015	Esquadras executadas em desconformidade com o projeto. Não foi executada a abertura para a porta metálica do compartimento de gás da cozinha.	Corrigir execução e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	27/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	28/05/2015	Superada	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	NÃO	MARNA CRUZ DA ROCHA CAVALCANTI	28/05/2015 05 05
							Em desconformidade do monitoramento realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) e de supervisão realizada por empresa contratada pelo FNDE.	1. Solicitamos o fiscal reveja os percentuais informados dos serviços executados, corrigindo-os se for o caso, ou que insira nova vistoria, com fotos atualizadas da obra, que comprovem o percentual de execução informado. 2. Solicitamos, no	12/04/2015	PAULO GAIGA ENGENHARIA LTDA	04/09/2015	Superada	AMELIA BISPO DE FARIA	NÃO	AMELIA BISPO DE FARIA	04/09/2015 08 09

Total de Registros: 17



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 05

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Quinto termo aditivo ao **Contrato nº 85/2014** decorrente da Tomada de Preços nº 06/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2, ao fim assinado.

CONTRATADA: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guarapuava, 215, Loteamento Trento, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (85.340-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.903.213/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Valdecir De Pieri**, portador do CPF nº 024.173.039-22 e RG nº 7.373.882-2, ao fim assinado, como justo e acertado o que segue:

Considerando o indeferimento das Solicitações de Desembolso registradas no SIMEC/FNDE, devido as inconformidades apontadas nas vistorias "in-loco" e no material fotográfico inserido na aba "vistoria" do mesmo sistema SIMEC do FNDE;

Considerando a necessidade de execução de contenção (muro de arrimo) nos taludes existentes ao entorno da edificação, conforme solicitado pela área técnica do FNDE, e que deverá ser providenciado pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Considerando o atraso na execução das contenções por parte da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida e,

Considerando que todos os fatos apontados acima impedem a liberação de recursos de etapas da obra já executadas e, conseqüentemente culminaram na desaceleração do ritmo dos trabalhos por parte da CONTRATADA, pactua-se o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica concedido prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão final da obra, objeto do contrato nº 85/2014. A data limite para a execução integral é de 18 de outubro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 85/2014 de 21 de maio de 2014.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 19 de julho de 2016.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Valdecir De Pieri
De Pieri Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Quarta-Feira, 03 de Agosto de 2016

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano V - Edição Nº 1160

Página 8 / 050

Extrato de Edital de Licitação - Pregão 33/2016 (Presencial)

Objeto: fornecimento de material de consumo para reforma de estruturas físicas. Tipo: menor valor por lote. Prazo de fornecimento: 06 meses. Propostas e habilitação: protocolo até as 12 horas do dia 15 de agosto de 2016 no setor de protocolo da municipalidade. Credenciamento de representantes e início da etapa de lances a partir das 14 horas da mesma data no Centro Administrativo Adão Reis. Edital somente no site <http://www.pmcps.pr.gov.br/>. Não serão reconhecidos documentos enviados via e-mail ou fax. Valdir P. Vaz - Prefeito.



PREFEITURA

DECRETO N.º 6043/2016, de 02 de agosto de 2016

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2704/2016, de 25 de fevereiro de 2016

DECRETA

Art. 1º) - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 313,58 (trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CODIGO	NOMENCLATURA	FORTE	VALOR
00	Secretaria Municipal de Educação, da Cultura e do Desporto		
01	Departamento de Educação		
0501.12.365.0012.011	(CRECHES) Centros Municipais de Educação Infantil		
3.3.90.33	Outros Serviços de Terceiros-PJ	134-EA	313,58
TOTAL			313,58

Art. 2º) - Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I-Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, através do MEC/FNDE, conforme abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Efetivado
MEC/FNDE/Manutenção da Educação Infantil	FNDE	134	313,58
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO ESTIMADO			313,58

Art. 3º)-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2016.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista - CRC 25.365

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2016 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS.

CAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 14:00 (quatorze) horas do dia 18 de Agosto de 2016. VALOR MÁXIMO: R\$ 11.132,00. PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 17 de Agosto de 2016. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 02 de Agosto de 2016. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Termo de Rescisão do Contrato nº 159/2013-Tomada de Preços nº 15/2013

Que entre si celebraram o Município de Coronel Vivida e a empresa SHALON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 14.237.397/0001-44. Considerando o termo de apostilamento relacionado ao Convênio nº 015/2013 - SEIL celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná - DER e o Município de Coronel Vivida, de 30 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial do Paraná - DIOE, Edição 9498, de 22 de julho de 2015, o qual suspende o prazo de execução do convênio supracitado, até 31 de março de 2016, conforme Memorando nº 322/2015 do DFIL (fls. 65) e autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 66) constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.805-3 apenso ao 11.882.794-5 e considerando a extinção do mesmo convênio entre o Governo do Estado e o Município, as partes contratantes deliberam o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com base no exposto acima, fica rescindido a partir desta data, de comum acordo entre as partes, o Contrato nº 159/2013. Parágrafo primeiro: A CONTRATADA declara, através deste Termo de Rescisão, que nada mais tem a receber do CONTRATANTE pelos serviços prestados até esta data, concordando que a obra executada, medida e vistoriada foi integralmente quitada. Parágrafo segundo: Declaram, ainda, as partes, que nada mais tem a receber e a reclamar, sob qualquer pretexto e sob nenhuma hipótese qualquer direito sobre o referido contrato. Coronel Vivida, 29 de julho de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Contrato nº 119/2016 - Pregão Presencial nº 70/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 22.371.010/001-76. Objeto: fornecimento de móveis e equipamentos de fisioterapia e academia de saúde. Valor total de R\$ 3.119,00. Prazo de entrega: 10 dias. Coronel Vivida, 01 de agosto de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Contrato nº 120/2016 - Pregão Presencial nº 70/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA-ME, CNPJ nº 05.621.193/0001-11. Objeto: fornecimento de móveis e equipamentos de fisioterapia e academia de saúde. Valor total de R\$ 2.581,00. Prazo de entrega: 10 dias. Coronel Vivida, 01 de agosto de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 85/2014-Tomada de Preços nº 06/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida-Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº. 07.903.213/0001-72. Considerando o indeferimento das Solicitações de Desembolso registradas no SIMEC/FNDE, devido as inconformidades apontadas nas vistorias "in-loco" e no material fotográfico inserido na aba "vistoria" do mesmo sistema SIMEC do FNDE; Considerando a necessidade de execução de contenção (muro de arrimo) nos taludes existentes ao entorno da edificação, conforme solicitado pela área técnica do FNDE, e que deverá ser providenciado pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida; Considerando o atraso na execução das contenções por parte da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida e, Considerando que todos os fatos apontados acima impedem a liberação de recursos de etapas da obra já executadas e, consequentemente culminaram na desaceleração do ritmo dos trabalhos por parte da contratada; Fica concedido prazo de 90 dias para a conclusão final da obra. A data limite para a execução integral é de 18.10.2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 19 de julho de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Referente Mês Julho de 2016.

EXTRATO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ E CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Edital Pregão Presencial 125/2013 - Contrato nº 08/2014			
1. NOME DO ESTAGIÁRIO: JULIANA PAULA SOUTHER DE SOUZA	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TC-PE Nº 028482016 de 01/07/2016	Período de Estágio: 01/07/2016 a 31/12/2016	Instituição de Ensino: COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO - Formação de Docentes Educação Infantil-Magistério
Horário do Estágio: 20 horas semanais, das 13:00 as 17:00 de 2ª a 6ª feira.	Bolsa Auxílio - Valor Mensal R\$ 204,97 R\$ 61,47 Auxílio Transporte	2. NOME DO ESTAGIÁRIO: ROSICLER SCHERVINSKI ZELIN	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TC-PE Nº 028232016 de 01/07/2016
Período de Estágio: 01/07/2016 a 31/12/2016	Instituição de Ensino: UNIPAR - 1º ano Administração	Horário do Estágio: 30 horas semanais, das 11:00 as 17:00 de 2ª a 6ª feira.	Bolsa Auxílio - Valor Mensal R\$ 702,15 R\$ 61,47 Auxílio Transporte
3. NOME DO ESTAGIÁRIO: JENIFER GRAZIELA ESTEVÃO	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TC-PE Nº 028362016 de 07/07/2016	Período de Estágio: 07/07/2016 a 31/12/2016	Instituição de Ensino: COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO 3º ano Ensino Médio
Horário do Estágio: 30 horas semanais, das 09:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 de 2ª a 6ª feira.	Bolsa Auxílio - Valor Mensal R\$ 407,82 R\$ 61,47 Auxílio Transporte	4. NOME DO ESTAGIÁRIO: MONICA REGINA KROMBAUER	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TC-PE Nº 029992016 de 19/07/2016
Período de Estágio: 19/07/2016 a 31/12/2016	Instituição de Ensino: FADEP - 4º ano Ciências Contábeis	Horário do Estágio: 30 horas semanais, das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 16:30 de 2ª a 6ª feira.	Bolsa Auxílio - Valor Mensal R\$ 702,15 R\$ 61,47 Auxílio Transporte

Coronel Vivida 02 de Agosto de 2016.

Referente Mês Julho de 2016.

EXTRATO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ E CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Edital Pregão Presencial 125/2013 - Contrato nº 08/2014			
1. NOME DO ESTAGIÁRIO: AINE DE PAULA	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TC-PE Nº 035182015 de 01/07/2016	Período de Estágio: 01/07/2016 a 31/12/2016	Instituição de Ensino: FADEP - Faculdade de Pato Branco-PR
Horário do Estágio: 30 horas semanais.	Bolsa Auxílio - Valor Mensal R\$ 702,15 R\$ 61,47 Auxílio Transporte		

Coronel Vivida 02 de Agosto de 2016.