

<div><div>PAM 2024</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID</div></div> <div>PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO</div>																							
Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	66	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente			R\$ 3.000.000,00	94,19%
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	01/05/2024	Dias	70	Data	20/07/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS			R\$ 185.116,62	5,81%
Quantidade:		31.461,72	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	3.185.116,62	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
			Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
			Data Início	20/7/24	20/8/24	20/9/24	21/10/24	21/11/24	22/12/24	22/1/25	22/2/25	25/3/25	25/4/25	26/5/25	26/6/25								
			Data Fim	19/8/24	19/9/24	20/10/24	20/11/24	21/12/24	21/1/25	21/2/25	24/3/25	24/4/25	25/5/25	25/6/25	26/7/25								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																	1	3.429,94	0,11%	
2	TERRAPLENAGEM																				-		
3	DRENAGEM		33,60						0,80	2,20	0,60	12,30	22,80	27,70						7	190.492,89	5,98%	
4	BASE / SUB-BASE		33,00							17,90			24,60	24,50						4	34.045,20	1,07%	
5	REVESTIMENTO		7,90	11,90	9,30	9,30	9,30	10,10	9,90	12,10	3,90	3,80	4,30	8,20					12	2.488.936,34	78,14%		
6	MEIO-FIO E SARJETA											7,90	23,60	24,30	44,20				4	85.120,93	2,67%		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO											24,40	56,80	18,80					3	263.248,66	8,26%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					26,30			15,60	17,60		29,90	2,40	2,80	5,40				7	71.511,02	2,25%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			23,60	7,50	7,50	10,50	7,50	9,00	9,00	3,00	6,00	6,00	10,40					11	48.331,64	1,52%		
TOTAIS																					3.185.116,62	100,00%	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.230,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.230,59	0,10%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	199,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		199,35	0,01%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	60.285,65	-	-	-	-	1.435,37	3.947,27	1.076,53	22.068,85	40.908,12	49.699,78	-	-	-	-	-	7	179.421,58	5,63%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.719,96	-	-	-	-	88,57	243,57	66,43	1.361,77	2.524,26	3.066,75	-	-	-	-	-		11.071,31	0,35%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	10.581,95	-	-	-	-	-	5.739,91	-	-	7.888,36	7.856,30	-	-	-	-	-	4	32.066,52	1,01%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	652,97	-	-	-	-	-	354,18	-	-	486,76	484,78	-	-	-	-	-		1.978,68	0,06%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	185.198,21	278.969,46	218.018,15	218.018,15	218.018,15	236.772,40	232.083,84	283.658,03	91.426,97	89.082,69	100.804,09	192.231,06	-	-	-	-	12	2.344.281,20	73,60%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.427,76	17.213,96	13.452,93	13.452,93	13.452,93	14.610,17	14.320,86	17.503,27	5.641,55	5.496,90	6.220,17	11.861,72	-	-	-	-		144.655,14	4,54%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	6.333,73	18.921,01	19.482,22	35.436,80	-	-	-	-	4	80.173,76	2,52%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	390,83	1.167,53	1.202,16	2.186,65	-	-	-	-		4.947,17	0,16%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	60.499,52	140.834,94	46.614,38	-	-	-	-	-	3	247.948,84	7,78%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	3.733,16	8.690,30	2.876,37	-	-	-	-	-		15.299,82	0,48%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	17.714,33	-	10.507,36	11.854,45	-	20.139,10	1.616,52	1.885,94	3.637,16	-	-	-	-	7	67.354,85	2,11%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.093,07	-	648,36	731,49	-	1.242,69	99,75	116,37	224,43	-	-	-	-		4.156,17	0,13%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	10.743,34	3.414,20	3.414,20	4.779,88	3.414,20	4.097,04	4.097,04	1.365,68	2.731,36	2.731,36	4.734,35	-	-	-	-	11	45.522,64	1,43%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	662,92	210,67	210,67	294,94	210,67	252,81	252,81	84,27	168,54	168,54	292,14	-	-	-	-		2.809,00	0,09%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	259.296,41	289.712,81	221.432,35	239.146,68	222.798,03	252.129,33	257.722,51	288.831,59	201.833,85	301.983,00	229.074,07	236.039,38	-	-	-	-		3.000.000,00	94,19%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.000,03	17.876,89	13.663,60	14.756,67	13.747,87	15.557,78	15.902,91	17.822,51	12.454,27	18.634,02	14.135,14	14.564,94	-	-	-	-		185.116,62	5,81%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	275.296,44	307.589,69	235.095,95	253.903,35	236.545,90	267.687,11	273.625,42	306.654,10	214.288,11	320.617,02	243.209,21	250.604,32	-	-	-	-	-		3.185.116,62	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,64%	9,66%	7,38%	7,97%	7,43%	8,40%	8,59%	9,63%	6,73%	10,07%	7,64%	7,87%							3.185.116,62	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,64%	18,30%	25,68%	33,65%	41,08%	49,48%	58,07%	67,70%	74,43%	84,50%	92,13%	100,00%							OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:		
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D									ANDERSON MANIQUE BARRETO												Coronel Vivida, 15 de fevereiro de 2024		
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		02/05/2024 - qui