

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	CORONEL VIVIDA				SAM	67	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$	800.000,00	79,99%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA				LOTE nº	1	Data	28/10/2024	Dias	40	Data	17/12/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	ERRO - Ajustar o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	200.133,80	20,01%	
Quantidade:	496,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.000.133,80	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE	TOTAL	% S/	
ITEM			8	1	2	3	4	5	6	7	8										ETAPAS	ITEM (RS)	TOTAL		
	Número de DIAS de cada ETAPA:		240	30	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			17/12/24	17/1/25	17/2/25	20/3/25	20/4/25	21/5/25	21/6/25	22/7/25														
	Data Fim			16/1/25	16/2/25	19/3/25	19/4/25	20/5/25	20/6/25	21/7/25	21/8/25														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	66,57	4,78		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78										8	38.462,69	3,85		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	34,45		17,08	48,47														3	3.448,51	0,34		
3	FUNDACOES		%																			-	-		
4	ESTRUTURAS		%		56,05	34,90		8,80	0,25												4	447.067,81	44,70		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%					93,54	6,46												2	100.217,43	10,02		
6	COBERTURA		%																			-	-		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%							100,00											1	124.119,28	12,41		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	3,19		30,46	37,82				28,53										4	140.229,69	14,02		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	0,96			20,10		21,73	26,05	31,16										5	52.719,71	5,27		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		2,30	13,72			15,17	24,62	44,19										5	74.546,61	7,45		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%			100,00															1	18.925,27	1,89		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%								100,00										1	396,80	0,04		
TOTAIS																						1.000.133,80	99,99		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																		Nº DE	TOTAL	% S/	
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8										ETAPAS	ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	20.480,77	1.469,32	1.469,32	1.469,32	1.469,32	1.469,32	1.469,32	1.469,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	30.766,04	3,08%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.123,62	367,58	367,58	367,58	367,58	367,58	367,58	367,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7.696,65	0,77%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	950,24	-	471,13	1.337,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.758,44	0,28%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	237,72	-	117,86	334,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	690,07	0,07%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	200.432,42	124.812,86	-	31.484,25	876,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	357.606,40	35,76%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	50.141,63	31.224,09	-	7.876,33	219,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	89.461,41	8,94%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	74.985,17	5.178,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80.163,22	8,02%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	18.758,83	1.295,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.054,21	2,01%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	99.282,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99.282,14	9,93%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	24.837,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.837,14	2,48%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	3.573,66	-	34.165,29	42.425,25	-	-	-	32.004,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	112.168,74	11,22%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	894,01	-	8.547,04	10.613,41	-	-	-	8.006,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.060,95	2,81%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	405,39	-	-	8.476,74	-	9.165,03	10.983,92	13.139,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42.170,13	4,22%		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	101,41	-	-	2.120,60	-	2.292,79	2.747,82	3.286,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.549,58	1,05%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	1.373,80	8.180,26	-	-	9.044,65	14.679,53	26.351,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	59.629,31	5,96%		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	343,68	2.046,43	-	-	2.262,67	3.672,34	6.592,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.917,30	1,49%		
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	15.138,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.138,19	1,51%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.787,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.787,08	0,38%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	317,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317,40	0,03%		
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79,40	0,01%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	25.410,06	203.275,54	184.237,06	53.708,38	107.938,74	25.733,92	126.414,92	73.281,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	800.000,00	79,99%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.356,76	50.852,88	46.090,08	13.436,08	27.002,74	6.437,78	31.624,87	18.332,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	200.133,80	20,01%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	31.766,82	254.128,43	230.327,14	67.144,45	134.941,48	32.171,71	158.039,79	91.613,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.000.133,80	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,18%	25,41%	23,03%	6,71%	13,49%	3,22%	15,80%	9,16%											1.000.133,80	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,18%	28,59%	51,62%	58,33%	71,82%	75,04%	90,84%	100,00%											OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:										
KATIA ELOIZA DA ROCHA							ANDERSON MANIQUE BARRETO																		
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/10/2024 - seg	