

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE	Nº 61	SAM	60
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - QUADRAS DE AREIA				LOTE nº	1
Local da Obra:	AV. IGUAÇU C/ RUA JORGE ENGELS, CENTRO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/07/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 489.585,03	Valor total Mão de Obra:	R\$ 111.973,27 22,87%	Valor total dos Materiais:	R\$ 377.611,76 77,13%
--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 489.585,03	
Medição 1 - Início	30	R\$ 18.180,72	Serviços Preliminares, movimento de terra, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 2	30	R\$ 80.295,50	Movimento de terra, fundações, estruturas, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 39.550,22	Estruturas, alvenarias e cobertura, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 78.089,23	Execução de alvenarias, alambrados, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 74.522,29	Execução de colchão de areia, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 75.934,60	Execução de esquadrias e acessórios, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 7	30	R\$ 63.007,56	Execução de revestimentos de paredes e pisos, pinturas e impermeabilizações, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 8	30	R\$ 60.004,91	Execução de pavimentação externa, paisagismo e equipamentos externos, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D - ART/RRT Nº 1720240000001	JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--