

			CONSORA CONSTRUTORA LTDA																												
Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE			SAM	207	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	59	Valor Total da Proposta da Empresa:			R\$	979.500,00	100,00%						
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA			LOTE nºº	01-A	Data	13/04/2026	Dias	30	Data	23/05/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS													
Quantidade:	1.607,91		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	979.500,00	100,00%							
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL							
	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																	
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:																														
	Data Início		23/5/26	23/6/26	24/7/26	24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	26/12/26	26/1/27	26/2/27	29/3/27	29/4/27																	
	Data Fim	22/6/26	23/7/26	23/8/26	23/9/26	24/10/26	24/11/26	25/12/26	25/1/27	25/2/27	28/3/27	28/4/27	29/5/27																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	100,00																1	3.289,97	0,34								
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%	54,03	6,14			39,83												3	26.468,62	2,70								
3	FUNDACOES			%	100,00																1	4.816,26	0,49								
4	ESTRUTURAS			%	51,84	16,26		31,90													3	65.384,73	6,68								
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%																	-	-	-								
6	COBERTURA			%																	3	252.287,02	25,76								
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%																	-	-	-								
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%	7,48	4,26				7,68	11,49						69,10				5	87.436,93	8,93								
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%			2,06	97,94													2	15.195,12	1,55								
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%		34,42	17,49		7,92	15,82	10,69					10,86	2,81				7	211.899,08	21,63								
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%	1,48		17,13	17,13	17,13	17,13	17,13		0,36	3,39	6,69	2,41						297.616,38	30,38								
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%			13,35								86,65						2	15.105,89	1,54								
TOTAIS																									979.500,00	100,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	3.289,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.289,97	0,34%								
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	14.299,93	1.626,22	-	-	10.542,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26.468,62	2,70%								
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	4.816,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.816,26	0,49%								
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	33.897,30	10.629,99	-	20.857,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	65.384,73	6,68%								
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	75.227,81	88.529,61	88.529,61	-	-	-	-	-	-	-	3	252.287,02	25,76%								
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	6.538,34	3.721,11	-	-	-	-	6.713,57	10.043,64	-	-	-	-	60.420,28	-	-	-	-	5	87.436,93	8,93%								
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	312,71	14.882,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.195,12	1,55%								
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	72.939,29	37.070,28	-	16.779,00	33.512,70	22.646,06	-	-	-	23.001,74	5.950,02	-	-	-	-	-	7	211.899,08	21,63%								
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	4.415,50	-	50.986,33	50.986,33	50.986,33	50.986,33	50.986,33	-	1.063,78	10.102,90	19.917,36	7.185,17	-	-	-	-	-	10	297.616,38	30,38%								
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	2.016,69	-	-	-	-	-	-	-	13.089,20	-	-	-	-	-	-	2	15.105,89	1,54%								
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	67.257,29	88.916,61	90.386,01	86.726,18	78.307,80	84.499,03	80.345,96	85.271,45	89.593,39	98.632,51	56.008,30	73.555,47	-	-	-	-	-	-		979.500,00	100,00%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	67.257,29	88.916,61	90.386,01	86.726,18	78.307,80	84.499,03	80.345,96	85.271,45	89.593,39	98.632,51	56.008,30	73.555,47	-	-	-	-	-	-		979.500,00	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	6,87%	9,08%	9,23%	8,85%	7,99%	8,63%	8,20%	8,71%	9,15%	10,07%	5,72%	7,51%								979.500,00	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	6,87%	15,94%	25,17%	34,03%	42,02%	50,65%	58,85%	67,56%	76,70%	86,77%	92,49%	100,00%								OK	OK						
Nome da Empresa: CONSORA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 46.812.148/0001-21																															
Responente da Empresa:				Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:								Assinatura:				data:											
FÁBIO ROBERTO SORANSO								FÁBIO ROBERTO SORANSO - CREA PR 162.728/D												13/04/2026 - seg											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		13/04/2026 - seg							



CNPJ: 46.812.148/0001-21

Email: consoraconstrutora@gmail.com

Rua Luis Manfroi Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore

Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000

Celular: (46) 99114-6935

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D