

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO																			
Município:	CORONEL VIVIDA				SAM	63	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente				R\$	450.000,00	83,21%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1	Data	19/02/2024	Dias	70	Data	09/05/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente	R\$	90.823,98	16,79%					
Quantidade:	3.505,79		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total		540.823,98	100,00%					
GRUPO	SERVIÇOS		ok	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
ITEM				6	1	2	3	4	5	6																					
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				180	30	30	30	30	30	30																					
Data Início					9/5/24	9/6/24	10/7/24	10/8/24	10/9/24	11/10/24																					
Data Fim					8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	10/10/24	10/11/24																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,0																		1	3.429,94	0,63%							
2	TERRAPLENAGEM			66,9				13,8	19,3													3	814,11	0,15%							
3	DRENAGEM			24,7	24,8			25,2	25,3													4	88.956,12	16,45%							
4	BASE / SUB-BASE			25,2	26,7			23,3	24,8													4	34.400,77	6,36%							
5	REVESTIMENTO					30,6	30,6	22,3	16,5													4	328.329,32	60,71%							
6	MEIO-FIO E SARJETA			29,7	29,8			20,5	20,0													4	56.510,40	10,45%							
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																						-								
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,0													1	14.821,92	2,74%							
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						-								
10	SERVIÇOS DIVERSOS																						-								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					68,0	10,7	10,7	10,6													4	13.561,40	2,51%							
TOTAIS																							540.823,98	100,00%							
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS ( R\$ )																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
			R\$	1	2	3	4	5	6																						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.853,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.853,93	0,53%							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	576,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		576,01	0,11%							
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	453,17	-	-	-	93,48	130,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	677,39	0,13%							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	91,46	-	-	-	18,87	26,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136,72	0,03%							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	18.282,24	18.356,26	-	-	18.652,32	18.726,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74.017,16	13,69%							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.689,92	3.704,86	-	-	3.764,62	3.779,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.938,96	2,76%							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	7.213,16	7.642,51	-	-	6.669,31	7.098,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.623,63	5,29%							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.455,84	1.542,50	-	-	1.346,07	1.432,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.777,14	1,07%							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	83.596,42	83.596,42	60.921,57	45.076,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	273.190,91	50,51%							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	16.872,35	16.872,35	12.295,87	9.097,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		55.138,41	10,20%							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	13.965,01	14.012,04	-	-	9.639,15	9.404,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47.020,25	8,69%							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.818,57	2.828,06	-	-	1.945,48	1.898,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.490,15	1,75%							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	12.332,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.332,78	2,28%							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.489,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.489,14	0,46%							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	7.673,09	1.207,38	1.207,38	1.196,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.283,95	2,09%							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.548,67	243,69	243,69	241,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.277,45	0,42%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	42.767,51	40.010,80	91.269,50	84.803,80	97.183,22	93.965,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		450.000,00	83,21%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.631,81	8.075,42	18.421,02	17.116,04	19.614,59	18.965,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		90.823,98	16,79%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	51.399,32	48.086,22	109.690,52	101.919,84	116.797,81	112.930,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		540.823,98	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,50%	8,89%	20,28%	18,85%	21,60%	20,88%														540.823,98	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,50%	18,40%	38,68%	57,52%	79,12%	100,00%														OK	OK							
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:								data:									
																						Coronel Vivida, 15 de fevereiro de 2024									
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D				ANDERSON MANIQUE BARRETO																											
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																									Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					16/02/2024 - sex	