



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA  
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Rua Jacó Gubert e Marginal PR-562		Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			27/02/2024 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 3.557.557,69	Valor total Mão de Obra:	R\$ 660.559,77 18,57%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.896.997,92 81,43%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		Valor total Mão de Obra:		Valor total dos Materiais:	
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE					
Menor Preço (desconto calculado)...		-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL:	360	R\$ 3.557.557,69			
Etapa 1 - Início	30	R\$ 158.861,19	Serão iniciados os serviços preliminares, com realização de parte dos serviços drenagem, terraplenagem execução de Sub-base e Base dando início aos serviços de revestimento da pavimentação que serão aceitos após a apresentação dos primeiros ensaios tecnológicos;		
Etapa 2	30	R\$ 276.724,65	dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base e serviços de revestimento já iniciando os serviços de execução de meio fio;		
Etapa 3	30	R\$ 405.286,24	dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base, revestimento, meio fio e iniciando os serviços de urbanização e sinalização;		
Etapa 4	30	R\$ 474.067,67	dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base e serviços de revestimento e os serviços de execução de meio fio, com execução dos serviços de iluminação pública;		
Etapa 5	30	R\$ 412.351,89	dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base e serviços de revestimento e os serviços de execução de meio fio;		
Etapa 6	30	R\$ 372.524,53	dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base, revestimento, meio fio e iniciando os serviços de urbanização e sinalização;		
Etapa 7	30	R\$ 249.876,54	dando continuidade nos serviços de drenagem, execução de Sub-base, Base e serviços de revestimento;		
Etapa 8	30	R\$ 231.893,95	dando continuidade nos serviços de drenagem, execução de Sub-base, Base e serviços de revestimento;		
Etapa 9	30	R\$ 232.336,76	dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento e sinalização de trânsito;		
Etapa 10	30	R\$ 256.871,92	dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento, urbanização e sinalização de trânsito;		
Etapa 11	30	R\$ 292.151,40	dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento, urbanização e sinalização de trânsito;		
Etapa 12	30	R\$ 194.610,93	Terminando os serviços de urbanização e de sinalização de trânsito finalizandfo assim a execução da obra;		