




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1052946-58	8862077/2018	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚ	294.638,62	% Período:	01/18	23,12%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.518,79	% Período:	76,88%	23,12%										
1.2.	REVESTIMENTO DE ESTACIONAMENTOS	60.876,82	% Período:	100,00%											
1.3.	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	213.588,63	% Período:	82,33%	17,67%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	8.654,38	% Período:	77,19%	22,81%										
Total: R\$ 294.638,62					100,00%										
Período:				%:	76,88%	23,12%									
				Repasse:	226.509,35	-									
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-	68.129,27									
				Investimento:	226.509,35	68.129,27									
Acumulado:				%:	76,88%	100,00%									
				Repasse:	226.509,35	226.509,35									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	68.129,27									
				Investimento:	226.509,35	294.638,62									

PARANÁ
Local
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
Data


Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 20185796285