



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL											
Município:	Coronel Vivida - PR	SAM	52	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		117.000,00	71,82%	
Projeto:	Meu Campinho - Playground 2 - Escola de Abundância	LOTE nº	1	Data	23/02/2022	Dias	70	Data	14/05/2022	nº	Contrapartida do Proponente		45.913,85	28,18%	
Quantidade:	191,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		162.913,85	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/
ITEM		3	1	2	3								ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		14/5/22	14/6/22	15/7/22										
	Data Fim		13/6/22	14/7/22	14/8/22										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50									9.073,07	5,57	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		40	50	10								648,33	0,40	
3	FUNDACOES		60	40									1.046,68	0,64	
4	ESTRUTURAS		20	50	30								7.276,50	4,47	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	50	40								19.551,54	12,00	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		20	40	40								125.317,73	76,92	
TOTAIS												TOTAIS	162.913,85	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM	PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.258,01	3.258,01								2	6.516,02	4,00%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.278,53	1.278,53								2	2.557,05	1,57%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	186,24	232,81	46,56							3	465,61	0,29%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	73,09	91,36	18,27							3	182,72	0,11%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	451,02	300,68								2	751,70	0,46%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	176,99	117,99								2	294,98	0,18%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	1.045,15	2.612,89	1.567,73							3	5.225,77	3,21%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	410,15	1.025,36	615,22							3	2.050,73	1,26%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	1.404,13	7.020,67	5.616,54							3	14.041,35	8,62%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	551,02	2.755,10	2.204,08							3	5.510,19	3,38%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$	17.999,91	35.999,82	35.999,82							3	89.999,56	55,24%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	7.063,63	14.127,27	14.127,27							3	35.318,17	21,68%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	24.344,47	49.424,87	43.230,66								117.000,00	71,82%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.553,40	19.395,61	16.964,84								45.913,85	28,18%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	33.897,88	68.820,48	60.195,49								162.913,85	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	20,81%	42,24%	36,95%								162.913,85	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	20,81%	63,05%	100,00%								OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:			Prefeito:			Assinatura:			data:			
Jean Felipe Miecoanski Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR						Anderson Manique Barreto Prefeito						22 de fevereiro de 2022			