

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL													
Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	51	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		320.000,00	76,12%		
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA			LOTE nº	1	Data	02/03/2022	Dias	70	Data	21/05/2022	nº		Contrapartida do Proponente		100.413,67	23,88%		
Quantidade:	648,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		420.413,67	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			4	1	2	3	4												
	Data Início		21/5/22	21/6/22	22/7/22	22/8/22													
	Data Fim		20/6/22	21/7/22	21/8/22	21/9/22													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50												24.549,42	5,84		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		30	40	20	10										76.732,59	18,25		
3	FUNDACOES		50	40	10											5.307,12	1,26		
4	ESTRUTURAS		20	40	20	20										45.620,76	10,85		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		10	30	40	20										129.418,49	30,78		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	30	30	30										15.501,42	3,69		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	30	30	30										123.283,87	29,32		
TOTAIS																TOTAIS	420.413,67	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	PARCELAS													Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	9.342,96	9.342,96									2	18.685,92	4,44%			
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	2.931,75	2.931,75									2	5.863,50	1,39%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	17.521,62	23.362,16	11.681,08	5.840,54							4	58.405,40	13,89%			
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	5.498,16	7.330,88	3.665,44	1.832,72							4	18.327,19	4,36%			
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	2.019,77	1.615,82	403,95								3	4.039,54	0,96%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	633,79	507,03	126,76								3	1.267,58	0,30%			
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	6.944,89	13.889,79	6.944,89	6.944,89							4	34.724,47	8,26%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.179,26	4.358,51	2.179,26	2.179,26							4	10.896,29	2,59%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	9.850,75	29.552,26	39.403,02	19.701,51							4	98.507,54	23,43%			
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	3.091,09	9.273,28	12.364,38	6.182,19							4	30.910,95	7,35%			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	1.179,90	3.539,70	3.539,70	3.539,70							4	11.798,98	2,81%			
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	370,24	1.110,73	1.110,73	1.110,73							4	3.702,44	0,88%			
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$	9.383,81	28.151,44	28.151,44	28.151,44							4	93.838,14	22,32%			
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	2.944,57	8.833,72	8.833,72	8.833,72							4	29.445,73	7,00%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	56.243,71	109.454,12	90.124,08	64.178,08									320.000,00	76,12%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	17.648,87	34.345,91	28.280,28	20.138,61									100.413,67	23,88%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	73.892,58	143.800,03	118.404,37	84.316,70									420.413,67	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	17,58%	34,20%	28,16%	20,06%									420.413,67	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	17,58%	51,78%	79,94%	100,00%									OK	OK		
Resp. Técnico:		Jean Felipe Miecoanski Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR Divisão de Estudos e Projetos Secretaria de Obras Viação e Urbanismo		Assinatura:		Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Coronel Vivida - PR Data: 2022.03.02 16:11:36-03'00'		Prefeito:		Anderson Manique Barreto		Assinatura:		ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110999 1 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2022.03.02 16:22:53 -03'00'		data: 02 de março de 2022.			