



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - Centr  
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA  
EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA

DATA: 13/06/22  
TIPO OBRA: REFORMA  
PROTOCOLO: 18.200.984-9

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	24,2007%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	1.769,85	100,00%											1.769,85	1.425,00
02	COBERTURA	80,86%	43.667,34	100,00%											43.667,34	35.158,89
03	PINTURA INTERNA	9,80%			5.290,49	100,00%									5.290,49	4.259,65
04	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS	4,29%			2.319,06	100,00%									2.319,06	1.867,20
05	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,77%			957,61	100,00%									957,61	771,02
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	45.437,19	84,14%	8.567,15	15,86%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	54.004,35	43.481,76
VALOR PROPOSTO				84,14%		15,86%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			45.437,19	84,14%	54.004,35	100,00%	54.004,35	100,00%	54.004,35	100,00%	54.004,35	100,00%	54.004,35	100,00%		