



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID														CONSTRUÇÃO CIVIL									
Município:	CORONEL VIVIDA					SAM	60	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		R\$	2.500.000,00	90,19%			
Projeto:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ARNALDO WENTS DE MORAES					LOTE nº	1	Data	04/10/2023	Dias	70	Data	23/12/2023	nº		Contrapartida do Proponente		R\$	271.838,89	9,81%			
Quantidade:	96.750,70 m2					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total			2.771.838,89	100,00%			
GRUPO ITEM						N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
						ok 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Data Início						23/12/23	23/1/24	23/2/24	25/3/24	25/4/24	26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	28/11/24					
	Data Fim						22/1/24	22/2/24	24/3/24	24/4/24	25/5/24	25/6/24	26/7/24	26/8/24	26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5		40.406,95	1,46		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				371.638,47	13,41		
3	FUNDACOES						10	20	20	20	20	10								26.002,73	0,94		
4	ESTRUTURAS						5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		335.259,85	12,10		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						25	25	25	25										8.728,38	0,31		
6	COBERTURA									50	50									6.265,29	0,23		
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS										50	50								21.000,92	0,76		
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		575.120,61	20,75		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		30.995,68	1,12		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						15	5	5	5	5	15	50							34.647,42	1,25		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								5	10	15	20	10	10	10	10	5	5		1.321.772,59	47,69		
TOTAIS																		TOTAIS			2.771.838,89	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	32.799,76	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	182,22	12	36.444,17	1,31%							
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	3.566,50	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	19,81	12	3.962,78	0,14%							
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13	33.519,13		10	335.191,26	12,09%							
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72	3.644,72		10	36.447,21	1,31%							
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	2.345,26	4.690,52	4.690,52	4.690,52	4.690,52	2.345,26					6	23.452,60	0,85%							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	255,01	510,03	510,03	510,03	255,01						6	2.550,13	0,09%							
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	15.119,02	15.119,02	30.238,04	30.238,04	30.238,04	30.238,04	30.238,04	30.238,04	30.238,04	15.119,02	12	302.380,35	10,91%							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.643,97	1.643,97	3.287,95	3.287,95	3.287,95	3.287,95	3.287,95	3.287,95	3.287,95	1.643,97	12	32.879,50	1,19%							
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	1.968,09	1.968,09	1.968,09	1.968,09							4	7.872,37	0,28%							
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	214,00	214,00	214,00								4	856,01	0,03%							
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$				2.825,42	2.825,42						2	5.650,84	0,20%							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$				307,22	307,22						2	614,45	0,02%							
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS,	TESOURO	R\$					9.470,66	9.470,66					2	18.941,32	0,68%							
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$					1.029,80	1.029,80					2	2.059,60	0,07%							
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	25.935,88	25.935,88	51.871,76	51.871,76	51.871,76	51.871,76	51.871,76	51.871,76	51.871,76	25.935,88	12	518.717,57	18,71%							
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	2.820,15	2.820,15	5.640,30	5.640,30	5.640,30	5.640,30	5.640,30	5.640,30	5.640,30	2.820,15	12	56.403,04	2,03%							
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	1.397,79	1.397,79	2.795,59	2.795,59	2.795,59	2.795,59	2.795,59	2.795,59	2.795,59	1.397,79	12	27.955,88	1,01%							
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	151,99	151,99	303,98	303,98	303,98	303,98	303,98	303,98	303,98	151,99	12	3.039,80	0,11%							
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	4.687,42	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	4.687,42	15.624,74				7	31.249,49	1,13%							
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	509,69	169,90	169,90	169,90	169,90	509,69	1.698,97				7	3.397,93	0,12%							
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$			59.607,21	119.214,41	178.821,62	238.428,83	119.214,41	119.214,41	119.214,41	59.607,21	10	1.192.144,13	43,01%							
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$			6.481,42	12.962,85	19.444,27	25.925,69	12.962,85	12.962,85	12.962,85	6.481,42	10	129.628,46	4,68%							
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$																				
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$																				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	117.772,35	84.557,35	186.617,24	249.049,87	316.159,65	373.721,12	253.628,11	238.003,36	238.003,36	238.003,36			102.242,12	102.242,12		2.500.000,00	90,19%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	12.806,04	9.194,39	20.291,93	27.080,58	34.377,79	40.636,77	27.578,39	25.879,43	25.879,43	25.879,43			11.117,35	11.117,35		271.838,89	9,81%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	130.576,39	93.751,74	206.909,17	276.130,45	350.537,44	414.357,89	281.206,50	263.882,79	263.882,79	263.882,79	113.359,47	113.359,47			2.771.838,89	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,71%	3,38%	7,46%	9,96%	12,65%	14,95%	10,15%	9,52%	9,52%	9,52%	4,09%	4,09%			2.771.838,89	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,71%	8,09%	15,56%	25,52%	38,17%	53,12%	63,26%	72,78%	82,30%	91,82%	95,91%	100,00%			OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:								
HYLYAN BOLSONI MINOSSO ARQUITETO E URBANISTA - CAU 00A2305992							ANDERSON								04/10/2023								
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		04/10/2023 - qua			