



PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº	90	SAM	
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA				LOTE nº	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração				
Local da Obra:	BAIRRO JARDIM LÍDER		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			30/08/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 756.845,21	Valor total Mão de Obra:	R\$ 169.641,65	Valor total dos Materiais:	R\$ 587.203,56
			22,41%		77,59%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL (OK):	240	R\$ 756.845,21	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 18.088,40	Instalação da placa de obra, limpeza do terreno, terraplanagem, locação de obra, escavação e compactação do solo.
Etapa 2	30	R\$ 225.950,84	Execução da parte de drenagem.
Etapa 3	30	R\$ 42.064,82	Fundações do campinho, execução da mureta para quadro de distribuição e instalações de água potável.
Etapa 4	30	R\$ 153.898,92	Instalação de alambrado em tubos de aço galvanizado, com tela losangular galvanizada e rede de polietileno.
Etapa 5	30	R\$ 91.874,89	Execução da elétrica prevista em projeto.
Etapa 6	30	R\$ 25.749,63	Execução da base para a área do campinho e plantio de grama.
Etapa 7	30	R\$ 82.401,53	Execução das calçadas em paver e rampas de acessibilidade.
Etapa 8	30	R\$ 116.816,18	Instalação da grama sintética, instalação das traves, bancos, lixeiras e plantio das árvores.