

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA			PRIORIDADE N° 85	SAM	67
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA				LOTE nº	1
Local da Obra:	PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIM					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				28/10/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.000.133,80	Valor total Mão de Obra:	R\$ 289.040,27	Valor total dos Materiais:	R\$ 711.093,53
			28,90%		71,10%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 1.000.133,80	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 31.766,82	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES INICIAIS, INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO E 1 MÊS DE ALUGUEL DO CONTAINER ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE OBRA E TERRAPLANAGEM DO LOCAL DA OBRA
Etapa 2	30	R\$ 254.128,43	MONTAGEM DA ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO E EXECUÇÃO DA COBERTURA E 1 MÊS DE ALUGUEL DO CONTAINER
Etapa 3	30	R\$ 230.327,14	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DAS SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES PARA SUSTENTAÇÃO DAS PAREDES, EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM DA LAJE E INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER.
Etapa 4	30	R\$ 67.144,45	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER
Etapa 5	30	R\$ 134.941,48	INÍCIO DO LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS, PARTE DOS FECHAMENTOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER
Etapa 6	30	R\$ 32.171,71	FINALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA ALVENARIA,PARTE DA INSTAL. HIDROSANITÁRIA, INÍCIO DOS REVESTIMENTOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER
Etapa 7	30	R\$ 158.039,79	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PARTE DOS REVESDTIMENTOS,PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 1 MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER.
Etapa 8	30	R\$ 91.613,99	ACABAMENTOS EM GERAL, FINALIZAÇÃO DAS INSTAL. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, FINALIZAÇÃO DOS REVESTIMENTOS, LIMPEZA FINAL DE OBRA E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER.