

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---|----------------------|------------------|------|----------|-------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------------|-------|---|-----------------------------|---|--------------|---------|---------|------------------|--------|
| SEAB 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | | SAM | 56 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | 52 | Repasse do Concedente | | | | R\$ | 2.800.000,00 | 64,58% | | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | | LOTE nº | 1 | Data | 18/07/2024 | Dias | 30 | Data | 27/08/2024 | Sigla | SEAB | Nº | | | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS | | | | Contrapartida do Proponente | | | | R\$ | 1.536.015,53 | 35,42% |
| Quantidade: | 31.500,00 m2 | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | | 4.336.015,53 | | 100,00% | | |
| GRUPO | SERVIÇOS | | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | | | |
| ITEM | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | | | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | | 27/8/24 | 27/9/24 | 28/10/24 | 28/11/24 | 29/12/24 | 29/1/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | | 26/9/24 | 27/10/24 | 27/11/24 | 28/12/24 | 28/1/25 | 28/2/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6.598,68 | 0,15% | | | | | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 3 | DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 4 | BASE / SUB-BASE | | | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.220.719,51 | 28,15% | | | | | |
| 5 | REVESTIMENTO | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,01 | | | | | | | | | | | | 4 | 2.919.701,40 | 67,34% | | | | | |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 | 67.698,00 | 1,56% | | | | | |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | 33,75 | 21,43 | 22,41 | 22,41 | | | | | | | | | | | | 4 | 121.297,94 | 2,80% | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.336.015,53 | | 100,00% | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | ETAPAS (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | | |
| | | | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 4.261,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.261,12 | 0,10% | | | | | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.337,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2.337,56 | 0,05% | | | | | |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | 394.142,34 | 394.142,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 788.284,68 | 18,18% | | | | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 216.217,41 | 216.217,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 432.434,83 | 9,97% | | | | | |
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | - | 471.281,22 | 471.281,22 | 471.351,11 | 471.495,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.885.409,28 | 43,48% | | | | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 258.534,03 | 258.534,03 | 258.572,37 | 258.651,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.034.292,12 | 23,85% | | | | | |
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | 43.716,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43.716,26 | 1,01% | | | | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | 23.981,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 23.981,74 | 0,55% | | | | | |
| 9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | - | - | 26.436,93 | 16.788,50 | 17.551,61 | 17.551,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 78.328,65 | 1,81% | | | | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 14.502,69 | 9.209,78 | 9.628,41 | 9.628,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 42.969,29 | 0,99% | | | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 398.403,47 | 394.142,34 | 497.718,15 | 488.069,72 | 488.902,72 | 532.763,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2.800.000,00 | 64,58% | | | | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 218.554,97 | 216.217,41 | 273.036,72 | 267.743,81 | 268.200,78 | 292.261,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.536.015,53 | 35,42% | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 616.958,44 | 610.359,76 | 770.754,87 | 755.813,53 | 757.103,50 | 825.025,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4.336.015,53 | 100,00% | | | | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 14,23% | 14,08% | 17,78% | 17,43% | 17,46% | 19,03% | | | | | | | | | | | | | 4.336.015,53 | 100,00% | | | | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 14,23% | 28,31% | 46,08% | 63,51% | 80,97% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | OK | OK | | | | | |
| Resp. Técnico: | | | Assinatura: | | | | | | | Prefeito(a): | | | | Assinatura: | | | | | | data: | | | | | | | | |
| LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D - ART/RRT Nº 1720236282631 | | | | | | | | | | JAIME DA SILVA STANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | 18/07/2024 - qui | |