

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		SAM	57	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	54	Repasse do Concedente		R\$	1.000.000,00	83,38%			
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	28/02/2025	Dias		30	Data	09/04/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	199.280,98	16,62%		
Quantidade:		8.494,00		m2	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																			Valor Total		1.199.280,98	100,00%
GRUPO ITEM		SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	180	6	1	2	3	4	5	6																	
		Data Início		9/4/25	10/5/25	10/6/25	11/7/25	11/8/25	11/9/25																		
		Data Fim		9/5/25	9/6/25	10/7/25	10/8/25	10/9/25	11/10/25																		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																	1	3.515,94	0,29%				
2		TERRAPLENAGEM																				-	-	-			
3		DRENAGEM																				-	-	-			
4		BASE / SUB-BASE		54,25				45,75													2	116.729,18	9,74%				
5		REVESTIMENTO				56,41		43,59													2	733.374,77	61,14%				
6		MEIO-FIO E SARJETA		38,49	25,06		23,46	13,00													4	158.884,24	13,25%				
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		38,14	24,97		23,34	13,54													4	123.645,47	10,31%				
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						100,00													1	30.015,44	2,50%				
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-	-	-			
10		SERVIÇOS DIVERSOS																				-	-	-			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		4,70		59,63		4,70	30,96												4	33.215,94	2,77%				
TOTAIS																						1.199.280,98	100,00%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.931,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.931,71	0,24%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	584,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		584,23	0,05%				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	52.805,85	-	-	-	44.526,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	97.332,64	8,12%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.523,20	-	-	-	8.873,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19.396,54	1,62%				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	344.932,68	-	-	266.495,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	611.428,67	50,98%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	68.738,52	-	-	53.107,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		121.846,10	10,18%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	50.991,72	33.194,06	-	31.075,29	17.221,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132.482,92	11,05%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.161,68	6.614,94	-	6.192,71	3.431,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26.401,32	2,20%				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	39.327,19	25.745,78	-	24.065,63	13.961,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	103.099,66	8,60%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.837,17	5.130,65	-	4.795,82	2.782,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.545,81	1,71%				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	25.027,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.027,96	2,09%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.987,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.987,58	0,42%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.302,06	-	16.516,78	-	1.302,06	8.575,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27.696,54	2,31%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	259,48	-	3.291,48	-	259,48	1.708,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.519,40	0,46%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	147.358,53	58.939,84	361.449,46	55.140,92	77.011,76	320.099,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	83,38%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	29.365,76	11.745,59	72.030,00	10.988,53	15.346,98	59.804,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		199.280,98	16,62%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	176.724,29	70.685,43	433.479,46	66.129,45	92.358,74	359.903,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.199.280,98	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,74%	5,89%	36,14%	5,51%	7,70%	30,01%													1.199.280,98	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,74%	20,63%	56,77%	62,29%	69,99%	100,00%													OK	OK				
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:		data:							
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D - ART/RRT Nº 1720240000000										JAIME DA SILVA STANG																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex																											