

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																					
Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		SAM	58	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	53	Repasso do Concedente		R\$	500.000,00	71,75%					
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1	Data	24/03/2025	Dias		30	Data	03/05/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	196.815,83	28,25%					
Quantidade:		4.200,00 m2		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																			Valor Total		696.815,83	100,00%			
GRUPO ITEM		SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	180	6	1	2	3	4	5	6																			
		Data Início		3/5/25	3/6/25	4/7/25	4/8/25	4/9/25	5/10/25																				
		Data Fim		2/6/25	3/7/25	3/8/25	3/9/25	4/10/25	4/11/25																				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																	1	3.515,94	0,50%						
2		TERRAPLENAGEM																			1	-	-						
3		DRENAGEM		100,00																	1	44.286,38	6,36%						
4		BASE / SUB-BASE			100,00																1	214.059,30	30,72%						
5		REVESTIMENTO				8,99	30,34	30,34	30,34												4	399.807,27	57,38%						
6		MEIO-FIO E SARJETA																				-	-						
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																				-	-						
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						40,66	59,34												2	13.121,68	1,88%						
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-	-						
10		SERVIÇOS DIVERSOS																				-	-						
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			16,91	14,89	48,55	9,82	9,82												5	22.025,26	3,16%						
TOTAIS																						696.815,83	100,00%						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.522,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.522,86	0,36%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	993,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		993,08	0,14%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	31.777,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.777,68	4,56%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	12.508,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12.508,70	1,80%						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	153.598,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	153.598,19	22,04%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	60.461,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60.461,11	8,68%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	25.778,14	87.034,48	87.034,48	87.034,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	286.881,58	41,17%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	10.147,10	34.259,53	34.259,53	34.259,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		112.925,60	16,21%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	3.828,41	5.587,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.415,45	1,35%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	1.506,99	2.199,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.706,23	0,53%						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	2.672,73	2.353,71	7.673,36	1.552,21	1.552,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15.804,22	2,27%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.052,07	926,49	3.020,48	611,00	611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.221,04	0,89%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	34.300,54	156.270,92	28.131,85	94.707,84	92.415,10	94.173,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		499.999,96	71,75%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.501,78	61.513,18	11.073,59	37.280,01	36.377,52	37.069,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		196.815,85	28,25%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	47.802,32	217.784,10	39.205,44	131.987,85	128.792,62	131.243,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		696.815,83	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,86%	31,25%	5,63%	18,94%	18,48%	18,83%													696.815,83	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,86%	38,11%	43,74%	62,68%	81,17%	100,00%													OK	OK						
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:			
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D - ART/RRT Nº 1720251410408										JAIME DA SILVA STANG																			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				13/03/2025 - qui	