


<div></div>			RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA																						
Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		SAM	0	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	0	Valor Total da Proposta da Empresa:		R\$	1.900.000,00	####			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ		LOTE nº	0	Data	20/10/2025		Dias	30		Data	29/11/2025		Sigla	SEDEF		Nº			nº dias	270		Ok o nº de DIAS		
Quantidade:	456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	Valor Total	1.900.000,00	####	
			9																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9														
			Número de DIAS de cada ETAPA:																						
	Data Início		29/11/25	30/12/25	30/1/26	2/3/26	2/4/26	3/5/26	3/6/26	4/7/26	4/8/26														
	Data Fim		29/12/25	29/1/26	1/3/26	1/4/26	2/5/26	2/6/26	3/7/26	3/8/26	3/9/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																			1	74.714,84	3,93	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																					-	-	
3	FUNDACOES	%		100,00																		1	170.267,95	8,96	
4	ESTRUTURAS	%			79,22	20,78																2	329.884,16	17,36	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			40,00	40,00	20,00															3	84.044,06	4,42	
6	COBERTURA	%					9,29	78,24	12,47													3	160.018,03	8,42	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					43,63	30,35	9,78	16,24												4	241.324,78	12,70	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			3,04	8,89	12,14	9,80	16,60	44,86	4,67											7	208.270,43	10,96	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				10,48	24,80	12,67	2,54	11,02	38,50											6	121.054,91	6,37	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			7,17	3,67	20,00	16,52	45,96	2,97	3,72											7	461.971,76	24,31	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																					-	-	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,40				18,01	81,59											3	48.449,08	2,55	
TOTAIS																						1.900.000,00	99,98		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	74.714,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.714,84	3,93%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	170.267,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	170.267,95	8,96%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	261.328,96	68.555,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	329.884,16	17,36%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	33.617,68	33.617,68	16.808,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84.044,06	4,42%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.863,02	125.195,05	19.959,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	160.018,03	8,42%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	105.292,36	73.238,90	23.605,02	39.188,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	241.324,78	12,70%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	6.326,74	18.514,15	25.281,62	20.418,31	34.569,52	93.429,86	9.730,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	208.270,43	10,96%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	12.684,88	30.019,98	15.338,00	3.068,77	13.337,86	46.605,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	121.054,91	6,37%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	33.103,88	16.944,51	92.385,26	76.319,93	212.317,96	13.728,02	17.172,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	461.971,76	24,31%	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	194,51	-	-	-	8.725,79	39.528,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48.449,08	2,55%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	74.714,84	170.267,95	300.759,59	150.510,92	286.596,90	216.986,85	398.756,32	188.370,01	113.036,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.900.000,00	####	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	74.714,84	170.267,95	300.759,59	150.510,92	286.596,90	216.986,85	398.756,32	188.370,01	113.036,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.900.000,00	####	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,93%	8,96%	15,83%	7,92%	15,08%	11,42%	20,99%	9,91%	5,95%											1.900.000,00	####	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,93%	12,89%	28,72%	36,64%	51,73%	63,15%	84,14%	94,05%	100,00%											OK	OK	
Nome da Empresa: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.533.787/0001-90																									
Resenteante da Empresa:			Assinatura:					Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:					Assinatura:					data:							
RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA								FELIPE ANDRADE BLICK - CREA PR: SC-1192846/D										20/10/2025 - seg							
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		20/10/2025 - seg	