

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																																			
Município:		NOVA ESPERANCA DO SUDESTE		SAM		63		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		63		Repasse do Concedente		R\$ 4.500.000,00		93,58%																																			
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº		1		Data		25/08/2025		Dias		30		Data		04/10/2025		Sigla		PAM		Nº				nº dias		240		Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ 308.889,20		6,42%																									
Quantidade:		27.368,30		m2		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																									Valor Total		4.808.889,20		100,00%																												
GRUPO		SERVIÇOS		N		NÚMERO DE ETAPAS (%)																									Nº DE		TOTAL		% S/																												
ITEM				8		1		2		3		4		5		6		7		8														ETAPAS		ITEM (R\$)		% TOTAL																									
		Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		240		4/10/25		4/11/25		5/12/25		5/1/26		5/2/26		8/3/26		8/4/26		9/5/26																																											
		Data Início				4/10/25		4/11/25		5/12/25		5/1/26		5/2/26		8/3/26		8/4/26		9/5/26																																											
		Data Fim				3/11/25		4/12/25		4/1/26		4/2/26		7/3/26		7/4/26		8/5/26		8/6/26																																											
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				62,50		19,70						10,51				7,30														4		18.772,17		0,39%																											
2		TERRAPLENAGEM																																																													
3		DRENAGEM																																																													
4		BASE / SUB-BASE				22,60		12,87		0,18		8,32		22,18				33,86												6		431.060,95		8,96%																													
5		REVESTIMENTO				3,97		14,48		14,70		10,40		8,91		24,58		9,44		13,52										8		2.848.278,00		59,23%																													
6		MEIO-FIO E SARJETA				17,31		1,67		7,41		13,78		30,22		5,87		23,74												7		309.174,90		6,43%																													
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				13,71				6,06		11,66		26,65		10,37		31,55												6		1.001.614,59		20,83%																													
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				5,95		19,52		17,68		9,33		9,51		23,52		7,99		6,49										8		87.367,18		1,82%																													
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																																																													
10		SERVIÇOS DIVERSOS																																																													
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS				8,28		16,18		21,13		12,51		9,83		16,71		9,34		6,01										8		112.621,41		2,34%																													
TOTAIS																														4.808.889,20		100,00%																															
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																																															
ITEM		SERVIÇOS		FONTES		R\$		1		2		3		4		5		6		7		8										Nº DE		TOTAL		% S/																											
																																ETAPAS		ITEM		ITEM																											
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$		10.979,30		3.460,14		-		-		1.845,41		-		1.281,53		-		-		-		-		-		-		4		17.566,38		0,37%																									
1C		CONTRAPARTIDA		R\$		753,64		237,51		-		-		-		126,67		-		87,87		-		-		-		-		-		-				1.205,79		0,03%																									
2T		TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
2C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
3T		DRENAGEM		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
3C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
4T		BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$		91.153,80		51.897,91		727,45		33.551,18		89.452,60		-		136.589,68		-		-		-		-		-		-		6		403.372,62		8,39%																									
4C		CONTRAPARTIDA		R\$		6.256,98		3.562,38		49,94		2.303,03		6.140,21		-		9.375,79		-		-		-		-		-		-		-				27.888,33		0,58%																									
5T		REVESTIMENTO		TESOURO		R\$		105.915,63		385.836,48		391.903,05		277.154,64		237.526,24		655.248,90		251.480,42		360.259,41		-		-		-		-		-		8		2.685.324,67		55,42%																									
5C		CONTRAPARTIDA		R\$		7.270,27		26.484,60		26.901,03		19.024,46		16.304,28		44.977,62		17.262,13		24.728,94		-		-		-		-		-		-				182.953,33		3,80%																									
6T		MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$		50.090,20		4.841,66		21.434,92		39.872,00		87.416,78		16.983,05		68.677,07		-		-		-		-		-		-		7		289.315,66		6,02%																									
6C		CONTRAPARTIDA		R\$		3.438,29		332,34		1.471,34		2.736,90		6.000,47		1.165,75		4.714,13		-		-		-		-		-		-		-				19.859,22		0,41%																									
7T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$		129.543,28		-		56.795,58		109.246,50		249.797,49		97.149,45		295.745,52		-		-		-		-		-		-		6		937.277,92		19,49%																									
7C		CONTRAPARTIDA		R\$		8.823,47		-		3.898,57		7.498,90		17.146,61		6.668,54		20.300,58		-		-		-		-		-		-		-				64.336,67		1,34%																									
8T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$		4.867,87		15.962,35		14.450,26		7.631,69		7.774,33		19.228,99		6.533,29		5.306,52		-		-		-		-		-		8		81.758,32		1,70%																									
8C		CONTRAPARTIDA		R\$		334,14		1.095,69		991,90		523,85		533,65		1.319,92		448,46		364,25		-		-		-		-		-		-				5.611,86		0,12%																									
9T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
9C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
10T		SERVIÇOS DIVERSOS		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
10C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-																									
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$		8.726,77		17.056,55		22.267,73		13.184,55		10.363,63		17.606,44		9.840,80		6.339,94		-		-		-		-		-		8		105.387,41		2,19%																									
11C		CONTRAPARTIDA		R\$		599,16		1.170,80		1.528,50		905,01		711,38		1.208,54		675,49		435,12		-		-		-		-		-		-				7.234,00		0,15%																									
T		TOTAIS		TESOURO		R\$		400.278,85		479.055,09		507.579,01		480.640,56		684.176,48		806.216,73		770.148,41		371.904,87		-		-		-		-		-				4.500.000,00		93,58%																									
C		CONTRAPARTIDA		R\$		27.475,96		32.883,32		34.841,28		32.992,15		46.963,27		55.340,37		52.864,55		25.528,31		-		-		-		-		-		-				308.889,20		6,42%																									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																												R\$		427.754,90		511.938,41		542.420,29		513.632,71		731.139,75		861.557,10		823.012,96		397.433,18		-		-		-		-		-		-				4.808.889,20		100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																												R\$		8,90%		10,65%		11,28%		10,68%		15,20%		17,92%		17,11%		8,26%																4.808.889,20		100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																												R\$		8,90%		19,54%		30,82%		41,50%		56,71%		74,62%		91,74%		100,00%																OK		OK	
Resp. Técnico:				Assinatura:												Prefeito(a):												Assinatura:												data:																							
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D - ART/RRT Nº				JAIME DA SILVA STANG																																																											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																														Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										24/07/2025 - qui																							