

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	65	Repasse do Concedente		R\$ 2.000.000,00	93,57%		
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	04/09/2025	Dias	30	Data	14/10/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias		210	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$ 2.137.483,50	6,43%		
Quantidade:	13.585,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.137.483,50	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	7	1	2	3	4	5	6	7																
	Data Início		14/10/25	14/11/25	15/12/25	15/1/26	15/2/26	18/3/26	18/4/26																
	Data Fim		13/11/25	14/12/25	14/1/26	14/2/26	17/3/26	17/4/26	18/5/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	11,05			88,95															2	32.605,20	0,02		
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-		
3	DRENAGEM	%																				-	-		
4	BASE / SUB-BASE	%				100,00															1	326.428,34	0,15		
5	REVESTIMENTO	%					33,33	33,33	33,34												3	1.176.324,28	0,55		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	33,33	33,33	33,33																3	99.241,20	0,05		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	33,23	33,23	33,54																3	433.172,74	0,20		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	33.805,01	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				15,23	42,49	20,45	21,84												4	35.906,73	0,02		
TOTAIS																							2.137.483,50	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.371,14	-	-	27.136,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.508,02	1,43%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	231,74	-	-	1.865,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.097,18	0,10%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	305.432,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	305.432,38	14,29%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	20.995,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.995,96	0,98%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	366.852,02	366.852,02	366.958,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.100.662,79	51,49%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	25.218,05	25.218,05	25.225,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		75.661,49	3,54%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	30.952,66	30.952,66	30.952,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	92.857,98	4,34%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.127,74	2.127,74	2.127,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.383,22	0,30%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	134.684,76	134.684,76	135.941,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	405.310,95	18,96%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.258,47	9.258,47	9.344,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27.861,79	1,30%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	31.630,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.630,66	1,48%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.174,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.174,35	0,10%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	5.115,45	14.275,81	6.869,21	7.336,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33.597,20	1,57%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	351,65	981,34	472,20	504,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.309,53	0,11%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	169.008,56	165.637,42	166.894,09	337.684,71	381.127,83	373.721,23	405.926,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.999.999,98	93,57%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.617,95	11.386,21	11.472,59	23.213,05	26.199,39	25.690,25	27.904,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		137.483,52	6,43%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	180.626,51	177.023,63	178.366,68	360.897,76	407.327,22	399.411,48	433.830,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.137.483,50	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,45%	8,28%	8,34%	16,88%	19,06%	18,69%	20,30%												2.137.483,50	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,45%	16,73%	25,08%	41,96%	61,02%	79,70%	100,00%												OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								data:						
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D - ART/RRT Nº 1720255090319											JAIME DA SILVA STANG														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								04/09/2025 - qui	