



SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	65	Data da Proposta	Nº dias para Início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo de Projeto	Prioridade Nº	65	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 2.094.200,00	100,00%								
Projeto :	RECAPAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE nºº	1	Data	61/12/2025	Dias	30	Data	18/01/2026	Símb.	PAM	Nº	nº dias	210	Okt o nºº de DIAS							
Quantidade:	13.585,00	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	2.094.200,00	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			210	7	1	2	3	4	5	6	7											
Data Início				10/1/26	10/2/26	13/3/26	13/4/26	14/5/26	14/6/26	15/7/26												
Data Fim				9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		11,05			88,95									2	31.948,86	0,02				
2	TERRAPLENAGEM	%															-	-				
3	DRENAGEM	%															-	-				
4	BASE / SUB-BASE	%					100,00									1	319.831,70	0,15				
5	REVESTIMENTO	%						33,33	33,33	33,34						3	1.152.327,15	0,55				
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		33,33	33,33	33,33										3	97.248,60	0,05				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		33,23	33,23	33,54										3	424.427,12	0,20				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								100,00						1	33.109,82	0,02				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%															-	-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%															-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%					15,23	42,49	20,45	21,84						4	35.306,75	0,02				
TOTAIS																		2.094.200,00	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.530,35	-	-	28.418,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31.948,86	1,53%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	319.831,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	319.831,70	15,27%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	384.071,80	384.071,80	384.183,54	-	-	-	-	-	-	3	1.152.327,15	55,02%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	32.416,20	32.416,20	32.416,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97.248,60	4,64%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	141.037,06	141.037,06	142.353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	424.427,12	20,27%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	33.109,82	-	-	-	-	-	-	1	33.109,82	1,58%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	5.375,75	15.002,21	7.218,74	7.710,05	-	-	-	-	-	-	4	35.306,75	1,69%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	176.983,61	176.453,26	174.769,20	353.625,95	399.074,01	391.290,54	425.003,41	-	-	-	-	-	-		2.094.200,00	100,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	176.983,61	176.453,26	174.769,20	353.625,95	399.074,01	391.290,54	425.003,41	-	-	-	-	-	-		2.094.200,00	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,45%	8,28%	8,35%	16,89%	19,06%	18,68%	20,29%								2.094.200,00	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,45%	16,73%	25,08%	41,97%	61,02%	79,71%	100,00%								OK	OK			
Nome da Empresa: SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 08.716.392/0001-87																						
Representante da Empresa:			Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:				Assinatura:				data:							
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA							HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138529/D								01/12/2025 - seg							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, sua regulamentação a Lei 14.133/21):		01/12/2025 - seg	