

		S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA																						
Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	62	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	58	Valor Total da Proposta da Empresa		R\$	5.339.500,00	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	30/07/2026	Dias	30	Data	08/09/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS								
Quantidade:	16.153,14	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	5.339.500,00	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8										ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			240	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início		8/9/26	9/10/26	9/11/26	10/12/26	10/1/27	10/2/27	13/3/27	13/4/27														
	Data Fim		8/10/26	8/11/26	9/12/26	9/1/27	9/2/27	12/3/27	12/4/27	13/5/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	12,08	15,44	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08										8	123.256,14	0,02		
2	TERRAPLENAGEM	%	11,51	11,48	3,37	19,10	15,09	10,09	12,16	17,21										8	65.474,29	0,01		
3	DRENAGEM	%	16,65	22,53	7,50	13,58	9,17	4,05	4,01	22,50										8	1.277.787,46	0,24		
4	BASE / SUB-BASE	%	11,55	13,84	3,39	15,98	15,11	12,95	11,41	15,77										8	1.271.391,63	0,24		
5	REVESTIMENTO	%	12,35	14,81	3,55	9,39	16,17	13,86	13,44	16,45										8	1.368.216,84	0,26		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	12,37	14,83	3,24	13,81	16,27	9,52	13,07	16,89										8	311.763,32	0,06		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	10,07	11,64	4,90	15,37	13,92	14,30	6,94	22,86										8	854.542,34	0,16		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	14,25	14,97	1,06	14,69	11,07	12,05	16,41	15,49										8	29.095,79	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	31,61	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77										8	37.972,19	0,01		
TOTAIS																						5.339.500,00	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8									Nº DE	TOTAL	% S/		
																				ETAPAS	ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	14.889,41	19.030,27	14.889,41	14.889,41	14.889,41	14.889,41	14.889,41	14.889,41	-	-	-	-	-	-	-	-	8	123.256,14	2,31%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	7.537,87	7.513,74	2.205,56	12.503,69	9.881,71	6.604,92	7.959,07	11.267,73	-	-	-	-	-	-	-	-	8	65.474,29	1,23%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	212.783,39	287.909,48	95.858,10	173.504,73	117.188,86	51.798,65	51.234,45	287.509,79	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.277.787,46	23,93%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	146.792,55	175.965,84	43.119,45	203.214,26	192.162,99	164.682,32	145.012,82	200.441,40	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.271.391,63	23,81%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	168.971,84	202.571,15	48.570,45	128.432,54	221.177,53	189.600,50	183.871,76	225.021,06	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.368.216,84	25,62%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	38.559,88	46.223,20	10.096,12	43.060,56	50.723,88	29.680,16	40.749,40	52.670,12	-	-	-	-	-	-	-	-	8	311.763,32	5,84%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	86.068,46	99.453,90	41.894,21	131.354,19	118.940,79	122.219,20	59.297,12	195.314,46	-	-	-	-	-	-	-	-	8	854.542,34	16,00%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	4.145,92	4.356,65	307,74	4.273,27	3.221,71	3.506,40	4.775,95	4.508,15	-	-	-	-	-	-	-	-	8	29.095,79	0,54%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	12.001,35	3.710,12	3.710,12	3.710,12	3.710,12	3.710,12	3.710,12	3.710,12	-	-	-	-	-	-	-	-	8	37.972,19	0,71%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	691.750,66	846.734,36	260.651,17	714.942,77	731.897,01	586.691,68	511.500,11	995.332,24	-	-	-	-	-	-	-	-		5.339.500,00	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	691.750,66	846.734,36	260.651,17	714.942,77	731.897,01	586.691,68	511.500,11	995.332,24	-	-	-	-	-	-	-	-		5.339.500,00	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,96%	15,86%	4,88%	13,39%	13,71%	10,99%	9,58%	18,64%										5.339.500,00	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,96%	28,81%	33,69%	47,08%	60,79%	71,78%	81,36%	100,00%										OK	OK		
Nome da Empresa: S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 08.715.392/0001-87																								
Resresentante da Empresa:				Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:				Assinatura:				data:								
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA								HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138.529/D								30/07/2026 - qui								
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						27/03/2026 - sex		