

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO										PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																					
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE			SAM	77	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	83	Repasse do Concedente		R\$	1.333.384,95	100,00%								
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	10/04/2026	Dias	30	Data	20/05/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente												
Quantidade:	7.200,00			m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																										
GRUPO	SERVIÇOS	OK	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)													Valor Total	1.333.384,95	100,00%												
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL										
	Data Início			20/5/26	20/6/26	21/7/26	21/8/26	21/9/26	22/10/26																						
	Data Fim			19/6/26	20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26	21/11/26																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																1	4.114,48	0,31%										
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00																1	1.058,40	0,08%										
3	DRENAGEM	%	100,00																1	42.972,16	3,22%										
4	BASE / SUB-BASE	%	33,33	33,33	33,33														3	607.924,80	45,59%										
5	REVESTIMENTO	%				33,33	33,33	33,33											3	626.171,70	46,96%										
6	MEIO-FIO E SARIETA	%																		-	-										
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																		-	-										
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00											1	22.454,58	1,68%										
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		-	-										
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		-	-										
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		10,49	10,49	10,49	13,26	13,26	42,00										6	28.688,83	2,16%										
TOTAIS																					1.333.384,95	100,00%									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.114,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.114,48	0,31%										
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.058,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.058,40	0,08%										
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	42.972,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.972,16	3,22%										
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	202.641,60	202.641,60	202.641,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	607.924,80	45,59%										
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	208.723,90	208.723,90	208.723,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	626.171,70	46,96%										
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	22.454,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.454,58	1,68%										
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	3.009,90	3.009,90	3.009,90	3.805,30	3.805,30	12.048,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28.688,83	2,15%										
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	253.796,54	205.651,50	205.651,50	212.529,20	212.529,20	243.227,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.384,95	100,00%										
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	253.796,54	205.651,50	205.651,50	212.529,20	212.529,20	243.227,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.384,95	100,00%										
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	19,03%	15,42%	15,42%	15,94%	15,94%	18,24%										-	1.333.384,95	100,00%										
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	19,03%	34,46%	49,88%	65,82%	81,76%	100,00%										-	OK	OK										
Resp. Técnico:		Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Data:													
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC -812135/D - ART/RRT Nº 1720255821992						JAIME DA SILVA STANG																									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DERPR de AGOSTO/2025 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										07/04/2025 - ler	