

S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA																									
Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		SAM	77	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	83	Valor Total da Proposta da Empresa		R\$ 1.299.000,00	100,00%				
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	14/09/2026	Dias	30	Data	24/10/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS									
Quantidade: 7.200,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO		NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total		1.299.000,00	100,00%		
ITEM																				Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180																							
Data Início		24/10/26	24/11/26	25/12/26	25/1/27	25/2/27	28/3/27																		
Data Fm		23/11/26	24/12/26	24/1/27	24/2/27	27/3/27	27/4/27																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																	1	4.008,36	0,00			
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00																	1	1.029,60	0,00			
3	DRENAGEM	%	100,00																	1	41.865,49	0,03			
4	BASE / SUB-BASE	%	33,33	33,33	33,33															3	592.183,20	0,46			
5	REVESTIMENTO	%				33,33	33,33	33,33												3	610.078,00	0,47			
6	MEIO-FIO E SARIETA	%																			-	-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																			-	-			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00												1	21.874,98	0,02			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	10,49	10,49	10,49	13,26	13,26	42,02												6	27.960,37	0,02			
TOTAIS																						1.299.000,00	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.008,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.008,36	0,31%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.029,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.029,60	0,08%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	41.865,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.865,49	3,22%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	197.394,40	197.394,40	197.394,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	592.183,20	45,59%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	203.359,33	203.359,33	203.359,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	610.078,00	46,97%		
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	21.874,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.874,98	1,68%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.932,35	2.932,35	2.932,35	3.707,20	3.707,20	11.748,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27.960,37	2,15%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	247.230,20	200.326,75	200.326,75	207.066,53	207.066,53	236.983,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.299.000,00	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	247.230,20	200.326,75	200.326,75	207.066,53	207.066,53	236.983,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.299.000,00	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	19,03%	15,42%	15,42%	15,94%	15,94%	18,24%														1.299.000,00	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	19,03%	34,49%	49,88%	65,82%	81,76%	100,00%														OK	OK		
Nome da Empresa: S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 08.715.392/0001-87																									
Representante da Empresa:				Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:				Assinatura:				Data:									
																14/09/2026 - seg									
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA				HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138.629/0																					
USO EXCLUSIVO DO COMEND. DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência: (SEM Desoneração): DERIPR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.080/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.139/21):		07/04/2026 - ter			