

|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| PROPOSNTE                    |                                 | CONSTRUTORA SCHMITZ - CNPJ 09.298.156/0001-75 |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| Item                         | Descriminação                   | R\$ Total                                     | Perc. % | 1 Mês     | 2 Mês     | 3 Mês      | 4Mês       | 5 Mês     | 6 Mês     | 7Mês       | 8 Mês      | 9 Mês     | 10 Mês     | 11 Mês     | 12 Mês     | TOTAL        |
| 1.0                          | FUNDAÇÃO                        | 162.030,99                                    | 10,13%  | 50,00%    | 50,00%    |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -          |              |
|                              |                                 |                                               |         | 81.015,50 | 81.015,50 |            |            |           |           |            |            |           |            |            | 162.030,99 |              |
| 2.0                          | SUPRAESTRUTURA                  | 230.695,43                                    | 14,42%  |           |           | 50,00%     | 50,00%     |           |           |            |            |           |            |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | 115.347,72 | 115.347,72 | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 230.695,43 |              |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 3.0                          | PAREDE E PAINES                 | 227.874,24                                    | 14,24%  |           |           | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%    | 25,00%    |            |            |           |            |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | 56.968,56  | 56.968,56  | 56.968,56 | 56.968,56 | -          | -          | -         | -          | -          | 227.874,24 |              |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 4.0                          | COBERTURAS E PROTEÇÃO           | 295.346,62                                    | 18,46%  |           |           |            |            |           |           | 50,00%     | 50,00%     |           |            |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | 147.673,31 | 147.673,31 | -         | -          | -          | -          | 295.346,62   |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 5.0                          | REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS | 267.285,83                                    | 16,71%  |           |           |            |            |           |           | 50,00%     | 50,00%     |           |            |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | 133.642,92 | 133.642,92 | -         | -          | -          | -          | 267.285,83   |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 6.0                          | PAVIMENTAÇÕES                   | 105.653,36                                    | 6,60%   |           |           |            |            |           |           |            |            | 50,00%    | 50,00%     |            |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 52.826,68 | 52.826,68  | -          | -          | 105.653,36   |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 7.0                          | INSTALAÇÃO E APARELHOS          | 306.432,83                                    | 19,15%  |           |           |            |            |           |           |            |            |           | 50,00%     | 50,00%     |            | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -         | 153.216,41 | 153.216,41 | -          | 306.432,83   |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| 7.0                          | INSTALAÇÃO E APARELHOS          | 4.680,69                                      | 0,29%   |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            | 100,00%    | 100,00%      |
|                              |                                 |                                               |         | -         | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 4.680,69   | 4.680,69     |
|                              |                                 |                                               |         |           |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            |              |
| TOTAL                        |                                 | 1.600.000,00                                  | 100,00% | 81.015,50 | 81.015,50 | 172.316,28 | 172.317,03 | 56.968,81 | 56.968,81 | 281.317,23 | 281.317,23 | 52.827,18 | 206.044,09 | 153.216,91 | 4.681,69   | 1.600.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <div>CLEDIMAR<br/>SCHMITZ:02307728970</div> <div>Assinado de forma digital por<br/>CLEDIMAR SCHMITZ:02307728970<br/>Dados: 2026.10.01 14:29:43 -03'00'</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEDIMAR SCHMITZ - ENGENHEIRO CIVIL - CREA N.º PR90541<br/>CONSTRUTORA SCHMITZ CNPJ 09298156/0001-75</div> | ARQUITETO RESPONSÁVEL | PREFEITA MUNICIPAL: |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/10/2026            |                     |