

Ofício 02

UBS Linha Leite.

Linha São João do Alto Jacutinga.

Assunto: Aditivo de prazo e serviços não constante em planilha.

A/c: Departamento de Obras

A empresa BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à RUA LIRIO SALVADOR MARTARELLO, nº 350, Cidade de VITORINO, PR, CNPJ sob nº 07.830.558/0001-43, vem através do presente, solicitar:

01 - As obras das UBS São João do Alto Jacutinga e Linha Leite são a execução de responsabilidade da Brava Engenharia e as mesmas estão sendo executadas para que andem sempre em mesma etapa de obra (conforme já combinado com a Prefeitura verbalmente), ocorre que os acontecimentos que se dão em uma obra, acabam refletindo consequentemente em ambas.

Cabe analisar que, a liberação da terraplenagem do terreno com atraso de 20 dias após a emissão da ordem de serviço na Linha Leite, a troca autorizada e combinada do piso de granitina por piso tipo porcelanato, que na data de 30 de novembro de 2016 teve sua liberação cancelada (o porcelanato já estava comprado e em posse da Brava) pela prefeitura a pedido do Sr. Joceandro Tonial representante da SEIL. Nos faz solicitar aditivo de prazo visto que a contratação do piso de granitina pede prazo de no mínimo 45 dias para entrega.

Salientamos ainda, que a partir de 22/12 a 05/01 são períodos de férias coletivas de várias empresas terceirizadas, refletindo no bom andamento das obras.

02 - Outras questões a sanar são os serviços não constantes em planilha, porém necessários para o funcionamento da UBS:

- Fossa e sumidouro, no orçamento não há este item para execução, e como nas localidades não existe coleta de esgoto pela Sanepar se faz necessário a execução deste serviço pela Prefeitura Municipal;

- Barras de apoios para PNE, não existe em orçamento nenhuma barra de apoio para portas banheiros, para garantir a acessibilidade este serviço deve ser executado pela Prefeitura Municipal;

- Instalações de logica, dados, TV e monitoramento não são contemplados pelo contrato, as tubulações e caixas 4x4" foram executadas conforme projeto pela Brava Engenharia, mesmo as não estando contempladas em contrato;

03 – Quanto a instalação do Padrão de energia o item orçado e licitado é um padrão monofásico de 50ª. Será executado conforme projeto, padrão trifásico de 50A. No entanto a rede local de responsabilidade da Copel só tem a opção de ligações de padrões bifásicos sendo necessário adequações para o correto funcionamento das UBS, este assunto já foi exposto ao Departamento de Obras via telefone com o Sr. Daniel.

Informamos que solicitações de viabilidade da adequação da rede caso seja necessária, será de responsabilidade da Prefeitura, pois é matéria referente a projeto e não a execução da obra.

Tendo em vista o acima exposto, solicitamos o aditamento de 45 dias corridos de prazo a contar do final do prazo de execução, conforme ordens de serviço.

Vitorino 05 de dezembro de 2016.


.....
Guilherme Sobieray
CPF nº 055.504.889-65
RG: 9.098.361-0 – SESP-PR
BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA ME



PARECER TÉCNICO


DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS **DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS**

Conforme solicitação da empresa BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ 07.830.558/0001-43, a qual vem requerendo prorrogação de prazo de execução da UBS Linha Leite. Este departamento é de parecer favorável ao pedido da mesma para prorrogação do prazo de execução para 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que o atraso ocorreu devido a demora na liberação da terraplenagem, troca de piso porcelanato por granitina cancelada, sendo este serviço a mão de obra especializada pede para execução no mínimo 45 dias. Em consequência disso há necessidade de maior tempo para execução dos serviços

Sendo assim com o consentimento deste departamento e da empresa executora, BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA.

É o parecer.

Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2016


Daniel Simionato
Engº Civil Crea-Pr 74.528/D
Divisão de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

UBS LINHA LEITE

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4			100,00	100,00																				
5			100,00	100,00																				
6							100,00	100,00																
7	100,00	100,00																						
8					100,00	100,00																		
9	20,00	20,00		20,00	40,00	60,00		40,00	100,00															
10	20,00	20,00		20,00	40,00	60,00		40,00	100,00															
11					50,00	50,00		50,00	100,00															
12					100,00	100,00																		
13					50,00	50,00		50,00	100,00															
14										100,00	100,00													
15										100,00	100,00													
16									50,00	50,00	100,00													
17										100,00	100,00													
TOT. (%)		16,44	16,44	21,71	38,15	27,20	65,36	28,06	93,41	2,05	95,47	4,53	100,00											
REPASSE		28.689,59		37.896,86	47.479,25		48.966,56			3.580,47	7.913,06													
C.P. R\$																								
C.P. Fisica																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)		28.689,59		37.896,86	47.479,25		48.966,56			3.580,47	7.913,06													



Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:
V.100901-1100

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 745280

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Conforme solicitação da empresa BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ 07.830.558/0001-43, a qual vem requerendo prorrogação de prazo de execução da UBS São João do Alto Jacutinga. Este departamento é de parecer favorável ao pedido da mesma para prorrogação do prazo de execução para 45 (quarenta e cinco) dias, tendo em vista que o atraso ocorreu devido a demora na liberação da terraplenagem, troca de piso porcelanato por granitina cancelada, sendo este serviço a mão de obra especializada pede para execução no mínimo 45 dias. Em consequência disso há necessidade de maior tempo para execução dos serviços

Sendo assim com o consentimento deste departamento e da empresa executora, BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA.

É o parecer.

Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2016


Daniel Simionato
Engº Civil Crea-Pr 74.528/D
Divisão de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

UBS SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4			100,00	100,00																				
5			100,00	100,00																				
6					100,00	100,00																		
7	100,00	100,00																						
8					100,00	100,00																		
9	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00	40,00	100,00																
10	20,00	20,00		20,00	40,00	60,00	40,00	100,00																
11					50,00	50,00	50,00	100,00																
12					100,00	100,00																		
13					50,00	50,00		50,00	50,00	100,00														
14										100,00	100,00													
15										100,00	100,00													
16									50,00	50,00	50,00	100,00												
17										100,00	100,00													
TOT. (%)	16,44	16,44	21,71	38,15	27,20	65,36	23,77	89,12	2,05	91,17	8,83	100,00												
REPASSE	28.689,59		37.896,86	47.479,25		47.479,25	41.477,51		3.580,47		15.402,11													
C.P. R\$																								
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	28.689,59		37.896,86	47.479,25		47.479,25	41.477,51		3.580,47		15.402,11													



Carimbo e Assinatura Resp. Tec. do Município

pelos itens:

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D

Carimbo e Assinatura Resp. Tec. do Prom./Propon.

pelos itens:

Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER

De: Pricila G. Gugik – Assessoria Jurídica

Para: Frank Ariel Schiavini – Prefeito Municipal

Análise Requerimento nº 2873/2016

Esta Assessoria Jurídica passa a emitir seu parecer, em atenção ao Requerimento protocolizado sob nº 2873/16, de 07/12/2016, onde a empresa Brava Construções Ltda. solicita a prorrogação no prazo de execução dos Contratos nº 108 e 109/2016, sob o argumento de que houve fatos ensejados pela Administração Municipal que ensejaram o atraso, além da ocorrência de férias coletivas de final de ano, bem como a realização de serviços não previstos inicialmente.

Assevera-se que é permitida a alteração do contrato administrativo, quando, por exemplo, houver modificação do projeto ou das suas especificações, a fim de melhor adequação técnica aos seus objetivos (art. 65, inciso I, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93) ou quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, face à verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários (art. 65, inciso II, alínea *b*, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Verifica-se a manifestação favorável do Engenheiro da Municipalidade responsável pela obra pela prorrogação do prazo contratual, que conforme Pareceres Técnicos inclusos, onde justifica que o atraso se deve a mudanças no projeto originário.

Ressalta-se que esta Assessoria Jurídica entende que férias coletivas de empregados da contratante não justifica a prorrogação contratual, visto tal situação restringe-se a uma medida administrativa da empresa que não pode interferir no cumprimento contratual junto à Administração Municipal.

Veja-se que sobre a prorrogação contratual, o Parágrafo Quarto da Cláusula Sétima dos Contratos 108 e 109/2016 preveem que:

“Parágrafo Quarto: Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo acima poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §1º e §2º, da Lei Federal nº 8.666/93”

Assim, entende-se que as o pleito de prorrogação encontra guarida no que tange aos atrasos ocorridos por culpa da Administração e pela



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




modificação da forma de execução, os quais se enquadram nos incisos I e VI do §1º, do art. 57 da aludida lei.

Em razão do exposto, caso os fatos relatados pela solicitante correspondam à realidade, entende esta Assessoria Jurídica que a Autoridade Superior pode autorizar a prorrogação contratual pretendida, advertindo a empresa que execute os trabalhos nos prazos estipulados.

É o parecer.

Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2016.


Priscila G. Gugik
OAB/Pr nº 51.356



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 108/2016** decorrente da Tomada de Preços nº 07/2016, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Lirio Salvador Martarello, 350 - Industrial, na cidade de Vitorino (85.520-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.830.558/0001-43, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Bertol**, portador do CPF nº 045.990.579-16 e RG nº 8.756.240-9.

As partes acima identificadas resolvem, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 03 de janeiro de 2017 a 16 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 108/2016 de 13 de julho de 2016.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2016.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Fernando Bertol
Brava Construções Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



II – Execução efetiva das ações previstas no plano de recuperação das áreas degradadas no prazo máximo e cronograma improrrogável de 24 (vinte e quatro) meses;

III – Para o reflorestamento da mata ciliar com espécies nativas deverão ser utilizadas preferencialmente espécies frutíferas nativas atrativas a fauna;

IV – Articulação com outras secretarias, autarquias e fundações públicas a fim de realizar ações conjuntas para o fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 8º. A não observância das disposições contidas neste decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98.

Art. 9. Visando atingir os objetivos previstos neste Decreto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá firmar convênios e parcerias, devendo no prazo de 60 (sessenta) dias proceder todos os registros necessários do Corredor da Biodiversidade perante outros órgãos ambientais e autarquias de outras esferas de governo.

Art. 10. Os casos não previstos neste Decreto serão resolvidos observando os critérios técnicos e legais pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA.

Art. 11. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Clevelândia, 27 de dezembro de 2016.

ALVARO FELIPE VALÉRIO
PREFEITO DE CLEVELÂNDIA

Prefeitura Municipal de São João

*Extrato da Dispensa de Licitação nº 059/2016, Contratante: Município de São João, CNPJ: 76.995.422/0001-06, Contratada: Gêlia Maria dos Santos – ME – CNPJ: 77.744.118/0001-59, Valor: R\$ 5.554,40; Contratado: P.C da Rosa Prestadora de Serviços – ME – CNPJ: 17.738.042/0001-27, Valor: R\$ 6.900,00; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e material para substituição emergencial do assoalho das salas 07 e 08 da Escola Municipal do Campo São Pedro. Valor Total: R\$ 12.454,40; Fundamento: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. São João-PR, 27 de dezembro de 2016. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.

*Extrato do Termo Aditivo nº 144/2016, Contratante: Município de São João, Contratada: Mercado Marilar Ltda, Objeto: Prorrogação os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 82/2016 por mais 06 meses.

*Extrato do Termo Aditivo nº 145/2016, Contratante: Município de São João, Contratada: Mercado Marilar Ltda, Objeto: Prorrogação os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 165/2016 por mais 06 meses.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 135/2015 - Tomada de Preços nº 08/2015 - Contratante: Município de Coronel Vívda - Contratada: LAJES VIVIDENSE, IND DE PRE-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 03.006.997/0001-85. Faz-se necessária a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, de 01.01.2017 a 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 27 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 108/2016 - Tomada de Preços nº 07/2016 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 07.830.558/0001-43. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 45 dias, de 03.01.2017 a 16.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 109/2016 - Tomada de Preços nº 07/2016 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 07.830.558/0001-43. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 45 dias, de 03.01.2017 a 16.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2016
DATA: 24/11/16
HORA: 09:00
ABERTURA: 08/12/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FARMÁCIA COM RECURSOS DO INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF, conforme discriminação no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 108/2016, HOMOLOGO os itens e seguir os licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ALCI N BECKER & CIA LTDA	2.542,00	5.084,00
02	ALCI N BECKER & CIA LTDA	254,90	764,70
03	ALCI N BECKER & CIA LTDA	403,90	1.615,60
04	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	39,50	790,00
05	DIGITO INFORMATICA LTDA - ME	8,88	1.776,00
06	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	500,00	1.500,00
07	ALCI N BECKER & CIA LTDA	433,00	1.266,00
08	FLC SUPRIMENTOS LTDA - ME	3.140,00	3.140,00
09	S DO LAGO SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EPP	352,00	2.112,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALCI N BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	8.730,30
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	73.334.476/0001-32	2.290,00
DIGITO INFORMATICA LTDA - ME	00.061.511/0001-13	1.776,00
FLC SUPRIMENTOS LTDA - ME	22.371.010/0001-76	3.140,00
S DO LAGO SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EPP	03.269.422/0001-55	2.112,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 18.048,30 (dezoito mil e quarenta e oito reais e trinta centavos). Coronel Vívda, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

COMARCA DE PATO BRANCO
CARTÓRIO VIEIRA
Tabelião: Abagail Vieira Samara
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 237

Encontram-se neste Ofício situados a Rua Trejeiro, 152, Centro, Cofício Monte Carlo, 4º andar, sala 402, nesta cidade, para protesto, os títulos abaixo de responsabilidade dos devedores e seus sucessores:

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019205

Sacado: EDISON SPINELLO
CNPJ/CPP: 015.924.479-00
Natividade do Título: DUPLICATA POR INDICAÇÃO
Nº. Título: 0029530302
Vencimento: 19/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019206

Sacado: DORALICIA BUSS
CNPJ/CPP: 027.962.679-46
Natividade do Título: DUPLICATA POR INDICAÇÃO
Nº. Título: 00030303
Vencimento: 12/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019204

Sacado: DANIELE CARNEIRO
Endereço: PRESIDENTE VARGAS - ITAPEJARA DO OESTE
CNPJ/CPP: 105.604.530-65
Natividade do Título: DUPLICATA POR INDICAÇÃO
Nº. Título: 115602
Vencimento: 15/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019216

Sacado: NELSON SONAGLIO
CNPJ/CPP: 880.119.798-00
Natividade do Título: DUPLICATA POR INDICAÇÃO
Nº. Título: 36465-3
Vencimento: 20/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019317

Sacado: ADENIA LUIZA A DE MIRANDA
CNPJ/CPP: 027.682.259-00
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 1390500
Vencimento: 25/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019318

Sacado: DAIANE CORREIA DE RAMOS ME
Endereço: RUA GUARANI 809 LATA 01 PATO BRANCO
CNPJ/CPP: 07.425.250/0001-68
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 000180362
Vencimento: 20/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019320

Sacado: ILUMINATO ARQUITETURA PROJETO
CNPJ/CPP: 12.099.974/0001-03
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 1373
Vencimento: 28/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (B) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019321

Sacado: ANDRÉ MAIA CAVALHEIRO
CNPJ/CPP: 044.747.479-08
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 100012016
Vencimento: 30/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (B) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019330

Sacado: JEFERSON HENRIQUE GONÇALVES
CNPJ/CPP: 972.128.899-15
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 165
Vencimento: 10/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019332

Sacado: PAULA ADRIANA DALAGNOL APTO 191 B
CNPJ/CPP: 894.579.279-15
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 10195400
Vencimento: 06/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019336

Sacado: DIFFERENCE MOVES SOB MEDIDA LTDA M
CNPJ/CPP: 21.297.751/0001-91
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 161792-3
Vencimento: 30/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019342

Sacado: EMERSON LUIS ROBOLOVSKI
CNPJ/CPP: 084.353.329-29
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 001123
Vencimento: 10/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019346

Sacado: DIOGO BELLO BOM
CNPJ/CPP: 052.113.839-29
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 10226684
Vencimento: 10/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019351

Sacado: LUIZ CARLOS LEOPOLDO FILHO
CNPJ/CPP: 23.063.247/0001-21
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 85562
Vencimento: 11/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019352

Sacado: ADRIANA GUARIZ DUTRA
CNPJ/CPP: 080.569.219-83
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 49912-4
Vencimento: 24/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019357

Sacado: LISA NOVA MODA CARRA LTDA ME
CNPJ/CPP: 10.715.786/0001-87
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 0248103
Vencimento: 25/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019358

Sacado: COLOMBIA E SANELLA LTDA
Endereço: ESTRADA DA GRUTA - BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ/CPP: 01.929.340/0001-68
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: N334
Vencimento: 24/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019359

Sacado: EDSON LUIS ME
Endereço: AV MANOEL REBAS, 80 ITAPEJARA DO OESTE
CNPJ/CPP: 00.019.119/0001-57
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 3274014
Vencimento: 24/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019361

Sacado: DIFFERENCE MOVES SOB MEDIDA LTDA M
CNPJ/CPP: 21.297.751/0001-91
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 18306-2
Vencimento: 30/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019364

Sacado: EVANDRO GALVA
CNPJ/CPP: 044.204.365-05
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: N24113
Vencimento: 30/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019370

Sacado: ANGELO PILATI NETO
CNPJ/CPP: 321.947.329-15
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 101780114
Vencimento: 10/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019373

Sacado: JUSTINO FONTANELLE CRAVEDO ME
CNPJ/CPP: 318.965.363-04
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 057
Vencimento: 10/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019380

Sacado: PAULA ADRIANA DALAGNOL APTO 191 B
CNPJ/CPP: 894.579.279-15
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 1010108216
Vencimento: 09/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019382

Sacado: MARIA GHSLENE MACARI
CNPJ/CPP: 411.478.489-04
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 3026581216
Vencimento: 07/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019387

Sacado: LEOSIR ANTONIO CARNEIRO
CNPJ/CPP: 589.032.819-72
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: N44007
Vencimento: 10/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019394

Sacado: LEOSIR ANTONIO CARNEIRO
CNPJ/CPP: 589.032.819-72
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: N44007
Vencimento: 27/11/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019401

Sacado: ANDRÉ FERNANDA ECHER
CNPJ/CPP: 073.660.329-36
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 0843
Vencimento: 12/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019403

Sacado: NEILAN DOS SANTOS ZAMPORRINI
Endereço: RODOVIA BR 156 SN CAHARA VITORINO
CNPJ/CPP: 09.763.139-26
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 1154
Vencimento: 12/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019406

Sacado: DELONI FRIEGHE
CNPJ/CPP: 062.965.429-08
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 501
Vencimento: 08/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/12/2016 sob nº 201612 019408

Sacado: VALDENIR KLIPER
Endereço: LINDA CACADOUZINHO VITORINO
CNPJ/CPP: 914.071.179-04
Natividade do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL
Nº. Título: 6
Vencimento: 12/12/2016
Cuj valor encontra-se inscrito na Falsa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Por não ter sido possível encontrar os responsáveis ou por não se interessarem em tomar ciência, pelo presente intimo, para todos os fins de direito e ao mesmo tempo se classifica de que se não atender no prazo prazo legal de três (03) dias, com vencimento no prazo de 28/12/2016, serão lavrados os respectivos protestos.

Pato Branco, 27 de Dezembro de 2016.

ABAGAIL VIEIRA SAMARA

TABELA

Conteúdo por:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MUAYTHAI TRADICIONAL

O Caminho à Excelência

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS OS FILIADOS DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MUAYTHAI TRADICIONAL, PARA COMPARECEREM À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA:

- LOCAL: Hotel San Pietro - Endereço: Av. Tupi, 2566 - Centro, Pato Branco - Estado do Paraná
- DATA: 14 de Janeiro de 2017
- HORÁRIO: 14:00 HRS. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E 14:30 HRS. EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO - COM QUALQUER NÚMERO DE FILIADOS.

PARA DELIBERAREM OS SEGUINTESS ASSUNTOS DO DIA:

- 1) Prestações de Contas da FPMTT DE 2016.
- 2) Apresentação da Calendário de 2017 e apresentação de propostas dos interessados em realizar o evento de calendário da FPMTT
- 3) Taxas de recintos, eventos, exatões e Graduações e outros.
- 4) Funcionalidade do 'site', de documentos e de registros dos filiados;
- 5) cadastro no site, de Graduações - Professores, Acadêmicos, Associações e Clubes;
- 6) Deliberação sobre filiação de novos filiados
- 7) Assuntos Gerais;

PATO BRANCO, 27 de Dezembro de 2016

Antônio José Locatelli
PRESIDENTE

Endereço: Rua Clevelândia Nº 1014 Bairro: Pato Branco/PR, Bica 03 - Sala 103
Fone: (41) 3339 9938 ou (41) 3124 8614 E-mail: fpmtt@fpmtt.org.br
Site: www.fpmtt.org.br

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS



Quarta-Feira, 28 de Dezembro de 2016

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano V – Edição Nº 1261

Página 46 / 269

Nº	EMPRESAS
01	ABREU E BACZINSKI LTDA – ME
02	EDUARDO JULIANO CAMATTI EIRELI – ME
03	GEOCAMP TOPOGRAFIA LTDA
04	SILVERIO HENNING – ME
05	TREVISO PROJETOS TÉCNICOS LTDA – EPP

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2016. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CML.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016

DATA: 24/11/16 ABERTURA: 08/12/16 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FARMÁCIA COM RECURSOS DO INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-IOAF; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 109/2016, HOMOLOGO os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ALCI N BECKER & CIA LTDA	2.542,00	5.084,00
02	ALCI N BECKER & CIA LTDA	254,90	764,70
03	ALCI N BECKER & CIA LTDA	403,90	1.615,60
04	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	39,50	790,00
05	DIGITO INFORMATICA LTDA-ME	8,88	1.776,00
06	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	500,00	1.500,00
07	ALCI N BECKER & CIA LTDA	633,00	1.266,00
08	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	3.140,00	3.140,00
09	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO-EPP	352,00	2.112,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALCI N BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38	8.730,30
CENTRO OESTE-COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	73.334.476/0001-32	2.290,00
DIGITO INFORMATICA LTDA-ME	00.061.511/0001-13	1.776,00
FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	22.371.010/0001-76	3.140,00
S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO-EPP	03.269.422/0001-55	2.112,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 18.048,30 (dezoito mil e quarenta e oito reais e trinta centavos). Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2016

DATA: 02/12/16 ABERTURA: 19/12/16 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA COM RECURSO VIGIASUS; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 110/2016, HOMOLOGO os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	G D C DA SILVA COSTA-EIRELI-EPP	10.249,00	10.249,00
02	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	2.200,00	2.200,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	22.371.010/0001-76	2.200,00
G D C DA SILVA COSTA-EIRELI-EPP	09.721.729/0001-21	10.249,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 12.449,00 (doze mil quatrocentos e quarenta e nove reais). Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 140/2016 – Tomada de Preços nº 15/2016 –

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ nº 11.938.389/0001-37. De comum acordo entre as partes, fica suprimido o valor de R\$ 3.520,65 devido à redução da meta física financeira correspondente a serviços não executados, os quais não acarretam prejuízos em relação à estabilidade, segurança e arquitetura da obra. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 35.054,88. Coronel Vivida, 12 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 160/2015 – Tomada de Preços nº 10/2015 –

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: T. F. DOS SANTOS – PROJETOS ME, CNPJ nº 18.578.392/0001-36. Faz-se necessária a prorrogação do prazo de vigência por mais 03 meses, de 29.12.2016 a 28.03.2017. Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 04 ao Contrato nº 66/2015–Tomada de Preços nº 01/2015–

Contratante: Município de Coronel Vivida – Contratada: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 19.12.2016 a 16.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 30/2016–Tomada de Preços nº 01/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida – Contratada: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 10.12.2016 a 07.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 09 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 135/2015

Tomada de Preços nº 08/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida – Contratada: LAJES VIVIDENSE, IND DE PRE-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 03.006.997/0001-85. Faz-se necessária a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, de 01.01.2017 a 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 108/2016

Tomada de Preços nº 07/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 07.830.558/0001-43. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 45 dias, de 03.01.2017 a 16.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 109/2016 – Tomada de Preços nº 07/2016 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 07.830.558/0001-43. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 45 dias, de 03.01.2017 a 16.02.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.