

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	53	SAM	58
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	LINHA VARANDA <small>Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração</small>					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				13/03/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06 <small>Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</small>				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 696.815,83	Valor total Mão de Obra:		R\$ 224.948,08 32,28%	Valor total dos Materiais: R\$ 471.867,75 67,72%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 696.815,83	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 47.802,32	Execução de serviços preliminar e serviços de drenagem, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 217.784,10	Execução base e sub-base, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 39.205,44	Execução de revestimento, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 131.987,85	Execução de revestimento com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 128.792,62	Execução de revestimento com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 131.243,50	Execução de revestimento, ensaios tecnológicos e sinalização de trânsito, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D	JAIME DA SILVA STANG
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	