

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM					FOLHA 01/08				
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:							DATA - maio-24		
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO		COTA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super.	ACOSTAMENTO		BORDO		COTAS		VERMELHA	BORDO	ACOSTAMENTO		Super			
			Elev.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Terreno	Greide			Dist.	Cota		Dist.	Cota	Elev. %
OPP			-2,00			797,994	4,65	798,496	798,087		0,409	4,65	797,994			-2,00	
+10,00		PCV	-1,27			797,811	4,65	798,260	797,870			4,65	797,777			-2,00	
+13,015	PCD		-			-	-	-	-			-	-			-	
01	R-850		-0,53			797,702	4,65	797,946	797,727		0,219	4,65	797,634			-2,00	
+10,00		PIV	0,20			797,746	4,65	799,819	797,737		2,082	4,65	797,644			-2,00	
02			0,94			797,931	4,65	801,692	797,887		3,805	4,65	797,794			-2,00	
+10,00		PTV	1,69			798,259	4,65	802,431	798,180		4,251	4,65	798,087			-2,00	
03			2,40			798,679	4,65	803,032	798,567		4,465	4,65	798,455			-2,40	
04			2,40			799,435	4,65	802,937	799,323		3,614	4,65	799,211			-2,40	
05			2,40			800,191	4,65	802,246	800,079		-	4,65	799,967			-2,40	
06			2,40			800,946	4,65	801,561	800,834		0,727	4,65	800,722			-2,40	
07			2,40			801,702	4,65	800,609	801,590	0,981		4,65	801,478			-2,40	
08			2,40			802,457	4,65	800,881	802,345	1,464		4,65	802,233			-2,40	
09		PCV	2,40			803,211	4,65	801,483	803,099	1,616		4,65	802,987			-2,40	
10			2,40			803,926	4,65	803,391	803,814	0,423		4,65	803,702			-2,40	
11			2,40			804,558	4,65	805,228	804,446		0,782	4,65	804,334			-2,40	
12			0,94			805,040	4,65	806,702	804,996		1,706	4,65	804,903			-2,00	
13			-0,53			806,759	4,65	806,784	806,784			4,65	806,691			-2,00	
+4,385	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
14		PIV	-2,00			805,826	4,65	806,685	805,919		0,766	4,65	805,826			-2,00	
15			-2,00			806,059	4,65	806,939	806,152		0,787	4,65	806,059			-2,00	
16			-2,00			806,279	4,65	807,006	806,372		0,634	4,65	806,279			-2,00	
17			-2,00			806,417	4,65	807,003	806,510		0,493	4,65	806,417			-2,00	
18			-2,00			806,473	4,65	807,163	806,566		0,597	4,65	806,473			-2,00	
19		PTV	-0,75			806,505	4,65	807,185	806,540		0,645	4,65	806,447			-2,00	
20			0,50			806,495	4,65	807,100	806,472		0,628	4,65	806,379			-2,00	
+19,819	PCD		-			-	-	-	-			-	-			-	
21	R-645	PCV	1,75			806,486	4,65	807,102	806,405		0,697	4,65	806,312			-2,00	
22			3,00			806,364	4,65	806,955	806,224		0,731	4,65	806,085			-3,00	
23			3,00			805,956	4,65	806,604	805,816		0,788	4,65	805,677			-3,00	
24			3,00			805,322	4,65	805,766	805,182		0,584	4,65	805,043			-3,00	
25			3,00			804,462	4,65	803,754	804,322	0,568		4,65	804,183			-3,00	
26		PTV=PCV	3,00			803,375	4,65	802,719	803,235	0,516		4,65	803,096			-3,00	
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____				P/ empreiteira			

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO:				TERRAPLENAGEM				FOLHA 02/08			
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:										DATA - maio-24	
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:											
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO							
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO						BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %			
				Cota	Dist.	Cota	Dist.	Terreno	Greide	Aterro	Corte	Dist.	Cota	Dist.	Cota				
27			3,00			802,367	4,65	801,354	802,227	0,873		4,65	802,088			-3,00			
28			3,00			801,745	4,65	800,356	801,605	1,249		4,65	801,466			-3,00			
+10,00		PIV	3,00			801,582	4,65	800,357	801,442	1,085		4,65	801,303			-3,00			
29			3,00			801,507	4,65	800,358	801,367			4,65	801,228			-3,00			
30			3,00			801,653	4,65	800,584	801,513	0,929		4,65	801,374			-3,00			
31		PTV	3,00			802,185	4,65	802,630	802,045		0,585	4,65	801,906			-3,00			
32			3,00			802,909	4,65	803,523	802,769		0,754	4,65	802,630			-3,00			
33		PCV	3,00			803,633	4,65	803,809	803,493		0,316	4,65	803,354			-3,00			
34			3,00			804,264	4,65	804,196	804,124		0,072	4,65	803,985			-3,00			
35		PIV	3,00			804,698	4,65	804,388	804,558	0,170		4,65	804,419			-3,00			
36			3,00			804,970	4,65	804,580	804,830	0,250		4,65	804,691			-3,00			
37		PTV	3,00			805,043	4,65	804,862	804,903	0,041		4,65	804,764			-3,00			
38			3,00			805,025	4,65	805,043	804,885		0,158	4,65	804,746			-3,00			
39			1,75			804,947	4,65	805,201	804,866		0,335	4,65	804,773			-2,00			
40			0,50			804,870	4,65	805,141	804,847		0,294	4,65	804,754			-2,00			
+16,307	PT		-			-	-	-	-			-	-			-			
41		PCV	-0,75			804,788	4,65	805,114	804,823		0,291	4,65	804,730			-2,00			
42			-2,00			804,679	4,65	804,841	804,772		0,069	4,65	804,679			-2,00			
43			-2,00			804,563	4,65	804,132	804,656	0,524		4,65	804,563			-2,00			
44			-2,00			804,381	4,65	802,489	804,474	1,985		4,65	804,381			-2,00			
45			-2,00			804,134	4,65	801,595	804,227	2,632		4,65	804,134			-2,00			
46			-2,00			803,821	4,65	801,951	803,914	1,963		4,65	803,821			-2,00			
47		PIV	-2,00			803,438	4,65	802,902	803,531	0,629		4,65	803,438			-2,00			
48			-2,00			802,999	4,65	803,852	803,092		0,760	4,65	802,999			-2,00			
49			-2,00			802,490	4,65	805,441	802,583		2,858	4,65	802,490			-2,00			
50			-2,00			801,915	4,65	805,671	802,008		3,663	4,65	801,915			-2,00			
51			-2,00			801,275	4,65	804,968	801,368		3,600	4,65	801,275			-2,00			
52			-2,00			800,569	4,65	802,800	800,662		2,138	4,65	800,569			-2,00			
53		PTV	-2,00			799,793	4,65	801,015	799,886		1,129	4,65	799,793			-2,00			
54			-2,00			798,988	4,65	799,438	799,081		0,357	4,65	798,988			-2,00			
55			-2,00			798,183	4,65	799,111	798,276		0,835	4,65	798,183			-2,00			
56			-2,00			797,375	4,65	799,181	797,468		1,713	4,65	797,375			-2,00			
57			-2,00			796,571	4,65	798,933	796,664		2,269	4,65	796,571			-2,00			
58		PCV	-2,00			795,767	4,65	797,757	795,860		1,897	4,65	795,767			-2,00			
59			-2,00			795,057	4,65	795,672	795,150		0,522	4,65	795,116			-0,74			
Visto do Engº				Calculado por					recebi em ____/____/____				P/ empreiteira						

			RODOVIA: BR-158 e BR 373					NOTA DE SERVIÇO:				TERRAPLENAGEM		FOLHA 03/08			
			TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO					FIRMA:						DATA - maio-24			
			SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA					OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO		Terreno	Greide	Aterro	Corte	BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.					Dist.	Cota	Dist.	Cota		
+12,408	PCE		-			-	-	-	-			-	-			-	
60	AC-38		-2,00			794,537	4,65	795,432	794,630		0,802	4,65	794,655			0,54	
61	R-600		-2,00			794,155	4,65	792,079	794,248	2,169		4,65	794,333			1,82	
62		PIV	-3,10			794,013	4,65	790,935	794,157			4,65	794,301			3,10	
63			-3,10			794,059	4,65	790,951	794,203	3,252		4,65	794,347			3,10	
64			-3,10			794,296	4,65	791,101	794,440	3,339		4,65	794,584			3,10	
65			-3,10			794,721	4,65	791,451	794,865	3,414		4,65	795,009			3,10	
66		PTV=PCV	-3,10			795,336	4,65	793,816	795,480	1,664		4,65	795,624			3,10	
67			-3,10			795,968	4,65	795,843	796,112	0,269		4,65	796,256			3,10	
68			-3,10			796,447	4,65	797,357	796,591		0,766	4,65	796,735			3,10	
69		PIV	-3,10			796,772	4,65	798,069	796,916		1,153	4,65	797,060			3,10	
70			-3,10			796,943	4,65	798,844	797,087		1,757	4,65	797,231			3,10	
71			-3,10			796,961	4,65	798,071	797,105		0,966	4,65	797,249			3,10	
72		PTV	-3,10			796,826	4,65	798,898	796,970		1,928	4,65	797,114			3,10	
73			-3,10			796,614	4,65	797,108	796,758		0,350	4,65	796,902			3,10	
74			-3,10			796,401	4,65	795,328	796,545	1,217		4,65	796,689			3,10	
75			-3,10			796,188	4,65	794,963	796,332	1,369		4,65	796,476			3,10	
76			-3,10			795,975	4,65	793,654	796,119	2,465		4,65	796,263			3,10	
77			-3,10			795,763	4,65	794,318	795,907	1,589		4,65	796,051			3,10	
78			-3,10			795,550	4,65	795,395	795,694	0,299		4,65	795,838			3,10	
79			-2,00			795,388	4,65	796,148	795,481		0,667	4,65	795,566			1,82	
80			-2,00			795,176	4,65	795,974	795,269		0,705	4,65	795,294			0,54	
+0,383	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
81			-2,00			794,963	4,65	795,690	795,056		0,634	4,65	795,022			-0,74	
82			-2,00			794,750	4,65	795,466	794,843		0,623	4,65	794,750			-2,00	
83			-2,00			794,538	4,65	791,797	794,631	2,834		4,65	794,538			-2,00	
84			-2,00			794,325	4,65	789,618	794,418	4,800		4,65	794,325			-2,00	
85			-2,00			794,112	4,65	789,344	794,205	4,861		4,65	794,112			-2,00	
86			-2,00			793,900	4,65	794,162	793,993		0,169	4,65	793,900			-2,00	
87			-2,00			793,687	4,65	793,980	793,780		0,200	4,65	793,687			-2,00	
88			-2,00			793,474	4,65	794,754	793,567		1,187	4,65	793,474			-2,00	
89			-2,00			793,261	4,65	794,222	793,354		0,868	4,65	793,261			-2,00	
90			-2,00			793,049	4,65	794,195	793,142		1,053	4,65	793,108			-0,74	
+14,764	PCE		-			-	-	-	-			-	-			-	
91	R-605	PCV	-2,00			792,834	4,65	794,246	792,927		1,319	4,65	792,952			0,54	
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____ P/ empreiteira							

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM					FOLHA 04/08				
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:							DATA - maio-24		
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO		Terreno	Greide	Aterro	Corte	BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.					Dist.	Cota	Dist.	Cota		
92			-2,00			792,597	4,65	794,053	792,690		1,363	4,65	792,775			1,82	
93			-3,10			792,257	4,65	793,600	792,401		1,199	4,65	792,545			3,10	
94		PIV	-3,10			791,914	4,65	793,295	792,058		1,237	4,65	792,202			3,10	
95			-3,10			791,527	4,65	792,989	791,671		1,318	4,65	791,815			3,10	
96			-3,10			791,086	4,65	792,477	791,230		1,247	4,65	791,374			3,10	
97		PTV	-3,10			790,593	4,65	792,082	790,737		1,345	4,65	790,881			3,10	
98			-3,10			790,075	4,65	792,123	790,219		1,904	4,65	790,363			3,10	
99			-3,10			789,557	4,65	792,274	789,701		2,573	4,65	789,845			3,10	
100			-3,10			789,039	4,65	791,497	789,183		2,314	4,65	789,327			3,10	
101			-3,10			788,520	4,65	790,613	788,664		1,949	4,65	788,808			3,10	
102			-3,10			788,002	4,65	789,825	788,146		1,679	4,65	788,290			3,10	
103			-3,10			787,484	4,65	789,091	787,628		1,463	4,65	787,772			3,10	
104		PCV	-3,10			786,966	4,65	788,555	787,110		1,445	4,65	787,254			3,10	
105			-3,10			786,380	4,65	787,693	786,524		1,169	4,65	786,668			3,10	
106			-3,10			785,657	4,65	786,340	785,801		0,539	4,65	785,945			3,10	
+10,00		PIV	-3,10			785,242	4,65	786,010	785,386		0,624	4,65	785,530			3,10	
107			-3,10			784,798	4,65	785,682	784,942		0,740	4,65	785,086			3,10	
108			-3,10			783,803	4,65	783,370	783,947	0,577		4,65	784,091			3,10	
109		PTV=PCV	-3,10			782,671	4,65	779,356	782,815	3,459		4,65	782,959			3,10	
110			-2,00			781,674	4,65	777,271	781,767	4,496		4,65	781,852			1,82	
111		PIV	-2,00			780,943	4,65	776,654	781,036	4,382		4,65	781,061			0,54	
+10,123	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
112			-2,00			780,488	4,65	776,399	780,581	4,182		4,65	780,547			-0,74	
113		PIV	-2,00			780,348	4,65	777,986	780,441	2,455		4,65	780,348			-2,00	
114			-2,00			780,361	4,65	778,586	780,454	1,868		4,65	780,361			-2,00	
115			-2,00			780,374	4,65	779,115	780,467	1,352		4,65	780,374			-2,00	
116			-2,00			780,387	4,65	778,927	780,480	1,553		4,65	780,387			-2,00	
117			-2,00			780,400	4,65	779,157	780,493	1,336		4,65	780,400			-2,00	
118			-2,00			780,413	4,65	778,454	780,506	2,052		4,65	780,413			-2,00	
119			-0,50			780,496	4,65	777,282	780,519	3,237		4,65	780,426			-2,00	
+3,86	PCD		-			-	-	-	-			-	-			-	
120	R-780		1,00			780,579	4,65	776,992	780,532	3,540		4,65	780,439			-2,00	
121			2,50			780,661	4,65	777,246	780,545	3,299		4,65	780,429			-2,50	
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____				P/ empreiteira			

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM				FOLHA 05/08				
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:		DATA - maio-24						
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:								
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO				
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO		Terreno	Greide	Aterro	Corte	BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %
				Cota	Dist.	Cota	Dist.					Dist.	Cota	Dist.	Cota	
122			2,50			780,674	4,65	778,199	780,558	2,359		4,65	780,442			-2,50
123		PCV	2,50			780,683	4,65	779,936	780,567	0,631		4,65	780,451			-2,50
124			2,50			780,628	4,65	781,125	780,512		0,613	4,65	780,396			-2,50
125			2,50			780,435	4,65	783,078	780,319		2,759	4,65	780,203			-2,50
126			2,50			780,103	4,65	783,830	779,987		3,843	4,65	779,871			-2,50
127			2,50			779,633	4,65	784,029	779,517		4,512	4,65	779,401			-2,50
+10,00		PIV	2,50			779,343	4,65	783,833	779,227		4,606	4,65	779,111			-2,50
128			2,50			779,025	4,65	783,637	778,909		4,728	4,65	778,793			-2,50
129			2,50			778,279	4,65	782,852	778,163		4,689	4,65	778,047			-2,50
130			2,50			777,395	4,65	781,635	777,279		4,356	4,65	777,163			-2,50
131			2,50			776,372	4,65	780,769	776,256		4,513	4,65	776,140			-2,50
132		PTV	2,50			775,213	4,65	779,881	775,097		4,784	4,65	774,981			-2,50
133			2,50			773,983	4,65	778,534	773,867		4,667	4,65	773,751			-2,50
134			1,00			772,684	4,65	777,459	772,637		4,822	4,65	772,544			-2,00
135			-0,50			771,385	4,65	776,575	771,408		5,167	4,65	771,315			-2,00
+3,211	PT		-			-	-	-	-			-	-			-
136			-2,00			770,085	4,65	775,255	770,178		5,077	4,65	770,085			-2,00
137			-2,00			768,855	4,65	773,218	768,948		4,270	4,65	768,855			-2,00
138			-2,00			767,626	4,65	770,754	767,719		3,035	4,65	767,626			-2,00
139			-2,00			766,396	4,65	768,268	766,489		1,779	4,65	766,396			-2,00
140		PCV	-2,00			765,167	4,65	766,171	765,260		0,911	4,65	765,167			-2,00
141			-2,00			763,891	4,65	764,462	763,984		0,478	4,65	763,891			-2,00
142		PIV	-2,00			762,517	4,65	763,100	762,610		0,490	4,65	762,517			-2,00
143			-2,00			761,061	4,65	761,737	761,154		0,583	4,65	761,138			-0,35
+17,629	PCE		-			-	-	-	-			-	-			-
144	R-300	PTV=PCV	-2,00			759,507	4,65	759,591	759,600	0,009		4,65	759,660			1,30
145			-2,95			757,989	4,65	757,878	758,126	0,248		4,65	758,263			2,95
146			-4,60			756,690	4,65	756,048	756,904	0,856		4,65	757,118			4,60
147		PIV	-4,60			755,742	4,65	754,472	755,956	1,484		4,65	756,170			4,60
148			-4,60			755,002	4,65	752,896	755,216	2,320		4,65	755,430			4,60
149			-2,95			754,613	4,65	752,632	754,750	2,118		4,65	754,887			2,95
150		PTV	-2,00			754,443	4,65	753,436	754,536	1,100		4,65	754,596			1,30
+14,38	PT		-			-	-	-	-			-	-			-
151			-2,00			754,355	4,65	754,888	754,448		0,440	4,65	754,432			-0,35
152			-2,00			754,267	4,65	755,035	754,360		0,675	4,65	754,267			-2,00
Visto do Engº				Calculado por					recebi em ____/____/____				P/ empreiteira			

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM				FOLHA 06/08					
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:		DATA - maio-24							
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO		Terreno	Greide	Aterro	Corte	BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.					Dist.	Cota	Dist.	Cota		
153			-0,15			754,265	4,65	755,444	754,272		1,172	4,65	754,179			-2,00	
154			1,70			754,263	4,65	756,405	754,184		2,221	4,65	754,091			-2,00	
+9,506	PCD		-			-	-	-	-			-	-			-	
155	R-186		3,55			754,261	4,65	756,795	754,096		2,699	4,65	753,931			-3,55	
156			5,40			754,259	4,65	757,289	754,008		3,281	4,65	753,757			-5,40	
157			5,40			754,171	4,65	754,786	753,920		0,866	4,65	753,669			-5,40	
158			5,40			754,083	4,65	751,996	753,832	1,836		4,65	753,581			-5,40	
159			5,40			753,995	4,65	750,408	753,744	3,336		4,65	753,493			-5,40	
160			5,40			753,907	4,65	749,970	753,656	3,686		4,65	753,405			-5,40	
161			5,40			753,819	4,65	750,519	753,568	3,049		4,65	753,317			-5,40	
162			5,40			753,731	4,65	751,575	753,480	1,905		4,65	753,229			-5,40	
163			5,40			753,643	4,65	752,529	753,392	0,863		4,65	753,141			-5,40	
164			5,40			753,555	4,65	751,975	753,304	1,329		4,65	753,053			-5,40	
165			3,55			753,381	4,65	751,254	753,216	1,962		4,65	753,051			-3,55	
166			1,70			753,207	4,65	750,898	753,128	2,230		4,65	753,035			-2,00	
+6,727	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
167			-0,15			753,033	4,65	750,030	753,040	3,010		4,65	752,947			-2,00	
168			-2,00			752,859	4,65	748,698	752,952	4,254		4,65	752,859			-2,00	
169			-2,00			752,771	4,65	748,028	752,864	4,836		4,65	752,848			-0,35	
170			-2,00			752,683	4,65	748,185	752,776	4,591		4,65	752,836			1,30	
+13,363	PCE		-			-	-	-	-			-	-			-	
171	R-310		-2,95			752,551	4,65	748,234	752,688	4,454		4,65	752,825			2,95	
172			-4,60			752,386	4,65	747,816	752,600	4,784		4,65	752,814			4,60	
173			-4,60			752,298	4,65	747,679	752,512	4,833		4,65	752,726			4,60	
174			-4,60			752,210	4,65	748,116	752,424	4,308		4,65	752,638			4,60	
175			-4,60			752,122	4,65	748,184	752,336	4,152		4,65	752,550			4,60	
+10,00		PCV	-4,60			752,078	4,65	749,076	752,292	3,216		4,65	752,506			4,60	
176			-2,95			752,099	4,65	749,672	752,236	2,564		4,65	752,373			2,95	
177			-2,00			751,943	4,65	749,816	752,036	2,220		4,65	752,096			1,30	
+17,965	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
178			-2,00			751,682	4,65	751,307	751,775	0,468		4,65	751,759			-0,35	
179			-2,00			751,309	4,65	751,374	751,402	0,028		4,65	751,309			-2,00	
180			-2,00			750,841	4,65	751,321	750,934		0,387	4,65	750,841			-2,00	
+10,00		PIV	-2,00			750,570	4,65	751,159	750,663		0,496	4,65	750,570			-2,00	
181			-2,00			750,278	4,65	750,996	750,371		0,625	4,65	750,278			-2,00	
Visto do Engº				Calculado por						P/ empreiteira recebi em ____/____/____							

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM					FOLHA 07/08				
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:							DATA - maio-24		
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO		Terreno	Greide	Aterro	Corte	BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.					Dist.	Cota	Dist.	Cota		
182			-2,00			749,620	4,65	750,307	749,713		0,594	4,65	749,620			-2,00	
183			-2,00			748,867	4,65	749,689	748,960		0,729	4,65	748,867			-2,00	
184			-2,00			748,019	4,65	749,017	748,112		0,905	4,65	748,019			-2,00	
185			-2,00			747,076	4,65	748,507	747,169		1,338	4,65	747,076			-2,00	
+10,00		PIV	-2,00			746,574	4,65	748,255	746,667		1,588	4,65	746,574			-2,00	
186			-2,00			746,055	4,65	747,968	746,148		1,820	4,65	746,055			-2,00	
187			-2,00			745,018	4,65	747,107	745,111		1,996	4,65	745,018			-2,00	
188			-2,00			743,981	4,65	745,875	744,074		1,801	4,65	743,981			-2,00	
189			-2,00			742,944	4,65	744,472	743,037		1,435	4,65	742,944			-2,00	
190			-2,00			741,907	4,65	743,267	742,000		1,267	4,65	741,907			-2,00	
191			-2,00			740,870	4,65	742,164	740,963		1,201	4,65	740,870			-2,00	
192			-2,00			739,833	4,65	740,531	739,926		0,605	4,65	739,833			-2,00	
193			-2,00			738,796	4,65	738,166	738,889	0,723		4,65	738,875			-0,30	
+17,573	PCE		-			-	-	-	-			-	-			-	
194	R-600		-2,00			735,557	4,65	735,650	735,650			4,65	735,715			1,40	
195		PCV	-3,10			736,674	4,65	732,796	736,818	4,022		4,65	736,962			3,10	
196			-3,10			735,731	4,65	730,962	735,875	4,913		4,65	736,019			3,10	
197			-3,10			734,980	4,65	730,51	735,124	4,611		4,65	735,268			3,10	
198			-3,10			734,419	4,65	730,881	734,563	3,682		4,65	734,707			3,10	
+10,00		PIV	-3,10			734,213	4,65	731,121	734,357	3,236		4,65	734,501			3,10	
199			-3,10			734,049	4,65	731,360	734,193	2,833		4,65	734,337			3,10	
200			-3,10			733,870	4,65	732,406	734,014	1,608		4,65	734,158			3,10	
201			-3,10			733,881	4,65	733,712	734,025	0,313		4,65	734,169			3,10	
202		PTV	-3,10			734,087	4,65	733,855	734,231	0,376		4,65	734,375			3,10	
203			-3,10			734,386	4,65	732,933	734,530	1,597		4,65	734,674			3,10	
204			-3,10			734,685	4,65	732,440	734,829	2,389		4,65	734,973			3,10	
205			-3,10			734,984	4,65	732,408	735,128	2,720		4,65	735,272			3,10	
206			-3,10			735,283	4,65	733,057	735,427	2,370		4,65	735,571			3,10	
207			-3,10			735,582	4,65	734,016	735,726	1,710		4,65	735,870			3,10	
208			-3,10			735,881	4,65	734,711	736,025	1,314		4,65	736,169			3,10	
209			-3,10			736,179	4,65	735,341	736,323	0,982		4,65	736,467			3,10	
210			-3,10			736,478	4,65	735,836	736,622	0,786		4,65	736,766			3,10	
+10,00		PCV	-3,10			736,631	4,65	736,051	736,775	0,724		4,65	736,919			3,10	
211			-3,10			736,764	4,65	736,245	736,908	0,663		4,65	737,052			3,10	
212			-3,10			736,934	4,65	736,638	737,078	0,440		4,65	737,222			3,10	
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____						P/ empreiteira	

	RODOVIA: BR-158 e BR 373							NOTA DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM				FOLHA 08/08					
	TRECHO: CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO							FIRMA:		DATA - maio-24							
	SUB-TRECHO: RUA MARGINAL ESQUERDA							OBS:									
ESTACA	ELEMENTOS DO PROJETO		LADO ESQUERDO					EIXO COTAS		COTA VERMELHA		LADO DIREITO					
	PLANTA	PERFIL	Super. Elev.	ACOSTAMENTO		BORDO						BORDO		ACOSTAMENTO		Super Elev. %	
				Cota	Dist.	Cota	Dist.	Terreno	Greide	Aterro	Corte	Dist.	Cota	Dist.	Cota		
213			-3,10			736,977	4,65	736,771	737,121	0,350		4,65	737,265			3,10	
214			-3,10			736,380	4,65	737,032	736,524		0,508	4,65	736,668			3,10	
215			-3,10			736,679	4,65	736,277	736,823	0,546		4,65	736,967			3,10	
216			-3,10			736,338	4,65	736,066	736,482	0,416		4,65	736,626			3,10	
217			-2,00			735,921	4,65	735,698	736,014	0,316		4,65	736,079			1,40	
+10,00		PTV	-2,00			735,642	4,65	735,513	735,735	0,222		4,65	735,761			0,55	
218			-2,00			735,344	4,65	735,343	735,437	0,094		4,65	735,423			-0,30	
+11,521	PT		-			-	-	-	-			-	-			-	
219			-2,00			734,749	4,65	734,958	734,842		0,116	4,65	734,749			-2,00	
220			-2,00			734,153	4,65	734,339	734,246		0,093	4,65	734,153			-2,00	
221		PCV	-2,00			733,560	4,65	733,683	733,653		0,030	4,65	733,560			-2,00	
222			-2,00			732,945	4,65	732,612	733,038	0,426		4,65	732,945			-2,00	
223			-2,00			732,294	4,65	730,579	732,387	1,808		4,65	732,294			-2,00	
+10,00		PIV	-2,00			731,953	4,65	729,395	732,046	2,651		4,65	731,953			-2,00	
224			-2,00			731,605	4,65	728,210	731,698	3,488		4,65	731,605			-2,00	
225			-2,00			730,878	4,65	727,971	730,971	3,000		4,65	730,878			-2,00	
226		PTV	-2,00			730,089	4,65	727,755	730,182	2,427		4,65	730,089			-2,00	
227			-2,00			729,297	4,65	727,27	729,390	2,120		4,65	729,297			-2,00	
228			-2,00			728,505	4,65	725,953	728,598	2,645		4,65	728,505			-2,00	
229			-2,00			727,712	4,65	725,105	727,805	2,700		4,65	727,712			-2,00	
230			-2,00			726,920	4,65	726,442	727,013	0,571		4,65	726,920			-2,00	
231			-2,00			726,128	4,65	726,148	726,221	0,073		4,65	726,128			-2,00	
232			-2,00			725,335	4,65	726,239	725,428		0,811	4,65	725,335			-2,00	
233			-2,00			724,543	4,65	726,055	724,636		1,419	4,65	724,543			-2,00	
234			-2,00			723,751	4,65	724,206	723,844		0,362	4,65	723,751			-2,00	
235			-2,00			722,958	4,65	722,842	723,051	0,209		4,65	722,958			-2,00	
236			-2,00			722,166	4,65	722,842	722,259		0,583	4,65	722,166			-2,00	
+6,53	PF		-2,00			721,907	4,65	721,484	722,000	0,516		4,65	721,907			-2,00	
Visto do Engº				Calculado por						recebi em ____/____/____ P/ empreiteira							