



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1038975-79	22227/2017		MCID		Planejamento Urbano	20/04/2017
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
Município de Coronel Vívda			CORONEL VIVIDA - PR	Rua Desembargador Motta e Rua Coronel	RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 264.873,24

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	13.660,37
1	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
1	1.1.2	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS NA VIA	M³	4,95
1	1.1.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	5.078,40
2	Evento	GUIAS E MEIO-FIO	R\$	10.602,80
2	1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	260,00
3	Evento	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm	R\$	112.201,09
3	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.078,40
3	1.3.2	REPERFILAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70 e=3cm	T	380,89
4	Evento	CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm	R\$	112.201,09
4	1.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.078,40
4	1.4.2	CAPA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70 e=3cm	T	380,89
5	Evento	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL	R\$	10.609,82
5	1.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	304,88
6	Evento	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL	R\$	2.085,27
6	1.6.1	PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	3,00
7	Evento	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	R\$	3.512,80
7	1.7.1	PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	UND	5,00

RUA DESEMBARGADOR MOTA	RUA CORONEL CONSTANTINO FABRICIO				
229.304,42	35.568,82	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
11.949,68	1.710,69	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-
4,41	0,54	-	-	-	-
4.373,40	705,00	-	-	-	-
10.602,80	-	-	-	-	-
260,00	-	-	-	-	-
96.623,98	15.577,11	-	-	-	-
4.373,40	705,00	-	-	-	-
328,01	52,88	-	-	-	-
96.623,98	15.577,11	-	-	-	-
4.373,40	705,00	-	-	-	-
328,01	52,88	-	-	-	-
8.608,47	2.001,35	-	-	-	-
247,37	57,51	-	-	-	-
2.085,27	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
2.810,24	702,56	-	-	-	-
4,00	1,00	-	-	-	-

CORONEL VIVIDA - PR, 06 de setembro de 2017

Local e Data

Responsável Técnico: EUCLIDES LUIZ WEISS

CREA / CAU: PR-18913/D