

NOMES DAS ETAPAS	O QUE SERÁ EXECUTADO PARA A MEDIÇÃO DAS ETAPAS	
Etapa 1 - Inicio	Serviços iniciais, Escavações do parque, entrada de energia, transporte das escavações e aterros e 1 mês de aluguel de container para escritório e banheiros.	
Etapa 2	Início da fincadinha, início do paver, fundações iniciais do parque e 1 mês de aluguel de container	
Etapa 3	Locação dos banheiros e escavações para fundações dos banheiros, estrutura e cobertura, continuação da fincadinha e continuação do paver e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 4	Esgoto do parque, continuação da fincadinha e do paver e início do plantio de grama, além de 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 5	Execução do jardim secreto, com execução das plantas e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 6	Execução dos decks, parte do plantio de grama e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 7	Execução da academia da terceira idade, instalações elétricas e hidrossanitária dos banheiros, esquadrias e parte dos revestimentos, parte do plantio de grama e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 8	Início das instalações elétricas do parque, parte do plantio de árvores, finalização do plantio da grama, colocação das loucas e parte dos revestimentos e pintura dos banheiros, além de 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 9	Execução dos postes ornamentais do parque, bancadas dos banheiros e parte dos plantios de árvores e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 10	Pré-plantio das árvores, Colocação da grama sintética, colocação do conjunto flutuante (chafariz), execução de parte das pedras em petit-pavê e início da limpeza do terreno com enxada, além de 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 11	Colocação das barras de apoio nos banheiros, finalização das instalações elétricas dos banheiros, parte do plantio de árvores, finalização das pedras petit-pavê, parte da limpeza do terreno com enxada, colocação dos bancos em madeira plástica e 1 mês de aluguel de container.	
Etapa 12	Finalização e acabamentos da obra, finalização pintura nos banheiros e instalação elétrica, finalização da limpeza do terreno com enxada, finalização da instalação elétrica do parque, finalização dos plantios de árvores e plantas ornamentais e ainda 1 mês de aluguel de container.	