



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240004853

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE ANDRADE BLICK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE ANDRADE BLICK**

Registro: **SC-1192846/D**

RNP: **2511765233**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243781737** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2024 Baixada em: 04/07/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPIO DE REALEZA** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO CÍVICO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **12/2024** celebrado em **29/01/2024** Vinculado a ART: **1720243745110**

Valor do contrato: **R\$ 5.317,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA TRANQUILO BORTOLINI** Nº: **S/Nº**

Complemento: **CMEI VÓ TOTINHA** Bairro: **LOTEAMENTO DORS**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,767051 x -53,523098**

Data de início: **29/01/2024** Conclusão efetiva: **06/06/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 37,45 M3; 2- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 34,92 M3; 3- Execução de obra de estrutura de madeira , 56,43 M2; 4- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1262,6 M2; 5- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 2381,24 M2; 6- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 34,92 M2; 7- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 1244,58 M2**

Observações:

REFORMA DA CMEI CRECHE VÓ TOTINHA CONFORME O CONTRATO Nº12/2024 E A TOMADA DE PREÇO 16/2023.

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 25/04/2024.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 13/05/2024.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004853/2024

04/07/2024 16:14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 161624/2024.

CAT nº 1720240004853 de 27/06/2024, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004853

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 161624/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161624/2024.

CAT nº 1720240004853 de 27/06/2024, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE REALEZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA**, de Direito Público, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 3507, Centro do Município de Realeza - Pr, CEP 85.770-000, inscrita no **CNPJ nº 76.205.673/0001-40**, representada nesta ocasião por seu Representante Técnico nesta ocasião o Engenheira Civil, **Sra. Daiane Schimmack Goularte, CREA PR: 136811/D, ATESTO**, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**, Direito Privado, com sede na Rua Dorival Gabriel Bandeira, nº 40, Bairro Entre Rios do município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, CEP 85.710-000, inscrita no **CNPJ nº 22.533.787/0001-90**, juntamente com o profissional Engenheiro Civil **Sr. FELIPE ANDRADE BLICK, CREA PR: SC-1192846, CPF 048.332.779-48 e RG: 8.402.854-4**, está concluído para o **MUNICIPIO DE REALEZA**, conforme **CONTRATO DE N.º 012/2024 e TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023**, Reforma da CMEI Creche Vó Tótinha – Substituição da cobertura, Execução de pintura externa e Instalações de piso cerâmico, localizado na Rua Tranquilo Bortolini, Loteamento Dors, com área de 1.244,58m², cujas as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA CMEI VÓ TOTINHA					
1. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA					
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.			DEMOLIÇÃO		
1.2.1.	Composição	04	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA EXISTENTE NO LOCAL. AF_12/2017	M3	37,45
1.2.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.244,58
1.2.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	34,92
1.2.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	34,92
1.3.			NIVELAMENTO DA GRELHA		
1.3.1.	SINAPI	87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	1,63
1.4.			COBERTURA		
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	987,58
1.4.2.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA FORRO TERMOACUSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO	M2	275,02
1.4.3.	Composição	05	EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA EXISTENTE NO LOCAL	M2	38,05



MUNICÍPIO DE REALEZA

1.4.4.	Composição	02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA	M2	18,38
1.4.5.	Cotação	01	CUMEEIRA PARA TELHA METALICA OU TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,14
1.4.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	94,06
1.4.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	24,30
1.4.8.	SINAPI-I	1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	10,80
1.4.9.	Composição	03	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	187,76
1.5.			PINTURA DA COBERTURA		
1.5.1.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	291,92
1.5.2.	SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.068,42
1.6.			REVESTIMENTO CERÂMICO		
1.6.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	34,92
1.6.2.	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	34,92
1.7.			PINTURA EXTERNA		
1.7.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	1.020,90
1.7.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	147,70
1.7.3.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.020,90
1.7.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	94,08
1.8.			PINTURA DAS LAJES INTERNAS		
1.8.1.	SINAPI	104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	274,44
1.8.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	274,44

As seguintes são dos serviços Adicionais que foram executados e encontram-se efetivamente concluídas:

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA CMEI VÓ TOTINHA - PLANILHA DE ADITIVO					
1,	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA				
1.1.			DEMOLIÇÃO		
1.1.1.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,94



MUNICÍPIO DE REALEZA

1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72
1.2.			PORTAS		
1.2.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72
1.2.2.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	21,60
1.2.3.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.3.			COBERTURA		
1.3.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,66
1.3.2.	Cotação	01	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,10
1.4.			REVESTIMENTO CERÂMICO		
1.4.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	34,08
1.4.2.	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	15,90
1.4.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,00
1.5.			PINTURA DAS PAREDES		
1.5.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	895,44
1.5.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	895,44
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	931,00
1.5.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	11,00
1.6.			PINTURA DAS LAJES INTERNAS		
1.6.1.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	68,69
1.6.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	68,69
1.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.7.1.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,33
1.7.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,76
1.7.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,69
1.7.4.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00



MUNICÍPIO DE REALEZA

1.7.5.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
1.8.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA		
1.8.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,27
1.8.2.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.8.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80
1.8.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,20
1.8.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,50
1.8.6.	SINAPI-I	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,00
1.8.7.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.9.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.10.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8.11.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.8.12.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,90
1.8.13.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,90
1.9.			MÁRMORE		
1.9.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,44
1.9.2.	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,44
1.9.3.	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	15,26
1.9.4.	SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	27,94

Responsável Técnico:

FELIPE ANDRADE BLICK – Engenheiro Civil – CREA-PR: SC-1192846/D – ART 1720243553505;

Execução das atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Tranquilo Bortolini, s/nº, Loteamento Dors, Município de Realeza;

Período Contratual: 29/01/2024 á 31/05/2024;

Rua Barão do Rio Branco, 3507

Fone/Fax: (0**46) 3543-1122

Caixa Postal: 21

Home Page: www.realeza.pr.gov.br

E-mail: prefrealeza@wln.com.br

REALEZA – PR 85.770-000



MUNICÍPIO DE REALEZA

Período de execução das atividades acima: 29/01/2024 á 31/05/2024;



Documento assinado digitalmente
DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
Data: 26/06/2024 13:44:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

REALEZA – PR, 25 de junho de 2024

DAIANE SCHIMMACK LOULART
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PR: 136811/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 161624/2024.

CAT nº 1720240004853 de 27/06/2024, página 7 de 7

