



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**1720240008102**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720235359916** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 04/11/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR** CNPJ: **22.112.109/0001-53**

Rua: **R DOS FUNCIONARIOS** Nº: **1323**

Complemento: **Bairro: CABRAL**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80035-050**

Contrato: **celebrado em 11/10/2023**

Valor do contrato: **R\$ 99.987,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA RIO GRANDE DO SUL** Nº: **750**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALTO DO LONTRA**

UF: **PR**

CEP: **85670-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,784611 x -53,311764**

Data de início: **11/10/2023** Conclusão efetiva: **11/12/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 560,29 M2**

**Observações:**

**COLÉGIO ESTADUAL IRMA MARIA MARGARIDA**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008102/2024**

**13/04/2026 11:41**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**0800 041 0067**

**www.crea-pr.org.br**



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 306059/2024.

CAT nº 1720240008102 de 07/11/2024, página 1 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**1720240008102**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 306059/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 306059/2024.

CAT nº 1720240008102 de 07/11/2024, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestado para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroí N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DE PISO EM CONCRETO, PISO GRANILITE, PORCELANATO, PINTURA E SERVIÇOS DIVERSOS" com área de reforma de 560,29 m² para o Colégio Estadual Irmã Maria Margarida, na qualidade de Unidade Administrativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, CNPJ n° 22.112.109/0001-53, endereço na R. Rio Grande do Sul, 750 - Centro, Salto do Lontra - PR, 85670-000, ART de execução n° 1720235359916, iniciando em 11 de outubro de 2023 e concluída em 11 de dezembro de 2023, sendo o endereço da obra R. Rio Grande do Sul, 750 - Centro, Salto do Lontra - PR, 85670-000, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

| PLANILHA SINTÉTICA                                                                        |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>PISO ENTRADA</b>                                                                       |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO                                                               | M2 | 82,20  |
| <i>Obs.: Demolição do piso para inclinação.</i>                                           |    |        |
| REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM                                    | UN | 3,00   |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,50   |
| <i>Obs.: Demolição do abrigo dos quadros de distribuição.</i>                             |    |        |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                       | M2 | 164,39 |
| POLIMENTO DE PISOS                                                                        | M2 | 164,39 |
| <i>Obs.: Execução de piso polido.</i>                                                     |    |        |
| <b>PISO ENTRE BLOCOS</b>                                                                  |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                             | M3 | 3,51   |
| <i>Obs.: Demolição do canteiro.</i>                                                       |    |        |
| RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPÍEDO OU PEDRA TOSCA                                  | M2 | 88,40  |
| RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                                                | M2 | 9,21   |

Rua dos Funcionários 1323 | Cabral | 80035 050 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3250 8100

|                                                                                                                                                                      |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017                                                | M2 | 9,21   |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 18,42  |
| <i>Obs.: Remoção, pintura e recolocação da mesma grelha.</i>                                                                                                         |    |        |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                    | M3 | 25,89  |
| <i>Obs.: Executar rebaixamento caixa de esgoto.</i>                                                                                                                  |    |        |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017                                                | M2 | 7,80   |
| LASTRO DE BRITA - PISOS                                                                                                                                              | M3 | 4,42   |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                  | M2 | 119,40 |
| PISO GRANILITE, E=8 MM, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA                                                                                                                       | M2 | 158,60 |
| <i>Obs.: Execução de piso completo, incluindo a aplicação de resina acrílica.</i>                                                                                    |    |        |

|                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>REFEITÓRIO</b>                                                                                                                                                                               |    |       |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                           | M2 | 25,87 |
| DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                 | M  | 6,50  |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021     | M2 | 29,73 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 23,58 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                     | M2 | 53,30 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM                                                                                                               | M  | 9,70  |

|                                                                                                                                                                                             |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>PISO CIRCULAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                       | M2 | 154,00 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 154,00 |
| PISO GRANILITE, E=8 MM, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA                                                                                                                                              | M2 | 154,00 |
| <i>Obs.: Remoção do piso existente e execução de piso completo, incluindo a aplicação de resina acrílica.</i>                                                                               |    |        |

|                                                                                                                 |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                        |    |       |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 30,00 |

Rua dos Funcionários 1323 | Cabral | 80035 050 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3250 8100

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 306059/2024.

CAT nº 1720240008102 de 07/11/2024, página 4 de 6





INSTITUTO PARANAENSE DE  
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA  
EM BOTA-FORA

M3

30,00

DOIS VIZINHOS, 30 DE OUTUBRO DE 2024.

*(Datado e assinado eletronicamente)*

**JONAS MARCELO CHAPUIS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 64491-D  
PARANAEDUCAÇÃO

*(Datado e assinado eletronicamente)*

**MARCELLO MARCONDES DE ALBUQUERQUE**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS  
PORTARIA Nº 0370/2019 - FUNDEPAR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o  
número do protocolo: 306059/2024.

CAT nº 1720240008102 de 07/11/2024, página 5 de 6



Rua dos Funcionários 1323 | Cabral | 80035 050 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3250 8100

**CERTIFICADO 001/2024.** Assinatura Avançada realizada por: **Jonas Marcelo Chapuis (XXX.099.209-XX)** em 30/10/2024 09:44. Inserido ao documento **980.511** por: **Jonas Marcelo Chapuis** em: 30/10/2024 09:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **35db6bfe4bc8ecbdc1f1be28fd5589**.

**CERTIFICADO 001/2024.**

Documento: **ACTCONSORACEIRMAMARIAMARGARIDA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jonas Marcelo Chapuis (XXX.099.209-XX)** em 30/10/2024 09:44, **Marcello Marcondes de Albuquerque (XXX.436.269-XX)** em 30/10/2024 11:27 Local: FUN/DEP/COF.

Inserido ao documento **980.511** por: **Jonas Marcelo Chapuis** em: 30/10/2024 09:44.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 306059/2024.

CAT nº 1720240008102 de 07/11/2024, página 6 de 6



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**35db6bfefb4bc8ecbdcb1fbe28fd5589**.