MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA

Município de Coronel Vivida PR
Fls 331

Memorando 2.037/2024

De: Jean M. - SOVU-DEP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 26/06/2024 às 16:37:19

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

Olá, boa tarde

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta-física financeira ao contrato 51/2023, concorrência Pública 02/2023, conforme segue:

-Valor do aditivo dos serviços de R$ 414.687,40 (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

-O Valor final da obra passa a ser de R$ 3.353.639,44 (três milhões trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Em anexo segue a planilha de orçamento do aditivo.

O aditivo se deve ao fato serviços não previstos no projeto, e que são importantes para a qualidade final da obra. Foram necessários serviços complementares de terraplanagem, que não estavam previstos no orçamento, para adequação do nível das ruas e execução de bacia de contenção para águas pluviais. Também foram necessárias alterações nos serviços de urbanização, esgoto e drenagem, para que se obter a melhor solução técnica para esses itens.

Atenciosamente,

Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

_1_PLANILHA_DE_ORCAMENTO_26_06.pdf

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		DER 02/2022 LIGANTES 02/2022	cartilha
Anexo		Anexo	Anexo
ESCRITÓRIO REGIONAL			
SUBPROJETO		PAVIMENAÇÃO	
PROTOCOLO			
ARQ Nº			
LOCAL			
BDI (%) - BETUMES		15,28%	
BDI (%) - SERVIÇOS		22,93%	
ENSAIOS (%)			

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - ADITIVO

Município:	CORONEL VIVIDA - PARANÁ	SAM	74	
Projeto:	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREA INDÚSTRIAL - ORÇAMENTO GLOBAL	LOTE	1	
Local da Obra:	PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIM			

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)				UD	PROJETO ORIGINAL			
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
2		TERRAPLENAGEM											352.601,24
401200	DER	Compactação de Aterros - Controle Visual				1,47	1,47	1,81	m3	30.487,30	1,81	55.182,01	
431010	DER	Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte				37,16	37,16	45,68	m3	6.490,18	45,68	296.471,38	
411000	DER	Remoção da Camada Superficial				8,66	8,66	10,65	m3	89,00	10,65	947,85	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO											27.256,51
603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	3,00	1,5000	8,00	115,86	123,86	152,25	m3	13,60	152,25	2.070,60	
534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	3,00	0,1400	0,75	63,87	64,62	79,43	m2	195,00	79,43	15.488,85	
534908G	DER	Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão	20,00	0,2200	5,10	85,83	90,93	111,78	m2	77,00	111,78	8.607,06	
605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				443,34	443,34	545,00	un	2,00	545,00	1.090,00	
9		SERVIÇOS DIVERSOS											7.857,11
EEEE001	DER	Escavação valas de drenagem 1a. cat.				17,52	17,52	21,54	m3	39,07	21,54	841,57	
EEEE004	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				32,05	32,05	39,40	m3	39,07	39,40	1.539,36	
90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				72,11	72,11	88,64	m	61,78	88,64	5.476,18	
10		DRENAGEM											26.972,54
610800A	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação			19,31	248,85	268,16	329,65	m	7,00	329,65	2.307,55	
BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m			200,83	1362,45	1563,28	1921,74	un	3,00	1.921,74	5.765,22	
CLA100	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 1,00			415,56	1631,85	2047,41	2516,88	un	1,00	2.516,88	2.516,88	
EEEE001	DER	Escavação valas de drenagem 1a. cat.				17,52	17,52	21,54	m3	103,84	21,54	2.236,71	
EEEE002	DER	Fornecimento e Assentamento de tubo 0,40m				106,96	106,96	131,49		4,00	131,49	525,96	
EEEE003	DER	Fornecimento e Assentamento de tubo 0,60m				182,72	182,72	224,62		39,33	224,62	8.834,30	
EEEE004	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				32,05	32,05	39,40		121,47	39,40	4.785,92	
		PREÇO GLOBAL											414.687,40

26/06/2024

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 226781/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.06.26 16:17:33-03'00'

Município de Coronel Vivida PR 532

Memorando 1- 2.037/2024

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 533

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 27/06/2024 às 08:32:52

Segue solicitação de aditivo para analise e parecer

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de Coronel Vivida
Fls. 534

Memorando 2- 2.037/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/06/2024 às 08:23:47

Setores envolvidos:

SA-DLC, SOVU-DEP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

Trata-se de solicitação de aditivo da meta física do Contrato nº 51/2023, oriundo da Concorrência Pública nº 02/2023, por meio do qual o setor técnico argumenta que o aditivo se faz necessário devido *"(...) ao fato serviços não previstos no projeto, e que são importantes para a qualidade final da obra. Foram necessários serviços complementares de terraplanagem, que não estavam previstos no orçamento, para adequação do nível das ruas e execução de bacia de contenção para águas pluviais. Também foram necessárias alterações nos serviços de urbanização, esgoto e drenagem, para que se obter a melhor solução técnica para esses itens."*

Pois bem.

Em relação ao aumento da meta física, o art. 65, I, a, da Lei 8.666/93, dispõe que:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;"

No caso em apreço, verifico que existe a necessidade da readequação dos valores constantes no contrato, visto que serão utilizados para complementação do objeto contratual, conforme solicitação do setor técnico.

Em tempo, deve ser observado o teor do art. 65, § 1º, o qual dispõe que *"O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.".*

Posto isso, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se favoravelmente ao aumento da meta física no valor de R$ 414.687,40.

–

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/50E4-778A-C866-62EF e informe o código 50E4-778A-C866-62EF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 50E4-778A-C866-62EF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 28/06/2024 08:24:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/50E4-778A-C866-62EF

Memorando 3- 2.037/2024

Município de Coronel Vivida
Fls 336
PR

De: Iana S. - SA-DLC

Para: SF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 28/06/2024 às 09:19:20

Segue para indicação orçamentária

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA

Município de Coronel Vivida PR
Fls 537

Memorando 4- 2.037/2024

De: Ademir A. - SF-DC

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos - A/C Iana S.

Data: 05/07/2024 às 11:11:29

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

EM ANEXO INDICAÇÃO DE DOTAÇÕES PARA O PRESENTE OBJETO

Ademir Antonio Aziliero
ANALISTA CONTÁBIL

Anexos:
25_infraestrutura_ampliacao_Parque_Olympio_Vanzin_ADITIVO.pdf

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/346E-CC3A-217B-77D4 e informe o código 346E-CC3A-217B-77D4

Município de Coronel Vivida PR
Fls 538

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura para ampliação do Parque Industrial Olympio Vanzin, compreendendo os serviços de rede de drenagem, rede coletora de esgotos, rede de distribuição de água, rede de distribuição elétrica, iluminação pública, colocação de meio fio em concreto, pavimentação, sinalização horizontal e vertical de trânsito e urbanização, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. – ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.99 – Outros Bens de Domínio Público

UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	3504	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	2956	3773	4.4.90.51.02.99
00	08/01	504	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	502	3774	4.4.90.51.02.99

Obs.: - Fonte 3504 – despesa 2956, utilizar o valor de R$ 297.902,89
- Fonte 504 – despesa 3774, utilizar o valor de R$ 116.784,51

Coronel Vivida, 04 de julho de 2024

ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/346E-CC3A-217B-77D4 e informe o código 346E-CC3A-217B-77D4

Município de
539
Coronel Vivida PR

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 346E-CC3A-217B-77D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ADEMIR ANTONIO AZILIERO (CPF 472.XXX.XXX-20) em 05/07/2024 11:12:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/346E-CC3A-217B-77D4

Memorando 5- 2.037/2024

Município de Coronel Vivida
Fls. 540

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 05/07/2024 às 11:54:48

Segue pedido para analise e autorização.

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de
Fls 541
Coronel Vivida PR

Memorando 6- 2.037/2024

De: Anderson B. - GP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/07/2024 às 13:12:47

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

Autorizado.

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/DD21-66AF-EB37-50AA e informe o código DD21-66AF-EB37-50AA

Município de Coronel Vivida PR
542

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DD21-66AF-EB37-50AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 05/07/2024 13:13:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/DD21-66AF-EB37-50AA

Município de Coronel Vivida PR
Fls 543

Memorando 7- 2.037/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/07/2024 às 09:15:57

Anexo o termo aditivo assinado e as publicações.

Quando ao valor total da obra mencionado neste, o valor correto é de R$ 3.039.735,36 considerando o valor contratado mais os aditivos.

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

20_1_Aditivo_03_ao_Contrato_n_51_2023_Pedreira_Santiago_Ltda_assinado.pdf
22_CORREIO_09_07_2024.pdf
23_AMP_09_07_2024.pdf

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 544

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 03 **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Terceiro termo aditivo ao contrato nº 51/2023 decorrente da Concorrência Pública nº 02/2023, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto,** inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 13 de Maio, s/n – São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, representado neste ato pelo Sr. **Moises de Gasperin**, portador do CPF nº 518.634.809-00 e RG nº 3.519.935-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 51/2023 que tem como objeto a **pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 7.918,65 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem de águas pluviais, ensaios tecnológicos, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede de água potável, rede coletora de esgoto, placa de obra e serviços complementares, conforme projetos, planilhas e memoriais.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
O acréscimo, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 51/2023 de 10 de maio de 2023, com fundamento no Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, Memorando 2037/2024 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha de serviços, parecer jurídico, indicação orçamentária e autorização superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DA META FÍSICA E FINANCEIRA:
Fica acrescido o valor de R$ 414.687,40 (quatrocentos e quatorze mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme justificativa apresentada no memorando e orçamento reprogramado.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:
O valor atualizado do contrato passa a ser de R$ 3.039.735,36 (três milhões e trinta e nove mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Município de Coronel Vivida PR Fls 545

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos das dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.99 – Outros Bens de Domínio Público							
UG	**O/U**	**FONTE**	**P/A**	**DESCRIÇÃO**	**DESPESA PRINC.**	**DESD.**	**NATUREZA**
00	08/01	3504	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	2956	3773	4.4.90.51.02.99
00	08/01	504	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	502	3774	4.4.90.51.02.99

Sendo, o valor de R$ 297.902,89 na fonte 3504, despesa 2956 e o valor de R$ 116.784,51 na fonte 504, despesa 3774.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 51/2023 de 10 de maio de 2023.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 05 de julho de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2024.07.08 09:24:20 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

MOISES DE GASPERIN:51863480900
Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900
Dados: 2024.07.08 09:53:08 -03'00'

.....
Moises de Gasperin
Pedreira Santiago Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

....

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camelias, 900- Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.918/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº 103/2024.

De 08 de julho de 2024

EMENTA: Prorroga o prazo de validade do processo seletivo simplificado para provimento de cargos no quadro de pessoal da prefeitura municipal de Porto Barreiro, regido pelo edital Nº. 01/2023.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, da Lei Municipal 721/2023 "terá prazo determinado de 01 (um ano) podendo ser prorrogado uma única vez por igual período".

CONSIDERANDO o disposto no item 11.7 do Edital 001/2023 de 26 de maio de 2023: "O Processo Seletivo Simplificado por este edital terá validade de até 01(um) ano após a publicação da homologação do certame e poderá ser prorrogado por igual período";

CONSIDERANDO finalmente, a conveniência de prorrogação sugerida.

DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogado, por um ano, a contar de 10 de julho de 2024, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado PSS-2023 para Provimento de Cargos no quadro de pessoal da *Prefeitura Municipal*

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camelias, 900- Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.918/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

de Porto Barreiro, regido pelo Edital Nº. 001/2023, cuja homologação foi realizada pelo Decreto 081/2023 de 10 de julho de 2023.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 08 de julho de 2024.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 — Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 Dados: 2024.07.08 14:04:31 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

[illegible]
Rua ... - CEP 85168-000 - Centro - Marquinho - PR

LEI Nº 950/2024

SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Marquinho para o período de 2025 a 2028, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR ELIO BOLZON JUNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

Art. 1º Para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2025, serão devidos aos Agentes Políticos Municipais subsídios mensais nos seguintes valores:
I – PREFEITO MUNICIPAL: R$ 20.742,00 (Vinte mil, setecentos e quarenta e dois reais);
II – VICE – PREFEITO: R$ 10.371,00 (Dez mil trezentos e setenta e um reais);
III – SECRETARIOS MUNICIPAIS: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único: Os Secretários Municipais serão equiparados aos agentes políticos para efeito de remuneração, observado o disposto no §4.º do Art. 39 da Constituição Federal.

Art. 2º: O Vice-Prefeito, assumindo o mandato de Prefeito Municipal ou nomeado para exercer cargo de Secretário Municipal, deverá optar entre o subsídio correspondente ao mandato relativo aos [illegible] fixados nos incisos I ou III do Art. 1.º, respectivamente.

Art. 3º: Os valores fixados na presente Lei terão revisão anual, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais.

Art. 4º: As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for.

Art. 5º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 04 de julho de 2024.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 90033/2024. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 26 de julho de 2024, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual Aquisição de Serviços de Chaveiro e Serviços de Manutenção de Portões Eletrônicos, com o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários para a realização dos serviços, para manutenção dos Próprios e demais bens públicos do Município de Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 293.730,99 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e trinta reais e noventa e nove centavos). Gênero: Serviços. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8814 ou (46) 9 8837 0154.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024.

O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, torna público que às 09:00 horas do dia 23 de julho de 2024, na plataforma COMPRASNET - https://www.gov.br/compras/pt-br/, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
1	Veículo tipo VAN	1	R$ 445.000,00	180 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Chopinzinho e na plataforma COMPRASNET - https://www.gov.br/compras/pt-br/. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Chopinzinho, 05 de julho de 2024.

MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2024.

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Paraná, realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO**, para Contratação da obra de construção do Centro Aquático, neste município. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO até **as** 08:30h (horário de Brasília) do dia 26.07.2024. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Início às 09.00 (horário de Brasília) do dia 26.07.2024. LOCAL: Plataforma https://bnc.org.br (Bolsa Nacional de Compras) "Acesso Identificado". O certame reger-se-á pelas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 5.668/23, Decreto Estadual nº 10.086/2022 e demais aplicáveis. Locais de acesso: Setor de Licitações, site www.guaraniacu.atende.net, a partir desta data. Informações com o Agente de Contratação ou Comissão de Contratação, e-mail licitacao@guaraniacu.pr.gov.br. Fone (45-3232-1162).

PUBLIQUE-SE.

Guaraniaçu, 08 de julho de 2024.

OSMARIO DE LIMA PORTELA
Prefeito.

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Coronel Vivida – PR
EDITAL Nº 14/2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Coronel Vivida, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei Municipal nº. 2573/2014.

RESOLVE

Art. 1º - CONVOCAR, o Conselheiro Tutelar **Cleber Antonio Soares Oliveira** – 4º colocado Suplente, para assumir o Cargo de Conselheiro Tutelar suplente **no período de 09 de julho de 2024 até a data em que o conselheiro titular esteja desincompatibilizado.**

Caso o conselheiro Cleber não assuma o cargo até às 12h00 (meio dia) do dia 09 de julho de 2024, o CMDCA decide por:

Art. 2º - CONVOCAR, a Conselheira Tutelar **Janete dos Santos Breda** – 5ª colocada Suplente, para assumir o Cargo de Conselheira Tutelar suplente **no período de 09 de julho de 2024 até a data em que o conselheiro titular esteja desincompatibilizado.**

A vacância se dá em virtude da desincompatilização do conselheiro titular, Eder Petkovicz.

Coronel Vivida, em 08 de julho de 2024.

Emerson Pizzi
Presidente do CMDCA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 51/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. **Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA.** CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica acrescido o valor de R$ 414.887,40, conforme justificativa apresentada no memorando e orçamento reprogramado. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 05 de julho de 2024. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024

DATA: 19/06/24 ABERTURA: 05/07/24 PROPOSTAS ATÉ: 08h DISPUTA: 09h
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, conforme discriminado no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3083, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 318/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, inciso IX da Lei Orgânica do Município

RESOLVE

TORNAR PÚBLICO

[illegible]

GRUPO OCUPACIONAL – ADMINISTRATIVO
CARGO: PSICÓLOGO

NOME	COLOCAÇÃO ATUAL	NOVA CLASSIFICAÇÃO NO FINAL DE FILA
[illegible]	4.º	14.º

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, [illegible] de julho de 2024.

[illegible]
Prefeito Municipal

GRUPO CORREIO

Correio · Gráfica Correio · Extra · [illegible] · KI

Sobre nós

O Grupo Correio é a marca de cinco negócios dedicados à comunicação. Somos apaixonados por contar histórias e valorizar a imagem de nossos clientes. A partir da sinergia criada entre a agência de publicidade, a gráfica, a solução visual e os jornais, contribuímos para gerar valor aos empreendimentos de nossos parceiros e principalmente apoiar o crescimento da região da Cantu. Venha saber mais.

Memorando

As pessoas nunca buscaram por tanta informação.

Esse é o momento de você anunciar aqui.

(42) 9 8428-1511
/jcorreiodopovo
@jcorreiodopovo
@jcorreiodopovo

Fale com a gente
(42) 3635-2944

Correio DO POVO DO PARANÁ

Valor total estimado da licitação é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

Não houve adesão ao cadastro de reserva.
Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pela Pregoeira e Equipe de Apoio.
Coronel Vivida, 05 de julho de 2024.
Iana R. Schmid Juliano Ribeiro
Pregoeira Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2024
DATA: 19/06/24 ABERTURA: 05/07/24 PROPOSTAS ATÉ: 08h DISPUTA: 09h
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 35/2024, HOMOLOGO o item a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL ESTIMADO R$
1	ACADEMIA DE PROCESSOS ESTRATEGICOS GOVERNAMENTAIS LIMITADA	180,00	18.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R$
ACADEMIA DE PROCESSOS ESTRATEGICOS GOVERNAMENTAIS LIMITADA	43.661.399/0001-64	18.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total estimado da licitação é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Não houve adesão ao cadastro de reserva.

Coronel Vivida, 08 de julho de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:6ECCBC6A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 51/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica acrescido o valor de R$ 414.687,40, conforme justificativa apresentada no memorando e orçamento reprogramado. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 05 de julho de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:6DDA2E2E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 8449 - PADRONIZAÇÃO DE PNEUS

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO N° 8449, de 08 de julho de 2024.
Súmula: Estabelece a padronização para compras de pneus no âmbito da Administração Pública Municipal.
CONSIDERANDO a disposição dos art. 40, V, "a", e 41, I, da Lei nº 14.133/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização para futuras aquisições visando a economia de custos de manutenção e assistência técnica da frota do Município de Coronel Vivida;
CONSIDERANDO as conclusões da Comissão designada pela Portaria nº 018/2024, sobre a qualidade, preço, tradição, segurança, conforto, durabilidade, rede de revendas e assistência técnica, confiança, pré-condições de recapagem e principalmente, a relação custo-benefício dos produtos que serão adquiridos pelo Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o disposto no art. 78, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecida a padronização para futuras aquisições de pneus pelo Município de Coronel Vivida, com as seguintes marcas: GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE e DUNLOP, sem ordem de preferência.
Parágrafo único. Não serão aceitos pneus comercializados sob outras marcas, ainda que produzidos pelos mesmos fabricantes das marcas acima descritas.
Art. 2°. Fica estabelecida a padronização para futuras aquisições de câmaras de ar pelo Município de Coronel Vivida, com as seguintes marcas: PIRELLI, MICHELIN e TORTUGA, sem ordem de preferência.
Parágrafo único. Não serão aceitas câmaras de ar comercializadas sob outras marcas, ainda que produzidas pelos mesmos fabricantes das marcas acima descritas.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de dois e vinte e quatro (2024).

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publique-se e registre-se,

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Simone Terezinha Sozo
Código Identificador:E7AC6FE7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
DECRETO N° 4924/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração do Decreto nº 4255, de 11 de abril de 2023, que nomeia os Membros do Conselho Municipal de Cultura do Município de Cruz Machado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal **DECRETA**:

Art. 1°. Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal de Cultura do Município de Cruz Machado, nomeados através do Decreto nº 4255/2023, conforme segue abaixo:
I - Representantes do Governo Municipal, sendo:
a) Representante do DepartamentoMunicipaldeCultura
Titular: Francisca Loana de Lima em substituição a Marina Krul
Suplente: Oliveti Brautigam em substituição a Francisca Loana de Lima.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 26 de junho de 2024.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Caroline Kistmacher
Código Identificador:4EBC33A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
DECRETO N° 4925/2024

Município de
Fls. 548
Coronel Vivida PR

Memorando 8- 2.037/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: SF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 09/07/2024 às 09:16:30

Setores (CC):

SF-DC, SF-SE

Segue aditivo para empenho.

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de
Fls 549
Coronel Vivida PR

Memorando 9- 2.037/2024

De: Anderson B. - GP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/07/2024 às 09:58:54

Autorizado.

_

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Município de Coronel Vivida PR
Fls 550

Memorando 10- 2.037/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 13:49:46

Setores (CC):

GP

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

Segue o parecer jurídico.

--

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Anexos:
Parecer_prazo_expirado_nulidade_nao_pagamento_CP_02_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1985-1537-2887-FAC0 e informe o código 1985-1537-2887-FAC0

Município de Coronel Vivida PR
Fls 351

PARECER JURÍDICO

Trata-se de aditivo da meta física do Contrato nº 51/2023, oriundo da Concorrência Pública nº 02/2023, no valor de R$ 414.687,40, referente a *"(...) serviços não previstos no projeto, e que são importantes para a qualidade final da obra. Foram necessários serviços complementares de terraplanagem, que não estavam previstos no orçamento, para adequação do nível das ruas e execução de bacia de contenção para águas pluviais. Também foram necessárias alterações nos serviços de urbanização, esgoto e drenagem, para que se obter a melhor solução técnica para esses itens.".*

Após a confecção de parecer jurídico pela possibilidade da realização do ajuste e a finalização do presente memorando com a realização do 3º Aditivo, verificou-se, por esta Procuradoria Jurídica, entraves legais capazes de obstar o prosseguimento.

Pois bem.

Após detida análise do pedido, contrato e demais aditivos, verifica-se que o prazo de execução da obra se encerrou na data de 22/05/2024, conforme se retira do 2º Aditivo, sendo que não houveram mais pedidos nesse sentido. De outro lado, o prazo final da vigência do contrato data de 01/09/2024.

Desse modo, torna-se ilegal a realização de aditivo da meta física após findo o prazo de execução do objeto inicial, pois ocorreu a consumação total do objeto licitado, em que pese o instrumento estar com o prazo de vigência em dia.

Acerca disso, a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe que *"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."*

Assim sendo, esta Procuradoria Jurídica retifica o parecer jurídico anterior para o fim de opinar pelo indeferimento do pedido formulado, haja vista o término do prazo de execução do objeto, o que torna inviável a formalização de novo aditivo. **Com isso, opina-se para que a autoridade competente anule o 3º Aditivo, sob pena de grave afronta à ordem legal.**

Em tempo, necessário se faz consignar que também resta inviabilizada a realização do pagamento dos serviços realizados sem o aditivo contratual, seja pelos meios ordinários, seja por meio de termo de reconhecimento de dívida.

Como inexiste aditivo, tampouco a medição dos serviços que foram executados sem cobertura contratual, não há como empenhar tais valores pelo Departamento de Contabilidade.

Da mesma forma, tem-se que o reconhecimento de dívida pela Administração Pública, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.666/1993, somente pode ser realizado em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso. Isso se dá pelo fato do pedido de aditivo ter sido realizado na data de 26/06/2024, ou seja, mais de um mês após o término do prazo de execução do objeto inicial.

Ademais, para que o ente possa reconhecer uma dívida deve restar presente a boa-fé, o que não se verifica no presente caso, visto que a empresa contratada assumiu o risco de executar a obra sem a cobertura contratual. Ainda, também é de conhecimento desta Procuradoria Jurídica que a exceção vem tornando-se a regra, ou seja, sempre que

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1985-1537-2887-FAC0 e informe o código 1985-1537-2887-FAC0

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 552

existe execução de serviço sem instrumento válido, busca-se a realização de reconhecimento de dívida.

Portanto, a contratada, caso entenda necessário, pode buscar a via judicial para a cobrança dos serviços que entende que foram executados e não pagos pela Administração Pública em tempo e modo adequados.

Este é o parecer.

Coronel Vivida-PR, 18 de julho de 2024.

Daniel Proença Larsson
OAB/PR nº 90.028
Procurador Jurídico

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1985-1537-2887-FAC0 e informe o código 1985-1537-2887-FAC0

Município de Coronel Vivida
Fls. 553
PR

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1985-1537-2887-FAC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 18/07/2024 13:50:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1985-1537-2887-FAC0

Município de Coronel Vivida PR
Fls 554

Memorando 11- 2.037/2024

De: Jean M. - SOVU-DEP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2024 às 08:34:04

Olá prezados, bom dia

Gostaríamos de solicitar a reanálise do pedido, e o possível pagamento dos valores pendentes à empresa, considerando o ofício, relatório fotográfico, o diário de obras e e-mail do paranacidade em anexo.

Atenciosamente,

–

Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

Diario_de_Obras_2_Medicao.pdf
Diario_de_obras_Medicao_assinado_assinado.pdf
Diario_de_Obra_3a_medicao.pdf
_e_mail_Re__Orientacao_aditivos.pdf
_OFICIO_e_relatorio_fotografico.pdf

Município de Coronel Vivida PR
Fls 655

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 007

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	31/07/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de poço de contenção e infiltração - Finalização dos poços de infiltração com escavação em material de 1ª e 2ª categoria, aplicação de manta geotêxtil,
2. assentamento dos tubos de 1,50 m de diâmetro e tampa em concreto pré-moldado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução da escavação dos poços de infiltração foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta
2. etapa e consequentemente custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br — Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:45:47-03'00'

gov.br — Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 556
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 008

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	01/08/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de poço de contenção e infiltração - Finalização dos poços de infiltração com escavação em material de 1ª e 2ª categoria, aplicação de manta geotêxtil,
2. assentamento dos tubos de 1,50 m de diâmetro e tampa de concreto pré-moldado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução da escavação dos poços de infiltração foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta
2. etapa e consequentemente custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br — Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:59:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:49:14-03'00'

gov.br — Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR Fls 551

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 009

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	02/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS		EQUIPAMENTOS	
	CAM. BASCULANTE		ARGAMASSADEIRA
	COMPACTADOR		BETONEIRA
1	ESCAVADEIRA		BOMBA
	RETROESCAVADEIRA		COMPRESSOR
	ROLO DE PATAS		GERADOR
	ROLO DE PNEUS		ROMPEDOR
	ROLO LISO		VIBRADOR
	VIBROACABADORA		

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
	CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de poço de contenção e infiltração - Finalização dos poços de infiltração com escavação em material de 1ª e 2ª categoria, aplicação de manta geotêxtil,
2. assentamento dos tubos de 1,50 m de diâmetro e tampa de concreto pré-moldado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução da escavação dos poços de infiltração foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta
2. etapa e consequentemente custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:58:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:49:47-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 558
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 010

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	03/08/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de poço de contenção e infiltração - Finalização dos poços de infiltração com escavação em material de 1ª e 2ª categoria, aplicação de manta geotêxtil,
2. assentamento dos tubos de 1,50 m de diâmetro e tampa de concreto pré-moldado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução da escavação dos poços de infiltração foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta
2. etapa e consequentemente custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:58:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:50:16-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 559

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 009

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	02/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de poço de contenção e infiltração - Finalização dos poços de infiltração com escavação em material de 1ª e 2ª categoria, aplicação de manta geotêxtil,
2. assentamento dos tubos de 1,50 m de diâmetro e tampa de concreto pré-moldado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução da escavação dos poços de infiltração foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta
2. etapa e consequentemente custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:56:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:50:49-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 560

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 012

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	07/08/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:55:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:51:20-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:16:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 361

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 013

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	08/08/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

gov.br Documento assinado digitalmente MARCELO SILVESTRI Data: 21/11/2023 09:55:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	ASSINATURAS DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2024.01.03 15:51:56-03'00'	gov.br Documento assinado digitalmente CAROLINA TAVARES DE ARAUJO Data: 16/11/2023 09:16:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 562

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 014

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	09/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira	☀	☁	🌧	☁	⛈
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br — Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:53:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:52:22-03'00'

gov.br — Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:16:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 563

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 015

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	10/08/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:53:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:52:54-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:16:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 564

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 016

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	11/08/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:52:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:16:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 565

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 017

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	14/08/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:51:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls. 566

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 018

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	15/08/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:50:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 567
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 019

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	16/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:50:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 568

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 020

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	17/08/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM		NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:47:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 669

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 021

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	18/08/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS	
1.	Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:45:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR Fls 570

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 022

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	21/08/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:46:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 571

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 023

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	22/08/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:07:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls. 572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 024

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	23/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:		PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:		PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:06:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 573

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 025

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	24/08/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:06:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 574

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 026

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	25/08/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra, aguardando chegada dos materiais para execução da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:05:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 575

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 027

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	28/08/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução das bocas de lobo e caixa de ligação, conforme especificações de projeto.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:28:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 576

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 028

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	29/08/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das bocas de lobo e caixa de ligação, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:04:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:28:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 577
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 029

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	30/08/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:		PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:		PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:		22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das bocas de lobo e caixa de ligação, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:03:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:28:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 578

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 030

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	31/08/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das bocas de lobo e caixa de ligação, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:02:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:21:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 579

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 031

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	01/09/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução das bocas de lobo e caixa de ligação, conforme especificações de projeto.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:02:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:28:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 580

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 032

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	04/09/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede coletora de esgoto, assentamento da tubulação e poços de visita.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:01:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:34:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 531

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 033

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	05/09/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede coletora de esgoto, assentamento da tubulação e poços de visita.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 10:01:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:34:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 582

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 034

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	06/09/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240		DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede coletora de esgoto, assentamento da tubulação e poços de visita.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:28:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 583

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 035

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	07/09/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede coletora de esgoto, assentamento da tubulação e poços de visita.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:28:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 584

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 036

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	08/09/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS			EQUIPAMENTOS		
		CAM. BASCULANTE			ARGAMASSADEIRA
		COMPACTADOR			BETONEIRA
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS

	ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
	CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede coletora de esgoto, assentamento da tubulação e poços de visita.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 585

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 037

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	11/09/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede de distribuição de água, assentamento da tubulação em PEAD e solda das conexões, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:26:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 586

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 038

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	12/09/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede de distribuição de água, assentamento da tubulação em PEAD e solda das conexões, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:26:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 587

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 039

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	13/09/2023 - qua		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede de distribuição de água, assentamento da tubulação em PEAD e solda das conexões, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:25:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 588
2R

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 040

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	14/09/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das valas para rede de distribuição de água, assentamento da tubulação em PEAD e solda das conexões, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Durante a execução das valas foi encontrado grande quantidade de material de 2ª categoria, o que resultou em atraso do cronograma para esta etapa e consequentemente
2. custos não previstos em planilha orçamentaria, necessitando aditivo para o serviço.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:10:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 589

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 041

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	15/09/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:09:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 590
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 042

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	18/09/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0					
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA
		COMPACTADOR			BETONEIRA
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
	CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:42:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 591

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 043

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	19/09/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:08:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:42:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 592

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 044

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	20/09/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:07:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:42:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 593

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 045

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	21/09/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:07:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:42:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 594

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 046

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	22/09/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	1	ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:06:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:42:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 595

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 047

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	25/09/2023 - seg		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:							

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:05:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 596

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 048

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	26/09/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:04:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls. 597

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 049

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	27/09/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:03:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 598

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 050

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	28/09/2023 - qui		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:47:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:48:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 599

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 051

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	29/09/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:46:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:48:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 600

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 052

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	02/10/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:45:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 601

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 053

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	03/10/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ					
TARDE					
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:43:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 602

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 054

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	04/10/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:42:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 603

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 055

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	05/10/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:41:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 604

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 056

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	06/10/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM		NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:41:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 605

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 057

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	09/10/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:40:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 606
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 058

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	10/10/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira	☀	⛅	🌥	☁	⛈
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Regularização manual do solo para execução do meio fio moldado "in loco".
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:40:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 607

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 059

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	11/10/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:39:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 608

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 060

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	12/10/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado na obra, devido ao feriado.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:35:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 609

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 061

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	13/10/2023 - sex		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:35:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 610

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 062

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	16/10/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:34:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 09:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 063

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	17/10/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:33:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:04:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 612

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 064

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	18/10/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS		EQUIPAMENTOS	
CAM. BASCULANTE		ARGAMASSADEIRA	
COMPACTADOR		BETONEIRA	
ESCAVADEIRA		BOMBA	
RETROESCAVADEIRA		COMPRESSOR	
ROLO DE PATAS		GERADOR	
ROLO DE PNEUS		ROMPEDOR	
ROLO LISO		VIBRADOR	
VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS

ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS	1
AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)	
CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)	
CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)	
ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)	
ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)	
ENGENHEIRO(S)	1	SERVENTES	3
MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA	

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:33:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:04:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 613

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 065

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	19/10/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:32:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 614

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 066

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	20/10/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:32:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 615

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 067

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	23/10/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:31:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 616

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 068

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	24/10/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:31:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 617

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 069

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	25/10/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 618

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 070

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	26/10/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:29:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 619

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 071

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	27/10/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:28:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida
Fls 620

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 072

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	30/10/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Período não trabalhado diretamente na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:28:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 621

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 073

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	31/10/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 08:27:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:09:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 622

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 074

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	01/11/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 4 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA	1	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	1	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR	1	ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Início da instalação dos postes da rede elétrica.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:45:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:09:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 623

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 075

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	02/11/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado na obra devido ao feriado.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:09:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 624
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 076

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	03/11/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:43:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 625

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 077

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	06/11/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:43:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR Fls 626

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 078

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	07/11/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:		PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:		PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:41:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 627

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 079

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	08/11/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:40:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 628

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 080

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	09/11/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:		PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:		PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução de meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:39:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:12:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls. 629

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 081

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	10/11/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)	1	MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização do meio fio moldado "in loco", conforme especificações de projeto e memorial descritivo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURAS
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:55:13-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida
Fls 630

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 082

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	13/11/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:		PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:		PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 4 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA	1	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	1	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR	1	ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Instalação dos postes da rede elétrica.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:38:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:54:45-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Município de Coronel Vivida PR
Fls 631

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 083

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	14/11/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado diretamente na obra, dia chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO	
NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:54:13-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Município de Coronel Vivida PR
Fls 632

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 084

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	15/11/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado na obra, devido ao feriado.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 21/11/2023 09:37:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.01.03 15:53:38-03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/11/2023 10:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Aprovado

Município de Coronel Vivida PR Fls 633

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Relatório n°	**1**
Data do relatório	**19/06/2023 24/06/2023**
Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Contrato	51/2023
Prazo contratual	262 dias
Prazo decorrido	46 dias
Prazo a vencer	216 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**		
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.		
Contratante	Município de Coronel Vivida	**Responsável**	Engº Marcelo Silvestri

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (5)

Encarregado	Engenheiro	Motorista caminhão	Op. Motoniveladora	Op. Pá Carregadeira		*Mão de Obra Direta*
1	**1**	**1**	**1**	**1**		***(5)***

Equipamentos (3)

Caminhão Basculante	Escav. Hidráulica	Motoniveladora				
1	**1**	**1**				

Atividades (1)

2 - TERRAPLENAGEM 2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria *Iniciado os serviços de terraplagem, visando conformação do terreno as cotas de projeto.*	10% - Em Andamento

Fotos (1)

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:07:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls 634
Aprovado

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA.	**Relatório nº**	**2**
		Data do relatório	**26/06/2023 - 01/07/2023**
		Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)		**Contrato**	51/2023
Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**	**Prazo contratual**	262 dias
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.	**Prazo decorrido**	53 dias
Contratante	Município de Coronel Vivida **Responsável** Engº Marcelo Silvestri	**Prazo a vencer**	209 dias

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (5)

Encarregado	Engenheiro	Motorista caminhão	Op. Escavad. Hidráulica	Op. Motoniveladora		*Mão de Obra Direta*
1	**1**	**1**	**1**	**1**		***(5)***

Equipamentos (4)

Ferramentas em geral	Caminhão Basculante	Motoniveladora	Motoniveladora			
1	**1**	**1**	**1**			

Atividades (2)

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 - Instalação da placa de obra	100% - Concluída
2 - TERRAPLENAGEM 2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria *Prosseguimento com os serviços de terraplagem, visando conformação do terreno as cotas de projeto.*	20% - Em Andamento

Fotos (3)

1.1 - Instalação da placa de obra

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:29:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls. 635

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:30:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls. 636
Aprovado

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

				Relatório nº	3
				Data do relatório	**03/07/2023 - 08/07/2023**
				Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	51/2023
Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**			**Prazo contratual**	262 dias
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.			**Prazo decorrido**	60 dias
Contratante	Município de Coronel Vivida	**Responsável**	Engº Marcelo Silvestri	**Prazo a vencer**	202 dias

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)

Encarregado	Engenheiro	Motorista caminhão	Op. Escavad. Hidráulica	Op. Motoniveladora	Op. Rolo Compactador	*Mão de Obra Direta*
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	***(6)***

Equipamentos (5)

Ferramentas em geral	Escav. Hidráulica	Motoniveladora	Rolo Compactador	Caminhão Basculante		
1	**1**	**1**	**1**	**1**		

Atividades (1)

2 - TERRAPLENAGEM 2.1 - Escavação e carga de material de 1º categoria *Finalização dos serviços de terraplagem, visando conformação do terreno as cotas de projeto.*	100% - Concluída

Ocorrências (1)

Durante a escavação foi encontrado grande quantidade de material de 2ª Categoria, o qual não estava previsto em orçamento.

Fotos (3)

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls. 637
JR

2.1 - Escavação e carga de material de 1ª categoria

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:31:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls. 638
Aprovado

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA.	**Relatório nº**	**4**
		Data do relatório	**10/07/2023 - 15/07/2023**
		Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)		**Contrato**	51/2023
Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**	**Prazo contratual**	262 dias
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.	**Prazo decorrido**	67 dias
Contratante	Município de Coronel Vivida **Responsável** Engº Marcelo Silvestri	**Prazo a vencer**	195 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	Chuvoso	*Impraticável*
Tarde	Chuvoso	*Impraticável*

Ocorrências (1)
Período não trabalhado diretamente na obra devido ao período chuvoso.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:28:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls 639

Aprovado

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA.	Relatório nº	
		Data do relatório	17/07/2023 - 22/07/2023
		Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	51/2023

Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**			**Prazo contratual**	262 dias
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.			**Prazo decorrido**	74 dias
Contratante	Município de Coronel Vivida	**Responsável**	Engº Marcelo Silvestri	**Prazo a vencer**	188 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)

Encarregado	Engenheiro	Motorista caminhão	Op. Escavad. Hidráulica	Servente		*Mão de Obra Direta*
1	1	1	1	2		*(6)*

Equipamentos (3)

Escav. Hidráulica	Ferramentas em geral	Caminhão munck				
1	1	1				

Atividades (2)

10 - DRENAGEM 10.3 - Escavação de valas de drenagem de 1ª categoria *Início dos serviços de drenagem com a aberturas das valas para assentamento dos tubos da rede puvial, assim como na terraplanagem foram encontrados em diversos trechos materiais de 2ª categoria, os quais não estão previstos em orçamento.*	30% - Em Andamento
10 - DRENAGEM 10.5 - Assentamento de tubo de 0,60m *Em paralelo com a escavação das valas foi realizado o assentamento dos tubos da rede pluvial, conforme especifações de projeto e memorial descritivo.*	30% - Em Andamento

Fotos (3)

10.3 - Escavação de valas de drenagem de 1ª categoria

10.3 - Escavação de valas de drenagem de 1ª categoria

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:27:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 640

10.5 - Assentamento de tubo de 0,60m

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:25:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Assinatura

Município de Coronel Vivida PR
Fls 641
Aprovado

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA.			**Relatório n° 6**	
				Data do relatório	**24/07/2023 - 29/07/2023**
				Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	51/2023
Obra	**CORONEL VIVIDA - PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN**			**Prazo contratual**	262 dias
Local	Rua Projetada A e Rua Projetada B.			**Prazo decorrido**	81 dias
Contratante	Município de Coronel Vivida	**Responsável**	Engº Marcelo Silvestri	**Prazo a vencer**	181 dias

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)						
Engenheiro **1**	Op. Escavad. Hidráulica **1**	Servente **2**				*Mão de Obra Direta* ***(4)***

Equipamentos (2)						
Escav. Hidráulica **1**	Ferramentas em geral **1**					

Atividades (4)	
10 - DRENAGEM 10.3 - Escavação de valas de drenagem de 1ª categoria *Finalização da escavação das valas de drenagem em material de 1ª e 2ª categoria, conforme especificações de projeto e memorial descritivo.*	100% - Concluída
10 - DRENAGEM 10.5 - Assentamento de tubo de 0,60m *Finalização do assentamento e compactação dos tubos em concreto de 0,60m, conforme especificações de projeto.*	100% - Concluída
10 - DRENAGEM 10.4 - Assentamento de tubo de 0,40m *Finalização do assentamento dos tubos em concreto de 0,40m, conforme especificações de projeto.*	100% - Concluída
10 - DRENAGEM 10.6 - Execução de poço de contenção e infiltração *Início dos poços de infiltração, com a escavação em material de 1ª e 2 ª categoria, assentamento dos tubos de 1,50m de diâmetro e aplicação da manta geotextil.*	10% - Em Andamento

Fotos (4)

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 28/08/2023 09:08:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida
Fls. 642



10.3 - Escavação de valas de drenagem de 1ª categoria



10.5 - Assentamento de tubo de 0,60m

10.5 - Assentamento de tubo de 0,60m



10.6 - Execução de poço de contenção e infiltração

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 07/08/2023 16:53:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Tavares de Araújo
Engª. Civil
CREA PR-203527/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Data: 22/08/2023 15:40:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura

Município de Coronel Vivida PR
Fls 643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 085

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	16/11/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM		NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS
1. Não trabalhado na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:47:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 644

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 086

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	17/11/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	X	OPERADOR(ES)
	X	ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	X	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	X	ROLO LISO			VIBRADOR	X	ENGENHEIRO(S)	X	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Execução da regularização da pista, com padronização das medidas de projeto "in loco" e compactação do subleito.
2.	Execução do Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do subleito.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:47:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR Fls. 645

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 087

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	20/11/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 12 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 13 PESSOAS			
MÁQUINAS	9	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	9	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sub base em macadame seco britado, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:47:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 088

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	21/11/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 12 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 13 PESSOAS			
MÁQUINAS	9	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	9	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sub base em macadame seco britado, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 647

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 089

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	22/11/2023 - qua		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 12 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 12 PESSOAS			
MÁQUINAS	9	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	9	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sub base em macadame seco britado, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:29:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 648

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 090

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	23/11/2023 - qui		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 12 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 13 PESSOAS			
MÁQUINAS	9	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	9	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sub base em macadame seco britado, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR Fls 649

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 091

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	24/11/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ				X	
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Dia não trabalhado devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:44:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 650

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 092

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	27/11/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 6 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS	4	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	4	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sub base em macadame seco britado, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:44:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 651
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 093

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	28/11/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE				X	
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Dia não trabalhado na obra devido ao tempo chuvoso.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:44:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 652

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 094

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	29/11/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 8 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS	6	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	6	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da execução da sub base em macadame seco britado e travamento da camada, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:43:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 653
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 095

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	30/11/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS			EQUIPAMENTOS		
	1	CAM. BASCULANTE			ARGAMASSADEIRA
		COMPACTADOR			BETONEIRA
		ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 3 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)	1	MOTORISTA(S)
	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Execução do ensaio da viga benkelman sobre a camada de sub-base em macadame britado seco travado para obtenção das deflexões.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:43:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 654

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 096

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	01/12/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 8 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS	6	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	6	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira	☀	⛅	☁	🌧	⛈
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da base em brita graduada simples, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:43:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 655
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 097

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	04/12/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 8 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS	6	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	6	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da base em brita graduada simples, conforme especificações de projeto.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:43:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 656

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 098

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	05/12/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 6 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS	4	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	4	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	2	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	1	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Finalização da execução da base em brita graduada simples, conforme especificações de projeto.
2.	
3.	Realização dos ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) na base em brita graduada durante a execução da camada.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:43:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
657
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 099

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	06/12/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 4 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	1	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	1	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Realização dos ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) na base em brita graduada durante a execução da camada.
2.
3. Execução da pintura de imprimação sobre a base em brita graduada.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:41:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 638
PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 100

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	07/12/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 10 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 16 PESSOAS			
MÁQUINAS	6	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	6	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	4	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	2	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	4	SERVENTES
	1	VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da pintura de ligação para posterior aplicação da camada de rolamento, conforme especificação de projeto.
2.
3. Execução da camada de rolamento, com a aplicação da massa asfáltica por vibroacabadora, seguindo as especificações de projeto.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:41:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:38:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 659

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 101

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	08/12/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 10 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 16 PESSOAS			
MÁQUINAS	6	CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)	6	MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	4	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
	2	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
	1	ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	4	SERVENTES
	1	VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Execução da pintura de ligação para posterior aplicação da camada de rolamento, conforme especificação de projeto.
2.	
3.	Execução da camada de rolamento, com a aplicação da massa asfáltica por vibroacabadora, seguindo as especificações de projeto.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:41:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:38:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 660

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 102

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	11/12/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ			X		
TARDE			X		
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Período não trabalhado diretamente na obra.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:41:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:38:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 661

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 104

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	13/12/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira e lastro em pedrisco.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:38:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 662

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 105

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	14/12/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:43:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 663

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 106

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	15/12/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:43:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 664

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 107

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	18/12/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:43:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 665

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 108

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	19/12/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1			E EQUIPAMENTOS= 0			QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:43:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇAO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR Fls 666

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 109

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	20/12/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0					
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA
		ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 07:43:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 667

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 110

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	21/12/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS		EQUIPAMENTOS	
	CAM. BASCULANTE		ARGAMASSADEIRA
1	COMPACTADOR		BETONEIRA
	ESCAVADEIRA		BOMBA
	RETROESCAVADEIRA		COMPRESSOR
	ROLO DE PATAS		GERADOR
	ROLO DE PNEUS		ROMPEDOR
	ROLO LISO		VIBRADOR
	VIBROACABADORA		

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 668

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 110

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	21/12/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI — RESPONSÁVEL TÉCNICO
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON — RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR Fls 669

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 111

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	22/12/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 680

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 112

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	25/12/2023 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 0 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR		ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)		SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Não trabalhado na obra devido ao feriado de Natal.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TECNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 671

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 113

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	26/12/2023 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0					
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA
		ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 671

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 114

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	27/12/2023 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 673

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 115

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	28/12/2023 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:13:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 674

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 116

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	29/12/2023 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS			EQUIPAMENTOS		
	CAM. BASCULANTE			ARGAMASSADEIRA	
1	COMPACTADOR			BETONEIRA	
	ESCAVADEIRA			BOMBA	
	RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	
	ROLO DE PATAS			GERADOR	
	ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	
	ROLO LISO			VIBRADOR	
	VIBROACABADORA				

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:13:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 685

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 118

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	02/01/2024 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)	2	PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:13:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 119

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	03/01/2024 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI					Nº CREA/CAU:	PR-68498/D	Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON					Nº CREA/CAU:	PR-209761/D	Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS			EQUIPAMENTOS		
		CAM. BASCULANTE			ARGAMASSADEIRA
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA
		ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:13:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR Fls 671

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 120

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	04/01/2024 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:24:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
678

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 121

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	05/01/2024 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		26/01/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO		
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:											

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	3	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:24:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 649

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 123

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	09/01/2024 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			26/01/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	X	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	X	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:32:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:24:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 680

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 124

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	10/01/2024 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 18/01/2024 10:32:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 16/01/2024 08:24:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 681

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 127

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	15/01/2024 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira e lastro em pedrisco.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1. Hove substituição das calçadas em paver por calçadas em concreto, devido a solicitação da fiscalização uma vez que esta sera solicitada por caminhões, sendo em
2. concreto armado nas entradas.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:51:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 682

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 128

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	16/01/2024 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira e lastro em pedrisco.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:39:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 683

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 129

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	17/01/2024 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:39:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 684

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 130

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	18/01/2024 - qui		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:			
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	5	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3. Execução do plantio das gramas, confome especifações de projeto e memorial descritivo.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI — RESPONSÁVEL TÉCNICO
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON — RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 685

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 131

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	19/01/2024 - sex
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA		OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	5	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3. Execução do plantio das gramas, confome especifações de projeto e memorial descritivo.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:39:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 686

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 132

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	22/01/2024 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)	2	PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	5	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.
3. Execução do plantio das gramas, confome especifações de projeto e memorial descritivo.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:08:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:39:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 637

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 133

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	23/01/2024 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI			Nº CREA/CAU:	PR-68498/D			Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON			Nº CREA/CAU:	PR-209761/D			Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024				DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 7 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	5	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Finalização das calçadas em concreto, com regularização manual do terreno, fôrmas em madeira, lastro em pedrisco e concretagem.
2.	
3.	Execução do plantio das gramas, confome especifações de projeto e memorial descritivo.
4.	
5.	Execução do plantio das árvores.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:39:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls 688

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 134

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	24/01/2024 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 1 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	1	COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR	1	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução do plantio das gramas, confome especifações de projeto e memorial descritivo.
2.
3. Execução do plantio das árvores.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 689

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 135

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	25/01/2024 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1.	Finalização do plantio das gramas, conforme especifações de projeto e memorial descritivo.
2.	
3.	Execução do plantio das árvores.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 690

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 136

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	26/01/2024 - sex		
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023		
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667		
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495		
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024		

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 4 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR		ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização do plantio das árvores.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 691

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 137

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	29/01/2024 - seg
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:		
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO	
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:										

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	2	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da pré-marcação da sinalização horizontal.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 692

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 138

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	30/01/2024 - ter
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240			DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:		22/05/2024		DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Execução da sinalização horizontal, com a pintura das faixas.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida
Fls. 693

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 139

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	31/01/2024 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO		OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:								

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0						QUANTIDADE DE EFETIVOS: 6 PESSOAS			
MÁQUINAS		CAM. BASCULANTE	EQUIPAMENTOS		ARGAMASSADEIRA		ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
		COMPACTADOR			BETONEIRA		AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
		ESCAVADEIRA			BOMBA		CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR		CARPINTEIRO(S)	1	OPERADOR(ES)
		ROLO DE PATAS			GERADOR		ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR	1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
		ROLO LISO			VIBRADOR	1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
		VIBROACABADORA					MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira					
MANHÃ		X			
TARDE		X			
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Finalização da sinalização horizontal.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO — FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 694

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 140

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	57	Lote	1	Ano	2023	DATA RDO:	01/02/2024 - qui
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							CONTRATO EMPREITADA:	51/2023
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA							DATA ASSINATURA:	10/05/2023
RESP. TÉCNICO:	MARCELO SILVESTRI				Nº CREA/CAU:	PR-68498/D		Nº ART / RRT:	1720232506667
FISCAL OBRA:	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON				Nº CREA/CAU:	PR-209761/D		Nº ART / RRT:	1720233658495
PRAZO DA OBRA (dias):	240	DATA PRAZO DE EXECUÇÃO:			22/05/2024			DATA PRAZO VIGÊNCIA:	22/09/2024

STATUS DA OBRA:	X	OBRA EM ANDAMENTO			OBRA PARALISADA			OUTRO:	
MEDIÇÃO REALIZADA:		SIM	X	NÃO	RETRABALHO:		SIM	X	NÃO
DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:									

QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 0 | E EQUIPAMENTOS= 0

MÁQUINAS			EQUIPAMENTOS		
		CAM. BASCULANTE			ARGAMASSADEIRA
		COMPACTADOR			BETONEIRA
		ESCAVADEIRA			BOMBA
		RETROESCAVADEIRA			COMPRESSOR
		ROLO DE PATAS			GERADOR
		ROLO DE PNEUS			ROMPEDOR
		ROLO LISO			VIBRADOR
		VIBROACABADORA			

QUANTIDADE DE EFETIVOS: 5 PESSOAS

	ARMADOR(ES)		MESTRE DE OBRAS
	AUX. CARREGAMENTO		MONT. ANDAIME(S)
	CALCETEIRO(S)		MOTORISTA(S)
	CARPINTEIRO(S)		OPERADOR(ES)
	ELETRECISTA(S)		PEDREIRO(S)
1	ENCARRECADO(S)		PINTOR(ES)
1	ENGENHEIRO(S)	3	SERVENTES
	MEIO OFICIAL		TÉCN. SEGURANÇA

SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira					
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Instalação das placas de sinalização.
2.
3. OBRA CONCLUÍDA!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OCORRÊNCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREENCHIMENTO

NOME: CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO | FUNÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO SILVESTRI
Data: 07/02/2024 17:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 05/02/2024 17:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO SILVESTRI	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	ENGENHEIRA CIVIL

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3 e informe o código 12F2-0742-3F64-80D3

Município de Coronel Vivida PR
Fls 695

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 12F2-0742-3F64-80D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON (CPF 041.XXX.XXX-06) em 20/03/2024 13:45:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/12F2-0742-3F64-80D3

Re: Orientação - aditivos

Município de Coronel Vivida PR
Fls 696

"Genezi Guedes dos Santos" <guedes@paranacidade.org.br>

2 de agosto de 2024 12:41

Para: jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br

Bom dia, seria melhor pois no decorrer da obra sempre aparece aditivos e agora na lei nova é bem diferente a inclusão no portal

Genezi Guedes dos Santos
Analista de Desenvolvimento Municipal

46-3211-5752 | guedes@paranacidade.org.br
Rua Perú, 1301 | Francisco Beltrão, Paraná | 85605-470
www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

De: jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br <jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 2 de agosto de 2024 09:12
Para: Genezi Guedes dos Santos <guedes@paranacidade.org.br>
Assunto: Orientação - aditivos

Olá, bom dia Genezi, tudo bem?

Genezi, só queria tirar uma dúvida, com relação aos aditivos de metafísica permanece a orientação de deixarmos para enviar no final do contrato (medição final), certo?

Atenciosamente,
Jean Felipe Miecoanski

Município de Coronel Vivida PR
Fls 69f

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 134/2024– DEP Coronel Vivida PR, 09 de agosto de 2024.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **ANDERSON BARRETO**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES PENDENTES DO CONTRATO 51/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2023, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 7.918,65 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE COLETORA DE ESGOTO, PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SAM 57.**

Vimos através deste solicitar o pagamento dos valores pendentes à empresa executora PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41, referente ao contrato 51/2023, concorrência pública 02/2023.

O contrato foi assinado na data de 10 de maio de 2023, tendo 240 dias de prazo de execução e 480 dias de prazo de vigência. Foi formalizado no dia 10 de janeiro de 2024 o aditivo nº 1 que prorrogou o prazo de execução em 120 dias, passando a findar o mesmo no dia 22 de maio de 2024. Posteriormente, foi feito o aditivo nº2 respectivo à supressão de meta física, de itens previstos e executados em menor quantidade, na data de 25 de abril de 2024. Por fim, ainda foi formalizado o aditivo nº3 para aumento de meta física, na data de 05 de julho de 2024, sendo que através do presente ofício solicitamos o pagamento dos valores respectivos a esse aditivo.

O aditivo nº3 diz respeito a serviços que foram necessários para a qualidade final da obra, e incluem serviços complementares de terraplanagem, serviço que estava previsto no orçamento e projeto, porém foram necessárias quantidades maiores para adequação do nível das ruas e execução da bacia de contenção para águas pluviais. No momento da execução, também foram necessárias alterações nas quantidades dos serviços previstos de urbanização, esgoto e drenagem, para obter a melhor solução técnica. Ressalta-se que todos esses serviços foram executados dentro do prazo de execução e vigência do contrato, conforme diário de obras e relatório fotográfico que seguem em anexo.

Esse aditivo nº3 foi solicitado no fim da obra, pois essa era a recomendação do paranacidade, conforme informado na reunião de partida, e conforme e-mail de confirmação da fiscal da obra, que segue em anexo.

Dessa forma, solicitamos o pagamento dos valores pendentes à empresa, uma vez que os serviços foram executados dentro do prazo de execução, e que o termo de aditivo já está formalizado e publicado, restando apenas o pagamento para que o contrato seja finalizado.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Memorando 2.037/2024 | Anexo: _OF... 167/177

Município de
Fls. 698
Coronel Vivida

Atenciosamente,

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.09 13:21:03-03'00'

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: PR/209.761D/D
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 699

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA

CONTRATO: 51/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02/2023

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Foto 1 – início dos serviços de terraplanagem

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 100

Foto 02 – serviços de terraplanagem em andamento

Foto 3 – Finalização do serviço de terraplanagem, e início dos serviços de drenagem.
Data: 29/08/2023

Foto 4 – Obra finalizada.

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2024

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.09 13:24:54-03'00'

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: PR/209.761D/D
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Município de
Fls 102
Coronel Vivida PR

Memorando 12- 2.037/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 12/08/2024 às 09:04:54

Segue solicitação da Divisão de Estudos e Projetos.

–

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA

Município de Coronel Vivida PR
Fls 103

Memorando 13- 2.037/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2024 às 13:45:57

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 51/2023 - cp 02/2023

Pelo que se retira do constante no Despacho 11 do presente memorando, a Divisão de Estudos e Projetos apresentou justificativa para a formalização do aditivo tardio da meta física.

Em sua justificativa afirma que os serviços foram efetivamente realizados dentro do prazo de execução e vigência contratual. Ademais, informa que o aditivo realizado após o encerramento do prazo de execução (mas dentro da vigência) se deu por orientação do Paranacidade.

Assim sendo, **diante da justificativa apresentada**, esta Procuradoria Jurídica opina pelo prosseguimento dos procedimentos para realizar a medição final e o posterior pagamento dos valores pendentes.

–

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/7F9C-637C-FC3D-AAFC e informe o código 7F9C-637C-FC3D-AAFC

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 204

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7F9C-637C-FC3D-AAFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 12/08/2024 13:46:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/7F9C-637C-FC3D-AAFC

Município de
Fls 105
Coronel Vivida PR

Memorando 14- 2.037/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 12/08/2024 às 13:53:08

Segue para nova analise

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de Coronel Vivida PR
Fls 706

Memorando 15- 2.037/2024

De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 13/08/2024 às 10:55:34

autorizo conforme parecer juridico

--

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Memorando 16- 2.037/2024

Município de Coronel Vivida PR
Fls 107

De: Iana S. - SA-DLC

Para: SF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/08/2024 às 11:07:38

Setores (CC):

SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP

Considerando o contido no presente memorando e após deferimento da Autoridade Superior, encaminho ao Departamento de Contabilidade e Divisão de Estudos e Projetos para conhecimento e prosseguimento dos procedimentos para realizar a medição final e o posterior pagamento dos valores pendentes, conforme orientação jurídica.

–

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA

Município de Coronel Vivida
Fls. 108

Proc. Administrativo 7.877/2024

De: Jean M. - SOVU-DEP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 12/08/2024 às 09:29:43

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo de vigência - ct 51/23, CP 02/23

Olá prezados, bom dia

Vimos por meio deste solicitar aditivo de vigência ao contrato 51/2023, concorrência pública 02/2023, cujo objeto é a execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, conforme segue:

-Aumento de 90 (noventa) dias no prazo de vigência.

O aumento de prazo é necessário para que sejam finalizados os trâmites de pagamento e encerramento do contrato.

Atenciosamente,

Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Proc. Administrativo 1- 7.877/2024

Município de Coronel Vivida PR
Fls 109

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 12/08/2024 às 09:41:32

Segue solicitação para analise

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de Coronel Vivida
Fls 710

Proc. Administrativo 2- 7.877/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 12/08/2024 às 13:53:24

Setores envolvidos:

SA-DLC, SOVU-DEP, GP-PJ

Solicitação de aditivo de vigência - ct 51/23, CP 02/23

Segue o parecer jurídico.

--

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Anexos:
Parecer_prorrogacao_prazo_de_vigencia.pdf

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/ECA5-6CEC-C1E9-1CD2 e informe o código ECA5-6CEC-C1E9-1CD2

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 11

PARECER JURÍDICO

Trata-se de requerimento de prorrogação do prazo de vigência em 90 dias do Contrato nº 51/2023, oriundo da Concorrência Pública nº 02/2023, para que sejam finalizados os trâmites de pagamento e encerramento do contrato.

Pois bem.

A duração dos contratos administrativos está regulada no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, *verbis*:

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
> II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
> III - (Vetado).
> IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
> V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
> III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
> IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
> V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
> VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
> § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
> § 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
> § 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/ECA5-6CEC-C1E9-1CD2 e informe o código ECA5-6CEC-C1E9-1CD2

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 712

Assim sendo, como se trata de contrato de escopo, a prorrogação da vigência contratual se faz necessária para que sejam realizadas as medições e pagamentos em tempo hábil.

Posto isso, esta Procuradoria Jurídica se manifesta favoravelmente à prorrogação do prazo de execução e de vigência contratual.

Este é o parecer.

Coronel Vivida-PR, datado e assinado no sistema.

Daniel Proença Larsson
OAB/PR nº 90.028
Procurador Jurídico

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/ECA5-6CEC-C1E9-1CD2 e informe o código ECA5-6CEC-C1E9-1CD2

Município de Coronel Vivida PR
Fls. 113

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ECA5-6CEC-C1E9-1CD2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 12/08/2024 13:53:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/ECA5-6CEC-C1E9-1CD2

Proc. Administrativo 3- 7.877/2024

Município de Coronel Vivida PR Fls 114

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 12/08/2024 às 13:55:49

Segue para autorização de aditivo de prazo de vigência

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Município de Coronel Vivida
Fls. 15

Proc. Administrativo 4- 7.877/2024

De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 13/08/2024 às 10:56:10

Defiro a presente solicitação, conforme previsão legal. e parecer juridico

--

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Município de Coronel Vivida PR
Fls 716

Proc. Administrativo (Nota interna 13/08/2024 11:34) 7.877/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/08/2024 às 11:34:23

Segue aditivo para assinatura.

--

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

24_Aditivo_04_ao_Contrato_n_51_2023_Pedreira_Santiago_Ltda.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Anderson Manique Barreto	13/08/2024 11:37:57	1Doc	ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91
MOISES DE GASPERIN	14/08/2024 14:53:26	ICP-Brasil	MOISES DE GASPERIN CPF 518.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse **https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2682-5800-B22C-560E**

Município de Coronel Vivida PR Fls 717

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 04 **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Quarto termo aditivo ao contrato nº 51/2023 decorrente da Concorrência Pública nº 02/2023, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto,** inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 13 de Maio, s/n – São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, representado neste ato pelo Sr. **Moises de Gasperin**, portador do CPF nº 518.634.809-00 e RG nº 3.519.935-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do PRAZO DE VIGÊNCIA referente ao Contrato nº 51/2023 que tem como objeto a **pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 7.918,65 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem de águas pluviais, ensaios tecnológicos, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede de água potável, rede coletora de esgoto, placa de obra e serviços complementares, conforme projetos, planilhas e memoriais.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
A prorrogação do prazo de vigência, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Vigésima Quarta do Contrato nº 51/2023 de 10 de maio de 2023, com fundamento no Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, Processo Administrativo 1doc nº 7.877/2024 da Divisão de Estudos e Projetos, parecer jurídico e autorização superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:
Prorroga-se o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, desta forma, **de 02 de setembro de 2024 a 30 de novembro de 2024.**

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON MANIQUE BARRETO e MOISES DE GASPERIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/2682-5800-B22C-560E e informe o código 2682-5800-B22C-560E

Município de Coronel Vivida PR Fls 118

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 51/2023 de 10 de maio de 2023.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024.

.....	.....
Anderson Manique Barreto	Moises de Gasperin
Prefeito	Pedreira Santiago Ltda
CONTRATANTE	CONTRATADA

Testemunhas:

.....	.....

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON MANIQUE BARRETO e MOISES DE GASPERIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/2682-5800-B22C-560E e informe o código 2682-5800-B22C-560E

Município de Coronel Vivida PR
Fls 119

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2682-5800-B22C-560E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 13/08/2024 11:37:53 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 14/08/2024 14:53:19 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/2682-5800-B22C-560E

Município de Coronel Vivida PR
Fls 120

Proc. Administrativo 5- 7.877/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: SOVU-DEP - Divisão de Estudos e Projetos

Data: 19/08/2024 às 09:32:56

Setores (CC):

SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP

Anexo aos autos as publicações do termo aditivo nº 04.

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

26_CORREIO_16_08_2024_2_.pdf
27_AMP_16_08_2024_2_.pdf

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

Página: 1 / 1

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	[illegible]	SUBTOTAL	[illegible]

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	[illegible]	SUBTOTAL	[illegible]
TOTAL	[illegible]	TOTAL	[illegible]

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

Página: 1 / 1

Especificação	Metas previstas em [illegible] (a)	% PIB	% RCL	Metas realizadas em [illegible] (b)	% PIB	% RCL	Variação: Valor (c) = (b-a)	Variação: % (c/a) * 100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

Página: 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

Página: 1 / 1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible]	%	[illegible]	%	[illegible]	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

Página: 1 / 1

RECEITAS REALIZADAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESPESAS EXECUTADAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SALDO FINANCEIRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

Página: 1 / 1

EVENTOS	Valor Previsto [illegible]
[illegible]	[illegible]

MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU
Estado do Paraná

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 3/2024.

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Paraná, atendendo ao Artigo 75 Inciso II e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, informa que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação dos serviços de transporte escolar na linha nº 43 do interior do município, convocando os eventuais interessados do ramo para apresentação de propostas adicionais. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até as 00:00h (horário de Brasília) do dia 21.08.2024, exclusivamente via e-mail no seguinte endereço: licitacao@guaraniacu.pr.gov.br. O procedimento reger-se-á pelas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 5.068/23 e demais aplicáveis. O Edital encontra-se disponível no seguinte endereço: www.guaraniacu.atende.net informações com o Agente de Contratação ou Comissão de Contratação, no mesmo endereço ou e-mail acima ou pelo Fone (45-3232-1162).

Guaraniaçu, 15 de agosto de 2024.

OSMARIO DE LIMA PORTELA
Prefeito.

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
e-mail: contato@cmnl.pr.gov.br - legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR, através do seu presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **DISPENSA**, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste processo e seus anexos.

OBJETO: Contratação de empresa para realizar revisão/manutenção do veículo oficial (Voyage 1.6, MI, G6, 2013/2014, flex, placa AWX-1260) da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras.
VALOR ESTIMADO: R$ 8.516,26 (oito mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos)
ÓRGÃO LICITANTE: Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, CNPJ nº 95.587.663/0001-60.
DATA E HORÁRIO RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: 16/08/2024 às 08:00 horas até 22/08/2024 às 17:00 horas através do e-mail licitacao@cmnl.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@cmnl.pr.gov.br e do telefone (42) 99913-5236.
A íntegra do processo e seus anexos poderão ser obtidos no sítio oficial da Câmara Municipal https://www.cmnl.pr.gov.br/licitacoes.php.

Nova Laranjeiras - PR, 15 de agosto de 2024

ADAO KREKANH PAULISTA:05052641966
ADÃO KREKANH PAULISTA
Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 44/2024. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de artesanato. Prazo: de 12 de agosto de 2024 a 11 de agosto de 2025. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	DETENTORA	CNPJ nº	VALOR TOTAL ESTIMADO R$
[illegible]	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EDUARDO QUERRA DO CARMO	[illegible]	[illegible]
87/2024	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	[illegible]	[illegible]
88/2024	SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME	[illegible]	[illegible]

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2024. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 128/2022 – Concorrência Pública nº 14/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este tem por objeto a ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica suprimido o valor de R$ 176.263,56. Fica acrescido o valor de R$ 17.138,50. O valor da diferença é de - R$ 159.125,06. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 14 de agosto de 2024. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 51/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41. Prorroga-se o prazo de vigência em mais 90 dias, desta forma, de 02.09.2024 a 30.11.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 100/2023 – Concorrência Pública nº 07/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 60 dias, de 19.08.2024 a 17.10.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 12 de agosto de 2024. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ
Edital nº. 068/2024 de 15/08/2024 – Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2023 de 13/02/2023 [illegible]
A publicação na íntegra [illegible] encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: [illegible] – conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3082, de 25 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Edital nº. 064/2024 de 15/08/2024 – Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2023 [illegible]
A publicação na íntegra [illegible] encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: [illegible] – conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3082, de 25 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

	SANTA ROSA LTDA		
86/2024	EDUARDO GUERRA DO CARMO	23.647.237/0001-64	71.391,05
87/2024	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	34.869,00
88/2024	SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME	11.234.029/0001-54	32.551,40

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:1556FBC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 03 ao Contrato n° 126/2022 – Concorrência Pública nº 14/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este tem por objeto a ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica suprimido o valor de R$ 176.263,56. Fica acrescido o valor de R$ 17.138,50. O valor da diferença é de - R$ 159.125,06. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 14 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:4732B0CF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 03 ao Contrato n° 100/2023 – Concorrência Pública nº 07/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 60 dias, de 19.08.2024 a 17.10.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:E6AD1CF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 04 ao Contrato n° 51/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41. Prorroga-se o prazo de vigência em mais 90 dias, desta forma, de 02.09.2024 a 30.11.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:AFF4123F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 034/2024 - COMISSÃO SINDICÂNCIA EMPRESAS

Município de Coronel Vivida – PR – Fls. 122

PORTARIA Nº 034, de 15 de agosto de 2024.

Institui a Comissão Permanente de Sindicância ou de processo administrativo sancionatório, no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, emanadas pelo art. 24, inciso II, alíneas "b" e "e", da Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida – Pr, e como dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 e,
Considerando, a necessidade de estabelecer critérios para a organização e atribuições da Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo sancionatório, no âmbito da Administração Pública Municipal,
DETERMINA:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que tem por objetivo apurar eventuais irregularidades administrativas e as consequentes responsabilidades decorrentes de atos e contratos administrativos, em conformidade com a legislação vigente.
Parágrafo único – À Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório compete desenvolver as atividades de caráter apuratório.
Art. 2º - A participação dos servidores na Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório dar-se-à sem prejuízo do exercício de suas respectivas atribuições funcionais.
Art. 3º - A designação dos integrantes da Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório será por 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, desde que não haja a recondução da totalidade de seus componentes.
Art. 4º - Fica nomeada para a Comissão Permanente composta pelos servidores a seguir relacionados, para as funções na Comissão, o objetivo de apurar os fatos que determinam a abertura do presente procedimento administrativo, com observância aos princípios do contraditório e de ampla defesa, podendo culminar com a rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas em lei e no contrato:
I – Luana Marcolina;
II – Simone Terezinha Sozo;
III – Marilei Feltes do Nascimento;
IV – Evandra dos Santos.
Art. 5º - A Comissão dispõe de 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos, prorrogáveis por igual período.
Art. 6º - A Assessoria Jurídica do Município fará o acompanhamento necessário da Comissão.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publique-se e registre-se,

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Simone Terezinha Sozo
Código Identificador:53707E4F

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR CMDCA RESOLUÇÃO 16/2024

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA RESOLUÇÃO Nº 16/2024