



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 075/2017– DEP

Coronel Vivida PR, 14 de Novembro de 2017.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **Aditivo de redução de meta física e valor referente ao Contrato nº 02/2015 decorrente da Tomada de Preços nº 022/2014.**


Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a contratação de Aditivo de redução de meta física e valor referente ao Contrato nº 02/2015 decorrente da Tomada de Preços nº 022/2014 referente as obras de Remodelação e Modernização do Ginásio de Esportes do Complexo Esportivo Barro Preto com fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais conforme planilhas, cronograma anexo e justificativa abaixo.

Conforme solicitação da Fiscalização da Caixa Econômica Federal em conjunto com a Fiscalização da Prefeitura Municipal foram glosados alguns itens da planilha orçamentária devido a execução em desacordo com o constante das mesmas e outros itens executados com quantidades inferiores ao constantes destas.

Salientamos que as alterações ocorridas neste projeto e execução de Remodelação e Modernização do Ginásio de Esportes do Complexo Esportivo Barro Preto não irão alterar o bom funcionamento deste Complexo Esportivo e na segurança e conforto dos seus ocupantes.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-E/

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		QUANT.	REPROGRAMADO	
				PREÇOS (em R\$)	TOTAL	Fonte	PREÇOS (em R\$)	TOTAL	Fonte
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	269,60	674,00		2,50	269,60	674,00
2	HALL 01 ATÉ ESCADARIA								
2.1	PISO								
2.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,43	15,98	134,71		8,43	15,98	134,71
2.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77		3,53	68,49	241,77
2.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18		0,30	253,94	76,18
2.1.4	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	19,61	3,64	71,38		19,61	3,64	71,38
2.1.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 01+ESCADA)	M2	34,08	30,06	1.024,44		34,08	30,06	1.024,44
2.2	PAREDE								
2.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	52,00	10,15	527,80		52,00	10,15	527,80
2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	52,00	5,78	300,56		52,00	5,78	300,56
2.2.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45	49,29	120,76		2,45	49,29	120,76
2.2.4	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4,12	8,08	33,29		4,12	8,08	33,29
2.2.5	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11,67	8,03	93,71		11,67	8,03	93,71
2.2.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15	253,94	38,09		0,15	253,94	38,09
2.2.7	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50	10,49	5,25		0,50	10,49	5,25
2.2.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,55	51,74	287,16		5,55	51,74	287,16
2.2.9	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	5,44	60,38		11,10	5,44	60,38
2.2.10	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	21,96	243,76		11,10	21,96	243,76
2.2.11	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,10	15,91	176,80		11,10	15,91	176,80
2.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	11,10	10,10	112,11		11,10	10,10	112,11
2.3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80
2.3.3	ESPELHO PL-STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P. 1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Fonte
			QUANT.	UNITARIO	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	TOTAL	
2.4	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
2.4.1	ABERTURAS								
2.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (J-1)	M2	3,60	13,27	47,77	3,60	13,27	47,77	47,77
2.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS								
2.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	30,82	61,64	2,00	30,82	61,64	61,64
2.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	UN	2,00	7,40	14,80	2,00	7,40	14,80	14,80
2.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	380,73	2.398,60	6,30	380,73	2.398,60	2.398,60
2.4.6		M2	6,30	28,45	179,24	6,30	28,45	179,24	179,24
3	HALLs								
3.1	PISO - HALL DOS BWC'S								
3.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	7,55	3,64	27,48	7,55	3,64	27,48	27,48
3.1.2	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	7,55	30,06	226,95	7,55	30,06	226,95	226,95
3.2	PAREDE - HALL DOS BWC'S								
3.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	27,75	10,15	281,66	27,75	10,15	281,66	281,66
3.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	27,75	5,78	160,40	27,75	5,78	160,40	160,40
3.2	HALL 02 ATÉ ESCADARIA								
3.2.1	PISO								
3.2.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,43	15,98	134,71	8,43	15,98	134,71	134,71
3.2.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77	3,53	68,49	241,77	241,77
3.2.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18	0,30	253,94	76,18	76,18
3.2.1.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCADA)	M2	26,52	30,06	797,19	26,52	30,06	797,19	797,19
3.2.2	PAREDE								
3.2.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO								
3.2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	52,00	10,15	527,80	52,00	10,15	527,80	527,80
3.2.2.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	52,00	5,78	300,56	52,00	5,78	300,56	300,56
3.2.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	M2	2,45	49,29	120,76	2,45	49,29	120,76	120,76
3.2.2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4,12	8,08	33,29	4,12	8,08	33,29	33,29
3.2.2.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	KG	11,67	8,03	93,71	11,67	8,03	93,71	93,71
3.2.2.7	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,15	253,94	38,09	0,15	253,94	38,09	38,09
		M3	0,50	10,49	5,25			5,25	5,25

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

PREVISTO

Empreendimento

[REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	PRECOS (em R\$)		UNITARIO	PRECOS (em R\$)	
2.4	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43
2.4.1	ABERTURAS								
2.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (J-1)	M2	3,60	13,27	47,77		3,60	13,27	47,77
2.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	2,00	30,82	61,64		2,00	30,82	61,64
2.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80		2,00	7,40	14,80
2.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	2.398,60		6,30	380,73	2.398,60
2.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	179,24		6,30	28,45	179,24
3	HALLs								
3.1	PISO - HALL DOS BWC'S								
3.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	7,55	3,64	27,48		7,55	3,64	27,48
3.1.2	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	7,55	30,06	226,95		7,55	30,06	226,95
3.2	PAREDE - HALL DOS BWC'S								
3.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO CILIXA FINA UMA DEMA0 DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	27,75	10,15	281,66		27,75	10,15	281,66
3.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	27,75	5,78	160,40		27,75	5,78	160,40
3.2	HALL 02 ATÉ ESCADARIA								
3.2.1	PISO								
3.2.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,43	15,98	134,71		8,43	15,98	134,71
3.2.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77		3,53	68,49	241,77
3.2.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18		0,30	253,94	76,18
3.2.1.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCADA)	M2	26,52	30,06	797,19		26,52	30,06	797,19
3.2.2	PAREDE								
3.2.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO CILIXA FINA UMA DEMA0 DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	52,00	10,15	527,80		52,00	10,15	527,80
3.2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	M2	52,00	5,78	300,56		52,00	5,78	300,56
3.2.2.3	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45	49,29	120,76		2,45	49,29	120,76
3.2.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4,12	8,08	33,29		4,12	8,08	33,29
3.2.2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11,67	8,03	93,71		11,67	8,03	93,71
3.2.2.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15	253,94	38,09		0,15	253,94	38,09
3.2.2.7	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50	10,49	5,25		0,50	10,49	5,25

V.100901-1100

2 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)	QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO		UNITARIO	TOTAL
3.2.2.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,55	51,74	5,55	51,74	287,16
3.2.2.9	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	5,44	11,10	5,44	60,38
3.2.2.10	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	21,96	11,10	21,96	243,76
3.2.2.11	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,10	15,91	11,10	15,91	176,60
3.2.2.12	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	11,10	10,10	11,10	10,10	112,11
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.2.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80
3.2.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63
3.2.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43
3.2.4	ABERTURAS						
3.2.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,60	13,28	3,60	13,28	47,81
3.2.4.3	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00	30,82	1,00	30,82	30,82
3.2.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40
3.2.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	6,30	380,73	2.398,60
3.2.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	6,30	28,45	179,24
3.3	HALL 03 E HALL 04						
3.3.1	PAREDE						
3.3.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	7,27	49,29	7,27	49,29	358,34
3.3.1.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12,20	8,08	12,20	8,08	98,58
3.3.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	31,76	8,03	31,76	8,03	255,03
3.3.1.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,44	253,94	0,44	253,94	111,73
3.3.1.5	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	1,00	10,49	1,00	10,49	10,49
3.3.1.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,82	51,74	5,82	51,74	301,13
3.3.1.7	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,64	5,44	11,64	5,44	63,32
3.3.1.8	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,64	21,96	11,64	21,96	255,61
3.3.1.9	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,64	15,91	11,64	15,91	185,19



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-£/

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
3.3.1.10	M2	11,64	10,10	117,56			10,10	117,56	
3.3.2									
3.3.2.1	M2	12,60	380,73	4.797,20			380,73	4.797,20	
3.3.2.2	M2	12,60	28,45	358,47			28,45	358,47	
3.4									
3.4									
3.4.1									
3.4.1.1	M2	10,85	28,30	307,06			28,30	307,06	
3.4.2.2	M2	10,85	30,06	326,15			30,06	326,15	
3.4.2									
3.4.2.1	M3	10,50	60,78	638,19			60,78	638,19	
3.4.2.2	M2	2,62	49,29	129,14			49,29	129,14	
3.4.2.3	KG	4,42	8,08	35,71			8,08	35,71	
3.4.2.4	KG	12,22	8,03	98,13			8,03	98,13	
3.4.2.5	M3	0,16	253,94	40,63			253,94	40,63	
3.4.2.6	M3	0,35	10,49	3,67			10,49	3,67	
3.4.2.7	M2	2,10	51,74	108,65			51,74	108,65	
3.4.2.8	M2	4,20	5,44	22,85			5,44	22,85	
3.4.2.9	M2	4,20	21,96	92,23			21,96	92,23	
3.4.2.10	M2	4,20	15,91	66,82			15,91	66,82	
3.4.2.11	M2	4,20	10,10	42,42			10,10	42,42	
3.4.3									
3.4.3.1	M2	6,30	380,73	2.398,60			380,73	2.398,60	
3.4.3.2	M2	6,30	28,45	179,24			28,45	179,24	
4									
4.1									
4.1.1	M2	3,41	30,06	102,50			30,06	102,50	
4.2									
4.2.1	M2	15,39	36,49	561,58			36,49	561,58	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

RS 516.007,82

Empreendimento

[REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P. 1006884-5/

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
4.2.2									
REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM; 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	15,39	29,73	457,54		15,39	29,73	457,54	
4.3									
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
4.3.1	M	3,00	3,57	10,71		3,00	3,57	10,71	
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS									
4.3.2	UN	1,00	56,27	56,27		1,00	56,27	56,27	
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.3.3	UN	1,00	38,13	38,13		1,00	38,13	38,13	
REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.3.4	UN	1,00	89,89	89,89		1,00	89,89	89,89	
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 125MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.3.5	UN	1,00	35,57	35,57		1,00	35,57	35,57	
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.3.6	UN	1,00	272,69	272,69		1,00	272,69	272,69	
VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO									
4.3.7	UN	1,00	169,63	169,63		1,00	169,63	169,63	
LAVATÓRIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN									
4.4									
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.4.1	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.4.2	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.4.3	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43	
LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA									
4.5									
ABERTURAS									
4.5.1	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	7,40	7,40	
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA									
4.5.2	UN	1,00	35,81	35,81		1,00	35,81	35,81	
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA									
4.5.3	UN	1,00	349,26	349,26		1,00	349,26	349,26	
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA									
4.5.4	UN	1,00	349,26	349,26		1,00	349,26	349,26	
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR									
4.5.5	M2	2,94	13,28	39,04		2,94	13,28	39,04	
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS									
4.6									
LOUÇAS									
4.6.1	UN	1,00	45,85	45,85			45,85	45,85	
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4.6.2	UN	1,00	41,86	41,86			41,86	41,86	
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
5									
BWC. FEM. 01									
5.1									
PISO									
5.1.1	M2	3,41	30,06	102,50		3,41	30,06	102,50	
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.									
5.2									
PAREDE									
5.2.1	M2	15,39	36,49	561,58		15,39	36,49	561,58	
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO									
5.2.2	M2	15,39	29,73	457,54		15,39	29,73	457,54	
REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM; 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO									
5.3									
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13


Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
5.3.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	M	3,00	3,57	10,71	3,00	3,57	10,71
5.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,27	56,27	1,00	56,27	56,27
5.3.3	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
5.3.4	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,89	89,89	1,00	89,89	89,89
5.3.5	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57
5.3.6	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	UN	1,00	272,69	272,69	1,00	272,69	272,69
5.3.7	LAVATÓRIO LOUCA BR MÉDIO LUXO CILADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1 1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN							
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	169,63	169,63	1,00	169,63	169,63
5.4.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
5.5	ABERTURAS							
5.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40
5.5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81
5.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	349,26	349,26	1,00	349,26	349,26
5.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
5.5.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	2,94	13,28	39,04	2,94	13,28	39,04
5.6	LOUÇAS							
5.6.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,85	45,85		45,85	
5.6.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	41,86	41,86		41,86	
6	DEPÓSITO 01/02/03/04							
6.1	ESTRUTURA P/ EXECUÇÃO DA PAREDE							
6.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	4,98	49,29	245,46	4,98	49,29	245,46
6.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR -O.	KG	5,25	8,08	42,42	5,25	8,08	42,42
6.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR -O.	KG	18,59	8,03	149,28	18,59	8,03	149,28
6.1.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,38	253,94	96,50	0,38	253,94	96,50
6.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	6,23	7,25	45,17	6,23	7,25	45,17
6.1.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM							
6.1.7	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	33,20	51,74	1.717,77	33,20	51,74	1.717,77
		M2	66,40	5,44	361,22	66,40		361,22

V.100901-1100

6 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

PREVISTO

Empreendimento

[REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO


REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
6.1.8	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	66,40	41,87	2.780,17	66,40	41,87	2.780,17
6.1.9	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	66,40	15,91	1.056,42	66,40	15,91	1.056,42
6.1.10	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	66,40	4,48	297,47	66,40	4,48	297,47
6.1.11	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	66,40	10,10	670,64	66,40	10,10	670,64
6.2	PAREDES EXISTENTES							
6.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	116,30	5,78	672,21	116,30	5,78	672,21
6.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA PINTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	116,30	10,15	1.180,45	116,30	10,15	1.180,45
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.3.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	89,70	717,60	8,00	89,70	717,60
6.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,80	21,60	2,00	10,80	21,60
6.3.3	ESPELHO PL-STICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	3,63	7,26	2,00	3,63	7,26
6.3.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	13,56	135,60	10,00	13,56	135,60
6.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	2,67	160,20	60,00	2,67	160,20
6.3.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	4,76	285,60	60,00	4,76	285,60
6.4	ABERTURAS							
6.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80	2,00	7,40	14,80
6.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	35,81	71,62	2,00	35,81	71,62
6.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	2,00	375,26	750,52	2,00	375,26	750,52
6.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00	61,89	123,78	2,00	61,89	123,78
6.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,56	13,28	100,40	7,56	13,28	100,40
7	CIRCULAÇÃO 03 ATÉ ESCADARIA							
7.1	PISO							
7.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,61	15,98	137,59	8,61	15,98	137,59
7.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77	3,53	68,49	241,77
7.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18	0,30	253,94	76,18
7.1.4	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	5,86	3,64	21,33	5,86	3,64	21,33
7.1.5	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	30,55	30,06	918,33	30,55	30,06	918,33
7.2	PAREDE							
7.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,97	60,78	180,52	2,97	60,78	180,52



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

R\$ 490.825,13


Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	PREÇOS (em R\$)		UNITARIO	PREÇOS (em R\$)	
					TOTAL			TOTAL	
7.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	46,77		10,15		46,77	10,15	474,72
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		10,80		1,00	10,80	10,80
7.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		3,63		1,00	3,63	3,63
7.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00		22,43		1,00	22,43	22,43
7.4	ABERTURAS								
7.4.1	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00		35,81		1,00	35,81	35,81
7.4.2	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00		30,82		1,00	30,82	30,82
7.4.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00		7,40		2,00	7,40	14,80
7.4.4	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30		380,73		6,30	380,73	2.398,60
7.4.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAQ ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30		28,45		6,30	28,45	179,24
8	CIRCULAÇÃO 01								
8.1	PISO								
8.1.1	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	50,10		3,64		50,10	3,64	182,36
8.1.2	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	50,10		30,06		50,10	30,06	1.506,01
8.2	PAREDE								
8.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAQ	M2	140,75		5,78		140,75	5,78	813,54
8.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	140,75		10,15		140,75	10,15	1.428,61
8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00		10,80		7,00	10,80	75,60
8.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00		3,63		7,00	3,63	25,41
8.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	7,00		22,43		7,00	22,43	157,01
9	BANHO 02								
9.1	PISO								
9.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,82		30,06		12,82	30,06	385,37
9.2	PAREDE								
9.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	53,80		36,49		53,80	36,49	1.963,16
9.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	53,80		29,73		53,80	29,73	1.599,47
9.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
9.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00		56,27		10,00	56,27	562,70
9.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		38,13		1,00	38,13	38,13
9.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00		89,89		10,00	89,89	898,90

V.100901-1100

8 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

PREVISTO

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
9.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	35,57	355,70	10,00	35,57	355,70
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
9.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
9.4.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43
9.5	LOUÇAS							
9.5.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	45,85	458,50		45,85	
9.5.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	41,86	418,60		41,86	
10	VESTIÁRIO 02							
10.1	PISO							
10.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	23,76	30,06	714,23	23,76	30,06	714,23
10.2	PAREDE							
10.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	39,75	5,78	229,76	39,75	5,78	229,76
10.2.2	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	41,90	10,15	425,29	41,90	10,15	425,29
10.2.3	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	1,04	3,96	4,12	1,04	3,96	4,12
10.2.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	14,90	10,68	159,13	14,90	10,68	159,13
10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
10.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
10.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86	2,00	22,43	44,86
10.4	OUTROS							
10.4.1	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	9,60	175,76	1.687,30	9,60	175,76	1.687,30
11	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 02							
11.1	PISO							
11.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	18,37	30,06	552,20	18,37	30,06	552,20
11.2	PAREDE							
11.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,75	10,15	494,81	48,75	10,15	494,81
11.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	48,75	5,78	281,78	48,75	5,78	281,78
11.2.3	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	1,24	3,96	4,91	1,24	3,96	4,91
11.2.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,76	10,68	189,68	17,76	10,68	189,68

V.100901-1100

9 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO			Fonte
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$)			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$)	
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
11.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	1,00	10,80	10,80	10,80
11.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	1,00	3,63	3,63	3,63
11.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	1,00	22,43	22,43	22,43
11.4	ABERTURAS										
11.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	1,00	7,40	7,40	7,40
11.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81		1,00	1,00	35,81	35,81	35,81
11.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26		1,00	1,00	375,26	375,26	375,26
11.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89		1,00	1,00	61,89	61,89	61,89
11.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	50,20		3,78	3,78	13,28	50,20	50,20
12	SANITÁRIO 02										
12.1	PISO										
12.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,48	30,06	375,15		12,48	12,48	30,06	375,15	375,15
12.2	PAREDE										
12.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUPORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78	15,20		0,25	0,25	60,78	15,20	15,20
12.2.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,95	36,49	1.640,23		44,95		36,49		
12.2.3	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	44,95	29,73	1.336,36		44,95	44,95	29,73	1.336,36	1.336,36
12.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
12.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,96	421,92		2,00	2,00	210,96	421,92	421,92
12.3.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	22,78	45,56		2,00	2,00	22,78	45,56	45,56
12.3.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00	100,39	200,78		2,00	2,00	100,39	200,78	200,78
12.3.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	353,38	1.413,52		4,00	4,00	353,38	1.413,52	1.413,52
12.3.5	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOS/FAO 1680 DE 1"X1 1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN										
12.3.6	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	169,63	678,52		4,00	4,00	169,63	678,52	678,52
12.3.7	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	38,13	76,26		2,00	2,00	38,13	76,26	76,26
12.3.8	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	UN	1,00	35,57	35,57		1,00	1,00	35,57	35,57	35,57
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	12,00	3,57	42,84		12,00	12,00	3,57	42,84	42,84



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1008884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
			QUANT.	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
12.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
12.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
12.4.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
12.5	ABERTURAS													
12.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	7,40	22,20	3,00	7,40	3,00	7,40	22,20	3,00	7,40	22,20	22,20
12.5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	3,00	35,81	107,43	3,00	35,81	3,00	35,81	107,43	3,00	35,81	107,43	107,43
12.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26
12.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
12.5.5	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	2,00	241,86	483,72	2,00	241,86	2,00	241,86	483,72	2,00	241,86	483,72	483,72
12.5.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,62	13,28	101,19	7,62	13,28	7,62	13,28	101,19	7,62	13,28	101,19	101,19
12.6	BANCADA													
12.6.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,63	328,83	535,99	1,63	328,83	1,63	328,83	535,99	1,63	328,83	535,99	535,99
12.7	LOUÇAS													
12.7.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	54,09	108,18	2,00	54,09	2,00	54,09	108,18	2,00	54,09	108,18	108,18
13	CONTROLE													
13.1	PISO													
13.1.1	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	16,08	3,85	61,91	16,08	3,85	16,08	3,85	61,91	16,08	3,85	61,91	61,91
13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	16,08	25,67	412,77	16,08	25,67	16,08	25,67	412,77	16,08	25,67	412,77	412,77
13.1.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	16,08	30,06	483,36	16,08	30,06	16,08	30,06	483,36	16,08	30,06	483,36	483,36
13.2	PAREDE													
13.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,90	10,15	496,34	48,90	10,15	48,90	10,15	496,34	48,90	10,15	496,34	496,34
13.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	48,90	5,78	282,64	48,90	5,78	48,90	5,78	282,64	48,90	5,78	282,64	282,64
13.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
13.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
13.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
13.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	244,28	488,56	2,00	244,28	2,00	244,28	488,56	2,00	244,28	488,56	488,56
13.4	ABERTURAS													
13.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	14,80	2,00	7,40	2,00	7,40	14,80	2,00	7,40	14,80	14,80
13.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81	35,81
13.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	30,82	30,82	1,00	30,82	1,00	30,82	30,82	1,00	30,82	30,82	30,82
13.4.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26

V.100901-1100

11 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente **CORONELVIVIDA** PREVISÃO R\$ 516.007,82
 Empreendimento **REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO** REPROGRAMADO R\$ 490.825,13
 Nº do contrato **788060/2013 P.1006884-5/**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISÃO		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
13.4.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
13.4.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,56	100,40	7,56	13,28	100,40	7,56	13,28	100,40	100,40
14	PROFESSOR 01										
14.1	PISO										
14.1.1	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	16,08	21,67	16,08	21,67	348,45	16,08	21,67	348,45	348,45
14.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	16,08	25,67	16,08	25,67	412,77	16,08	25,67	412,77	412,77
14.1.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	16,08	30,06	16,08	30,06	483,36	16,08	30,06	483,36	483,36
14.2	PAREDE										
14.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO										
14.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	48,90	10,15	48,90	10,15	496,34	48,90	10,15	496,34	496,34
14.2.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	48,90	5,78	48,90	5,78	282,64	48,90	5,78	282,64	282,64
14.2.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1,89	51,74	1,89	51,74	97,79	1,89	51,74	97,79	97,79
14.2.5	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,78	5,44	3,78	5,44	20,56	3,78	5,44	20,56	20,56
14.2.6	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	3,78	41,87	3,78	41,87	158,27	3,78	41,87	158,27	158,27
14.3	ABERTURAS										
14.3.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40	2,00	7,40	14,80	2,00	7,40	14,80	14,80
14.3.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00	35,81	2,00	35,81	71,62	2,00	35,81	71,62	71,62
14.3.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26	375,26
14.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
14.3.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	3,78	13,28	50,20	3,78	13,28	50,20	50,20
15	BWC. MASC. 02										
15.1	PISO										
15.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	3,25	30,06	3,25	30,06	97,70	3,25	30,06	97,70	97,70
15.2	PAREDE										
15.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	20,15	36,49	20,15	36,49	735,27		36,49		
15.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	20,15	29,73	20,15	29,73	599,06				599,06

380
 20,1500 - PRECATORIO
 380
 20,1500 - PRECATORIO

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		REPROGRAMADO	
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)	QUANT.	PREÇOS (em R\$)	UNITARIO	TOTAL
				UNITARIO		UNITARIO		
15.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
15.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,27	1,00	56,27		56,27
15.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	1,00	38,13		38,13
15.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 125MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,89	1,00	89,89		89,89
15.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,57	1,00	35,57		35,57
15.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	210,96	1,00	210,96		210,96
15.3.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,78	1,00	22,78		22,78
15.3.7	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLÁSTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	1,00	100,39	1,00	100,39		100,39
15.3.8	LAVATÓRIO LOUCA BR MÉDIO LUXO C/ LADRÃO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADOS. 1680 DE 1"X1,1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	1,00	169,63	1,00	169,63		169,63
15.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
15.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80		10,80
15.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63		3,63
15.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43		22,43
15.5	ABERTURAS							
15.5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40		7,40
15.5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	1,00	35,81		35,81
15.5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	349,26	1,00	349,26		349,26
15.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89		61,89
15.5.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	2,94	13,28	2,94	13,28		39,04
15.6	LOUÇAS							
15.6.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X16CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	45,85		45,85		
15.6.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	41,86		41,86		
16	BWC. FEM. 02							
16.1	PISO							
16.1.1	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	3,41	30,06		102,50	30,06	102,50
16.2	PAREDE							
16.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	19,51	36,49		711,92	36,49	
16.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	19,51	29,73		580,03		580,03
16.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							

V.100901-1100

13 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONEL VIVIDA

R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-£/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
16.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,27	1,00	56,27	56,27	1,00	56,27	56,27	1,00	56,27	56,27	56,27
16.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13	38,13
16.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 125MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,89	1,00	89,89	89,89	1,00	89,89	89,89	1,00	89,89	89,89	89,89
16.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,57	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57	35,57
16.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	210,96	1,00	210,96	210,96	1,00	210,96	210,96	1,00	210,96	210,96	210,96
16.3.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,78	1,00	22,78	22,78	1,00	22,78	22,78	1,00	22,78	22,78	22,78
16.3.7	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLÁSTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	1,00	100,39	1,00	100,39	100,39	1,00	100,39	100,39	1,00	100,39	100,39	100,39
16.3.8	LAVATÓRIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ LADRÃO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/ COLUNA INCL ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADOS, SIFÃO 1880 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/ AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1803 RABICHO EM PVC. FORN	UN	1,00	169,63	1,00	169,63	169,63	1,00	169,63	169,63	1,00	169,63	169,63	169,63
16.3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	10,80
16.3.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	3,63
16.3.11	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	1,00	22,43	22,43	22,43
16.3.12	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
16.4	ABERTURAS	UN	1,00	35,81	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81	1,00	35,81	35,81	35,81
16.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	349,26	1,00	349,26	349,26	1,00	349,26	349,26	1,00	349,26	349,26	349,26
16.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89	61,89
16.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	13,28	1,00	13,28	13,28	2,94	13,28	39,04	2,94	13,28	39,04	39,04
16.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	45,85	1,00	45,85	45,85	1,00	45,85	45,85	1,00	45,85	45,85	45,85
16.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	2,94	30,06	2,94	30,06	30,06	7,56	30,06	227,25	7,56	30,06	227,25	227,25
16.5	LOUÇAS	UN	1,00	41,86	1,00	41,86	41,86	1,00	41,86	41,86	1,00	41,86	41,86	41,86
16.5.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,15	1,00	10,15	10,15	27,75	10,15	281,66	27,75	10,15	281,66	281,66
16.5.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5,78	1,00	5,78	5,78	27,75	5,78	160,40	27,75	5,78	160,40	160,40
17	DML	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
17.1	PISO	M2	7,56	30,06	7,56	30,06	30,06	7,56	30,06	227,25	7,56	30,06	227,25	227,25
17.1.1	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	7,56	30,06	7,56	30,06	30,06	7,56	30,06	227,25	7,56	30,06	227,25	227,25
17.2	PAREDE	M2	27,75	10,15	27,75	10,15	10,15	27,75	10,15	281,66	27,75	10,15	281,66	281,66
17.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/ INTERIOR SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMAS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	27,75	10,15	27,75	10,15	10,15	27,75	10,15	281,66	27,75	10,15	281,66	281,66
17.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAS	M2	27,75	5,78	27,75	5,78	5,78	27,75	5,78	160,40	27,75	5,78	160,40	160,40
17.3	ABERTURAS	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40
17.3.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	1,00	7,40	7,40	7,40

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO

R\$

516.007,82

Empreendimento

[REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$

490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1008884-£/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
17.3.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81			35,81				1,00	35,81		35,81
17.3.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26			375,26				1,00	375,26		375,26
17.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89			61,89				1,00	61,89		61,89
17.3.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28			50,20				3,78	13,28		50,20
18	PROFESSOR 02													
18.1	PISO													
18.1.1	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	16,25	21,67			352,14				16,25	21,67		352,14
18.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	16,25	25,67			417,14				16,25	25,67		417,14
18.1.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	16,25	30,06			488,48				16,25	30,06		488,48
18.2	PAREDE													
18.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	49,80	10,15			505,47				49,80	10,15		505,47
18.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	49,80	5,78			287,84				49,80	5,78		287,84
18.3	ABERTURAS													
18.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28			50,20				3,78	13,28		50,20
19	SALA DE APARELHOS													
19.1	PAREDE													
19.1.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	132,93	10,15			1.349,24				132,93	10,15		1.349,24
19.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	132,93	5,78			768,34				132,93	5,78		768,34
19.2	ABERTURAS													
19.2.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	7,40			14,80				2,00	7,40		14,80
19.2.2	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UN	2,00	35,81			71,62				2,00	35,81		71,62
19.2.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	505,16			505,16				1,00	505,16		505,16
19.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89			61,89				1,00	61,89		61,89
19.2.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	2,52	13,28			33,47				2,52	13,28		33,47
20	SANITÁRIO 03													
20.1	PISO													
20.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,48	30,06			375,15				12,48	30,06		375,15
20.2	PAREDE													
20.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUPORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78			15,20				0,25	60,78		15,20

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

[CORONELVIVIDA

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

[788060/2013 P.1006884-5/

PREVISTO R\$ 516.007,82

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

[785060/2013 P.1006884-5/]													
Nº do contrato		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				PREVISTO				REPROGRAMADO			
ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
20.2.2	M2	44,95	36,49	1.640,23							36,49		
20.2.3	M2	44,95	29,73	1.336,36		44,95	29,73	1.336,36		44,95	29,73	1.336,36	
20.2.4	M2	1,00	21,96	21,96		1,00	21,96	21,96		1,00	21,96	21,96	
20.3													
20.3.1	UN	2,00	210,96	421,92		2,00	210,96	421,92		2,00	210,96	421,92	
20.3.2	UN	2,00	22,78	45,56		2,00	22,78	45,56		2,00	22,78	45,56	
20.3.3	UN	2,00	100,39	200,78		2,00	100,39	200,78		2,00	100,39	200,78	
20.3.4													
20.3.5	UN	4,00	353,38	1.413,52		4,00	353,38	1.413,52		4,00	353,38	1.413,52	
20.3.6	UN	4,00	169,63	678,52		4,00	169,63	678,52		4,00	169,63	678,52	
20.3.7	UN	1,00	38,13	38,13		1,00	38,13	38,13		1,00	38,13	38,13	
20.4	UN	1,00	35,57	35,57		1,00	35,57	35,57		1,00	35,57	35,57	
20.4.1	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
20.4.2	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
20.4.3	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43	
20.5													
20.5.1	UN	3,00	7,40	22,20		3,00	7,40	22,20		3,00	7,40	22,20	
20.5.2	UN	3,00	35,81	107,43		3,00	35,81	107,43		3,00	35,81	107,43	
20.5.3	UN	3,00	375,26	1.125,78		3,00	375,26	1.125,78		1,97	375,26	739,26	
20.5.4	UN	3,00	61,89	185,67		3,00	61,89	185,67		3,00	61,89	185,67	
20.5.5	M2	8,82	13,28	117,13		8,82	13,28	117,13		8,82	13,28	117,13	
20.6													
20.6.1	M2	1,65	328,83	542,57		1,65	328,83	542,57		1,65	328,83	542,57	
21													
21.1													
21.1.1	M2	23,76	30,06	714,23		23,76	30,06	714,23		23,76	30,06	714,23	

384
23.7.2013 - PRECATORIO
384
23.7.2013 - PRECATORIO

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
21.2	PAREDE								
21.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	41,55	10,15	421,73		10,15	421,73	
21.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
21.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		10,80	10,80	
21.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		3,63	3,63	
21.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86		22,43	44,86	
21.4	ABERTURAS								
21.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40		7,40	7,40	
21.4.2	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00	30,82	30,82		30,82	30,82	
21.4.3	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,90X2,10M. INCLUSO GUARNICOES	M2	1,89	380,73	719,58		380,73	719,58	
21.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89		61,89	61,89	
21.5	OUTROS								
21.5.1	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	9,60	175,76	1.687,30		175,76	1.687,30	
22	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 03								
22.1	PISO								
22.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	18,37	30,06	552,20		30,06	552,20	
22.2	PAREDE								
22.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	48,75	10,15	494,81		10,15	494,81	
22.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
22.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		10,80	10,80	
22.3.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		3,63	3,63	
22.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		22,43	22,43	
22.4	ABERTURAS								
22.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40		7,40	7,40	
22.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00	35,81	35,81		35,81	35,81	
22.4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26		375,26	375,26	
22.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89		61,89	61,89	
22.4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	50,20		13,28	50,20	
23	BANHO 03								
23.1	PISO								



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-E/

70000602013 P-10006004-57										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO				
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
23.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	12,82	30,06	385,37		12,82	30,06	385,37	
23.2	PAREDE									
23.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	53,80	36,49	1.963,16			36,49		
23.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	53,80	29,73	1.599,47		53,80	29,73	1.599,47	
23.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
23.3.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	56,27	562,70		10,00	56,27	562,70	
23.3.2	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,13	38,13		1,00	38,13	38,13	
23.3.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	89,89	898,90		10,00	89,89	898,90	
23.3.4	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	35,57	355,70		10,00	35,57	355,70	
23.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
23.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
23.4.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
23.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	22,43		1,00	22,43	22,43	
23.5	LOUÇAS									
23.5.1	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	45,85	458,50			45,85		
23.5.2	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	41,86	418,80			41,86		
24	CIRCULAÇÃO 05 ATÉ ESCADARIA									
24.1	PISO									
24.1.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ESCADA)	M2	8,74	15,98	139,67		8,74	15,98	139,67	
24.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO (ESCADA)	M2	3,53	68,49	241,77		3,53	68,49	241,77	
24.1.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCADA)	M3	0,30	253,94	76,18		0,30	253,94	76,18	
24.1.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCADA)	M2	30,68	30,06	922,24		30,68	30,06	922,24	
24.2	PAREDE									
24.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,97	60,78	180,52		2,97	60,78	180,52	
24.2.2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	2,45	49,29	120,76		2,45	49,29	120,76	
24.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCARÃO.	KG	1,97	8,08	15,92		1,97	8,08	15,92	
24.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCARÃO.	KG	8,16	8,03	65,52		8,16	8,03	65,52	
24.2.5	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (VIGA 15x30cm)	M3	0,15	253,94	38,09		0,15	253,94	38,09	
24.2.6	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,50	10,49	5,25		0,50	10,49	5,25	

386
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL
24.2.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9x14x19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,55	51,74	287,16		5,55	51,74	287,16
24.2.8	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	5,44	60,38		11,10	5,44	60,38
24.2.9	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	11,10	21,96	243,76		11,10	21,96	243,76
24.2.10	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	11,10	15,91	176,60		11,10	15,91	176,60
24.2.11	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	11,10	10,10	112,11		11,10	10,10	112,11
24.2.12	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	52,00	10,15	527,80		52,00	10,15	527,80
24.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
24.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80
24.3.2	ESPELHO PL-LSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63
24.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86		2,00	22,43	44,86
24.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	244,28	244,28		1,00	244,28	244,28
24.4	ABERTURAS								
24.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,60	13,28	47,81		3,60	13,28	47,81
24.4.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	3,60	85,57	308,05		3,60	85,57	308,05
24.4.3	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	1,00	30,82	30,82		1,00	30,82	30,82
24.4.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00	7,40	7,40		1,00	7,40	7,40
24.4.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES (PORTA ANTI PANICO)	M2	6,30	380,73	2.398,60		6,30	380,73	2.398,60
24.4.6	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,30	28,45	179,24		6,30	28,45	179,24
25	CIRCULAÇÃO 04								
25.1	PISO								
25.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. (HALL 02+ESCALA)	M2	49,97	30,06	1.502,10		49,97	30,06	1.502,10
25.2	PARADE								
25.2.1	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	140,75	10,15	1.428,61		140,75	10,15	1.428,61
25.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M2	140,75	5,78	813,54		140,75	5,78	813,54
25.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
25.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	10,80	54,00		5,00	10,80	54,00
25.3.2	ESPELHO PL-LSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3,63	18,15		5,00	3,63	18,15
25.3.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	5,00	22,43	112,15		5,00	22,43	112,15

387
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

Nº do contrato		7680507/2013 P. 1008644-3/						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
27.4.5	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	353,38	1.766,90	4,00	353,38	1.413,52
27.4.6	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE1/2". C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	4,00	169,63	678,52	4,00	169,63	678,52
27.4.7	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
27.4.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57
27.5	DIVISÓRIAS							
27.5.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,00	575,98	1.151,96	2,00	575,98	1.151,96
27.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
27.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
27.6.2	ESPELHO PL-ÍTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
27.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86	2,00	22,43	44,86
27.7	ABERTURAS							
27.7.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00	7,40	29,60	4,00	7,40	29,60
27.7.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,00	35,81	143,24	4,00	35,81	143,24
27.7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26
27.7.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO	UN	3,00	241,86	725,58	3,00	241,86	725,58
27.7.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
27.7.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,34	13,28	150,60	11,34	13,28	150,60
27.8	BANCADA							
27.8.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	1,62	328,83	532,70	1,62	328,83	532,70
27.9	LOUÇAS							
27.9.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	54,09	162,27		54,09	
28	BWC FEM. 1							
28.1	PISO							
28.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	15,60	30,06	468,94	15,60	30,06	468,94
28.2	PAREDE							
28.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	59,58	36,49	2.174,07		36,49	
28.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	59,58	29,73	1.771,31	59,58	29,73	1.771,31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato 788060/2013 P.1006884-E/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL	QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (em R\$) TOTAL
28.2.3	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/UXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	11,30	10,15	114,70	11,30	10,15	114,70
28.3	TETO							
28.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	15,60	8,28	129,17	15,60	8,28	129,17
28.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	15,60	10,19	158,96	15,60	10,19	158,96
28.3.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	15,60	50,17	782,65	15,60	50,17	782,65
28.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	15,60	36,89	575,48	15,60	36,89	575,48
28.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
28.4.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	210,96	843,84	4,00	210,96	843,84
28.4.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	22,78	91,12	4,00	22,78	91,12
28.4.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	4,00	100,39	401,56	4,00	100,39	401,56
28.4.4	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/ILADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUMA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN							
28.4.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	169,63	678,52	4,00	169,63	678,52
28.4.6	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13
28.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
28.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80
28.5.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63
28.5.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86	2,00	22,43	44,86
28.6	ABERTURAS							
28.6.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00	7,40	37,00	5,00	7,40	37,00
28.6.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	5,00	35,81	179,05	5,00	35,81	179,05
28.6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26
28.6.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO	UN	1,00	241,86	241,86	1,00	241,86	241,86
28.6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	241,86	241,86	1,00	241,86	241,86
28.6.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	UN	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
28.7	BANCADA	M2	11,46	13,28	152,19	11,46	13,28	152,19
28.7.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM							
28.8	LOUÇAS	M2	1,62	328,83	532,70	1,62	328,83	532,70
28.8.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	54,09	216,36			
29	BWC MASC. 2							

V.100901-1100

22 de 28



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

PREVISTO

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

R\$ 490.825,13

REPROGRAMADO

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

7.000000/2013 P-1006064-C-7									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Fonte
			QUANT.	PREÇOS (em R\$)		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
29.1	PISO								
29.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	22,10	30,06	664,33	22,10	30,06	664,33	
29.2	PAREDE								
29.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (SUORTE MICTÓRIO)	M3	0,25	60,78	15,20	0,25	60,78	15,20	
29.2.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	69,30	36,49	2.528,76		36,49		
29.2.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	69,30	29,73	2.060,29	69,30	29,73	2.060,29	
29.2.4	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	13,30	10,15	135,00	13,30	10,15	135,00	
29.3	TETO								
29.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	22,10	8,28	182,99	22,10	8,28	182,99	
29.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	22,10	10,19	225,20	22,10	10,19	225,20	
29.3.3	FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	22,10	50,17	1.108,76	22,10	50,17	1.108,76	
29.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	22,10	36,89	815,27	22,10	36,89	815,27	
29.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
29.4.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	M	18,00	3,57	64,26	18,00	3,57	64,26	
29.4.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-LRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	210,96	632,88	3,00	210,96	632,88	
29.4.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	22,78	68,34	3,00	22,78	68,34	
29.4.4	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	3,00	100,39	301,17	3,00	100,39	301,17	
29.4.5	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	353,38	2.473,66	7,00	353,38	2.473,66	
29.4.6	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN							
29.4.7	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	169,63	848,15	5,00	169,63	848,15	
29.4.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	38,13	38,13	1,00	38,13	38,13	
29.5	PAINEL	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	35,57	35,57	
29.5.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,00	575,98	1.727,94	3,00	575,98	1.727,94	
29.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
29.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	10,80	1,00	10,80	10,80	
29.6.2	ESPELHO PL-ISTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	3,63	1,00	3,63	3,63	
29.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	22,43	44,86	2,00	22,43	44,86	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONELVIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO	
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
29.7	ABERTURAS									
29.7.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00	7,40	4,00	29,60	7,40	4,00	29,60	7,40
29.7.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,00	35,81	4,00	143,24	35,81	4,00	143,24	35,81
29.7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26	1,00	375,26	375,26
29.7.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	3,00	241,86	3,00	725,58	241,86	3,00	725,58	241,86
29.7.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	1,00	61,89	61,89	1,00	61,89	61,89
29.7.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	3,78	13,28	3,78	50,20	13,28	3,78	50,20	13,28
29.8	BANCADA									
29.8.1	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	M2	5,10	328,83	5,10	1.677,03	328,83	5,10	1.677,03	328,83
29.9	LOUÇAS									
29.9.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	54,09	3,00	162,27	54,09	3,00	162,27	54,09
30	BWC FEM. 2									
30.1	PISO									
30.1.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	22,10	30,06	22,10	664,33	30,06	22,10	664,33	30,06
30.2	PAREDE									
30.2.1	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	80,58	36,49	80,58	2.940,36	36,49	80,58	2.940,36	36,49
30.2.2	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	80,58	29,73	80,58	2.395,64	29,73	80,58	2.395,64	29,73
30.2.3	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAOS DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	13,30	10,15	13,30	135,00	10,15	13,30	135,00	10,15
30.3	TETO									
30.3.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	22,10	8,28	22,10	182,99	8,28	22,10	182,99	8,28
30.3.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	22,10	10,19	22,10	225,20	10,19	22,10	225,20	10,19
30.3.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	22,10	50,17	22,10	1.108,76	50,17	22,10	1.108,76	50,17
30.3.4	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	22,10	36,89	22,10	815,27	36,89	22,10	815,27	36,89
30.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
30.4.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANIT-RIIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	210,96	6,00	1.265,76	210,96	6,00	1.265,76	210,96
30.4.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	22,78	6,00	136,68	22,78	6,00	136,68	22,78
30.4.3	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" EM PVC - ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO TIPO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	6,00	100,39	6,00	602,34	100,39	6,00	602,34	100,39



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

R\$ 516.007,82

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
30.4.4									
LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO CILADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADOSIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	UN	6,00	189,63	1.017,78		4,00	189,63	678,52	
30.4.5	UN	2,00	38,13	76,26		2,00	38,13	76,26	
30.4.6									
REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,57	35,57		1,00	35,57	35,57	
30.4.7									
INSTALACOES ELÉTRICAS									
30.4.8	UN	1,00	10,80	10,80		1,00	10,80	10,80	
30.4.9	UN	1,00	3,63	3,63		1,00	3,63	3,63	
30.4.10	UN	2,00	22,43	44,86		2,00	22,43	44,86	
30.5									
ABERTURAS									
30.5.1	UN	7,00	7,40	51,80		7,00	7,40	51,80	
30.5.2	UN	7,00	35,81	250,67		7,00	35,81	250,67	
30.5.3									
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	375,26		1,00	375,26	375,26	
30.5.4									
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	6,00	241,86	1.451,16		6,00	241,86	1.451,16	
30.5.5									
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	61,89	61,89		1,00	61,89	61,89	
30.5.6	M2	3,78	13,28	50,20		3,78	13,28	50,20	
30.6									
BANCADA									
30.6.1	M2	2,37	328,83	779,33		2,37	328,83	779,33	
30.7									
LOUÇAS									
30.7.1	UN	6,00	54,09	324,54			54,09		
31									
INSTALACOES ELÉTRICAS									
31.1	UN	45,00	107,95	4.857,75		45,00	107,95	4.857,75	
31.2	UN	45,00	85,90	3.865,50		45,00	85,90	3.865,50	
32									
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
32.1									
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	945,18	14.177,70			945,18	13.232,52	
32.2	UN	8,00	481,76	3.854,08		8,00	481,76	3.854,08	
32.3	UN	22,00	134,75	2.964,50		22,00	134,75	2.964,50	
32.4	UN	12,00	125,60	1.507,20		12,00	125,60	1.507,20	
32.5	UN	1,00	407,04	407,04		1,00	407,04	407,04	
32.6	UN	56,00	51,57	2.887,92		56,00	51,57	2.887,92	
32.7	UN	1,00	3.720,69	3.720,69		1,00	3.720,69	3.720,69	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONEL VIVIDA

R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-5/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
				UNITARIO	PRECOS (em R\$)		UNITARIO	PRECOS (em R\$)	
32.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	350,00		139,43	48.800,50		139,43	48.800,50
32.9	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME C/ BATERIA	UN	1,00		1.130,30	1.130,30		1.130,30	1.130,30
32.10	ACIONADOR MANUAL DO ALARME	UN	15,00		95,25	1.428,75		95,25	1.428,75
32.11	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	UN	10,00		120,65	1.206,50		120,65	1.206,50
32.12	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA	UN	4,00		114,30	457,20		114,30	457,20
32.13	DETECTOR PONTUAL DE CALOR	UN	7,00		190,50	1.333,50		190,50	1.333,50
32.14	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA LAMPADA 8W OU LED	UN	38,00		42,09	1.599,42		42,09	1.599,42
32.15	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUM. EMERGÊNCIA 2X55W (2 CIBIÉS)	UN	2,00		570,23	1.140,46		570,23	1.140,46
33	RAMPA								
33.1	RAMPA METÁLICA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	1,00		24.655,52	24.655,52		24.655,52	24.655,52
34	PINTURA DA PORTA DIVISÓRIA QUADRA/SALÃO SOCIAL								
34.1	REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	352,80		12,46	4.395,89		12,46	4.395,89
35	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO								
35.1	ABERTURAS								
35.1.1	REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	328,70		12,46	4.095,60		12,46	4.095,60
35.1.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	328,70		86,75	28.514,73		86,75	28.514,73
36	BWC - PNE								
36.1	BALDRAME								
36.1.1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	3,78		68,49	258,89		68,49	258,89
36.1.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (ESCALADA)	M3	0,28		253,94	71,10		253,94	71,10
36.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR LO.	KG	6,80		8,08	54,94		8,08	54,94
36.1.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAR LO.	KG	12,00		8,03	96,36		8,03	96,36
36.2	PAREDE								
36.2.1	ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	13,57		51,74	702,11		51,74	702,11
36.2.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	28,97		5,44	157,60		5,44	157,60
36.2.3	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	28,97		21,96	636,18		21,96	636,18
36.2.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	14,79		15,91	235,31		15,91	235,31



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

[CORONEL VIVIDA

PREVISTO R\$ 516.007,82

Empreendimento

[REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO

REPROGRAMADO

R\$ 490.825,13

Nº do contrato

[788060/2013 P.1006884-E/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		QUANT.	PREVISTO (em R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
36.2.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSIES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	14,18	26,22	14,18	26,22	371,80		26,22	371,80	
36.3	VIGA DA COBERTURA										
36.3.1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	3,78	68,49	3,78	68,49	258,89		68,49	258,89	
36.3.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 150KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (ESCALA)	M3	0,28	253,94	0,28	253,94	71,10		253,94	71,10	
36.3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6,80	8,08	6,80	8,08	54,94		8,08	54,94	
36.3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12,00	8,03	12,00	8,03	96,36		8,03	96,36	
36.4	LAJE DE COBERTURA										
36.4.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	3,60	96,68	3,60	96,68	348,05		96,68	348,05	
36.4.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,60	5,44	3,60	5,44	19,58		5,44	19,58	
36.4.3	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3,60	21,96	3,60	21,96	79,06		21,96	79,06	
36.4.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	M2	3,60	15,91	3,60	15,91	57,28		15,91	57,28	
36.4.5	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOIS	M2	3,60	10,10	3,60	10,10	36,36		10,10	36,36	
36.5	PINTURA EXTERNA										
36.5.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOIS	M2	14,79	10,10	14,79	10,10	149,38		10,10	149,38	
36.6	ELETRICA										
36.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	10,80	1,00	10,80	10,80		10,80	10,80	
36.6.2	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,63	1,00	3,63	3,63		3,63	3,63	
36.6.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	22,43	1,00	22,43	22,43		22,43	22,43	
36.6.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	4,76	15,00	4,76	71,40		4,76	71,40	
36.6.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,60	2,57	5,60	2,57	14,39		2,57	14,39	
36.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,40	2,67	9,40	2,67	25,10		2,67	25,10	
36.7.1	HIDROSANITARIA										
36.7.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,80	61,27	12,80	61,27	784,26		61,27	784,26	
36.7.3	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	27,92	1,00	27,92	27,92		27,92	27,92	
36.7.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,40	31,21	2,40	31,21	74,90		31,21	74,90	
36.7.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,30	20,90	6,30	20,90	131,67		20,90	131,67	
36.8	ABERTURAS										
36.8.1	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	0,40	827,48	0,40	827,48	330,99		827,48	330,99	
36.8.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	0,40	86,75	0,40	86,75	34,70		86,75	34,70	
36.8.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00	375,26	1,00	375,26	375,26		375,26	375,26	

V.100901-1100

27 de 28

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P./

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

Empreendimento REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			634,87	39,13			674,00	0,14
2	HALL 01 ATÉ ESCADARIA			5.921,71	365,15			6.286,86	1,28
3	HALLs			17.000,39	1.048,29			18.048,68	3,68
4	BWC. MASC. 01			1.660,78	102,41			1.763,19	0,36
5	BWC. FEM. 01			1.647,19	101,57			1.748,76	0,36
6	DEPÓSITO 01/02/03/04			11.024,37	679,79			11.704,16	2,38
7	CIRCULAÇÃO 03 ATÉ ESCADARIA			4.470,88	275,69			4.746,57	0,97
8	CIRCULAÇÃO 01			3.945,26	243,28			4.188,54	0,85
9	BANHO 02			3.651,94	225,19			3.877,13	0,79
10	VESTIÁRIO 02			3.088,66	190,46			3.279,12	0,67
11	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 02			1.969,36	121,44			2.090,80	0,43
12	SANITÁRIO 02			5.996,46	369,76			6.366,22	1,30
13	CONTROLE			2.714,06	167,36			2.881,42	0,59
14	PROFESSOR 01			2.763,67	170,42			2.934,09	0,60
15	BWC. MASC. 02			1.837,34	113,30			1.950,64	0,40
16	BWC. FEM. 02			1.823,94	112,47			1.936,41	0,39
17	DML			1.130,18	69,69			1.199,87	0,24
18	PROFESSOR 02			1.979,23	122,04			2.101,27	0,43
19	SALA DE APARELHOS			2.641,63	162,89			2.804,52	0,57
20	SANITÁRIO 03			5.965,91	367,88			6.333,79	1,29
21	VESTIÁRIO 03			3.487,21	215,03			3.702,24	0,75
22	CIRCULAÇÃO DO VESTIÁRIO 03			1.520,66	93,77			1.614,43	0,33
23	BANHO 03			3.651,94	225,19			3.877,13	0,79
24	CIRCULAÇÃO 05 ATÉ ESCADARIA			6.112,32	376,90			6.489,22	1,32
25	CIRCULAÇÃO 04			3.700,37	228,18			3.928,55	0,80
26	QUADRA POLIESPORTIVA (PVTO SUPERIOR)			147.380,68	9.087,92			156.468,60	31,88
27	BWC MASC. 1			10.093,28	622,38			10.715,66	2,18
28	BWC FEM. 1			7.280,27	448,92			7.729,19	1,57
29	BWC MASC. 2			13.675,93	843,30			14.519,23	2,96
30	BWC FEM. 2			10.739,68	662,24			11.401,92	2,32
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8.216,59	506,66			8.723,25	1,78
32	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO			80.264,07	4.949,31			85.213,38	17,36
33	RAMPA			23.223,49	1.432,03			24.655,52	5,02
34	PINTURA DA PORTA DIVISÓRIA QUADRA/SALÃO SOCIAL			4.140,57	255,32			4.395,89	0,90
35	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO			30.716,28	1.894,05			32.610,33	6,64
36	BWC - PNE			6.132,33	378,14			6.510,47	1,33
37	PINTURA EXTERNA			14.350,18	884,87			15.235,05	3,10
38	LIMPEZA FINAL DA OBRA			5.763,63	355,40			6.119,03	1,25
O REPASSE compõe				462.317,31	28.507,82			490.825,13	100,00
do Investimento.									
94,2% e a CP compõe									
5,8%									

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Promotor/Proponente)

Data 6-nov-17



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONELVIVIDA

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	50,00	50,00	50,00	100,00																					
2	4,00	4,00	3,20	7,20	55,04	62,24	3,00	65,24	3,51	68,75	10,00	78,75	10,00	88,75	11,25	100,00									
3	1,00	1,00	1,52	2,52	19,16	21,68	15,00	36,68	15,69	52,37	20,00	72,37	15,00	87,37	12,63	100,00									
4																									
5																									
6																									
7	30,00	30,00	39,43	69,43																					
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14	5,00	5,00	6,88	11,88	33,43	33,43	1,00	34,43	0,28	34,71	10,00	44,71	10,00	54,71	23,81	78,52	3,00	81,52	3,00	84,52	15,48	100,00			
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23	15,00	15,00	14,23	29,23	23,81	53,04	30,00	83,04	16,96	100,00															
24	5,00	5,00	4,83	9,83	52,62	62,45	10,00	72,45	8,44	80,89	10,00	90,89	5,00	95,89	4,11	100,00									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32	30,00	30,00	31,06	61,06	16,10	77,16	10,00	87,16	3,18	90,34	0,50	90,84	0,50	91,34	0,96	92,30	1,00	93,30	1,00	94,30	5,70	100,00			
33	50,00	50,00	50,00	100,00																					
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
TOT. (%)	8,38	8,38	8,83	17,21	9,05	26,26	21,40	47,66	22,68	70,34	3,29	73,64	3,37	77,01	4,28	81,28	1,11	82,40	1,11	83,51	1,86	85,37	1,63	86,99	
REPASSE	38,748,13		40,811,91		41,838,83		98,942,04		104,859,97		15,232,49		19,773,14		15,582,28		19,773,14		5,140,23		5,140,23		8,592,45		7,517,29
C.P. R\$	2,389,31		2,516,57		2,579,90		6,101,06		6,465,98		939,28		960,85		960,85		1,219,27		316,96		316,96		529,84		463,54
C.P. Física																									
Out. Font.																									
TOT. (R\$)	41.137,44		43.328,48		44.418,73		105.043,10		111.325,94		16.171,77		16.543,13		16.543,13		20.992,42		5.457,20		5.457,20		9.122,29		7.980,83

6-nov-17

Data

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

pelos itens:

SUETANES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/PR



Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3																								
4	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
5	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	10,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
16	5,00	25,00	10,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	5,00	55,00	10,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27	5,00	25,00	5,00	30,00	10,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	5,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
28	5,00	25,00	10,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	5,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	10,00	105,00		
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	50,00	5,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	10,00	95,00		
36																								
37	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	5,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	10,00	105,00		
38	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	5,00	55,00	25,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00		
TOT. (%)	1,34	88,33	0,91	89,24	0,92	90,16	1,08	91,24	0,92	92,17	1,53	93,69	1,18	94,88	1,87	96,75	0,81	97,56	0,81	98,37	1,63	100,00		
REPASSE	6.177,37		4.213,86		4.263,31		5.005,57		4.263,31		7.063,71		5.477,52		8.639,10		3.758,64		3.758,64		7.517,29			
C.P. R\$	360,91		259,84		262,89		308,66		262,89		435,57		337,76		532,71		231,77		231,77		463,54			
C.P. Fisca																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	6.568,28		4.473,69		4.526,20		5.314,22		4.526,20		7.499,28		5.815,28		9.171,81		3.990,41		3.990,41		7.980,83			

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.815-D/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

6-nov-17
Data

399



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20175001210
Vínculo empregatício com
empresa pública e/ou órgão
público
ART Principal



O valor de R\$ 81,53 referente a esta ART foi pago em 13/11/2017 com a guia nº 100020175001210

Profissional Contratado: EUCLIDES LUIZ WEISS (CPF:232.615.369-34)

Nº Carteira: PR-18913/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CPF/CNPJ: 76.995.455/0001-56

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO S/N CENTRO

CEP: 85550000 CORONEL VIVIDA PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA CLEVELANDIA S/N

SÃO LUIZ - CORONEL VIVIDA PR

Quadra:
CEP: 85550000

Lote:

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Dimensão	5994,56 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL		
Tipo Obra/Serv	142	REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA		
Serviços	130	OUTROS		
contratados	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)		
	301	VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO		

Dados Compl.

0

Data Inicio

03/02/2017

Data Conclusão

30/12/2017

Vlr Taxa R\$ 81,53

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ART DE FISCALIZAÇÃO DA REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COMPLEXO

Insp.: 4610

ESPORTIVO BARRO PRETO E REPROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO ALTERANDO DE R\$: 516.007,82 PARA

14/11/2017

R\$:490.825,13

CreaWeb 1.08


Assinatura do Contratante


Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 813 D/PR

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 08

TERMO ADITIVO DE CONTRATO - REDUÇÃO DE META FÍSICA

Oitavo termo aditivo ao **contrato nº 02/2015** decorrente da Tomada de Preços nº 22/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guarapuava, 215, Loteamento Trento, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (85.340-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.903.213/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Valdecir De Pieri**, inscrito no CPF nº 024.173.039-22 e RG nº 7.373.882-2.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 075/2017, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss, o qual solicita redução de meta física financeira em razão de glosas definitivas de alguns dos itens constantes da planilha orçamentária constatados em fiscalização, os quais foram executados em desacordo com o projeto e/ou alguns que deixaram de ser executados nas quantidades contratadas, tudo em conformidade com o justificado no ofício apresentado e no orçamento reprogramado, anexos ao presente. Fica, portanto, de comum acordo entre as partes, reduzida a meta física dos citados serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO:


Parágrafo Único: O valor da redução, em razão das glosas definitivas citadas na cláusula anterior, é de R\$ 25.182,69 (vinte e cinco mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 02/2015 de 06 de janeiro de 2015.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 16 de novembro de 2017.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Valdecir De Pieri
De Pieri Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

da municipalidade, no caso de o beneficiário final dar destinação diversa daquela prevista no Programa Família Paranaense, e por ato motivado do Chefe do Poder Municipal.

Art. 6º. O imóvel objeto da cedência ao beneficiário final ficará isento do recolhimento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto não houver a transferência de propriedade ao beneficiário.

Art. 7º. Fica autorizado o Estado do Paraná, por intermédio de órgão ou instituição integrante de sua estrutura organizacional, observando-se os dispositivos da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e dos normativos específicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) relativos a aquisições e contratações, a efetuar a seleção de empresa do ramo da construção civil, interessada em produzir nas áreas dos imóveis descritos no parágrafo único do art. 1º, do empreendimento habitacional popular de interesse social no âmbito do Programa Família Paranaense.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – I.S.S.Q.N incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura no âmbito do Programa Família Paranaense.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ao Estado do Paraná, por intermédio de órgão ou instituição integrante de sua estrutura organizacional, e/ou à empresa contratada para a execução das moradias e obras de infraestrutura, isenção de taxas referentes à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo, habite-se e outras despesas estritamente relacionadas à construção do empreendimento habitacional vinculado ao Programa Família Paranaense.

Art. 10. Fica o Município de Coronel Vivida responsável pela execução da infraestrutura necessária não incidente do empreendimento a ser implementado nas áreas descritas no parágrafo único do art. 1º através de Programas Habitacionais de Interesse Social, desenvolvidos pelo Estado.

Art. 11. Com o registro da sentença no processo de Desapropriação, autos nº 0000776-91.2013.8.16.0076, movido pelo Município de Coronel Vivida em face de Maria Gubert e outros, que fixar o valor da indenização, a imissão converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou venda e compra, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 6.766/79

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2017.

Frank Ariel Schiavini-Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

Noemir José Antoniloli-Chefe de Gabinete

Cod254326

Lei Complementar nº 049/2017, de 30 de novembro de 2017.

Súmula: Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 028/2009

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a redação do §3º art. 64 da Lei Complementar Municipal nº 028/2009, nos seguintes termos:

“§3º. Em se tratando de imóvel rural, a base de cálculo do imposto poderá ser o valor do Preço Médio das Terras Agrícolas fornecido por Tabela contemporânea à transação do Departamento de Economia Rural – DERAL da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB do Estado do Paraná, do valor da transação pactuada no negócio jurídico ou do valor da avaliação promovida pela Divisão de Tributação/Fiscalização Municipal, a critério da Autoridade Fazendária”.

Art. 2º. Fica alterada a redação do art. 310 da Lei Complementar Municipal nº 028/2009, nos seguintes termos:

Art. 310–A base de cálculo da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada à razão de 14% (quatorze por cento) sobre o valor do consumo, até o limite de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por unidade consumidora de energia elétrica, e será lançada mensalmente sobre os imóveis ligados ou não diretamente à rede de distribuição de energia elétrica no Município.”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em sentido contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2017.

Frank Ariel Schiavini-Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

Noemir José Antoniloli-Chefe de Gabinete

Cod254327

ERRATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2017

No edital, item 7, 7.1, subitem 7.1.4, alínea “e”, onde se lê: “I–A visita técnica será realizada no máximo até o dia 13/11/2017”, Leia-se: “I–A visita técnica será realizada no máximo até o dia 13/12/2017”. Coronel Vivida, 30 de novembro de 2017. Ademir Antonio Azilero, Presidente da CPL.

Cod254283

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2017

DATA: 09.11.2017 ABERTURA: 27.11.2017 HORÁRIO: 14h00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS PARA MAQUINÁRIO E CAMINHÃO. Não acudiram interessados no presente certame, sendo o mesmo DESERTO. Coronel Vivida, 27 de novembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod254296

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2017

REGISTRO DE PREÇOS–TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, CAPINAGEM, ROÇADA, PINTURAS, REPAROS PISOS DE MADEIRA, DE CALÇADAS E PASSEIOS, EXECUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO, SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ENCANADOR E ESTOFARIA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Angelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 15 de dezembro de 2017. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 1.060.578,00. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vivida, 30 de novembro de 2017. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod254328

ADITIVO Nº 08 ao Contrato nº 02/2015 – Tomada de Preços nº 22/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, o qual solicita redução de meta física financeira em razão de glosas definitivas de alguns dos itens constantes da planilha orçamentária constatados em fiscalização, os quais foram executados em desacordo com o projeto e/ou alguns que deixaram de ser executados nas quantidades contratadas. Fica de comum acordo entre as partes, reduzida a meta física. O valor da redução é de R\$ 25.182,69. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de novembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod254286

CONTRATO Nº 122/2017 – Pregão Eletrônico nº 87/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 84.938.430/0002-20. Objeto: fornecimento de ônibus novo com recurso transporte sanitário, conforme resolução nº 169/2016. Valor total R\$ 462.000,00. Prazo de entrega: 80 dias, da ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 22 de novembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod254291