



PARECER TÉCNICO



De: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇO 02/2019 _ CONTRATO 130/2019 de 25/02/2019

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO - ME.

A empresa mencionada acima foi contratada para a execução de Reforma e Ampliação da Creche Aquarela localizada no Bairro São José Operário área urbana de nosso Município..


Até a presente data esta empresa executou os serviços medidos no Boletim de Medição nº 02 com percentual executado de 25,56% (Resumo da Medição Acumulado anexo).

Conforme solicitado pela Empresa Executora mencionada acima a mesma solicita Aditivo de Prazo de 30 dias para finalizar este Contrato, como há uma solicitação através do Ofício nº 46/2019 (Anexo) a Diretoria do Departamento de Educação Nancy Margarete Perin solicitando serviços adicionais aos elencados nas planilhas desta obra e a necessidade de algumas ajustes na área existente exigidas pelo Quartel do Corpo de Bombeiros e outras constantes da Resolução SESA nº 0162/05 DOE – 14/02/05.

Diante do exposto somos de Parecer Favorável a ampliação para esta execução de 60 (sessenta) dias

É o parecer.

Coronel Vivida, 23 de Maio de 2019.


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 46/2019

Coronel Vivida, 26 de abril de 2019.

Ilmo Senhor
Euclides L. Weiss
Depto de Engenharia

Conforme visita in loco ao CMEI Aquarela juntamente com a Equipe pedagógica do referido CMEI, solicitamos algumas adequações e/ou alterações na reforma do mesmo.

- Abrir janela no banheiro novo (antigo refeitório);
- Fechar parede um banheiro; retirar vaso e pia na sala de professores (será depósito);
- Trocar tacos do chão por cerâmica no refeitório; Abrir óculo na parede da cozinha (onde está o espelho da sala)
- Revestir com cerâmica as prateleiras da despensa e o balcão da lavanderia;
- Retirar vaso e pia da lavanderia (será depósito);
- Trocar cerâmica de todo o corredor (usar a mesma cerâmica da parte nova);
- Fazer manutenção nas janelas antigas (não abrem);
- Refazer toda a calçada da parte externa;
- Trocar cerca da frente e portão de alambrado;
- Colocar 2 torneiras na parte externa (para colocar mangueiras/ lavadora);
- Fazer a entrada principal do portão até a entrada com cimento queimado de modo que não fique escorregadio).

Atenciosamente,


NANCY MARGARETE PERIN
Diretora do Departamento de Educação



Daniel Simionato
Eng. Civil
CREA PR 74528/D

*Projeto Arquitetônico
Estrutural
Hidráulico
Elétrico
Prevenção C. Incêndio
Execução
Consultoria*



Cel. (46) 98406-0323

E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Av. Generoso Marques, 193 - sala 02 - 85550-000 - Coronel Vivida - PR.

Coronel Vivida, 14 de maio de 2019.

ADITIVO DE PRAZO

Venho por meio desta pedir aditivo de prazo de execução por mais 30 dias da obra - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, tomada de preço 02/2019, prazo este por motivo de que o cronograma elaborado para o porte desta obra, não corresponde ao tempo hábil correto de execução.

Portanto, solicitamos que autorize o aditivo de prazo.


Daniel Simionato
Engº Civil
CREA PR 74528/D

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AGUIRELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Programa: 0

Item	Descrição dos Agrandadores de Serviços	Investimento	Mês 1 No mês Acum.	Mês 2 No mês Acum.	Mês 3 No mês Acum.	Mês 4 No mês Acum.	Mês 5 No mês Acum.	Mês 6 No mês Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	29.499,64	89,93	89,93	10,07	100,00		
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	14.965,87	9,15	9,15	83,60	100,00		
3	PARADES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	21.051,16	27,82	27,82	63,85	93,67		
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	7.726,41				100,00		
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	27.219,57			100,00	100,00		
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	20.300,20			60,00	60,00		
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	13.835,16			30,00	30,00	10,00	100,00
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	5.552,04			30,00	30,00	50,00	80,00
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	4.512,71			100,00	100,00		
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	11.513,09			60,00	60,00	40,00	100,00
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	1.751,36			60,00	60,00	40,00	100,00
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.104,34				40,00	40,00	50,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	3.287,38			40,00	40,00	40,00	80,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	9.778,10			40,00	40,00	40,00	80,00
15	HALL - REFORMA	3.646,56	1,28	1,28	40,00	40,00	71,28	28,72
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	2.570,77	33,16	33,16	33,16	20,00	93,16	6,84
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	6.582,40	13,89	13,89	13,89	40,00	53,89	16,11
18	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	482,85			40,00	40,00	30,00	70,00
19	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	178,49			40,00	40,00	30,00	70,00
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.150,68	18,19	18,19	18,19	40,00	58,19	11,81
21	SALA 01 - REFORMA	7.268,51			40,00	40,00	30,00	70,00
22	SALA 02 - REFORMA	5.776,24			40,00	40,00	30,00	70,00
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.151,60			40,00	40,00	30,00	70,00
24	SALA 03 - REFORMA	5.432,49	0,22	0,22	0,22	40,00	40,22	29,78
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	329,76			40,00	40,00	30,00	70,00
26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	2.641,75			40,00	40,00	30,00	70,00
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	881,76			40,00	40,00	30,00	70,00
28	REFEITÓRIO - REFORMA	5.536,33			40,00	40,00	30,00	70,00
29	SERVIÇO - REFORMA	1.377,10			40,00	40,00	30,00	70,00
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	10.613,51			40,00	40,00	30,00	70,00
31	TELHADO - REFORMA	7.577,46			40,00	40,00	30,00	70,00
32	LIMPEZA FINAL	279,15					100,00	100,00
TOTAL (%)			15,08	15,08	10,48	25,56	40,13	65,69
REPARSE								
Contrapartida Financeira		0,00			0,00			
Contrapartida Física								
Outras Fontes		238.574,44	35.971,43	25.004,28	95.750,28	57.810,15	24.038,30	
TOTAL (R\$)		238.574,44	35.971,43	25.004,28	95.750,28	57.810,15	24.038,30	
ACUMULADO (R\$)			35.971,43	60.975,71	156.725,99	214.536,14	238.574,44	



EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.616-D/PR

Responsável Técnico de(o/a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Carimbo e Assinatura

terça-feira, 21 de maio de 2019

Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 30/2019** decorrente da Tomada de Preços nº 02/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DANIEL SIMIONATO - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 193, Sala 02 – Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Simionato**, portador do CPF nº 029.291.799-61 e RG nº 6.041.781-4

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:

Considerando a solicitação da contratada e Parecer da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, de 26 de maio de 2019 a 24 de julho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 30/2019 de 25 de fevereiro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 24 de maio de 2019.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Daniel Simionato
Daniel Simionato - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 28 de Maio de 2019

Ano II – Edição Nº 0214

Página 1 / 002

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME13934031000161
DN: c=BR, o=KCP-Brasil, st=PR, l=Pato Branco, ou=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR ESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME13934031000161
Data: 2019.05.27 17:48:30 -03'00'

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA A FROTA DE ÔNIBUS, CAMINHÕES E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 10 de junho de 2019. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 678.000,00. Prazo de vigência: 06 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 27 de maio de 2019. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod301466

CONTRATOS

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 30/2019 – Tomada de Preços nº 02/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO-ME, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Considerando a solicitação da contratada e Parecer da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 60 dias, de 26.05.2019 a 24.07.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 24 de maio de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod301470

OUTROS ATOS

RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – 2º BIMESTRE 2019 (MARÇO E ABRIL) DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EIXO 1 DIREITO À VIDA E À SAÚDE:

1.1 - OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

A) NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL:

148 CONSULTAS DE GESTANTES

B) CADASTRAMENTO DE GESTANTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE:

42 GESTANTES

C) CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE GESTANTES DESDE A PRIMEIRA CONSULTA:

42 GESTANTES CLASSIFICADAS

D) SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA GESTANTES COM BAIXO PESO – QUANTIDADE DE GESTANTES RECEBENDO:

0

E) PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA-NÚMERO DE VISITAS E NÚMERO DE KITS ENTREGUES:

24 KITS

F) VACINAÇÃO ANTITETÂNICA DE GESTANTES:

35 GESTANTES VACINADAS

G) AVALIAÇÃO DO PUERPÉRIO:

23 PUERPÉRIO

H) ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE (REUNIÕES, CAMPANHAS, PALESTRAS, OUTROS):

192 PALESTRAS

I) SAÚDE BUCAL – ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 570 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

J) PLANEJAMENTO FAMILIAR-DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: PESSOAS QUE RETIRARAM MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: 530 PESSOAS.

1.2 - OBJETIVO: PROPORCIONAR VIGILÂNCIA NUTRICIONAL:

A) ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

FORAM ACOMPANHADAS 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

B) ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO DAS MÃES PARA O ALEITAMENTO MATERNO:

01

C) ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:

44 PALESTRAS EM ESCOLA MUNICIPAIS E ESTADUAIS

1.3 - OBJETIVO: IMUNIZAÇÃO:

A) CRIANÇAS E ADOLESCENTES VACINADOS:

FORAM APLICADAS 1940 DOSES DE VACINAS DE ROTINA

B) CAMPANHAS: 01

1.4 - OBJETIVO: ASSISTÊNCIAS ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA:

A) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA ÀS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM

MENORES DE 05 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 25 CRIANÇAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS.

B) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIAS ÀS DOENÇAS DIARREICAS EM CRIANÇAS

MENORES DE 05 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 43 CRIANÇAS COM DIARRÉIA.

C) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA A OUTRAS DOENÇAS PREVALENTES: 473

D) ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS: 02

1.5 - OBJETIVO: PROPORCIONAR A INSERÇÃO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS:

A) CADASTROS REALIZADOS:

MARÇO: 10 CADASTROS

ABRIL: 09 CADASTROS

B) REUNIÕES MENSAIS COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, PARA ORIENTAÇÃO E APOIO FAMILIAR:

MARÇO: 01 REUNIÃO

ABRIL: 01 REUNIÃO

C) CRIANÇAS INSERIDAS O PROGRAMA:

MARÇO: 10 CADASTROS

ABRIL: 09 CADASTROS

D) QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO:

MARÇO: 5197 LITROS

ABRIL: 4890 LITROS

EIXO 2 DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE:

2.1 - OBJETIVO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

A) CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO: 00

2.2 - OBJETIVO: FOMENTAR A FORMALIZAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IMPLANTAR UM SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA, QUE GARANTAM UMA AÇÃO ARTICULADA ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS BEM COMO REGISTREM OS ENCAMINHAMENTOS DADOS:

A) REUNIÕES DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 02

B) CASOS NOTIFICADOS:

MARÇO: 10 CASOS

ABRIL: 05 CASOS

2.3 - OBJETIVO: QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LA E PSC):

A) PLANOS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO ELABORADOS:

NÚMERO DE PLANOS ELABORADOS:

MARÇO: 04 PLANO

ABRIL: 00 PLANO

B) ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM LIBERDADE ASSISTIDA:

MARÇO: 02 ADOLESCENTE

ABRIL: 02 ADOLESCENTES

C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE:

MARÇO: 20 ADOLESCENTES

ABRIL: 20 ADOLESCENTES

2.4 - OBJETIVO: FORTALECER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – PAEFV/CREAS:

A) ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA FAMILIAR E SUAS FAMÍLIAS:

MARÇO: 45 ATENDIMENTOS

ABRIL: 86 ATENDIMENTOS

2.5 - OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE, ATRAVÉS DO AUXÍLIO-FUNERAL:

A) AUXÍLIOS-FUNERAL:

MARÇO: 00

ABRIL: 01

EIXO 3 DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:

3.1 - OBJETIVO: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:

A) GRUPO DE GESTANTES DO PAIF:

MARÇO: 02 ENCONTROS 08 PARTICIPANTES

ABRIL: 02 ENCONTROS 10 PARTICIPANTES

B) REUNIÕES DOS GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 12 ENCONTROS COM 186 PARTICIPANTES

3.2 - OBJETIVO: ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E APOIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

A) EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS – NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS:

MARÇO: 207 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ABRIL: 204 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3 - OBJETIVO: OFERTAR PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA E FAMÍLIA ACOLHEDORA: CREAS

A) FAMÍLIAS RECEBENDO GUARDA SUBSIDIADA:

02 FAMÍLIAS

EIXO 4 DIREITO A EDUCAÇÃO, A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER: EDUCAÇÃO

4.1 - OBJETIVO: EDUCAÇÃO INFANTIL:

A) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ATENDIMENTO: