




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 061/2019– DEP

Coronel Vivida, 25 de Abril de 2019.

De: **MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 31/2019, TOMADA DE PREÇO 04/2019 DA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTOREI NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos, através deste, solicitar a competente autorização para que possamos aditar o prazo de execução ao contrato supracitado pelo prazo de **3 meses** para conclusão dos serviços.

A solicitação deve-se ao fato do atraso por parte da contratante em providenciar o devido acesso ao local da obra e preparo da terraplenagem.

Certos de contarmos com sua atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessária.

Atenciosamente.


Jairo Henrique Melara de Camargo
Engenheiro Civil – CREA 137.578 D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

[illegible][illegible]

quinta-feira



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										[ART / RRT/ Nº:		20190193755 BDI já incluso no orçamento:		Data do Orçamento:		25/04/2019			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA										Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI									
ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	Código SINAPE Desoneração				
			UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL						
1	CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	67,50	10,92	67,50	10,92	737,10												
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.133,55	1,00	1.133,55	1.133,55	1,00	1.133,55	1,00	1.133,55	1.133,55	1,00	1.133,55	1.133,55	9540			
1.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	85,00	1,51	85,00	1,51	128,35												
1.1.4	EXECUCAO DE DRENO CEGO	M3	4,00	93,77	4,00	93,77	375,08												
1.2	GSB-01 - QUADRO DE COMANDO																		
1.2.1	ESTACA BROGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	3,20	57,59	3,20	57,59	184,29												
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	0,30	119,00	0,30	119,00	35,70												
1.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	0,05	162,87	0,05	162,87	8,14												
1.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	3,96	55,68	3,96	55,68	220,49												
1.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4,38	14,51	4,38	14,51	63,55												
1.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,20	12,36	7,20	12,36	88,99												
1.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,30	570,05	0,30	570,05	171,02												
1.2.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	0,11	92,69	0,11	92,69	10,20												
1.2.9	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	2,25	93,42	2,25	93,42	210,20												
1.2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	11,73	38,80	11,73	38,80	455,12												
1.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	8,48	11,78	8,48	11,78	99,89												
1.2.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	2,97	66,06	2,97	66,06	196,20												
1.2.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,22	570,05	0,22	570,05	125,41												
1.2.14	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	7,84	79,08	7,84	79,08	619,99												
1.2.15	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,84	39,79	7,84	39,79	311,95												
1.2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	26,79	3,50	26,79	3,50	93,77												
1.2.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	26,79	48,60	26,79	48,60	1.301,99												
1.2.18	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	26,79	13,06	26,79	13,06	349,88												
1.2.19	COROGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,45	132,50	0,45	132,50	59,63												
1.2.20	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	0,42	92,69	0,42	92,69	38,93												

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO			74.342,41			REPROGRAMADO			74.342,41			Código SIAPI Descrição	COM
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	FONTE	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	FONTE	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL		
1.2.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	8,32	69,23	575,99		8,32	69,23	575,99		8,32	69,23	575,99	94992	
1.3	CSB-01 - BASE POÇO														
1.3.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE *5 CM*, AF_08/2017	M3	0,05	92,86	4,63		0,05	92,89	4,63		0,05	92,89	4,63	96622	
1.3.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1,00	93,42	93,42		1,00	93,42	93,42		1,00	93,42	93,42	72183	
1.4	CSB-01 - BLOCO DE ANCORAGEM RECALQUE														
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA, AF_06/2017	M3	1,79	36,61	65,53		1,79	36,61	65,53		1,79	36,61	65,53	96521	
1.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	1,69	86,49	146,17		1,69	86,49	146,17		1,69	86,49	146,17	96531	
1.4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,27	341,54	92,22		0,27	341,54	92,22		0,27	341,54	92,22	94964	
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	1,51	29,40	44,39		1,51	29,40	44,39		1,51	29,40	44,39	93382	
1.5	CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS														
1.5.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	2,40	105,83	253,99		2,40	105,83	253,99		2,40	105,83	253,99	98230	
1.5.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	9,60	78,30	751,68		9,60	78,30	751,68		9,60	78,30	751,68	98229	
1.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	1,52	119,00	180,88		1,52	119,00	180,88		1,52	119,00	180,88	96527	
1.5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	0,14	90,65	12,69		0,14	90,65	12,69		0,14	90,65	12,69	96523	
1.5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATÁ, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	0,75	142,14	106,61		0,75	142,14	106,61		0,75	142,14	106,61	96522	
1.5.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*, AF_08/2017	M3	0,25	162,87	40,72		0,25	162,87	40,72		0,25	162,87	40,72	96621	
1.5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	19,42	55,68	1.081,31		19,42	55,68	1.081,31		19,42	55,68	1.081,31	96536	
1.5.8	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	20,16	14,51	292,52		20,16	14,51	292,52		20,16	14,51	292,52	96543	
1.5.9	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	35,97	12,36	444,59		35,97	12,36	444,59		35,97	12,36	444,59	96544	
1.5.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	M2	4,80	81,90	393,12		4,80	81,90	393,12		4,80	81,90	393,12	92269	
1.5.11	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	4,80	11,78	56,54		4,80	11,78	56,54		4,80	11,78	56,54	92759	
1.5.12	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	3,30	10,26	33,86		3,30	10,26	33,86		3,30	10,26	33,86	92760	
1.5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	2,70	341,54	922,16		2,70	341,54	922,16		2,70	341,54	922,16	94964	
1.5.14	MOJRAO DE CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	8,00	32,44	259,52		8,00	32,44	259,52		8,00	32,44	259,52	4114	
1.5.15	MOJRAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	UN	3,00	26,08	78,24		3,00	26,08	78,24		3,00	26,08	78,24	36799	
1.5.16	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	6,00	25,72	154,32		6,00	25,72	154,32		6,00	25,72	154,32	4111	
1.5.17	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGf), ROLO 1000 M	KG	18,23	15,13	275,82		18,23	15,13	275,82		18,23	15,13	275,82	346	
1.6	CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS														
1.6.1	FORNECIMENTO/INSTALAGAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	54,94	6,29	345,57		54,94	6,29	345,57		54,94	6,29	345,57	68053	
1.6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE *10 CM*, AF_08/2017	M3	5,49	86,93	477,25		5,49	86,93	477,25		5,49	86,93	477,25	96624	

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI														
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		74.342,41		REPROGRAMADO		Fonte	74.342,41	SINAPI	COM		
			QUANT.	UNITARIO	PRECOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	UNITARIO					PRECOS (R\$)	TOTAL
1.7	CSB-01 - PORTÃO DE VEÍCULO E PORTAS													
1.7.1	PORTÃO DE VEÍCULO - CONFORME PROJETO	UND	1,00	3.770,97	3.770,97		1,00	3.770,97		3.770,97		1001		
1.7.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,68	507,25	852,18		1,68	507,25		852,18		73933/4		
2	EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	130,00	10,92	1.419,60		130,00	10,92		1.419,60		73992/1		
2.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.133,55	1.133,55		1,00	1.133,55		1.133,55		9540		
2.1.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	154,00	1,51	232,54		154,00	1,51		232,54		72961		
2.2	EET-01 - CASA DE QUÍMICA													
2.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	4,80	57,59	276,43		4,80	57,59		276,43		98228		
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	0,66	119,00	78,54		0,66	119,00		78,54		98527		
2.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM", AF_08/2017	M3	0,11	162,87	17,92		0,11	162,87		17,92		96621		
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	8,82	55,68	491,10		8,82	55,68		491,10		96536		
2.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	0,66	570,05	376,23		0,66	570,05		376,23		92741		
2.2.6	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	9,00	14,51	130,59		9,00	14,51		130,59		96543		
2.2.7	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	14,70	12,36	181,69		14,70	12,36		181,69		96544		
2.2.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE "5 CM", AF_08/2017	M3	0,35	92,69	32,44		0,35	92,69		32,44		96622		
2.2.9	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	7,49	93,42	699,72		7,49	93,42		699,72		72183		
2.2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M2												
2.2.11	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	18,41	11,78	216,87		18,41	11,78		216,87		92759		
2.2.12	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	M2	6,62	66,06	437,32		6,62	66,06		437,32		92270		
2.2.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	0,50	570,05	285,03		0,50	570,05		285,03		92741		
2.2.14	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME=8CM, C/LAJOTAS E CAP.O/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	17,08	79,08	1.350,69		17,08	79,08		1.350,69		74202/1		
2.2.15	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,08	39,79	679,61		17,08	39,79		679,61		73968/1		
2.2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	58,95	3,50	206,33		58,95	3,50		206,33		87879		
2.2.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2												
2.2.18	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	58,95	48,60	2.864,97		58,95	48,60		2.864,97		87775		
2.2.19	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	58,95	13,06	769,89		58,95	13,06		769,89		95305		
		M2	1,35	132,50	178,88		1,35	132,50		178,88		95465		

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRT/ Nº:		20190193755		BDI já incluso no orçamento:		25/04/2019	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA			Data do Orçamento:							
Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		74.342.41		REPROGRAMADO		Código SIAPI COM	
			QUANT.	PRECOS (R\$)	QUANT.	PRECOS (R\$)				
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	Fonte	
2.2.20	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,68	92,69	63,03	0,68	92,69	63,03	96622	
2.2.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,60	69,23	941,53	13,60	69,23	941,53	94992	
2.3	EET-01 - CASA DE QUÍMICA - BLOCO DE ANCORAGEM									
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	2,03	36,61	74,32	2,03	36,61	74,32	96521	
2.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,60	86,49	138,38	1,60	86,49	138,38	96531	
2.3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,32	341,54	109,29	0,32	341,54	109,29	94964	
2.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,71	29,40	50,27	1,71	29,40	50,27	93382	
2.4	EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - SUPORTE CX. D'ÁGUA									
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,90	38,80	34,92	0,90	38,80	34,92	87478	
2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	1,80	3,50	6,30	1,80	3,50	6,30	87879	
2.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,80	48,60	87,48	1,80	48,60	87,48	87775	
2.4.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1,80	13,06	23,51	1,80	13,06	23,51	95305	
2.4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,04	570,05	22,80	0,04	570,05	22,80	92741	
2.4.6	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	3,56	9,53	33,93	3,56	9,53	33,93	73994/1	
2.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	0,99	213,23	211,10	0,99	213,23	211,10	92481	
2.5	EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - CAIXA DE VÁLVULAS									
2.5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	3,04	2,54	7,72	3,04	2,54	7,72	79480	
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,59	159,78	733,39	4,59	159,78	733,39	87518	
2.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,78	6,50	24,57	3,78	6,50	24,57	87893	
2.5.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,78	34,53	130,52	3,78	34,53	130,52	87794	
2.5.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,05	210,89	10,54	0,05	210,89	10,54	94103	
2.5.6	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,69	47,45	80,19	1,69	47,45	80,19	96995	
2.5.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 34x100x5CM PARA CAIXA DE VÁLVULAS	UND	3,00	42,65	127,95	3,00	42,65	127,95	6	
2.6	EET-01 - BASE RESERVATÓRIO RAP-01 E RAP-02									
2.6.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	1,85	92,69	171,48	1,85	92,69	171,48	96622	
2.6.2	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415,74	10,24	4.257,18	415,74	10,24	4.257,18	92785	
2.6.3	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,57	8,28	70,96	8,57	8,28	70,96	92787	

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										ART / RRT/ Nº:		25/04/2019			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA										Data do Orçamento:					
Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISÃO		PREÇOS (R\$)		TOTAL	74.342,41	Fonte	REPROGRAMADO		TOTAL	74.342,41	Fonte	COM
			QUANT.		UNITÁRIO					QUANT.	UNITÁRIO				
2.6.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	M2	5,16		45,59		235,24			5,16		235,24			92271
2.6.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa, PARA ESPESURA DE 20 CM - BOMBAMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,40		393,14		2.909,24			7,40		2.909,24			5
2.7	EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE ANCORAGEM														
2.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROSCAVADEIRA, AF_06/2017	M3	2,40		36,61		87,86			2,40		87,86			96521
2.7.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	2,00		86,49		172,98			2,00		172,98			96531
2.7.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,25		341,54		85,39			0,25		85,39			94964
2.7.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	2,15		29,40		63,21			2,15		63,21			93382
2.8	EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE APOIO														
2.8.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	1,08		86,49		93,41			1,08		93,41			96531
2.8.2	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,08		341,54		27,32			0,08		27,32			94964
2.9	EET-01 - FECHAMENTO COM CERCAS														
2.9.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	3,20		105,83		338,66			3,20		338,66			98230
2.9.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	14,40		78,30		1.127,52			14,40		1.127,52			98229
2.9.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	2,04		119,00		242,76			2,04		242,76			96527
2.9.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	0,14		90,65		12,69			0,14		12,69			96523
2.9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M3	1,00		142,14		142,14			1,00		142,14			96522
2.9.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM", AF_08/2017	M3	0,34		162,87		55,38			0,34		55,38			96621
2.9.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	27,03		55,68		1.505,03			27,03		1.505,03			96536
2.9.8	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	27,63		14,51		400,91			27,63		400,91			96543
2.9.9	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	49,00		12,36		605,64			49,00		605,64			96544
2.9.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	M2	4,80		81,90		393,12			4,80		393,12			92269
2.9.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	3,30		11,78		38,87			3,30		38,87			92759
2.9.12	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	4,80		10,26		49,25			4,80		49,25			92760
2.9.13	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,28		341,54		99,05			0,29		99,05			94964
2.9.14	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	14,00		32,44		454,16			14,00		454,16			4114
2.9.15	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, "10 X 10" CM, H= 2,50 M	UN	4,00		26,08		104,32			4,00		104,32			36799
2.9.16	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, "10 X 10" CM, H = 2,30M	UN	8,00		25,72		205,76			8,00		205,76			4111
2.9.17	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGf), ROLO 1000 M	KG	28,37		15,13		429,24			28,37		429,24			346
2.10	EET-01 - PATIO (LONA + CAMADA DE BRITA)														
2.10.1	FORNECIMENTO/INSTALCAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MIGRAS.	M2	69,24		6,29		435,52			69,24		435,52			68053

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RRT/ Nº:	20190193755	BDI já incluso no orçamento:	25/04/2019
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento:			

Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI		PREVISTO		74.342,41		REPROGRAMADO		74.342,41		Código SIAPI Desoneração COM
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)	Fonte	*Fonte	
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		
2.10.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	6,92	86,93	601,56	6,92	86,93	601,56		96624
2.11	EET-01 - PORTÃO DE PEDESTRES E PORTAS									
2.11.1	PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO	UND	1,00	1.057,62	1.057,62	1,00	1.057,62	1.057,62		1002
2.11.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	3,36	507,25	1.704,36	3,36	507,25	1.704,36		73933/4
3	RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03				10.018,65			10.018,65		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUELAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,25	10,92	461,37	42,25	10,92	461,37		73992/1
3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	56,25	1,51	84,94	56,25	1,51	84,94		72961
3.2	BASE DO RESERVATÓRIO									
3.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	0,92	92,69	85,27	0,92	92,69	85,27		96622
3.2.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210,66	10,24	2.157,16	210,66	10,24	2.157,16		92786
3.2.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,28	8,28	35,44	4,28	8,28	35,44		92787
3.2.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	3,44	45,59	156,83	3,44	45,59	156,83		92271
3.2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa, PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,70	393,14	1.454,62	3,70	393,14	1.454,62		5
3.3	RAP-03 - BASE RESERVATÓRIO - BLOCO DE ANCORAGEM									
3.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	1,20	36,61	43,93	1,20	36,61	43,93		96521
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,00	86,49	86,49	1,00	86,49	86,49		96531
3.3.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,13	341,54	44,40	0,13	341,54	44,40		94964
3.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,08	29,40	31,75	1,08	29,40	31,75		93382
3.4	RAP-03 - FECHAMENTO COM CERCAS									
3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	3,00	105,83	317,49	3,00	105,83	317,49		98230
3.4.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	8,80	76,30	689,04	8,80	76,30	689,04		98229
3.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	1,14	119,00	135,66	1,14	119,00	135,66		96527
3.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,14	90,65	12,69	0,14	90,65	12,69		96523
3.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,75	142,14	106,61	0,75	142,14	106,61		96522
3.4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,07	55,68	839,10	15,07	55,68	839,10		96536
3.4.7	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,59	14,51	226,21	15,59	14,51	226,21		96543
3.4.8	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,08	12,36	359,43	29,08	12,36	359,43		96544
3.4.9	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	4,80	81,90	393,12	4,80	81,90	393,12		92269
3.4.10	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,30	11,78	38,87	3,30	11,78	38,87		92759



Empreendimento: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA NA LOCALIDADE RURAL DE LINHA CRISTO REI												
ITEM	UNID.	PREVISTO		74.342,41		REPROGRAMADO		74.342,41		Código SNAPI Desempenhado	COM	
		QUANT.	UNITARIO	PRECOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	PRECOS (R\$)	TOTAL				
									*Fonte			*Fonte
3.4.11	KG	4,80	10,26	49,25		4,80	10,26	49,25	92760			
3.4.12	M3	0,29	341,54	99,05		0,29	341,54	99,05	94964			
3.4.13	UN	7,00	32,44	227,08		7,00	32,44	227,08	4114			
3.4.14	UN	3,00	26,08	78,24		3,00	26,08	78,24	36799			
3.4.15	UN	6,00	25,72	154,32		6,00	25,72	154,32	4111			
3.4.16	KG	15,62	15,13	236,33		15,62	15,13	236,33	346			
3.5												
3.5.1	M2	23,76	6,29	149,45		23,76	6,29	149,45	68053			
3.5.2	M3	2,38	86,93	206,89		2,38	86,93	206,89	96624			
3.6	UND	1,00	1,057,62	1,057,62		1,00	1,057,62	1,057,62	1002			
3.6.1	M3	22,12	2,54	56,18		22,12	2,54	56,18	79480			
4												
4.0.1	M2	47,50	159,78	7.589,55		47,50	159,78	7.589,55	87518			
4.0.2	M2	41,56	6,50	270,14		41,56	6,50	270,14	87893			
4.0.3	M2	41,56	34,53	1.435,07		41,56	34,53	1.435,07	87794			
4.0.4	M3	0,86	210,89	181,37		0,86	210,89	181,37	94103			
4.0.5	UN	1,00	25,09	25,09		1,00	25,09	25,09	6171			
4.0.6	UND	7,00	126,61	886,27		7,00	126,61	886,27	3			
4.0.7	UND	7,00	91,11	637,77		7,00	91,11	637,77	1			
4.0.8												
4.0.9												
TOTAL		R\$		74.342,41		R\$		74.342,41				

Responsável Técnico de(o) a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº 20190193755
Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *

JAIRO HENRIQUE M. DE CAMARGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 137.578/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 31/2019** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Prolongamento Rua Ari Zamarchi, 320 – Nucleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 18.260.537/0001-56, representada neste ato pelo Sr. **Silvonei Garshal**, portador do CPF nº 079.153.049-33 e RG nº 11.033.253-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:


Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias, de 27 de abril de 2019 a 25 de julho de 2019.


CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 31/2019 de 26 de fevereiro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 26 de abril de 2019.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Silvonei Garshal
Brascol Prestadora de Serviços Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019
DATA: 08/05/19 ABERTURA: 22/05/19 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) MASSA FINA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE (C.B.U.Q.) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM SACAS DE 25 KG E EMULSÃO ASFALTICA, conforme discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra do ato acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br>, na edição de 27 de maio de 2019 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019
DATA: 24/04/19 ABERTURA: 09/05/19 HORÁRIO: 09:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O CONSELHO TUTELAR, conforme discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra do ato acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br>, na edição de 27 de maio de 2019 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 31/2019 - Tomada de Preços nº 04/2019 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 18.260.537/0001-56. Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 dias, de 27.04.2019 a 25.07.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 26 de abril de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

LEI COMPLEMENTAR Nº 051, de 23 de maio de 2019. Altera e acrescenta incisos no artigo 38 da Lei Complementar Municipal nº 29/2019. "A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br/> - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações".

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA Portador do CPF: 304565886-8 Matrícula nº 11266-1
Função/Cargo: MOTORISTA

Função/Cargos MOTORISTA	Município/Estado	Data	Horário
Saída	Itapajera D'Oeste	27/05/2019	12:00
Chegada	Curitiba	27/05/2019	18:30
Saída	Curitiba	28/05/2019	18:00
Chegada	Itapajera D'Oeste	28/05/2019	22:30

Quantidade de diárias: uma diária e meia. Valor Total de R\$ 300,00. Distância da Sede: 500 km. Motivo de Deslocamento: Vars Gonçalves dos Santos - Consulta Hospitalar na Clínica. Marlon Gonçalves - Acompanhante. Darcione Storvick - Consulta Hospitalar. Jonas Storvick - Acompanhante. Fátima de Deslocamento: Ambulância. Itapajera D'Oeste 24/05/2019. At. 156/2019.

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Nome: Rodrigo Schnitz portador do CPF nº 94074633925 Matrícula nº 111346-1
Função/Cargo: Motorista

	Município/Estado	Data	Horário
Saída	Itapajera D'Oeste	27/05/2019	12:00
Chegada	Curitiba	27/05/2019	18:30
Saída	Curitiba	29/05/2019	16:00
Chegada	Itapajera D'Oeste	29/05/2019	22:30

Quantidade de diárias: duas diárias e meia. Valor Total de R\$ 300,00. Distância da Sede: 480 Km. Motivo de Deslocamento: Ademar Brandão - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Jara Aparecida Silva Santos - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Juliana Maciel - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Petina Anceli - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Leir Pagão - Acompanhante. Jonas Otta Telaga - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Osmar Faria de Paula - Acompanhante. Lúcia Maria Santos - Internação para cirurgia Hospital do Rodo. Perna de Deslocamento: Carro Oficial. Itapajera D'Oeste, 24/05/2019. At. 157/2019.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍARA D'OESTE - PR

PORTARIA Nº 1560/2019
DATA: 24.05.2019
SUMULA: exonerar a partir da data de 22.05.2019, o Senhor Antonio Machado da Silva. A íntegra desta portaria se encontra no site: www.dioem.com.br

PORTARIA Nº 1561/2019
DATA: 24.05.2019
SUMULA: exonerar a partir da data de 23.05.2019, a Senhora Alina Priscila Huning. A íntegra desta portaria se encontra no site: www.dioem.com.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2103/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍARA D'OESTE E A EMPRESA LAINE LUCI TUSSI DA SILVA - ME. CNPJ/MF sob o nº 11.166.960/0001 - 42, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de materiais derivados de ferro e aço a serem utilizados na manutenção, consertos e reparos nos Departamentos da Administração Municipal, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial Nº. 021/2017, - fica prorrogado o prazo contratual, passando sua vigência de 14 (quatorze) de maio de 2019 para 14 (quatorze) de agosto de 2019, e fica alterado o valor contratual, passando de R\$ 111.256,00 (cento e onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais), para R\$ 137.736,00 (cento e trinta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais), ou seja, um acréscimo de 23,80% (vinte e três vírgula oito por cento) sobre o valor inicial, referente ao aditivo do contrato de comercialização de materiais derivados de ferro e aço, conforme justificativa do Executivo Municipal em 13 (treze) de maio de 2019, tudo de acordo com o Art. 57 e 65, I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93. CLAUSULA SEGUNDA - As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas, sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2103/2017, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itajáira D'Oeste, 14 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE MARIPOLIS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02018. Ata de Sessão Pública de Abertura de Envelopes de Propostas de Preços. PROCESSO Nº 223/2018. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio do ano dois mil e dezasseis (2018), às nove horas e quinze minutos (09h15min), na Sala de Licitações, no Edifício da Prefeitura Municipal, na Rua São João, número mil e trinta e três (1033), em Maripolis-PR, reuniram-se os membros do Conselho Permanente de Licitação designados pela Portaria nº 902/2018 de 04 de abril de 2018, que subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços e abertura dos Envelopes de Documentação referentes ao Edital de Concorrência número oito barra dois mil e dezasseis (802/18), que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para futura eventual contratação de serviços (para realização de manutenção médica, fúter e bicos injetores, turbinas, bombas e bicos injetores, turbinas, esteiras e laqueação, serviço de lombo e solas, nas máquinas (Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Robo Compactador, Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora, Trator Esteira, Trator Pneu, Minicavadeira Bob Cat, Britador Móvel 6240) do Departamento Municipal de Serviços Rodoviários. Encarado o prazo para realização de habilitação para abertura dos envelopes de proposta de preços as seguintes empresas: Trasmac Comércio de Peças para Tratores Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.983.120/001-40, inscrição estadual nº 9028181111, representada na sessão por Marquês André Rodrigues, DLS Vendas e Manutenções Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 20.086.219/0001-29, inscrição estadual nº 9086431972, representada na sessão por Marcelo Guilherme Claudino. As propostas estão CLASSIFICADAS. O resultado com as vencedoras de cada item fica conforme segue abaixo:

ITEM	LOTES	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TRATAMENTO	DLS
1	Hor a Min	00 00	131,87	125,00	120,00
1	Hor a Min	00 00	130,00	120,00	125,00
1	Hor a Min	00 00	131,00	120,00	125,00
1	Hor a Min	00 00	136,33	125,00	120,00
1	Hor a Min	00 00	133,33	120,00	125,00
1	Hor a Min	00 00	128,33	125,00	120,00
1	Hor a Min	00 00	125,00	120,00	124,00
1	Hor a Min	00 00	125,00	125,00	120,00
1	Hor a Min	00 00	125,00	120,00	124,00

Hor a Min	00 00	H	M	S	Valor	Valor	Valor
00	00	00	00	00	155,00	155,00	150,00

O resultado será publicado no Diário Oficial do Município. Cópia de ata e do resultado foi entregue para os representantes das empresas presentes. As licitantes presentes renunciaram expressamente ao prazo de recurso, ou seja, nada tem a opor quanto ao prosseguimento do processo. Assim, a Presidente do Conselho Permanente de Licitação deu por encerrada a Sessão, conforme resultado da classificação acima. Nada mais havendo a tratar, eu, Francisco Valdomiro Bueno, membro, redigi a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos participantes do ato. Sessão Mesa Ribeiro Schaus - Presidente. Francisco Valdomiro Bueno - Membro. Bruno Almeida Zanetti - Membro. Representantes: Marquês André Rodrigues, Marcelo Guilherme Claudino.

MUNICÍPIO DE MARIPOLIS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02018. Ata de Sessão Pública de Abertura de Documentação e Habilitação. PROCESSO Nº 223/2018. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio do ano dois mil e dezasseis (2018), às nove horas e quinze minutos (09h15min), na Sala de Licitações, no Edifício da Prefeitura Municipal, na Rua 6 (Seis), número mil e trinta e três (1033), em Maripolis-PR, reuniram-se os membros do Conselho Permanente de Licitação designados pela Portaria nº 902/2018 de 04 de abril de 2018, que subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentação e Propostas de Preços e abertura dos Envelopes de Documentação referentes ao Edital de Concorrência número oito barra dois mil e dezasseis (802/18), que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para futura eventual contratação de serviços (para realização de manutenção médica, fúter e bicos injetores, turbinas, bombas e bicos injetores, turbinas, esteiras e laqueação, serviço de lombo e solas, nas máquinas (Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Robo Compactador, Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora, Trator Esteira, Trator Pneu, Minicavadeira Bob Cat, Britador Móvel 6240) do Departamento Municipal de Serviços Rodoviários. Encarado o prazo para realização de habilitação e propostas, verificou-se que enviou documentos e propostas as seguintes empresas: Trasmac Comércio de Peças para Tratores Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.983.120/001-40, inscrição estadual nº 9028181111, representada na sessão por Marquês André Rodrigues, DLS Vendas e Manutenções Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 20.086.219/0001-29, inscrição estadual nº 9086431972, representada na sessão por Marcelo Guilherme Claudino. Iniciou-se a sessão verificando-se a regularidade da apresentação dos envelopes 1 e 2. As empresas participantes comprovaram ser ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte), portanto o processo será norteado pela Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações introduzidas pela Lei complementar nº 147/2014. A seguir, passou-se para a abertura dos Envelopes 1 - Documentação. Todos os documentos contidos nos envelopes foram examinados. Iniciou-se a análise da documentação onde se verificou que as propostas apresentaram a documentação conforme solicitação do edital, ficando HABILITADAS. As licitantes presentes renunciaram expressamente ao prazo de recurso, ou seja, nada tem a opor quanto ao prosseguimento do processo para a fase subsequente, consistente na abertura dos envelopes de proposta de preços (Art. 43, III, da Lei nº 8.666/93). Assim sendo, deu-se por encerrada a sessão, passando em seguida para a abertura dos Envelopes 2 - Propostas de Preços das propostas HABILITADAS. Nada mais havendo a tratar, eu, Francisco Valdomiro Bueno, membro, redigi a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos participantes do ato. Sessão Mesa Ribeiro Schaus - Presidente. Francisco Valdomiro Bueno - Membro. Bruno Almeida Zanetti - Membro. Representantes: Marquês André Rodrigues, Marcelo Guilherme Claudino.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 060/2019

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2019)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: 737 Comercio de Veiculos e Serviços Etrel
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de veículo adaptado para pessoa com deficiência para atender a assistência social conforme Deliberação nº 114/2018 CEAS/PR.
VALOR TOTAL: R\$ 204.700,00 (duzentos e quatro mil e setecentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de maio de 2019.
FORO: Comarca de Mar del Rei, Estado do Paraná.
Renascença, 24 de maio de 2019.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 061/2019

(Vinculado ao Pregão Presencial nº 039/2019)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros para veículos da frota municipal de Renascença-PR.
VALOR TOTAL: R\$ 11.920,00 (onze mil novecentos e vinte reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de maio de 2019.
FORO: Comarca de Mar del Rei, Estado do Paraná.
Renascença, 24 de maio de 2019.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 062/2019

(Vinculado ao Pregão Presencial nº 039/2019)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Geste Seguradora S.A.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros para veículos da frota municipal de Renascença-PR.
VALOR TOTAL: R\$ 38.350,00 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de maio de 2019.
FORO: Comarca de Mar del Rei, Estado do Paraná.
Renascença, 24 de maio de 2019.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:
Em razão de não ter comparecido nenhuma empresa interessada para participar do processo licitatório acima citado, a Comissão Permanente de Licitações declara como DESERTA a presente licitação.
Renascença, 24 de maio de 2019.
LUANA KRUG
Pregoeira



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, ou=Pato Branco, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3, ou=Autenticado por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2019.05.24 17:48:07 -03'00'

Segunda-Feira, 27 de Maio de 2019

Ano II – Edição Nº 0213

Página 1 / 002

SUMÁRIO

Executivo	01
Leis	01
Decretos	01
Licitações	01
Outros Atos	02

EXECUTIVO

LEIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 051, de 23 de maio de 2019.

Súmula: Altera e acrescenta incisos no artigo 38 da Lei Complementar Municipal nº 29/2019, que dispõe sobre o Código de Posturas e Meio Ambiente do Município e dá outras providências.

Autoria: Vereadores André L. Zanatta, Celso R. Bonassi, Dorian L. Pasqualotto, Eder R. Borba, João Marcos Miotto, Lisete M. T. Engelmann, Naimar C. Schnorberger, Orselino Furgo e Valdemir Baú.

A Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná aprovou, e eu, Prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º-Fica alterado o inciso "XI" do artigo 38 da Lei Complementar Municipal nº 29/2009, para "IX", bem como fica acrescentado mais um inciso ao mesmo artigo, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38-....

IX – Sejam ofensivas à moral, pessoas, crenças e instituições; (NR)

X – Fixação de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias em veículos estacionados na via pública, ainda em grades e portões de imóveis comerciais e residenciais. (AC)

Art. 2º-Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2019.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se,

Noemir José Antonioli - Secretário Geral

Cod301316

DECRETOS

DECRETO N.º 6575/2019, de 22 de abril de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o Art. 4º, Inciso IV, da Lei Municipal n.º 2882/2018, de 29 de novembro de 2018, publicada em 06 de dezembro de 2018. - DECRETA

Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0400	Secretaria Municipal da Fazenda		
	Administração S.M.F.		
04.123.0003.2.007	Administração Financeira, Contabilidade, Fiscalização e Tributação		
3.3.90.93 (111)	Indenizações e Restituições	000	30.000,00
0601.10.301.0019.2.028	Agentes Comunitários de Saúde-FMS		
3.1.90.11 (551)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	000	80.000,00
3.1.90.13 (555)	Obrigações Patronais	000	20.000,00
0601.10.301.0018.2.030	Saúde Bucal – FMS		
3.1.90.11 (586)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	80.000,00
3.1.90.13 (590)	Obrigações Patronais	303	20.000,00
TOTAL			210.000,00

Art. 2º)-Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados: I – Anulação parcial e/ou total de dotação orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0400	Secretaria Municipal da Fazenda		
0401	Administração S.M.F.		
0401.04.123.0003.2.007	Administração Financeira, Contabilidade, Fiscalização e Tributação		
3.3.90.40 (108)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	000	30.000,00
0600	Secretaria Municipal de Saúde		
0601	Departamento de Saúde		
0601.10.301.0019.2.027	Atenção Básica Fixa-FMS		
3.3.90.30 (528)	Material de Consumo	000	80.000,00
3.3.90.38 (542)	Outros Serviços de Terceiros-PJ	303	100.000,00
TOTAL			210.000,00

Art. 3º)-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2019.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista – CRC 25.365

Cod301294

LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019

DATA: 08/05/19 ABERTURA: 22/05/19 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) MASSA FINA, MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (C.B.U.Q.) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM SACAS DE 25 KG E EMULSÃO ASFÁLTICA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 52/2019, HOMOLOGO o item a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
03	PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	28,00	5.600,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
PARANÁ NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	18.702.297/0001-00	5.600,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total estimado da licitação é de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Não acudiram interessados para os itens nº 01 e 02, sendo os mesmos DESERTOS. Coronel Vivida, 22 de maio de 2019, Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod301325

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

DATA: 24/04/19 ABERTURA: 09/05/19 HORÁRIO: 09:30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O CONSELHO TUTELAR; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 44/2019, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	108,00	108,00
02	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	129,50	259,00
03	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	470,00	940,00
04	01	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	409,50	819,00
05	01	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	82,90	829,00
06	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	149,00	745,00
07	01	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME	499,90	499,90
08	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	1.465,00	1.465,00
09	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	415,00	830,00
10	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	449,00	449,00
11	01	FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	1.649,00	1.649,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	73.334.476/0001-32	1.848,00
FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME	22.371.010/0001-78	6.446,00
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME	29.199.910/0001-27	499,90

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 8.593,90 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos). Coronel Vivida, 23 de maio de 2019, Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod301328

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 31/2019 – Tomada de Preços nº 04/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 18.260.537/0001-56. Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 dias, de 27.04.2019 a 25.07.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 26 de abril de 2019, Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod301332