




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 039/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 06 de Março de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ALTERAÇÃO DE META FÍSICA – FINANCEIRA E ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 113/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Alteração de diversos itens do orçamento com aumento ou redução de meta física;


Valor do aditivo = R\$ 9.654,80 (nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos);

Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

O aditivo se deve ao fato de que após a limpeza das vias foi verificado a necessidade de que sejam ajustados alguns itens constantes em planilha para melhorar a eficácia do projeto visto que muitos meios-fios estavam cobertos com terra e vegetação e somente após as limpezas que foi possível verificar a necessidade de substituição.

Outros pontos foram verificados a necessidade de melhor a caixa da via, para facilitar a trafegabilidade do local, sendo necessário o ajuste da planilha e aditivo de prazo para mais 60 (sessenta) dias, para realização dos serviços solicitados.

Atenciosamente


Douglas Cristian Strapazzon
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT/ N°: 2019 | BDI já incluso no orçamento: 30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Data do Orçamento: 06/03/2020

Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

				PREVISTO	2.656.448,22	REPROGRAMADO		2.666.103,02				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
1	RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL (ENTRE AS RUAS PRIMO BELEI E TIRADENTES)				98.542,75				98.542,75			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	348,25	3.482,50		10,00	348,25	3.482,50		74209/1	
1.1.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.136,54	1,62	3.461,19		2.136,54	1,62	3.461,19		73806/1	
1.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
1.2.1	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	407,06	7,57	3.081,44		407,06	7,57	3.081,44		COTAÇÃO	
1.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-										
1.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	797,58	1,73	1.379,81		797,58	1,73	1.379,81		72942	
1.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	23,93	928,68	22.223,31		23,93	928,68	22.223,31		95990	
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	526,46	0,97	510,67		526,46	0,97	510,67		95303	
1.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
1.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.338,96	1,73	2.316,40		1.338,96	1,73	2.316,40		72942	
1.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	66,95	877,15	58.725,19		66,95	877,15	58.725,19		95995	
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.472,90	0,97	1.428,71		1.472,90	0,97	1.428,71		95303	
1.5	SINALIZAÇÃO	-										
1.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	115,78	16,70	1.933,53		115,78	16,70	1.933,53		72947	
2	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE AS RUAS TIRADENTES E SANTOS DUMONT)				89.278,51				86.832,98			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.679,57	1,62	2.720,90		1.679,57	1,62	2.720,90		73806/1	
2.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	157,69	35,78	5.642,15		71,00	35,78	2.540,38		94273	
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	5,69	39,21	223,10		5,69	39,21	223,10		94274	
2.2.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	147,28	7,57	1.114,91		233,97	7,57	1.771,15		COTAÇÃO	
2.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
2.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.679,57	1,73	2.905,66		1.679,57	1,73	2.905,66		72942	
2.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	83,98	877,15	73.663,06		83,98	877,15	73.663,06		95995	
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.847,56	0,97	1.792,13		1.847,56	0,97	1.792,13		95303	
2.4	SINALIZAÇÃO	-										
2.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	72,85	16,70	1.216,60		72,85	16,70	1.216,60		72947	
3	RUA VALMIR PIZZONI (ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E DAS AMÉRICAS)				33.055,25				32.597,26			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	645,49	1,62	1.045,69		645,49	1,62	1.045,69		73806/1	
3.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	6,00	35,78	214,68		6,00	35,78	214,68		94273	
3.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	148,63	7,57	1.125,13		88,13	7,57	667,14		COTAÇÃO	
3.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
3.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	645,49	1,73	1.116,70		645,49	1,73	1.116,70		72942	

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

2019 BDI já incluso no orçamento:

30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA

Data do Orçamento:


06/03/2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

				PREVISTO		2.656.448,22		REPROGRAMADO		2.666.103,02			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código	SINAPI	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL				
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	32,27	877,15	28.305,63		32,27	877,15	28.305,63		95995		
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	709,94	0,97	688,64		709,94	0,97	688,64		95303		
3.4	SINALIZAÇÃO	-											
3.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	33,46	16,70	558,78		33,46	16,70	558,78		72947		
4	RUA FERNANDO STÉDILE (ENTRE AS RUAS DAS AMÉRICAS E FINAL DA MESMA)				37.402,57				37.402,57				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
4.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	828,89	1,62	1.342,80		828,89	1,62	1.342,80		73806/1		
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	5,00	35,78	178,90		5,00	35,78	178,90		94273		
4.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	167,40	7,57	1.267,22		167,40	7,57	1.267,22		COTAÇÃO		
4.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-											
4.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	307,95	1,73	532,75		307,95	1,73	532,75		72942		
4.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	9,24	928,68	8.581,00		9,24	928,68	8.581,00		95990		
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	203,28	0,97	197,18		203,28	0,97	197,18		95303		
4.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
4.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	520,94	1,73	901,23		520,94	1,73	901,23		72942		
4.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	26,05	877,15	22.849,76		26,05	877,15	22.849,76		95995		
4.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	573,10	0,97	555,91		573,10	0,97	555,91		95303		
4.5	SINALIZAÇÃO	-											
4.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	59,63	16,70	995,82		59,63	16,70	995,82		72947		
5	RUA VALDOMIRO CASTRO (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E LEOPOLDO SCHIAVINI)				95.482,11				95.315,34				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.658,42	1,62	2.686,64		1.658,42	1,62	2.686,64		73806/1		
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
5.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	358,13	35,78	12.813,89		358,13	35,78	12.813,89		94273		
5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	15,75	39,21	617,56		15,75	39,21	617,56		94274		
5.2.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	84,23	7,57	637,62		82,20	7,57	470,85		COTAÇÃO		
5.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
5.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.658,42	1,73	2.869,07		1.658,42	1,73	2.869,07		72942		
5.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	82,92	877,15	72.733,28		82,92	877,15	72.733,28		95995		
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.824,24	0,97	1.769,51		1.824,24	0,97	1.769,51		95303		
5.4	SINALIZAÇÃO	-											
5.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	81,11	16,70	1.354,54		81,11	16,70	1.354,54		72947		
6	RUA MARIANA N. DE CEZARO (ENTRE AS RUAS VALDOMIRO CASTRO E ARMINDO JOSE GREGOLIM)				43.214,30				41.808,86				
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
6.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	724,43	1,62	1.173,58		724,43	1,62	1.173,58		73806/1		




ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT/ Nº: 2019 | BDI já incluso no orçamento: 30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Data do Orçamento: 06/03/2020

Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

				PREVISTO		2.656.448,22	REPROGRAMADO		2.666.103,02			Código	SINAPI	COM
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte				
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL					
6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS													
6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	176,00	35,78	6.297,28		136,72	35,78	4.891,84		94273			
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	25,15	39,21	986,13		25,15	39,21	986,13		94274			
6.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-												
6.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	724,43	1,73	1.253,26		724,43	1,73	1.253,26		72942			
6.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	36,22	877,15	31.770,37		36,22	877,15	31.770,37		95995			
6.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	796,84	0,97	772,93		796,84	0,97	772,93		95303			
6.4	SINALIZAÇÃO	-												
6.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	57,53	16,70	960,75		57,53	16,70	960,75		72947			
7	RUA ARMINDO JOSÉ GREGOLIM (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E LEOPOLNDO SCHIAVINI				100.401,37				100.401,37					
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.831,81	1,62	2.967,53		1.831,81	1,62	2.967,53		73806/1			
7.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS													
7.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	220,00	35,78	7.871,60		220,00	35,78	7.871,60		94273			
7.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	262,94	7,57	1.990,46		262,94	7,57	1.990,46		COTAÇÃO			
7.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-												
7.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.831,81	1,73	3.169,03		1.831,81	1,73	3.169,03		72942			
7.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	91,59	877,15	80.338,17		91,59	877,15	80.338,17		95995			
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.014,98	0,97	1.954,53		2.014,98	0,97	1.954,53		95303			
7.4	SINALIZAÇÃO	-												
7.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	126,35	16,70	2.110,05		126,35	16,70	2.110,05		72947			
8	RUA DAS CAMELIAS (ENTRE AS RUAS CANDIDO INÁCIO DE LIMA E RUA DOS CANARIOS)				147.767,13				147.767,13					
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
8.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.488,25	1,62	4.030,97		2.488,25	1,62	4.030,97		73806/1			
8.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS													
8.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	681,63	35,78	24.388,72		681,63	35,78	24.388,72		94273			
8.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	27,93	39,21	1.095,14		27,93	39,21	1.095,14		94274			
8.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-												
8.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.488,25	1,73	4.304,67		2.488,25	1,73	4.304,67		72942			
8.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	124,41	877,15	109.126,23		124,41	877,15	109.126,23		95995			
8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.737,02	0,97	2.654,91		2.737,02	0,97	2.654,91		95303			
8.4	SINALIZAÇÃO	-												
8.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	129,73	16,70	2.166,49		129,73	16,70	2.166,49		72947			
9	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE AS RUAS ALDO LIMA E ARMINDO JOSE				174.100,11				172.079,75					
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
9.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.881,32	1,62	6.287,74		3.881,32	1,62	6.287,74		73806/1			



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: 2019 BDI já incluso no orçamento: 30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 06/03/2020

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		*Fonte	Código SINAPE Desoneração	COM
				2.656.448,22			2.666.103,02				
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL		
9.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS										
9.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	32,00	35,78	1.144,96		6,00	35,78	214,68		94273
9.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	553,00	7,57	4.186,21		409,00	7,57	3.096,13		COTAÇÃO
9.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-									
9.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.347,14	1,73	2.330,55		1.347,14	1,73	2.330,55		72942
9.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	40,41	928,68	37.527,96		40,41	928,68	37.527,96		95990
9.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	889,02	0,97	862,35		889,02	0,97	862,35		95303
9.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-									
9.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.534,18	1,73	4.384,13		2.534,18	1,73	4.384,13		72942
9.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	126,71	877,15	111.143,68		126,71	877,15	111.143,68		95995
9.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.787,62	0,97	2.703,99		2.787,62	0,97	2.703,99		95303
9.5	SINALIZAÇÃO	-									
9.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	211,29	16,70	3.528,54		211,29	16,70	3.528,54		72947
10	RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ARMINDO JOSE GREGOLIN)				187.817,01				185.773,11		
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
10.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.654,75	1,62	5.920,70		3.654,75	1,62	5.920,70		73806/1
10.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS										
10.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	37,00	35,78	1.323,86		37,00	35,78	1.323,86		94273
10.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	873,00	7,57	6.608,61		603,00	7,57	4.564,71		COTAÇÃO
10.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-									
10.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.654,75	1,73	6.322,72		3.654,75	1,73	6.322,72		72942
10.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	182,74	877,15	160.290,39		182,74	877,15	160.290,39		95995
10.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.020,28	0,97	3.899,67		4.020,28	0,97	3.899,67		95303
10.4	SINALIZAÇÃO	-									
10.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	206,65	16,70	3.451,06		206,65	16,70	3.451,06		72947
11	RUA RICARDO BORTOLON (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NESCIMENTO E RUA BENJAMIN				128.592,15				127.183,82		
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
11.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.852,97	1,62	4.621,81		2.852,97	1,62	4.621,81		73806/1
11.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS										
11.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	12,00	35,78	429,36		12,00	35,78	429,36		94273
11.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	575,80	7,57	4.358,81		389,76	7,57	2.950,48		COTAÇÃO
11.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-									
11.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.035,16	1,73	1.790,83		1.035,16	1,73	1.790,83		72942
11.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	31,05	928,68	28.835,51		31,05	928,68	28.835,51		95990
11.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	683,10	0,97	662,61		683,10	0,97	662,61		95303
11.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-									
11.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.817,81	1,73	3.144,81		1.817,81	1,73	3.144,81		72942

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

2019 BDI já incluso no orçamento:

30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Data do Orçamento:

06/03/2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019


				PREVISTO	2.656.448,22	REPROGRAMADO		2.666.103,02			Código	SINAPI	COM
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte		Desoneração	
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL				
11.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	90,89	877,15	79.724,16		90,89	877,15	79.724,16		95995		
11.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.999,58	0,97	1.939,59		1.999,58	0,97	1.939,59		95303		
11.5	SINALIZAÇÃO	-											
11.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	184,71	16,70	3.084,66		184,71	16,70	3.084,66		72947		
12	RUA FIORAVANTE PANATTO (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NESCIMENTO E MANOEL				314.408,17				314.408,17				
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
12.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.948,94	1,62	11.257,28		6.948,94	1,62	11.257,28		73806/1		
12.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
12.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	47,00	35,78	1.681,66		47,00	35,78	1.681,66		94273		
12.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	1.472,00	7,57	11.143,04		1.472,00	7,57	11.143,04		COTAÇÃO		
12.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-											
12.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.298,47	1,73	3.976,35		2.298,47	1,73	3.976,35		72942		
12.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	68,95	928,68	64.032,49		68,95	928,68	64.032,49		95990		
12.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.516,90	0,97	1.471,39		1.516,90	0,97	1.471,39		95303		
12.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
12.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.650,47	1,73	8.045,31		4.650,47	1,73	8.045,31		72942		
12.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	232,52	877,15	203.954,92		232,52	877,15	203.954,92		95995		
12.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.115,44	0,97	4.961,98		5.115,44	0,97	4.961,98		95303		
12.5	SINALIZAÇÃO	-											
12.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	232,56	16,70	3.883,75		232,56	16,70	3.883,75		72947		
13	RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS (ENTRE AS RUAS FIORAVANTE PANATTO E PRIMO ZENI)				43.921,66				43.921,66				
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
13.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	852,36	1,62	1.380,82		852,36	1,62	1.380,82		73806/1		
13.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
13.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	7,00	35,78	250,46		7,00	35,78	250,46		94273		
13.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	271,54	7,57	2.055,56		271,54	7,57	2.055,56		COTAÇÃO		
13.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
13.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	852,36	1,73	1.474,58		852,36	1,73	1.474,58		72942		
13.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	42,62	877,15	37.384,13		42,62	877,15	37.384,13		95995		
13.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	937,64	0,97	909,51		937,64	0,97	909,51		95303		
13.4	SINALIZAÇÃO	-											
13.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	27,94	16,70	466,60		27,94	16,70	466,60		72947		
14	RUA JOÃO PAULO I (ENTRE AS RUAS MARTA BERGER E JOÃO NICHELE)				35.283,11				35.283,11				
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
14.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	719,08	1,62	1.164,91		719,08	1,62	1.164,91		73806/1		
14.2	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº:	2019	BDI já incluso no orçamento:	30%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA			Data do Orçamento:	06/03/2020
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 2019	
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019				

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				2.656.448,22			2.666.103,02				
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL		
14.2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	719,08	1,73	1.244,01		719,08	1,73	1.244,01		72942
14.2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	35,95	877,15	31.533,54		35,95	877,15	31.533,54		95995
14.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	790,90	0,97	767,17		790,90	0,97	767,17		95303
14.3	SINALIZAÇÃO	-									
14.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	34,34	16,70	573,48		34,34	16,70	573,48		72947
15	RUA MARTA BERGER(ENTRE AS RUAS JOÃO PAULO I E CEL CONSTANTINO FABRICIO)				27.858,43				27.858,43		
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
15.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	562,64	1,62	911,48		562,64	1,62	911,48		73806/1
15.2	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-									
15.2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	562,64	1,73	973,37		562,64	1,73	973,37		72942
15.2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	28,13	877,15	24.674,23		28,13	877,15	24.674,23		95995
15.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	618,86	0,97	600,29		618,86	0,97	600,29		95303
15.3	SINALIZAÇÃO	-									
15.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	41,86	16,70	699,06		41,86	16,70	699,06		72947
16	RUA SOUZA NAVES (ENTRE AS RUAS LUIZ FERRI E ARTHUR GHELEN)				63.239,96				62.394,90		
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
16.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.407,16	1,62	2.279,60		1.407,16	1,62	2.279,60		73806/1
16.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS										
16.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	18,00	35,78	644,04		13,00	35,78	465,14		94273
16.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	259,62	7,57	1.965,32		171,62	7,57	1.299,16		COTAÇÃO
16.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-									
16.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	530,66	1,73	918,04		530,66	1,73	918,04		72942
16.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	15,92	928,68	14.784,59		15,92	928,68	14.784,59		95990
16.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	350,24	0,97	339,73		350,24	0,97	339,73		95303
16.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-									
16.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	876,50	1,73	1.516,35		876,50	1,73	1.516,35		72942
16.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	43,83	877,15	38.445,48		43,83	877,15	38.445,48		95995
16.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	964,26	0,97	935,33		964,26	0,97	935,33		95303
16.5	SINALIZAÇÃO	-									
16.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	84,52	16,70	1.411,48		84,52	16,70	1.411,48		72947
17	RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE AS RUAS SOUZA NAVES E MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO)				48.731,39				48.731,39		
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
17.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.101,70	1,62	1.784,75		1.101,70	1,62	1.784,75		73806/1
17.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS										
17.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	2,00	35,78	71,56		2,00	35,78	71,56		94273
17.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	216,00	7,57	1.635,12		216,00	7,57	1.635,12		COTAÇÃO

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº:	2019	BDI já incluso no orçamento:	30%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA			Data do Orçamento:	06/03/2020
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 2019	
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019				

				PREVISTO		2.656.448,22	REPROGRAMADO		2.666.103,02			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
17.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-										
17.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	436,10	1,73	754,45		436,10	1,73	754,45		72942	
17.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	13,08	928,68	12.147,13		13,08	928,68	12.147,13		95990	
17.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	287,76	0,97	279,13		287,76	0,97	279,13		95303	
17.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
17.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	665,60	1,73	1.151,49		665,60	1,73	1.151,49		72942	
17.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	33,28	877,15	29.191,55		33,28	877,15	29.191,55		95995	
17.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	732,16	0,97	710,20		732,16	0,97	710,20		95303	
17.5	SINALIZAÇÃO	-										
17.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	60,24	16,70	1.006,01		60,24	16,70	1.006,01		72947	
18	RUA FIORETO MARCOLINA (ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E JOSÉ DE LIMA PACHECO)				89.965,80				89.824,78			
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
18.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.979,59	1,62	3.206,94		1.979,59	1,62	3.206,94		73806/1	
18.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
18.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	5,00	35,78	178,90		19,00	35,78	679,82		94273	
18.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	352,00	7,57	2.664,64		267,20	7,57	2.022,70		COTAÇÃO	
18.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-										
18.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	616,49	1,73	1.066,53		616,49	1,73	1.066,53		72942	
18.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	18,49	928,68	17.171,29		18,49	928,68	17.171,29		95990	
18.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	406,78	0,97	394,58		406,78	0,97	394,58		95303	
18.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
18.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.363,10	1,73	2.358,16		1.363,10	1,73	2.358,16		72942	
18.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	68,16	877,15	59.786,54		68,16	877,15	59.786,54		95995	
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.499,52	0,97	1.454,53		1.499,52	0,97	1.454,53		95303	
18.5	SINALIZAÇÃO	-										
18.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	100,82	16,70	1.683,69		100,82	16,70	1.683,69		72947	
19	RUA GETULIO VARGAS (ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E CELESTE FOPPA)				121.492,92				121.492,92			
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
19.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.374,00	1,62	3.845,88		2.374,00	1,62	3.845,88		73806/1	
19.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
19.2.1	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	583,00	7,57	4.413,31		583,00	7,57	4.413,31		COTAÇÃO	
19.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-										
19.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.374,00	1,73	4.107,02		2.374,00	1,73	4.107,02		72942	
19.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	118,70	877,15	104.117,71		118,70	877,15	104.117,71		95995	
19.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.611,40	0,97	2.533,06		2.611,40	0,97	2.533,06		95303	
19.4	SINALIZAÇÃO	-										
19.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	148,26	16,70	2.475,94		148,26	16,70	2.475,94		72947	



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

2019 BDI já incluso no orçamento:

30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Data do Orçamento:

06/03/2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

				PREVISTO		2.656.448,22		REPROGRAMADO		2.666.103,02		Código SINAPE Desoneração	COM
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte			
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL				
20	RUA JOÃO LAZARIN (ENTRE AS RUAS CLEVELANDIA E ANTONIO ROKEMBAK)				149.012,91				149.012,91				
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
20.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.356,92	1,62	5.438,21		3.356,92	1,62	5.438,21		73806/1		
20.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
20.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	5,00	35,78	178,90		5,00	35,78	178,90		94273		
20.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	630,00	7,57	4.769,10		630,00	7,57	4.769,10		COTAÇÃO		
20.3	REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-											
20.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.283,59	1,73	2.220,61		1.283,59	1,73	2.220,61		72942		
20.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	38,51	928,68	35.763,47		38,51	928,68	35.763,47		95990		
20.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	847,22	0,97	821,80		847,22	0,97	821,80		95303		
20.4	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
20.4.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.073,33	1,73	3.586,86		2.073,33	1,73	3.586,86		72942		
20.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	103,67	877,15	90.934,14		103,67	877,15	90.934,14		95995		
20.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.280,74	0,97	2.212,32		2.280,74	0,97	2.212,32		95303		
20.5	SINALIZAÇÃO	-											
20.5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	184,88	16,70	3.087,50		184,88	16,70	3.087,50		72947		
21	RUA DORNEVIL DANGUI (ENTRE AS RUAS JACO GUBERT E VITOR LORENZI)				49.192,87				43.987,26				
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
21.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	753,43	1,62	1.220,56		753,43	1,62	1.220,56		73806/1		
21.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
21.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	185,89	35,78	6.651,14		173,69	35,78	6.214,63		94273		
21.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	12,57	39,21	492,87		12,57	39,21	492,87		94274		
21.2.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	630,00	7,57	4.769,10			7,57			COTAÇÃO		
21.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											
21.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	753,43	1,73	1.303,43		753,43	1,73	1.303,43		72942		
21.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	37,67	877,15	33.042,24		37,67	877,15	33.042,24		95995		
21.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	828,74	0,97	803,88		828,74	0,97	803,88		95303		
21.4	SINALIZAÇÃO	-											
21.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	54,47	16,70	909,65		54,47	16,70	909,65		72947		
22	RUA VITOR LORENZI (ENTRE AS RUAS DORNEVIL DANGUI E FINAL DA MESMA)				96.527,88				99.232,55				
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
22.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.872,01	1,62	3.032,66		1.872,01	1,62	3.032,66		73806/1		
22.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS												
22.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	11,00	35,78	393,58		116,00	35,78	4.150,48		94273		
22.2.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	584,00	7,57	4.420,88		445,00	7,57	3.368,65		COTAÇÃO		
22.3	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-											

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Coronel Vivida.

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº:	2019 BDI já incluso no orçamento:	30%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Data do Orçamento:	06/03/2020	
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 2019		
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019			

PREVISTO				2.656.448,22		REPROGRAMADO		2.666.103,02		Código	SINAPI	COM
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Desoneração	
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
22.3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.872,01	1,73	3.238,58		1.872,01	1,73	3.238,58		72942	
22.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	93,60	877,15	82.101,24		93,60	877,15	82.101,24		95995	
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.059,20	0,97	1.997,42		2.059,20	0,97	1.997,42		95303	
22.4	SINALIZAÇÃO	-										
22.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	80,45	16,70	1.343,52		80,45	16,70	1.343,52		72947	
23	RUA HENRIQUE ZANELLA (ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E CLEVELANDIA)				114.239,71				115.650,21			
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
23.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.853,70	1,62	3.002,99		1.853,70	1,62	3.002,99		73806/1	
23.2	SUB BASE EM RACHÃO	-										
23.2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	36,00	99,29	3.574,44		36,00	99,29	3.574,44		73817/2	
23.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	792,00	0,75	594,00		792,00	0,75	594,00		83356	
23.3	BASE EM BRITA GRADUADA											
23.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	M3	32,40	83,12	2.693,09		32,40	83,12	2.693,09		96396	
23.3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	712,80	0,75	534,60		712,80	0,75	534,60		83356	
23.3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	180,00	6,90	1.242,00		180,00	6,90	1.242,00		96401	
23.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
23.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	90,00	35,78	3.220,20		140,00	35,78	5.009,20		94273	
23.4.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	388,00	7,57	2.937,16		338,00	7,57	2.558,66		COTAÇÃO	
23.5	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO											
23.5.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.853,70	1,73	3.206,90		1.853,70	1,73	3.206,90		72942	
23.5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	101,69	877,15	89.197,38		101,69	877,15	89.197,38		95995	
23.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.237,18	0,97	2.170,06		2.237,18	0,97	2.170,06		95303	
23.6	SINALIZAÇÃO	-										
23.6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	111,79	16,70	1.866,89		111,79	16,70	1.866,89		72947	
24	RUA AUGUSTO BRUSTOLIN (ENTRE AS RUA JOÃO ROMANO POLESE E ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO)				211.452,18				210.421,16			
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
24.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	971,45	1,62	1.573,75		971,45	1,62	1.573,75		73806/1	
24.2	SUB BASE EM RACHÃO	-										
24.2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	323,83	99,29	32.153,08		323,83	99,29	32.153,08		73817/2	
24.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.124,26	0,75	5.343,20		7.124,26	0,75	5.343,20		83356	
24.3	BASE EM BRITA GRADUADA											
24.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	M3	291,45	83,12	24.225,32		291,45	83,12	24.225,32		96396	
24.3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	6.411,90	0,75	4.808,93		6.411,90	0,75	4.808,93		83356	
24.3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.619,14	6,90	11.172,07		1.619,14	6,90	11.172,07		96401	
24.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
24.4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X	M	375,09	27,28	10.232,46		381,14	27,28	10.397,50		94266	
24.4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X	M	18,83	30,86	581,09		18,83	30,86	581,09		94285	

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT / Nº:

2019 BDI já incluso no orçamento:

30%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Data do Orçamento:


06/03/2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		2.656.448,22	REPROGRAMADO		2.666.103,02	Código SINAPI Desoneração	COM	
				UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)				*Fonte
								UNITÁRIO	TOTAL			
24.4.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	158,00	7,57	1.196,06			7,57			COTAÇÃO	
24.5	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO											
24.5.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	971,45	1,73	1.680,61		971,45	1,73	1.680,61	72942		
24.5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	129,53	877,15	113.617,24		129,53	877,15	113.617,24	95995		
24.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.849,66	0,97	2.764,17		2.849,66	0,97	2.764,17	95303		
24.6	SINALIZAÇÃO	-										
24.6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	126,00	16,70	2.104,20		126,00	16,70	2.104,20	72947		
25	RUA OTILIO CARLOS WEISS (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ALDO LIMA)				65.555,66			65.188,52				
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
25.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	M3	4,65	36,71	170,70		4,65	36,71	170,70	97625		
25.1.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	444,00	0,51	226,44		444,00	0,51	226,44	79472		
25.1.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E	M3	88,80	5,14	456,43		88,80	5,14	456,43	74005/2		
25.1.4	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	389,72	1,62	631,35		389,72	1,62	631,35	73806/1		
25.2	SUB BASE EM RACHÃO	-										
25.2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	88,80	99,29	8.816,95		88,80	99,29	8.816,95	73817/2		
25.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.953,60	0,75	1.465,20		1.953,60	0,75	1.465,20	83356		
25.3	BASE EM BRITA GRADUADA											
25.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	M3	79,92	83,12	6.642,95		79,92	83,12	6.642,95	96396		
25.3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.758,24	0,75	1.318,68		1.758,24	0,75	1.318,68	83356		
25.3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	444,00	6,90	3.063,60		444,00	6,90	3.063,60	96401		
25.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS											
25.4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30	M	111,00	27,28	3.028,08		111,00	27,28	3.028,08	94266		
25.4.2	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM	M	97,00	7,57	734,29		48,50	7,57	367,15		COTAÇÃO	
25.5	REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO											
25.5.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	389,72	1,73	674,22		389,72	1,73	674,22	72942		
25.5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M3	41,69	877,15	36.568,38		41,69	877,15	36.568,38	95995		
25.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	917,18	0,97	889,66		917,18	0,97	889,66	95303		
25.6	SINALIZAÇÃO	-										
25.6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M2	52,02	16,70	868,73		52,02	16,70	868,73	72947		
26	RUA ALDO LIMA (ENTRE AS RUAS CARLOS WEISS E VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA)				89.912,31			89.912,31				
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
26.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	948,84	1,62	1.537,12		948,84	1,62	1.537,12	73806/1		
26.2	SUB BASE EM RACHÃO	-										
26.2.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	100,17	99,29	9.945,88		100,17	99,29	9.945,88	73817/2		
26.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.203,74	0,75	1.652,81		2.203,74	0,75	1.652,81	83356		
26.3	BASE EM BRITA GRADUADA											
26.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	M3	90,15	83,12	7.493,27		90,15	83,12	7.493,27	96396		



06/03/2020

Nº do contrato: 0-0 / 2019

11 de 12

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

|Programa: 0

Responsável Técnico de(o)(a) **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
Carimbo e Assinatura

Data



Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

Responsável Técnico de(o)a **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
Carimbo e Assinatura

020

2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOTZ WABA



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 113/2019** decorrente da Concorrência Pública nº 03/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **HIPERPAVI ASFALTOS LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Timbira, 1300 Prolongamento Chácara 55 e 55A, Bairro Dal Ross, na cidade de Pato Branco (85.502-080), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.480.684/0001-18, representada neste ato pelo Sr. **Samuel Piassa Dal Ross**, portador do CPF nº 054.065.239-37 e RG nº 8.851.306-1.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao ITEM 01 (vias públicas urbanas) do Contrato nº 113/2019 que tem como objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para a EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ em vias públicas urbanas e estradas rurais, conforme planilhas, projetos e memoriais anexos ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução e alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, estão embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 113/2019 de 05 de setembro de 2019, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 039/2020, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Prorroga-se a execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias, de 09 de março de 2020 a 07 de maio de 2020, conforme ofício e cronograma reprogramado.

Parágrafo Segundo: Fica aumentado o valor de R\$ 9.654,80 (nove mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), ao ITEM 01 (vias públicas urbanas), conforme ofício e planilha orçamentária.

Parágrafo Terceiro: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 3.141.579,34 (três milhões e cento e quarenta e um mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 113/2019 de 05 de setembro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 06 de março de 2020.



Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



Samuel Piassa Dal Ross
Hiperpavi Asfaltos Ltda
CONTRATADA

 13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080
PATO BRANCO - PR

Testemunhas:





Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 29 de Abril de 2020

Ano III – Edição Nº 0449



HUNER COMERCIO
E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
61

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.04.28
23:12:46 -03'00'

Página 1 / 071

SUMÁRIO

Executivo	01
Decretos	01
Licitações	01
Contratos	01
Outros Atos	02
Leis	02

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº. 6.786 de 28 de abril de 2020.

Exonera, a pedido, Servidor Municipal pertencente ao regime jurídico Estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e no art. 45, caput, da Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Coronel Vivida, DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido do interessado, conforme requerimento protocolado sob nº. 51.080/20, ocupante do Cargo Público de Operador de Máquina Rodoviária, ANDRE JOSÉ BORGES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade RG nº. 8.927.914-3 SSP/PR, a partir de 28 (vinte e oito) de abril de 2020.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data da exoneração, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2020, 131ª da República e 65º do Município.

FRANK SCHIAVINI
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Noemir José Antonioli
Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod329553

LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

DATA: 07/04/20 ABERTURA: 27/04/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA, COM TRÁFEGO DE DADOS SEM LIMITES; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o item a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ETV TECNOLOGIA E MARKETING LTDA-ME	2.990,00	35.880,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ETV TECNOLOGIA E MARKETING LTDA-ME	23.503.898/0001-16	35.880,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 35.880,00 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 27 de abril de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Azilero, Equipe de Apoio; Elaine Bortolotto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

DATA: 07/04/20 ABERTURA: 27/04/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA, COM TRÁFEGO DE DADOS SEM LIMITES; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 30/2020, HOMOLOGO o item a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ETV TECNOLOGIA E MARKETING LTDA-ME	2.990,00	35.880,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ETV TECNOLOGIA E MARKETING LTDA-ME	23.503.898/0001-16	35.880,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 35.880,00 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais).

Coronel Vivida, 27 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod329554

CONTRATOS

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 113/2019 – Concorrência Pública nº 03/2019.

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao ITEM 01, embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se a execução por mais 60 dias, de 09.03.2020 a 07.05.2020. Fica aumentado o valor de R\$ 9.654,80 ao ITEM 01 (vias públicas urbanas). Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 06 de março de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod329553

Aditivo nº 03 – Ata de Registro de Preços nº 186/2019 – Pregão Presencial nº 112/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR-Detentora: AUTO POSTO COMETA LTDA, CNPJ nº 75.615.542/0001-78. Considerando a solicitação da detentora e de comum acordo entre as partes, fica reduzido o valor do item 02 (etanol), a partir de 28 de abril de 2020. Fica reduzido o valor total de R\$ 5.916,20. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Aditivo nº 03-Contrato nº 124/2019 – Concorrência Pública nº 05/2019.

CONCEDENTE: Município de Coronel Vivida. CONCESSIONÁRIA: SILMARA VACCA, CNPJ nº 27.773.307/0001-81. Conforme o ofício emitido pela Concessionária, protocolado sob nº 50.797/2020 o qual requer a carência dos pagamentos e prorrogação do contrato por mais 03 meses, considerando: O Decreto Municipal nº 6.762 de 03 de abril de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; O Decreto Estadual nº 4.317 de 21 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-19; e Deliberação Superior; Ficam suspensos os pagamentos dos valores mensais por 03 meses, de abril a junho de 2020, voltando a serem pagos a partir de julho de 2020. Devido a carência, fica prorrogado o prazo de vigência, execução do contrato e dos pagamentos por igual período, ou seja, 03 meses, findando em 17.05.2025. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 04-Contrato nº 47/2017 – Pregão Presencial nº 30/2017.

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SANTOS E SONTAG CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA – ME CNPJ nº 14.918.590/0001-40. Considerando a solicitação do Departamento de Saúde, o Decreto Municipal nº 6.752 de 20 de março de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; o Decreto Estadual nº 4.317 de 21 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-19; Fica suspensa a execução do contrato por tempo indeterminado. Em razão da suspensão dos serviços, seja por seus efeitos diretos ou indiretos, não fará jus quaisquer das partes CONTRATANTES ao recebimento de quaisquer indenizações, pagamentos ou valores, a qualquer título, em especial por reequilíbrio econômico-financeiro. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 23 de março de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 95/2019 – Inexigibilidade nº 16/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: L. S. P. BONISSONI & CIA LTDA, CNPJ nº 06.104.823/0001-43. Considerando a solicitação do Departamento de Saúde, o Decreto Municipal nº 6.752 de 20 de março de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; o Decreto Estadual nº 4.317 de 21 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da COVID-19; Fica suspensa a execução do contrato por tempo indeterminado. Em razão da suspensão dos serviços, seja por seus efeitos diretos ou indiretos, não fará jus quaisquer das partes CONTRATANTES ao recebimento de quaisquer indenizações, pagamentos ou valores, a qualquer título, em especial por reequilíbrio econômico-financeiro. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 01 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar. Credenciamento até às 8h30min do dia 18 de Maio de 2020 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 9h do dia 18 de Maio de 2020; início da sessão às 9h do dia 18 de Maio de 2020; oferecimento de lances a partir das 10h do dia 20 de Maio de 2020. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332.

Cianorte, 27 de Abril de 2020.
 GUSTAVO GARCIA
 Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020 - PMCLEV

Processo Nº. 038/2020. Data, hora e local: Dia 14/05/2020, às 10:00 horas, na sede do Paço Municipal, sito à Praça Getúlio Vargas, 71. Tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil e/ou arquitetura, para fins de "construção de um barracão industrial com 400m² (1600x2500) e anexo de escritório e instalações (1600x370) ao barracão com 59,20m²", conforme método construtivo descrito no memorial descritivo, cronograma físico financeiro, orçamento e planta em anexo ao edital. O valor máximo desta licitação importa em R\$. 305.535,55 (trezentos e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), sendo que, o prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data de emissão da ordem de serviço, a qual será emitida pelo senhor Prefeito Municipal. O edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, em dias úteis, a partir do dia 29/04/2020. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no e-mail licitacoes@clevelandia.pr.gov.br e/ou licitacoes.clevelandia@gmail.com. Clevelandia, 28 de abril de 2020.

DIONATAN ROVANE CORREA DE OLIVEIRA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Medicamentos para os estabelecimentos de saúde do Município. Recebimento das Propostas: Das 08:00 horas do dia 30 de abril de 2020 até às 08:00 horas do dia 15 de maio de 2020. Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2020. (Horário de Brasília). Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (blcompras.org.br). Preço Máximo: Constante no edital. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 Ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 28 de abril de 2020.
 IZABETE CRISTINA PAVIN
 Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de Cursos de Capacitação. Recebimento das Propostas: Das 08:00 horas do dia 30 de abril de 2020 até às 08:00 horas do dia 15 de maio de 2020. Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2020. (Horário de Brasília). Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (blcompras.org.br). Preço Máximo: Constante no edital. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 Ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 28 de abril de 2020.
 IZABETE CRISTINA PAVIN
 Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias: Rua do Mamoeiro, Rua das Mimoseiras e Rua das Pitangueiras do município de Colombo. Data: 18 de maio de 2020 às 09:00 horas. Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº 105, Centro, Colombo, Paraná. Preço Máximo: Constante no edital. Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote. Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 28 de abril de 2020.
 IZABETE CRISTINA PAVIN
 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 113/2019 - Concorrência Pública nº 03/2019. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao ITEM 01, embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se a execução por mais 60 dias, de 09.03.2020 a 07.05.2020. Fica aumentado o valor de R\$ 9.654,80 ao ITEM 01 (vias públicas urbanas). Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

O Município de Curiúva, estado do Paraná, através da Comissão de Licitação conforme Portaria 68/2020, de conformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93, 8.883/94, e alterações posteriores, torna público que se encontra a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, até às 17h30min do dia 13/05/2020, a abertura do Edital de Tomada de Preços objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para realizar recapeamento asfáltico nas vias urbanas do município, a abertura dos envelopes será às 09h00min horas do dia 14/05/2020, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Curiúva. O Edital completo se encontra à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Curiúva à Av. Antônio Cunha, 81, no horário de expediente e no site www.curiuva.pr.gov.br.

Curiúva PR, 28 de abril de 2020.
 NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
 Prefeito

AELITON MACIEL
 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020

O Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA Pregão Eletrônico nº 34/2020, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para locação de banheiros químicos conforme solicitações das Secretarias Municipais", tendo como vencedora a empresa DESENTUPIDORA HIDROSANI LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 22.934.680/0001-53, vencedora do item 01, com valor unitário de R\$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais); do item 02, com valor unitário de R\$ 134,50 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos); e do item 03, com valor unitário de R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 305/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande-PR, 27 de abril de 2020.
 MARCIO CLAUDIO WOZNIAK

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

O Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 04/2020, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para Ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme Contrato de repasse OGU nº 872776/2018, Operação 1059662-99 e solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social", tendo como vencedora a empresa NORMANDIE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com CNPJ sob nº 75.718.932/0001-73, vencedora da licitação com o valor global de R\$ 569.919,68 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, consoante Parecer nº 304/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande-PR, 27 de abril de 2020.
 MARCIO CLAUDIO WOZNIAK

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 77/2020 - MF. Tomada de Preços nº. 006/2020. Partes: Município de Florai e A Empresa: D. F. Cripa Construções. Objeto: Contratação de Empresa Para Construção de Ciclovia Na Saida Para Maringá. Valor: R\$242.742,07 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Prazo de Vigência: 28/04/2020 à 28/04/2021. Data de Assinatura Contrato: 28/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2020

O Município de Ivaté, Paraná, CNPJ 95.640.553/0001-15, sediado na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, Ivaté-PR, torna público que realizará, no dia 13 de maio de 2020, às 09:00 horas, pregão para o seguinte objeto: aquisição de equipamentos e mobiliários para serem utilizados no CMEI Santa Terezinha do município de Ivaté. Recurso: termo de compromisso FNDE. banco: 1 - agência: 645 - conta: 479926. Prazo de entrega: 10 (dez) dias. A Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico www.ivate.pr.gov.br. Ou no endereço supramencionado.

Ivaté, 27 de abril de 2020.
 UNIVALDO CAMPANER
 Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2020

O Município de Ivaté, Paraná, CNPJ 95.640.553/0001-15, sediado na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, Ivaté-PR, torna público que realizará, no dia 14 de maio de 2020, às 09:00 horas, pregão para o seguinte objeto: contratação de empresa para aquisição e instalação de divisórias para as salas de aula do CMEI Santa Terezinha do município de Ivaté. Recurso federal: el manutenção. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias. A Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico www.ivate.pr.gov.br. Ou no endereço supramencionado.

Ivaté, 27 de abril de 2020.
 UNIVALDO CAMPANER
 Prefeito

