



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 134/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 11 de Novembro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente:

**SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ALTERAÇÃO DE META FÍSICA – FINANCEIRA
AO CONTRATO 026/2020, TOMADA DE PREÇO 01/2020
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO.**

Vimos através deste, solicitar a Vossa Senhoria, que seja analisada a planilha anexa, e posteriormente deferido, o pedido de alteração de **meta física-financeira** prevista para o empreendimento.

A obra em questão trata-se da **realização de reforma** da praça existente, que visam melhorias e adequação de acessibilidade aos prédios públicos locados nas imediações da praça, implantação e melhoramento da iluminação pública, implantação de calçadas com acessibilidade, instalação de bancos, delimitação dos canteiros, paisagismo e revitalização do chafariz.

Como sabemos quando se trata de reforma vários imprevistos podem ocorrer no andamento de uma obra, sendo que no caso em questão, quando da execução dos itens previstos foram identificados várias divergências entre projeto e planilha.

Foram realizadas glosas de itens não condizentes com o executado, e aditivados os serviços julgados imprescindíveis para o bom funcionamento e qualidade da obra em questão.

O aditivo prevê:

- ✓ inclusão de 14 arvores (4.7), para complementar o paisagismo da praça.
- ✓ Aumento da impermeabilização com manta asfáltica (5.10) prevendo a impermeabilização das bordas, parte superior e espelho inferior.
- ✓ Glosado o item 5.11, adequando posteriormente ao revestimento utilizado.
- ✓ Foram realizadas as glosas dos itens 6 (6.1, 6.2 e 6.3), estes serviços não serão executados visto que os Arcos metálicos da praça não serão mais utilizados.

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.918 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



- ✓ Glosados o item 7.16 e substituído posteriormente por madeira plástica..
- ✓ Aumento da quantidade dos itens 19.1.1 e 19.1.2, vista a solicitação de aumento da quantidade do mesmos.
- ✓ Corrigido as quantidades do Item 21, visto a necessidade de aumento da altura das grades do parque infantil, e demolição de todos os postes antigos de concreto que cercavam o local.
- ✓ O item 22 refere-se ao serviço de limpeza da base do parque infantil para receber a capa de concreto, pois no ato da retirada da grama sintética o piso existente ficou sujo com os restos da cola, podendo prejudicar a aderência do novo piso.
- ✓ Foram aditivados o item 23, qual contempla a execução de passeios internos ao parque visto da colocação de brinquedos para PNE, sendo necessária a adaptação da acessibilidade ao local.
- ✓ Item 24, bases necessárias para instalação do brinquedo para PNE e de um carrossel.
- ✓ Foram realizados o aterramento dos alambrados do Parque Infantil e do Campo de futebol, para reduzir possíveis riscos de choques as crianças.
- ✓ Os itens 26, 27 e 28, são serviços a serem realizados nos monumentos da praça, necessários para melhorar a aderência dos novos revestimentos e melhorar o aspecto paisagístico.
- ✓ Aditivo de canteiro para plantio de flores em frente a parede com o brasão do município (29)
- ✓ Aditivo de 19 floreiras em blocos Intertravados em concreto (30)
- ✓ Aditivo de pavimentação com blocos para piso grama na parte interna dos bancos em arco e preencher com pedrisco (31.1), bem como colocar revestimento /assento aos bancos com madeira plástica(31.2).
- ✓ Item 33, colocação de 3 mastros para bandeira e execução de uma porta em ferro para quadro de distribuição elétrica do palco.
- ✓ O item 34 e referente à execução do novo padrão de energia elétrica da praça para atender toda a demanda necessária executado conforme projeto aprovado pela concessionária local. Também contempla item o fornecimento de refletores em LED para iluminação da fachada do prédio principal, e do parque infantil.
- ✓ Foram aditivados a abertura de vão para instalação de ar condicionada nos setores de compra e controle interno.(35.1)
- ✓ Aditivo de rampa para acesso a lavadeira e câmara de vereadores (35.2).
- ✓ Aditivo de colocação de pedra em granito no Hall de entrada do prédio administrativo (35.3).

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.915 D/PR

MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA
Cada vez melhor!



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



- ✓ O item 36 refere-se a serviços realizados no chafariz o qual não estavam contemplados no projeto original e se fazem necessários visto a mudança do tipo de equipamento e encanamento os quais não são compatíveis com o anterior.
- ✓ Pintura de alguns locais onde não constavam em projetos (37).

Cabe ainda ressaltar, que as composições foram embasadas na PLANILHA SINAPI – Referência 08/2019, utilizada para formular a proposta inicial, incidindo sobre esta o BDI de 23,49%, e aplicado o desconto concedido pela contratada no processo licitatório, conforme documentos e planilhas anexas.


O valor do aditivo = R\$ 68.761,12 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

Valor total reprogramado = R\$ 869.410,49 (oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos)

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea 18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/ Nº: .1720200838125				BDI já incluso no orçamento: 23%			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR								Data do Orçamento: 11/11/2020			
Programa: 0								Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0			
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)	
				UNITÁRIO	TOTAL		QUANT.	PREÇOS (R\$)			UNITÁRIO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		401,02				401,02		74209/1	
2	ILUMINAÇÃO				260.080,75				260.080,75		
2.1	POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO	UN	54,00	893,03	48.223,62		54,00	893,03	48.223,62	C3	
2.2	LUMINÁRIA LED CÔNICA	UN	54,00	2.483,10	134.087,40		54,00	2.483,10	134.087,40	C2	
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,81	83,38	9.239,34		110,81	83,38	9.239,34	93358	
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	110,81	39,01	4.322,70		110,81	39,01	4.322,70	94319	
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	3.621,10	6,34	22.957,77		3.621,10	6,34	22.957,77	92980	
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	112,40	9,67	1.086,91		112,40	9,67	1.086,91	92982	
2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	212,00	16,72	3.544,64		212,00	16,72	3.544,64	92984	
2.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TÁMPA E DRENO BRITA	UN	73,00	186,11	13.586,03		73,00	186,11	13.586,03	83446	
2.9	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E	UN	54,00	34,19	1.846,26		54,00	34,19	1.846,26	83399	
2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,00	10,00		2,00	5,00	10,00	93653	
2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,34	26,68		2,00	13,34	26,68	93654	
2.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,77	15,77		1,00	15,77	15,77	93657	
2.13	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 80 A - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,73	42,73		1,00	42,73	42,73	CO4	
2.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	380,00	11,67	4.434,60		380,00	11,67	4.434,60	97668	
2.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	91,00	18,78	1.708,98		91,00	18,78	1.708,98	97669	
2.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	509,30	24,04	12.243,57		509,30	24,04	12.243,57	97670	
2.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		75,00	36,05	2.703,75		75,00	36,05	2.703,75	CO5	
2.18	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	UN		760,81				760,81		34695	
2.19	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18	UN		224,47				224,47		39687	
2.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES	UN		301,82				301,82		83463	
3	CALÇADAS				188.701,95				188.701,95		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	730,85	14,48	10.582,71		730,85	14,48	10.582,71	97635	
3.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	730,85	1,49	1.088,97		730,85	1,49	1.088,97	72961	
3.3	COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA	M3	116,01	82,72	9.596,35		116,01	82,72	9.596,35	516000	
3.4	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COR NATURAL) e=6cm, SEM COLCHÃO PÓ DE	M2	1.698,43	51,99	88.301,38		1.698,43	51,99	88.301,38	534906	
3.5	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COLORIDO) e=6cm, SEM COLCHÃO PÓ DE	M2	235,15	56,85	13.368,28		235,15	56,85	13.368,28	534908C	
3.6	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	2.801,59	2,09	5.855,32		2.801,59	2,09	5.855,32	98519	
3.7	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	2.801,59	15,52	43.480,68		2.801,59	15,52	43.480,68	85179	
3.8	FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X30CM) - 0,0171M3/M	M		16,26				16,26		810250	
3.9	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 02 - 5,94 M2	UN		339,89				339,89		805000A	
3.10	LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO, 80 LITROS, COM SUPORTE METALICO DE 03	UN	12,00	884,19	10.610,28		12,00	884,19	10.610,28	C5	
3.11	BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA	UN	14,00	415,57	5.817,98		14,00	415,57	5.817,98	C6	
4	PAISAGISMO				14.635,15				15.269,35		
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	190,41	3,40	647,39		190,41	3,40	647,39	98524	
4.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR	UN	4,00	131,10	524,40		4,00	131,10	524,40	98530	
4.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN		289,11				289,11		98531	
4.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A	UN	10,00	151,51	1.515,10		10,00	151,51	1.515,10	98527	
4.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A	UN		221,57				221,57		98528	
4.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	144,53	8,66	1.251,63		144,53	8,66	1.251,63	98504	


EUCLYDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/ N°: .1720200838125		BDI já incluso no orçamento: 23%					
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR						Data do Orçamento: 11/11/2020					
Programa: 0						Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0					
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte	CÓDIGO SNAPI (se for outra tabela descreva-la)
				800.649,37				869.410,49			
				PREÇOS (R\$)				PREÇOS (R\$)			
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
4.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00		45,30	453,00		24,00	45,30	1.087,20	98510
4.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00	UN	53,00		80,47	4.264,91		53,00	80,47	4.264,91	98511
4.9	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA	UN	176,00		33,97	5.978,72		176,00	33,97	5.978,72	10826
5	CHAFARIZ					93.364,41				91.260,51	
5.1	FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - VIDE PROJETO	UN	1,00		84.945,09	84.945,09		1,00	84.945,09	84.945,09	C7
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M2			12,00				12,00		97634
5.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,06		428,98	2.170,64		5,06	428,98	2.170,64	C14
5.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			3,24				3,24		97631
5.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,44		25,21	237,98		9,44	25,21	237,98	72897
5.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	9,44		6,44	60,79		9,44	6,44	60,79	72900
5.7	LIXAMENTO E RASPAGEM DE PINTURA COM ESPÁTULA	M2			1,97				1,97		C11
5.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	M2			16,59				16,59		87543
5.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE	M3			574,58				574,58		100480
5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO	M2	30,18		81,83	2.469,63		47,00	81,83	3.846,01	98546
5.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM	M2	13,63		255,34	3.480,28			255,34		87245
5.12	GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA E= "2,0" CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2			382,79				382,79		C12
5.13	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAS	M2			12,66				12,66		84651
6	ARCOS METÁLICOS					8.329,62					
6.1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAPITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2	M2	138,85		44,83	6.224,65			44,83		73794/1
6.2	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE	M2	138,85		7,40	1.027,49			7,40		84660
6.3	LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	138,85		7,76	1.077,48			7,76		C13
7	CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO					20.811,84				19.328,24	
7.1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,36		428,98	583,41		1,36	428,98	583,41	C14
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,36		25,21	34,29		1,36	25,21	34,29	72897
7.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	1,36		6,44	8,76		1,36	6,44	8,76	72900
7.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X24 (ESPESURA DE 19 CM), PARA PAREDES	M2			121,50				121,50		C15
7.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO	M3	7,83		356,02	2.787,64		7,83	356,02	2.787,64	87313
7.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	M3	3,92		314,90	1.234,41		3,92	314,90	1.234,41	87295
7.7	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2			13,94				13,94		85662
7.8	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	8,49		319,29	2.710,77		8,49	319,29	2.710,77	94964
7.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE "5 CM"	M3			98,26				98,26		96622
7.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	57,16		53,59	3.063,20		57,16	53,59	3.063,20	92271
7.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M²,	M2	28,58		182,89	5.227,00		28,58	182,89	5.227,00	92483
7.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS,	M3	8,49		219,50	1.863,56		8,49	219,50	1.863,56	92873
7.13	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	34,20		12,75	436,05		34,20	12,75	436,05	40780
7.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	M2	18,96		29,96	568,04		18,96	29,96	568,04	98557
7.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	M2			13,37				13,37		88489
7.16	ASSOALHO DE MADEIRA EM TABUAS, FIXADA COM PARAFUSO 4X45MM E BUCHA DE NYLON 8MM	M2	10,00		148,36	1.483,60			148,36		C16
7.17	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	39,47		20,55	811,11		39,47	20,55	811,11	6081
8	RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO					23.198,94				23.198,94	
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	M2	26,07		68,05	1.774,06		26,07	68,05	1.774,06	94992
8.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	26,07		1,49	38,84		26,07	1,49	38,84	72961

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT / N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento: 23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PR	Data do Orçamento: 11/11/2020	
Programa: 0	Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		800.649,37		Fonte	REPROGRAMADO		869.410,49		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)	descreva-la
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.		PREÇOS (R\$)					
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL				
8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE	M3	25,56	6,42	164,10		25,56	6,42	164,10		96365		
8.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATÉRRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	25,56	20,55	525,26		25,56	20,55	525,26		6081		
8.5	COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA	M3	1,30	82,72	107,54		1,30	82,72	107,54		516000		
8.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	8,18	127,42	1.042,30		8,18	127,42	1.042,30		96527		
8.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1,36	50,55	68,75		1,36	50,55	68,75		96965		
8.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	6,82	328,66	2.241,46		6,82	328,66	2.241,46		94965		
8.9	ARMACÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,82	607,76	4.144,92		6,82	607,76	4.144,92		73990/1		
8.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	32,86	82,67	2.716,54		32,86	82,67	2.716,54		96533		
8.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	3,84	92,52	355,28		3,84	92,52	355,28		92269		
8.12	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE	M	22,32	448,92	10.019,89		22,32	448,92	10.019,89		99637		
9	LEITEIRO				10.367,11				10.367,11				
9.1	BRASÃO E LETREIRO COM LETRAS EM AÇO INOX COM RETROILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00		10.367,11		1,00		10.367,11		C8		
10	PALCO				33.603,97				33.603,97				
10.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	82,35	1,68	138,35		82,35	1,68	138,35		73859/2		
10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA,	M3	1,40	97,12	135,97		1,40	97,12	135,97		96523		
10.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	2,00	127,42	254,84		2,00	127,42	254,84		96527		
10.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	M2		172,34				172,34			96532		
10.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	34,50	82,67	2.852,12		34,50	82,67	2.852,12		96533		
10.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-	M2	36,90	129,14	4.765,27		36,90	129,14	4.765,27		92447		
10.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM	M2	15,70	133,56	2.096,89		15,70	133,56	2.096,89		92411		
10.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	10,60	53,59	568,05		10,60	53,59	568,05		92271		
10.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	7,00	328,66	2.300,62		7,00	328,66	2.300,62		94965		
10.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	55,00	6,82	375,10		55,00	6,82	375,10		92792		
10.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	181,30	7,15	1.296,30		181,30	7,15	1.296,30		92793		
10.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	79,40	5,87	466,08		79,40	5,87	466,08		92794		
10.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE AF_12/2015	KG	29,70	7,01	208,20		29,70	7,01	208,20		92800		
10.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	121,10	7,58	917,94		121,10	7,58	917,94		92791		
10.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	M2	29,01	75,15	2.180,10		29,01	75,15	2.180,10		89978		
10.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	27,44	6,21	170,40		27,44	6,21	170,40		87894		
10.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	M2	27,44	31,05	852,01		27,44	31,05	852,01		87792		
10.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	27,44	13,37	366,87		27,44	13,37	366,87		88489		
10.19	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESURA 12 CM (CIMENTO	M2	73,97	138,64	10.255,20		73,97	138,64	10.255,20		40647		
10.20	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	69,59	24,39	1.697,30		69,59	24,39	1.697,30		79500/2		
10.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LÓCO,	M3	0,63	2.205,51	1.389,47		0,63	2.205,51	1.389,47		95969		
10.22	PORTA MASTRO DE CONCRETO H = 10 CM COM BASE PARA BANDEIRA	M2	1,50	211,26	316,89		1,50	211,26	316,89		C10		
10.23	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE	M		448,92				448,92			99637		
11	ADITIVO SERVIÇOS PRELIMINARES				3.305,22				3.305,22				
11.1	BARRACO DE OBRA												
11.1.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	0,80	44,21	35,37		0,80	44,21	35,37		84848		
11.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM,	UN	1,00	176,83	176,83		1,00	176,83	176,83		90822		
11.1.3	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA,	M2	18,26	37,58	686,21		18,26	37,58	686,21		96442		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	Data do Orçamento:		11/11/2020
Programa: 0	Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0		
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

				PREVISTO		800.649,37	REPROGRAMADO		869.410,49		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
11.2	LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO	-									
11.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M	49,38	42,73	2.110,01		49,38	42,73	2.110,01		99059
11.2.2	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X	M	140,00	2,12	296,80		140,00	2,12	296,80		37524
12	ELÉTRICA				3.571,02				3.571,02		
12.1	ILUMINAÇÃO										
12.1.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. FUNDO COM	UN	4,00	439,05	1.756,20		4,00	439,05	1.756,20		97893
12.1.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. FUNDO COM	UN	2,00	322,69	645,38		2,00	322,69	645,38		97892
12.1.3	CABEAMENTO ELÉTRICO DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A LUMINÁRIA EM LED	UND	1,00	1.026,76	1.026,76		1,00	1.026,76	1.026,76		010
12.2	DEMOLIÇÃO PADRÃO ANTIGO										
12.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,80	49,73	89,51		1,80	49,73	89,51		97622
12.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,80	23,19	41,74		1,80	23,19	41,74		72897
12.2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0	M3	1,80	6,35	11,43		1,80	6,35	11,43		72900
13	CALÇADAS				33.984,06				33.984,06		
13.1	VIGAS MOLDADAS IN-LOCO PARA DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS										
13.1.1	VIGA EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS	M	884,88	33,55	29.687,72		884,88	33,55	29.687,72		001
13.1.2	VIGA EM CONCRETO PARA MEIO FIO NAS RUAS	M	164,80	26,07	4.296,34		164,80	26,07	4.296,34		002
14	DRENAGEM E HIDRAULICA				1.646,06				1.646,06		
14.1	DRENAGEM PLUVIAL PRÉDIO ADMINISTRATIVO										
14.1.1	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	UND	1,00	1.374,53	1.374,53		1,00	1.374,53	1.374,53		005
14.1.2	INSTALAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL 400MM (ESTACIONAMENTO PMCV)	UND	1,00	246,85	246,85		1,00	246,85	246,85		006
14.1.3	PONTO DE ÁGUA PRÉDIO AGRICULTURA	UND	1,00	24,68	24,68		1,00	24,68	24,68		007
15	PAISAGISMO				26.187,11				26.187,11		
15.1	PARQUE INFANTIL										
15.1.1	CANALETE EM BLOCO ESTRUTURAL E PREENCHIMENTO DA LATERAL DA BASE DO PARQUE DE	UND	1,00	590,24	590,24		1,00	590,24	590,24		008
15.2	CANTEIROS CENTRAIS										
15.2.1	ATERRO DOS CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA	UND	1,00	25.596,87	25.596,87		1,00	25.596,87	25.596,87		014
16	CANTEIROS EM FRENTE AO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV				13.593,39				13.593,39		
16.1	ALVENARIA										
16.1.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	M2	38,52	73,51	2.831,61		38,52	73,51	2.831,61		89456
16.2	MOVIMENTO DE TERRA										
16.2.2	ATERRO CANTEIRO EM FRENTE A SEDE	UND	1,00	978,94	978,94		1,00	978,94	978,94		017
16.3	ESTACAS BROCAS										
16.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL	M	19,00	54,34	1.032,46		19,00	54,34	1.032,46		98228
16.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	19,51	11,02	215,00		19,51	11,02	215,00		96545
16.4	VIGA BALDRAME										
16.4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	26,46	73,63	1.948,25		26,46	73,63	1.948,25		92270
16.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	43,22	11,80	510,00		43,22	11,80	510,00		96544
16.4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	14,42	13,91	200,58		14,42	13,91	200,58		96543
16.4.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2/7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,72	310,67	534,35		1,72	310,67	534,35		94864
16.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	1,72	197,30	339,36		1,72	197,30	339,36		92873
16.4.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	54,09	25,97	1.404,72		54,09	25,97	1.404,72		93205

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR		Data do Orçamento:	11/11/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

			PREVISTO	800.649,37	REPROGRAMADO		869.410,49				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
16.5	VIGA CINTA										
16.5.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	13,83	73,63	1.018,30		13,83	73,63	1.018,30		92270
16.5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	30,43	13,91	423,28		30,43	13,91	423,28		96543
16.5.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,90	310,67	279,60		0,90	310,67	279,60		94964
16.5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,90	197,30	177,57		0,90	197,30	177,57		92873
16.5.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	14,80	11,46	169,61		14,80	11,46	169,61		40780
16.6	PINTURA										
16.6.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	59,27	13,12	777,62		59,27	13,12	777,62		95305
16.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,27	12,69	752,14		59,27	12,69	752,14		88489
17	CANTEIROS EM FRENTE AO ANTIGO FORUM				6.845,91				6.845,91		
17.1	MURRETAS										
17.1.1	MURRETA PARA DELIMITAR CANTEIROS NO ENTORNO DO PRÉDIO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS,	UND	1,00	2.204,12	2.204,12		1,00	2.204,12	2.204,12		011
17.1.2	MURRETA PARA DELIMITAR CANTEIROS NO ENTORNO DO PRÉDIO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS,	UND	1,00	2.783,12	2.783,12		1,00	2.783,12	2.783,12		012
17.1.3	VIGA EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS	M	55,40	33,55	1.858,67		55,40	33,55	1.858,67		001
18	BANCOS DE CONCRETO				4.097,39				4.097,39		
18.1	BANCOS DE CONCRETO EM ARCO										
18.1.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	M2	27,09	73,51	1.991,39		27,09	73,51	1.991,39		89456
18.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	6,42	13,91	89,30		6,42	13,91	89,30		96543
18.1.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,42	310,67	130,48		0,42	310,67	130,48		94964
18.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,42	197,30	82,87		0,42	197,30	82,87		92873
18.1.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	8,34	11,46	95,58		8,34	11,46	95,58		40780
18.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS	M2	28,13	60,71	1.707,77		28,13	60,71	1.707,77		73872/2
19	PALCO				2.375,66				2.654,09		
19.1	ACABAMENTO										
19.1.1	PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO / SÃO GABRIEL	M	19,90	60,65	1.206,94		23,74	60,65	1.439,83		013
19.1.2	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO.	M2	1,82	253,02	460,50		2,00	253,02	506,04		10842
19.1.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2016	M2	27,44	13,12	360,01		27,44	13,12	360,01		95305
19.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,44	12,69	348,21		27,44	12,69	348,21		88489
20	ADITIVOS DIVERSOS				6.550,99				6.550,99		
20.1	VÃO DE AR CONDICIONADO INFORMÁTICA										
20.1.1	FECHAMENTO DE VÃO (AR CONDICIONADO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA)	UND	1,00	84,68	84,68		1,00	84,68	84,68		009
20.2	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO										
20.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	34,45	8,19	282,15		34,45	8,19	282,15		87904
20.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM	M2	34,45	41,21	1.419,68		34,45	41,21	1.419,68		87795
20.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO CORTEN HD DE DIMENSÕES	M2	34,45	109,27	3.764,35		34,45	109,27	3.764,35		87261
20.3	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO										
20.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,92	19,93	38,27		1,92	19,93	38,27		97633
20.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO CORTEN HD DE DIMENSÕES	M2	1,92	109,27	209,80		1,92	109,27	209,80		87261
20.3.3	PINGADEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO / SÃO GABRIEL	M	12,40	60,65	752,06		12,40	60,65	752,06		013
21	ALAMBRADOS				45.398,82				71.382,61		
21.1	ALAMBRADO CAMPINHO										

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR		Data do Orçamento:	11/11/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

EMPENHO: 000		
--	--	--

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR		Data do Orçamento:	11/11/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO	800.649,37		Fonte	REPROGRAMADO	869.410,49		*Fonte	tabela	CODIGO S/NAPI (se for outra descreva-la)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.		PREÇOS (R\$)					
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
30.1	FLOREIRAS EM PAVER	UND					18,00	83,23	1.581,37		025	
31	BANCOS EM ARCO	-							4.212,81			
31.1	PAVIMENTO COM BLOCO PISO GRAMA PREENCHIDO COM PEDRISCO	-										
31.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM.	M2					34,95	53,57	1.872,27		92391	
31.1.2	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3					1,39	63,58	88,38		4720	
31.2	ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	-										
31.2.1	MADEIRA PLÁSTICA PARA REVESTIMENTO DE BANCO COM 13,5 CM DE LARGURA	M					57,60	39,10	2.252,16		C32	
33	PALCO	-							2.133,63			
33.1	MASTROS PARA BANDEIRA (PALCO)	-					1,00	2.098,80	2.098,80		021	
33.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2					0,07	497,58	34,83		73933/4	
34	ELÉTRICA	-							18.481,38			
34.1	PADRÃO ELÉTRICO	-										
34.1.1	PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 200A - CONFORME PROJETO APROVADO EM CONSECONÁRIA LOCAL	UND					1,00	15.758,83	15.758,83		019	
34.2	ILUMINAÇÃO	-										
34.2.1	REFLETOR DE LED 100W IP66	UND					17,00	160,15	2.722,55		C31	
35	DIVERSOS	-							1.609,51			
35.1	ABERTURA DE VÃO PARA AR CONDICIONADO	-										
35.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3					0,11	93,49	10,28		97624	
35.2	RAMPA EM CONCRETO PARA ACESSO A LAVANDEIRA E RAMPA DA CÂMARA DE VEREADORES	-										
35.2.1	RAMPA EM CONCRETO	UND					1,00	851,82	851,82		026	
35.3	HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO PRINCIPAL	-										
35.3.1	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO.	M2					2,95	253,02	746,41		10842	
36	SERVIÇOS EXTRAS CHAFARIZ	-							15.310,69			
36.1	CASA DE COMANDO CHAFARIZ	-										
36.1.1	CASA DE COMANDO CHAFARIZ	UND					1,00	1.421,99	1.421,99		023	
36.2	CONTRAPISO	-										
36.2.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA	M2					35,26	88,61	3.124,39		72183	
36.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE.	M2					35,26	59,83	2.109,61		87624	
36.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2					50,61	28,48	1.441,37		98557	
36.3	REVESTIMENTOS	-										
36.3.1	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *10 X 10* CM	M2					50,61	130,42	6.600,56		36881	
36.4	PORTA/TAMPA CASA DE MAQUINAS	-										
36.4.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2					2,31	265,27	612,77		68054	
37	PINTURAS	-							3.297,47			
37.1	PINTURA DE MEIO FIO E VIGAS DOS CANTEIROS	-										
37.1.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA EM VIGAS DE DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E MEIO FIOS	M2					223,12	8,38	1.869,75		024	
37.2	PINTURA DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA E PORTÃO	-										
37.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2					59,08	12,69	749,73		88489	
37.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2					15,71	30,08	472,56		73924/3	
37.3	PINTURA DO PADRÃO DE ENERGIA PRÉDIO DOS SETORES DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,	-										
37.3.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016	M2					5,55	13,12	72,82		95305	
37.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2					5,55	12,69	70,43		88489	

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT / N°: .1720200838125	BDI já incluso no orçamento:	23%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR		Data do Orçamento:	11/11/2020
Programa: 0		N° do contrato: 26/2020-26/2020 / 0	
Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO			

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme a ART/RRT Nº 1720205838125

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 26/2020-26/2020 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO

Programa: 0


Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	ILUMINAÇÃO	260.080,75	18,55	18,55	36,83	55,38	44,58	99,96		99,96		99,96		99,96
3	CALÇADAS	188.701,95	74,49	74,49	17,96	92,45		92,45		92,45	7,21	99,67		99,67
4	PAISAGISMO	15.269,35	20,45	20,45		20,45		20,45		20,45		20,45		20,45
5	CHAFARIZ	91.260,51	2,71	2,71	23,27	25,98	37,23	63,21	23,27	86,48	5,04	91,52		91,52
6	ARCOS METÁLICOS													
7	CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO	19.328,24	73,70	73,70	26,30	100,00								
8	RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO	23.198,94	56,81	56,81	38,70	95,51	4,49	100,00						
9	LETREIRO	10.367,11							100,00	100,00				
10	PALCO	33.603,97	60,02	60,02	29,13	89,16	4,59	93,75		93,75		93,75		93,75
11	ADITIVO SERVIÇOS PRELIMINARES	3.305,22					100,00	100,00						
12	ELÉTRICA	3.571,02					100,00	100,00						
13	CALÇADAS	33.984,06					100,00	100,00						
14	DRENAGEM E HIDRAULICA	1.646,06					16,50	16,50		16,50	83,50	100,00		
15	PAISAGISMO	26.187,11					100,00	100,00						
16	CANTEIROS EM FRENTE AO PRÉDIO PRINCIPAL DA PMCV	13.593,39					88,75	88,75		88,75		88,75		88,75
17	CANTEIROS EM FRENTE AO ANTIGO FORUM	6.845,91					27,15	27,15	58,28	85,43		85,43		85,43
18	BANCOS DE CONCRETO	4.097,39					58,32	58,32		58,32		58,32		58,32
19	PALCO	2.654,09							62,60	62,60		62,60		62,60
20	ADITIVOS DIVERSOS	6.550,99					1,29	1,29	97,62	98,91		98,91		98,91
21	ALAMBRADOS	71.382,61							6,23	6,23	36,96	43,18		43,18
22	BASE PARQUE INFANTIL	423,88												
23	COMINHOS EM PAVER INTERIOR DO PARQUE INFANTIL	3.827,57												
24	BASE PARA BINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL	411,71												
25	ATERRAMENTO DOS ALAMBRADOS DO PARQUE	97,76												
26	REVESTIMENTO BASE BUSTO ANGELO MEZZOMO	3,26												
27	REVESTIMENTO DO MONUMENTO (PIRAMIDE)	983,15												
28	REVESTIMENTO PAREDE LETRIRO E BRASÃO	1.091,65												
29	CANTEIROS EM FRENTE AO BRASÃO	316,98												
30	FLOREIRAS EM PAVER	1.581,37												
31	BANCOS EM ARCO	4.212,81												
33	PALCO	2.133,63												
34	ELÉTRICA	18.481,38												
35	DIVERSOS	1.608,51												
36	SERVIÇOS EXTRAS CHAFARIZ	15.310,69												
37	PINTURAS	3.297,47												
TOTAL (%)			27,83	27,83	20,10	47,94	27,17	75,11	5,53	80,64	5,29	85,93		85,93
REPASSE														
Contrapartida Financeira			869.410,49	241.994,67	174.777,11		236.228,37		48.094,99		45.966,73			
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			869.410,49	241.994,67	174.777,11		236.228,37		48.094,99		45.966,73			
ACUMULADO (R\$)				241.994,67	416.771,78		653.000,15		701.095,14		747.061,87			

EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
 Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 11 de novembro de 2020

Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao **contrato nº 26/2020** decorrente da Tomada de Preços nº 01/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Araucária, 32 - Centro, na cidade de Honório Serpa (85.548-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.904.666/0001-25, representada neste ato pelo Sr. **Aieso Brustolim**, portador do CPF nº 019.752.559-84 e RG nº 5.734.289-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 26/2020 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, esta embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 26/2020 de 20 de abril de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 134/2020, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Fica aumentado o valor de R\$ 68.761,12 (sessenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais e doze centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente e glosas, elencados no ofício e anexos.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 869.410,49 (oitocentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 26/2020 de 20 de abril de 2020.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 23 de novembro de 2020.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Aleso Brustolim
Brustolim Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.



SANEPAR



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PARANÁ - PROJUDI

Ax. Pedro V Parigot de Souza, 1212 - Fórum - Centro - Capanema/PR - CEP: 85.760-000

Fone: 46 3552-8108 - E-mail: CAP-IV3-E@tjpr.jus.br

EDITAL PARA CONCAPIMENTE DE TERCEIROS

(PRAZO: 10 DIAS)

O EXMO. SR. DOUTOR CRISTIANO CAMARGO, JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ, ETC,

FAZ SABER aos terceiros interessados que, por esta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capanema, de forma virtual, através do PROJUDI, se processou os autos nº 0001489-72.2017.8.16.0061, de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, em que é requerente COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR e requeridos ALDAIDEI JOHAN GOMES DA SILVA, ALTAIR CEZAR JOHAN, ESPOJO DE LORENA VIEVES JOHAN, JAIR ROBERTO JOHAN, OTERNO INACIO JOHAN, VALDECIR ANDRE JOHAN e VALTOIR JOSE JOHAN, nos quais, pela sentença proferida em data de 17/08/2020, foi homologada a transação realizada pelas partes e determinada a expedição de mandado para imissão definitiva da autora na posse da área apropriada, de propriedade dos requeridos, a saber: a) "Parte Lote de 608,20m² do Lote Rural nº 07-C, da Gleba 135-CP, do Núcleo Capanema, Colônia Missões, no Município de Capanema, Estado do Paraná, com área total de 130.719,875m², com os demais dados e confrontações constantes dos matrículas nº 20.816, do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca.

Por este edital citem os terceiros interessados intimados de que encontra-se aberto o prazo de 10 (dez) dias, para que requeiram o que de direito.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. JUIZ expedir o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado na forma do Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Capanema, Estado do Paraná, aos 12 de Novembro de 2020. Eu, (ROSEMERI DE FREITAS), Empregada Juramentada da Vara Cível, do digital e subscrevo.

CRISTIANO CAMARGO JUIZ de Direito (assinado digitalmente).

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ITEM 9.2.12 DO EDITAL, COMUNICAAOS INTERESSADOS QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS DE CADASTRO PARA CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS. PODERÃO SE CREDENCIAR ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE ATIVIDADE É O COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:

0800 745 8877

www.primebeneficios.com.br/contato

PRIME 
BENEFÍCIOS EM CARTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPININHO
ESTADO DO PARANÁ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPININHO, ESTADO DO PARANÁ,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o constante nos autos do processo, destacando-se os pareceres do Departamento Contábil e de Procuradoria Jurídica, bem como a previsão orçamentária proposta no PPA, LDO e LOA,
RATIFICA E DISPENSA Nº 015/2020, com fundamento no artigo 24, inciso II, e
Lei nº 8.886/83, para serviços de inspeção e recarga do extintores da Câmara Municipal, e
ADJUDICA o objeto em favor da empresa EXTINGEL EXTINGTORES E EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
03.089.088/0001-08, cujo valor total de R\$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais), o qual será pago mediante apresentação de nota fiscal, por meio de boleto bancário ou
transferência bancária.
Chopininho/PR, 23 de novembro de 2020.
Rogério Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIEIRA - PR
ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 26/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020 – Contratante: Município de Coronel Vieira, Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.904.666/0001-25, Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO de META ANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS, nos termos da Lei Municipal 58/2016, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/91, solicitada por meio de ofício nº 001/2020, de 15/09/2020, orientatória e cronograma reprogramados, compostos e deliberados pela autoridade competente. Ficou aumentado o valor de R\$ 66.761,12, para a execução de serviços não previstos inicialmente, a serem executados em 2021, em conformidade com o cronograma, a partir de 23 de novembro de 2020. Frank Arlei Schuehr, Prefeito.

CHAMAMENTO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
Processo nº 016/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna a considerar o constante nos autos do processo, destacando-se os pareceres do Departamento Contábil e da Procuradoria Jurídica, bem como a preaviso orçamentária proposta no PPA, LOA e LOA, RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 014/2020, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para aquisição e instalação de serviço de recarga de fluido refrigerante de aparelho de ar condicionado da secretaria a Câmara Municipal, e **ADJUDICA o objeto em favor da empresa DECELECIO DALZOTTO MATERIAIS ELÉTRICOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697.0001-28, no valor total de R\$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais), o qual será pago mediante apresentação de nota fiscal, por meio de boleto bancário ou transferência bancária.

ChopinZinho/PR, 23 de novembro de 2020.

Registrei Penseira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2019

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF nº 76.888.196/0001-45 e N.º de Inscrição Estadual nº 16.000.000-00, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.511/0001-44, Objeto contratado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica em matéria ambiental, visando à elaboração de estudos ambientais, extraordinários e solenes e audiências públicas da Câmara Municipal de Pato Branco. Prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato nº 108/2019, com início em 01/01/2020 e término em 31/12/2021, e a vigência total acumulada nos últimos 12 (doze) meses, no percentual de 20,93% (vinte inteiros e nove e três centésimos por cento), passando de R\$ 3.499,00 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais) para R\$ 4.238,99 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e nove centavos), totalizando R\$ 3.930.39,59. – Serviços de Audio, Video e Foto. Demais cláusulas: Permanecem em plena vigência as demais disposições contratuais que não constarem no presente aditivo. Local, data e assinatura: Pato Branco, 23 de novembro de 2019. Moacir Gregolin - Contratante. Local, data e assinatura: Pato Branco, 23 de novembro de 2019. Moacir Gregolin - Contratante. Local, data e assinatura: Pato Branco, 23 de novembro de 2019. Moacir Gregolin - Contratante. Local, data e assinatura: Pato Branco, 23 de novembro de 2019. Moacir Gregolin - Contratante.

[illegible]

73 | Pato Branco, 24 de novembro de 2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
SOLO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ADUBOS ORGANICOS LTDA-ME, torna público que recebeu do IAT a Licença de operação de regularização para a atividade de tratamento e/ou disposição de resíduos sólidos, instalada na Zona Rural s/n, município de Itajapira do Oeste/PR, estado do Paraná. Licença nº 210663 Vencimento: 11/11/2024.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, torna público que irá requerer junto ao IAT a Licença Prévia para a atividade de usina de asfalto, a ser instalada na Rodovia BR-158 km 547 s/n, município de Vitorino, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL.
SIMPLIFICADA
VILSON MUNARETTO, torna público que irá requerer junto ao IAT a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de avicultura, a ser instalada na Estrada Linha Canela, município de Renascença/PR, estado do Paraná.

 **PROVOPAR**

Provopar – Ação Social
CNPJ: 00.146.044/0001-24
Rua 10 de Maio, 556 - Bairro Sambugaro
Fone: (46) 3225-5544
CEP: 85.502-479
Pato Branco - PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

A Presidente da PROVOPAR Ação Social de Pato Branco, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quem possa, que foi alterada a data da Assembleia Geral referente a:

1. Adaptação do estatuto da OSC, tendo em vista a lei nº 13.019 de 31/07/2014 - Marco Regulatório do Terceiro Setor, e;
2. Alteração da diretoria.

Local: Dependências do Auditório do GAMA - Grupo de Apoio a Mama - Casa de Apoio Gama,
Rua Teófilo Augusto Loiola, 360 - Sambugaro, Pato Branco - PR

Data: 30 de Novembro de 2020 (segunda-feira)

Horário: 13h30m

Assim, ficam todos devidamente convocados, e a sociedade convidada a participar da referida Assembleia Geral.

Pato Branco, 23 de Novembro de 2020.

Anne Cristine Gomes da Silva Cavali
Presidente do PROVOPAR – Ação Social

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA			
Nº PORTARIA	NOME	ASSUNTO	DATA
584	PEDRO ALVES DOS SANTOS E OUTRO	REDISTRIBUIÇÃO	18/11/2020
585	PREFEITO MUNICIPAL	HISTOLOGIA PSS MEDICO GENERALISTA	18/11/2020
588	CLAUDINEI LUIZ THALMANN E OUTRO	INSALUBRIDADE	18/11/2020
570	ANDRE RIBEIRO MORRONE	EXONERA A PEDIDO DE CARGO EFETIVO	18/11/2020
671	JORGE LUIS PETER	EXONERA A PEDIDO DE CARGO COMISSOARIO	18/11/2020
648	PREFEITO MUNICIPAL	EDITA PORTARIA	19/11/2020
649	PREFEITO MUNICIPAL	ERRATA PORTARIA	19/11/2020

A publicação se integra do (s) (a) (s) acima, encontra-se (número disponível) (as) no seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/di-imp - Edição do dia 24 de novembro de 2020, respectivamente.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANA.		
PUBLICACAO DE ATOS:		
ATO	DATA	ASSUNTO
Decreto n.º. 7.428	23/11/2010	Exames, Ocupante de Cargo de provimento em Comissão

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível na seguinte endereço eletrônico: www.diariooficialmuniciodocoronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal n.º 2759/2017 e 2762/2018.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 24 de Novembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0593

HUNER COMERCIO
E SERVICOS LTDA
ME:139340310001

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.11.23 17:41:34
-03'00'

61



Página 1 / 004

SUMÁRIO

Executivo.....	01
DECRETOS.....	01
PORTARIAS.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº. 7.428, de 23 de novembro de 2020.

Exonera, ocupante de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 2.989/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Poder Executivo do Município), e Lei complementar nº. 056/2020,

DECRETA
Art. 1º. Fica exonerado, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador do Transporte Escolar, Padrão CC2, JOSÉ MUSSOLINI CASTRO GEMELLI, portador da Cédula de Identidade nº. 4.013.004-7 SSP/PR, a partir de 20 (vinte) de novembro de 2020.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município, para o exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de exoneração, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2020, 131ª da República e 65ª do Município.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana

Secretário Municipal de Administração

Sâmara de Moraes Spagnoli

Diretora do Departamento

de Gestão de Pessoas

C06345958

PORTARIAS

PORTARIA nº 033/2020, de 23 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e o contido na Lei nº 8.666/1993;

Considerando o que consta no processo administrativo instaurado pela Portaria nº 029/2020, que aponta descumprimento da Ata de Registro de Preços nº 116/2018 – Pregão Presencial nº 86/2018, firmado entre o Município de Coronel Vivida e a empresa Fisul Confeções Ltda;

Considerando que a empresa foi notificada na forma da Lei, conforme processo administrativo instaurado, não apresentou recurso da decisão administrativa no prazo determinado;

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar à empresa Fisul Confeções Ltda, CNPJ nº 29.728.868-0001-94 pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Suzan Sheila Sartori, 17 – sala 01 – Centro – Nova Erechim- SC- (89.865-000), com fulcro na Lei nº 8.666/1993 e no contrato, o que segue:

I-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, conforme art. 87, inciso IV da Lei nº 8666/93, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana

C06345996

LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2020

DATA: 09/11/20 ABERTURA: 20/11/20 HORÁRIO: 09:01

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir ao licitante vencedor;

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	01	R. A. CATTUCI-EIRELI	87,28	17.456,00
01	02	R. A. CATTUCI-EIRELI	112,90	11.290,00

01	03	R. A. CATTUCI-EIRELI	236,22	7.086,60
01	04	R. A. CATTUCI-EIRELI	308,37	6.167,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				42.000,00

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
02	01	R. A. CATTUCI-EIRELI	111,00	19.980,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				19.980,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
R. A. CATTUCI-EIRELI	16.697.927/0001-62	61.980,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 61.980,00 (sessenta e um mil novecentos e oitenta reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 20 de novembro de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Azilero, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2020

DATA: 09/11/20 ABERTURA: 20/11/20 HORÁRIO: 09:01

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 96/2020, HOMOLOGO os lotes a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	01	R. A. CATTUCI-EIRELI	87,28	17.456,00
01	02	R. A. CATTUCI-EIRELI	112,90	11.290,00
01	03	R. A. CATTUCI-EIRELI	236,22	7.086,60
01	04	R. A. CATTUCI-EIRELI	308,37	6.167,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				42.000,00

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
02	01	R. A. CATTUCI-EIRELI	111,00	19.980,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE				19.980,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
R. A. CATTUCI-EIRELI	16.697.927/0001-62	61.980,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 61.980,00 (sessenta e um mil novecentos e oitenta reais).

Coronel Vivida, 20 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

C06345979

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS, AMBULÂNCIAS, CAMIONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA EM SISTEMA DE COMODATO DE BOMBAS, FILTROS E TANQUE BIPARTIDO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 07 de dezembro de 2020. Abertura dos envelopes: às 09:01h do dia 07 de dezembro de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 662.000,00. Prazo de registro de preços: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2020. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

C06346006

CONTRATOS

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 26/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020 – Contratante:

Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasado nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária e cronograma reprogramados, composições e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor de R\$ 68.761,12, para a execução de serviços não previstos inicialmente e glosas. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

C06346061