




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 139/2020– DEP

Coronel Vivida, 24 de Novembro de 2020.

De: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA E PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 106/2020, DA TOMADA DE PREÇOS Nº11/2020 DE EXECUÇÃO E REFORMA DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA PRIMO ZENI, S/N, JARDIM LUIZ SCHIAVINI.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado e aditar o prazo de execução da ordem de serviço supracitada até a data de 08 de dezembro de 2020, para conclusão dos serviços pertinentes ao contrato:

- **Valor do Aditivo: R\$ 12.023,76 (Doze mil e vinte e três reais e setenta e seis centavos)**
- **Valor Licitado: R\$ 113.159,87 (Cento e treze mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**
- **Valor final: R\$ R\$ 125.183,63 (Cento e vinte e cinco mil cento e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)**

A solicitação deve-se aos fatos citados pela contratada, através do protocolo 59.229/20 de 20/01/2020 (cópia em anexo), a qual cita problemas com prazos de fornecimento de material, defasagem de horário de jornada de trabalho e atrasos de planejamento de trabalho;

Há também uma divergência entre a quantidade calculada no orçamento e a quantidade a ser executada do telhamento a ser substituído;

Além desses fatos, é necessária a também a adição de pequenos reparos necessários ao forro externo;

Sendo assim este departamento é de parecer favorável à reprogramação de Meta – Física e prazo de execução e de vigência do contrato, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: 1,7202E+12 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 24/11/2020

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: REFORMA COBERTURA, PINTURA, CERCAMENTO E ACESSIBILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			113.159,87	REPROGRAMADO			125.183,63	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
1	REFORMA COBERTURA DEPTO SOCIAL					64.194,19			64.194,19		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										97647
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	m²	352,92	2,43	857,60		352,92	2,43	857,60		97641
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,54	3,59	572,75		159,54	3,59	572,75		72178
1.1.3	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	76,30	20,90	1.594,67		76,30	20,90	1.594,67		97628
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,53	199,76	705,15		3,53	199,76	705,15		87247
1.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	28,82	30,60	881,89		28,82	30,60	881,89		
1.2	COBERTURA										92565
1.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	m²	176,46	23,03	4.063,87		176,46	23,03	4.063,87		COMP001
1.2.2	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME	m²	352,92	122,22	43.133,88		352,92	122,22	43.133,88		#REF!
1.3	FORRO										
1.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	m²	221,10	35,31	7.807,04		221,10	35,31	7.807,04		96116
1.4	DIVISÓRIAS										
1.4.1	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV	m²	32,73	83,34	2.727,72		32,73	83,34	2.727,72		2414
1.4.2	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO	m²	65,45	28,26	1.849,62		65,45	28,26	1.849,62		72181
2	PINTURA EXTERNA					4.431,24			4.431,24		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	48,05	15,95	766,40		48,05	15,95	766,40		96130
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	240,24	11,81	2.837,23		240,24	11,81	2.837,23		95626
2.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	m²	40,45	20,46	827,61		40,45	20,46	827,61		100754
3	CERCAMENTO					21.688,21			21.688,21		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	28,59	57,21	1.635,63		28,59	57,21	1.635,63		92270
3.2	ESTACA BROCA 200MM	mlr	28,50	77,15	2.198,78		28,50	77,15	2.198,78		COMP002
3.3	VIGA C/ FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	m³	2,14	1.152,46	2.466,26		2,14	1.152,46	2.466,26		COMP006
3.4	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,60M,	m²	66,16	130,44	8.629,91		66,16	130,44	8.629,91		COMP004
3.5	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5 CM E	m²	6,66	650,77	4.334,13		6,66	650,77	4.334,13		COMP005
3.6	KIT MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	und	1,00	1.856,70	1.856,70		1,00	1.856,70	1.856,70		COMP007
3.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	m	40,00	7,33	293,20		40,00	7,33	293,20		91855
3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	m	100,00	2,35	235,00		100,00	2,35	235,00		91926
3.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	und	1,00	38,60	38,60		1,00	38,60	38,60		92009
4	ACESSIBILIDADE					22.846,23			22.846,23		
4.1	INTERNA										
4.1.1	CONTENÇÃO										
4.1.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	22,03	57,21	1.260,34		22,03	57,21	1.260,34		92270
4.1.1.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	103,30	21,94	2.266,40		103,30	21,94	2.266,40		COMP003
4.1.1.3	ESTACA BROCA 200MM	mlr	9,25	77,13	713,45		9,25	77,13	713,45		COMP002
4.1.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,	m²	12,87	86,66	1.115,31		12,87	86,66	1.115,31		89488
4.1.1.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,70	37,22	435,47		11,70	37,22	435,47		96995
4.1.2	PAVIMENTAÇÃO										
4.1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m²	185,58	43,24	8.024,48		185,58	43,24	8.024,48		92396
4.2	EXTERNA										



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: 1,7202E+12 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 24/11/2020

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: REFORMA COBERTURA, PINTURA, CERCAMENTO E ACESSIBILIDADE

				PREVISTO		113.159,87	REPROGRAMADO		125.183,63		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL		
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	5,77	57,50	331,78		5,77	57,50	331,78		92270
4.2.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	57,65	21,92	1.263,69		57,65	21,92	1.263,69		003
4.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m²	142,95	43,24	6.181,16		142,95	43,24	6.181,16		92396
4.2.4	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	95,30	5,93	565,13		95,30	5,93	565,13		3322
4.2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	95,30	7,23	689,02		95,30	7,23	689,02		98504
5	ADITIVO - COBERTURA								12.023,76		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM ±	m²					95,42	122,22	11.662,23		COMP001
5.2	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA - INCLUSIVE	m²					2,00	97,08	194,17		COMP008
5.3	FIXAÇÃO DE TÁBUA DE BEIRAL	m²					1,00	86,98	86,98		COMP009
5.4	INSTALAÇÃO DE MEIA CANA DE MADEIRA	m²					1,00	80,38	80,38		COMP010
TOTAL				R\$	113.159,87		TOTAL	R\$	125.183,63		

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº 1720203863756

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *

EUCIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



EVERTON LUIZ FRIZZO-ME - CNPJ:20.196.165/0001-98
RUA TEREZOPOLIZ Nº951 - BAIRRO:PINHEIRINHO CEP:85.603-580
FRANCISCO BELTRÃO-PR



OFÍCIO Nº 01/2020

PROTOCOLO Nº 56.229/20
Em 20.11.20 às 14:17

FUNCIONÁRIO

Francisco Beltrão, 20 de novembro de 2020

À comissão de fiscalização de obra.

EVERTON LUIZ FRIZZO-ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 20.196.165/0001-98, com sede RUA TEREZOPOLIZ Nº951 – Bairro PINHEIRINHO em Francisco Beltrão-PR, vem por meio deste solicitar Aditivo de prazo de execução contrato de empreitada 106/2020, da reforma da cobertura, pintura externa, acessibilidade e cerceamento do departamento social:

Tendo em vista a impossibilidade de seguir jornada de trabalho prevista para cumprir o cronograma de serviços, venho através deste solicitar aditivo de prazo pelos motivos que seguem:

- Em razão do curto período para execução dos serviços previstos em contrato e planilha (30 dias), a jornada de trabalho foi planejada inicialmente considerando período entre 7h às 12h na parte da manhã e entre 13h e 18h à tarde, de segunda a sábado, porém a administração local permitiu que trabalhássemos apenas dentro do horário de funcionamento do departamento social ou seja, em períodos entre 8h as 11:30h e da 13:30 as 17h.
- Ainda sobre atrasos no planejamento dos serviços, durante o período de execução houve feriado prolongado, nos quais o departamento social entrou em recessão, portanto não foi permitido que os serviços de reforma fossem continuados, tais dias estavam no planejamento inicial de cronograma, acarretando atrasos na evolução da obra.
- Outro contratempo ocorrido durante o andamento dos serviços foram os aumentos nos prazos de fornecimento de materiais, uma vez que devido a paralização parcial das indústrias no início da pandemia do COVID-19 e aquecimento do mercado de construção civil do último semestre houve falta de matéria prima e sobrecarga produção, sendo assim, materiais como as telhas metálicas, os quais eram esperados serem entregues como usualmente ocorre, no período de 5 dias úteis demoraram 15 dias.

EVERTON LUIZ FRIZZO-ME - CNPJ:20.196.165/0001-98
RUA TEREZOPOLIZ Nº951 - BAIRRO:PINHEIRINHO CEP:85.603-580
FRANCISCO BELTRÃO-PR



Apresentados os motivos principais dos atrasos da obra, podemos afirmar que em grande parte a responsabilidade pelo acréscimo de prazo não deve ser atribuída à CONTRATADA.

Portanto venho através desde solicitar aditivo de prazo de mais 15 dias corridos, pois a CONTRATADA estava com a equipe mobilizada e planejamento para realização desde serviços com jornada de trabalho diária maior que a cumprida até o momento, sendo assim entendemos necessário adição de prazo solicitada para a conclusão da obra.

Nada mais havendo.

Atenciosamente,


EVERTON LUIZ FRIZZO
R.G. 9467208-2
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 106/2020 decorrente da Tomada de Preços nº 11/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **EVERTON LUIZ FRIZZO**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: EVERTON LUIZ FRIZZO, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Terezópolis, 951 - Pinheirinho, na cidade de Francisco Beltrão (85.603-580), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 20.196.165/0001-98, representada neste ato pelo Sr. **Everton Luiz Frizzo**, portador do CPF nº 046.542.679-48 e RG nº 9.467.208-2.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 106/2020 que tem como objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução e alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasado no termo da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 106/2020 de 21 de outubro de 2020, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da contratada, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 139/2020, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Prorroga-se a execução do contrato até a data de **08 de dezembro de 2020**, conforme solicitação.

Parágrafo Segundo: Fica aumentado o valor de R\$ 12.023,76 (doze mil e vinte e três reais e setenta e seis centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente e que são objeto da reprogramação da meta física e financeira.

Parágrafo Terceiro: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 125.183,63 (cento e vinte e cinco mil cento e oitenta e três e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 106/2020 de 21 de outubro de 2020.




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 24 de novembro de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Everton Luiz Frizzo
Everton Luiz Frizzo
CONTRATADA

Testemunhas:.....

.....



Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	207/2019
Contratado:	SEMPESP LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	21.938.832/0001-70
Nº Licitação:	42/2019 Nº Processo: 93/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	12/11/2020
Valor:	153.600,00
Vigência:	25/11/2019 a 25/11/2021 Nova data final do contrato: 25/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	212/2019
Contratado:	RHEUMA CLINICA DE REUMATOLOGIA DO SUDOESTE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	06.236.635/0001-22
Nº Licitação:	46/2019 Nº Processo: 100/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	12/11/2020
Valor:	144.000,00
Vigência:	14/11/2019 a 13/11/2021 Nova data final do contrato: 13/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	243/2019
Contratado:	TIGRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	79.127.569/0001-72
Nº Licitação:	13/2019 Nº Processo: 107/2019 Modalidade: Dispensa de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	16/11/2020
Valor:	12.960,00
Vigência:	25/11/2019 a 25/11/2021 Nova data final do contrato: 25/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	214/2018
Contratado:	EDITORIA JURITI LTDA
CNPJ/CPF:	80.192.081/0001-08
Nº Licitação:	37/2018 Nº Processo: 106/2018 Modalidade: Pregão eletrônico
Objeto:	Retificação do período de execução.
Data do Aditivo:	17/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	04/01/2018 a 21/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	226/2017
Contratado:	CLINICA DE FISIOTERAPIA CHOPINZINHO LTDA - ME
CNPJ/CPF:	06.180.840/0001-02
Nº Licitação:	117/2017 Nº Processo: 184/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Retificação do período de execução.
Data do Aditivo:	17/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	16/01/2018 a 26/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	224/2017
Contratado:	ZUCONELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	10.638.745/0001-34
Nº Licitação:	115/2017 Nº Processo: 182/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Retificação do período de execução.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	09/01/2018 a 28/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	150/2018
Contratado:	AMARAL E CHIAMOLERA CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ/CPF:	09.628.051/0001-37
Nº Licitação:	5/2018 Nº Processo: 6/2018 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Retificação do período de execução.
Data do Aditivo:	17/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	31/01/2018 a 31/03/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	215/2019
Contratado:	CLEYCE ELIZABETH MATOS BORDIGNON - FILIAL
CNPJ/CPF:	05.038.352/0002-30
Nº Licitação:	49/2019 Nº Processo: 103/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de Terapias.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	20/11/2019 a 19/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	200/2017
Contratado:	CLINICA DE OLHOS PATO BRANCO LTDA ME
CNPJ/CPF:	02.780.938/0001-05
Nº Licitação:	02/2017 Nº Processo: 165/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de item.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	30/10/2017 a 30/10/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	124/2017
Contratado:	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLI LTDA
CNPJ/CPF:	04.097.830/0001-30
Nº Licitação:	53/2017 Nº Processo: 93/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames
Data do Aditivo:	16/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	10/06/2017 a 10/06/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	144/2017
Contratado:	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA
CNPJ/CPF:	79.045.600/0001-77
Nº Licitação:	69/2017 Nº Processo: 111/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	22/08/2017 a 22/08/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	141/2017
Contratado:	JOÃO MICHELS FREIRE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/B - EPP
CNPJ/CPF:	82.471.251/0001-19
Nº Licitação:	66/2017 Nº Processo: 107/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	18/08/2017 a 18/08/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	160/2019
Contratado:	P. F. G. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ/CPF:	20.438.984/0001-15
Nº Licitação:	26/2019 Nº Processo: 61/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	19/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	17/07/2019 a 17/07/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	214/2018
Contratado:	EDITORIA JURITI LTDA
CNPJ/CPF:	80.192.081/0001-08
Nº Licitação:	37/2018 Nº Processo: 106/2018 Modalidade: Pregão eletrônico
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	24/11/2020
Valor:	36.900,00
Vigência:	04/01/2018 a 21/11/2021 Nova data final do contrato: 21/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	224/2017
Contratado:	ZUCONELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	10.638.745/0001-34
Nº Licitação:	115/2017 Nº Processo: 182/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	24/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	09/01/2018 a 29/12/2021 Nova data final do contrato: 29/12/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	226/2017
Contratado:	CLINICA DE FISIOTERAPIA CHOPINZINHO LTDA - ME
CNPJ/CPF:	06.180.840/0001-02
Nº Licitação:	117/2017 Nº Processo: 184/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	24/11/2020
Valor:	29.250,00
Vigência:	16/01/2018 a 26/11/2021 Nova data final do contrato: 26/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acrescimo) - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	420/2018
Contratado:	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA AMORIM SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ/CPF:	07.182.969/0001-64
Nº Licitação:	42/2018 Nº Processo: 42/2018 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	24/11/2020
Valor:	57.600,00
Vigência:	09/01/2018 a 09/01/2022 Nova data final do contrato: 09/01/2022

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	120/18
Contratado:	VIÉIRA E VIÉIRA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME
CNPJ/CPF:	11.524.073/0001-70
Nº Licitação:	1/2018 Nº Processo: 12/2018 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:	24/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	09/01/2018 a 09/01/2022 Nova data final do contrato: 09/01/2022
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	210/2018
Contratado:	INSTITUTO POLICLINICA PB
CNPJ/CPF:	12.651.010/0001-78
Nº Licitação:	59/2018 Nº Processo: 112/2018 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de procedimentos e CPM.
Data do Aditivo:	27/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	06/11/2018 a 06/11/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	160/2019
Contratado:	P. F. G. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ/CPF:	20.438.984/0001-15
Nº Licitação:	26/2019 Nº Processo: 61/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	27/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	17/07/2019 a 17/07/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	209/2019
Contratado:	LABORATÓRIO PLATANO, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
CNPJ/CPF:	30.440.814/0001-31
Nº Licitação:	44/2019 Nº Processo: 35/2019 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	27/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	29/10/2019 a 29/10/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	96/2017
Contratado:	BELUSSO E GEOVANELLI LTDA - ME - MATRIZ
CNPJ/CPF:	13.222.988/0001-34
Nº Licitação:	37/2017 Nº Processo: 75/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	27/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	25/07/2017 a 25/07/2021
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato	
Nº Contrato:	97/2017
Contratado:	BELUSSO E GEOVANELLI LTDA - ME - FILIAL
CNPJ/CPF:	13.222.988/0009-71
Nº Licitação:	38/2017 Nº Processo: 76/2017 Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Objeto:	Inclusão de exames.
Data do Aditivo:	27/11/2020
Valor:	0,00
Vigência:	25/07/2017 a 25/07/2021

Especie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 431/2019. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Impressora Nacional CNPJ: 04.196.645/0001-00. Objeto: Promoção do prazo de execução e vigência do Contrato. Nova praza: 03/06/2021. Valor: R\$ 11.826,32. Origem: Inexigibilidade de Licitação 38/2019. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal 8.556/93. Data da assinatura: 27/11/2020. Assinam: Alvaro Dânia Celi Scrolo, pelo Município e Maria Vitoria da Silva pelo Contratada.

ESTADO DO PARANÁ
CONDOMÍNIO INTERMUNICIPAL DE SAUDES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTRATUAL
Pelo Bimestre: 01 de Dezembro de 2020

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Nº 24/2020
CONTRATADA: ANA CAMILA DOLDES CASERO - ME
O presente termo tem por objeto a renovação do Contrato de Bens e Serviços nº 24/2020, em 04 de Novembro de 2020.

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Nº 829/17
CONTRATADA: CLINICA DE SAUDE MENTAL DR. FERNANDO AZAMBUJA LTDA
O presente termo tem por objeto a renovação do Contrato de Bens e Serviços nº 829/17, em 08 de Novembro de 2020.

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Nº 181/2017
CONTRATADA: TIAGO CHAVES WANDERBORG SRELI
O presente termo tem por objeto a renovação do Contrato de Bens e Serviços nº 181/2017, em 09 de Novembro de 2020.

Contrato nº 122/2020 - Inexigibilidade nº 15/2020 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LUIZANA BORGHINI CHICATO - ME. CNPJ nº 13.213.818/0001-65. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para confecção de próteses dentárias para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. Valor total estimado R\$ 241.454,40. Prazo de execução: 336 dias, iniciando-se em 19 de novembro de 2020 e 20 de outubro de 2021. Coronel Vivida, 18 de novembro de 2020. Frank Anel Schiavini, Prefeito Municipal.

Contrato nº 123/2020 - Inexigibilidade nº 16/2020 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: M. L. RAMON PROTESES ODONTOLÓGICAS - ME. CNPJ nº 24.873.311/0001-08. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para confecção de próteses dentárias para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. Valor total estimado R\$ 241.454,40. Prazo de execução: 336 dias, iniciando-se em 19 de novembro de 2020 e 20 de outubro de 2021. Coronel Vivida, 18 de novembro de 2020. Frank Anel Schiavini, Prefeito Municipal.

ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO Nº 106/2020 - Tomada de Preços nº 11/2020 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: EVERTON LUIZ FRIZZO. CNPJ nº 20.186.105/0001-89. Itens: Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de execução e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, ambas as metas foram da Cláusula Sexta e Setima do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.556/93, solicitação do contratante, solicitação da Diretoria de Estudos e Projetos, cronograma e planilha orçamentária reprogramadas e deliberadas da autoridade competente. Prorrogar a execução do contrato até o dia 06.12.2020. Fica aumentado o valor de R\$ 12.023,76. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 24 de novembro de 2020. Frank Anel Schiavini, Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO	
REF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇOS Nº 106/2020	
Tendo em vista o Parecer de Comissão de Julgamento, que aprovou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 100/2020, de 06/11/20, e após expirado o prazo recursal, eu, Alvaro Dânia Celi Scrolo, Prefeito, tendo por meio o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe, indico o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto (SUS) empresa(s):	
M. L. M. DO COUVO - COMERCIAL - ME	Valor Total: R\$ 7.980,00
TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 7.980,00	
Usei a assinatura do Menor Preço Item.	
Após constatada a regularidade das atas procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.	
C.A. DECISÃO	
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30/11/20.	
Alvaro Dânia Celi Scrolo	
Prefeito	

Extrato do Contrato do Pregão Eletrônico nº 100/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE CIRURGIA C&F (SISTEMA DE ALTA FREQUÊNCIA). VIGÊNCIA: 12 meses. DO PRAZO, FORMA, LOCALS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO: Deverá ser entregue o quantitativo total dos produtos com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Regulação - Pedido de Emprego. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.02.1001018 e 023.4.4.80.52. (17607650). GESTORES: Daniel Fontana Spiller Tardelli Machado; Contrato nº 344/2020 Paraisópolis, Município de Chopinzinho e M.H.M. DO COUVO - COMERCIAL. Valor total estimado R\$ 7.980,00. Chopinzinho-PR, 30 de novembro de 2020. Alvaro Dânia Celi Scrolo - Prefeito.

SUDOESTE
ATENDIMENTO NO PARANÁ,
LITORAL CATARINENSE
E GRANDE SÃO PAULO

PATO BRANCO - PR
Rua Nestor Cardoso, 83 / Bairro Vila Esperança
CEP 85603-120 / Fone: 46 3025-5905
sudestetransportes.com.br

ASSINE
46 3220 2066

www.diariosudoeste.com.br

Agora nosso Diário do Sudoeste não vem sozinho, na assinatura do jornal, você recebe a cada 2 meses uma nova edição da Vanilla. Uma revista com informações, entretenimento e variedades feita especialmente para quem é da nossa região. É a sua base de informações diárias aliada com uma fonte de conteúdos bimestral.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

HUNER COMERCIO
E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
61

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.12.02 18:13:39
-03'00'

Quinta-Feira, 03 de Dezembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0600

Página 1 / 003

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Resoluções.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

RESOLUÇÕES

Cor34585

RESOLUÇÃO Nº 092/2020

27 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas disposições no Estatuto e na Primeira Alteração Estatutária.

Considerando o disposto na Resolução nº. 047 de 31/03/2016, Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Celetistas, **RESOLVE:**

Art. 1º. Fica concedida, **Promoção Horizontal da Classe Atual para novas Classes**, para os funcionários do Consórcio Pinhaís do Quadro de Pessoal Celetistas, por aprovação na avaliação funcional, de acordo com o estabelecido no anexo I da Resolução nº. 047/2016.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no *caput* deste artigo, ficam os funcionários abaixo nominados enquadrados em nova classe/referência, de acordo com o disposto no anexo I da Resolução nº. 047/2016, a partir de 1º(primeiro) de Novembro de 2020.

NOME	GRUPO OCUPACIONAL	CH	CARGO PÚBLICO	DA CLASSE/REFERÊNCIA	PARA CLASSE/REFERÊNCIA
Andre Bertoldi	Motorista	40	Motorista	Nível II	Nível III
Andre Fontana	Motorista	40	Motorista	Nível III	Nível IV
Ariel Natalino Gonçalves	Motorista	40	Motorista	Nível III	Nível IV
Daniel Alves Martins	Operador de Máq. Rodoviária	40	Operador de Máq. Rodoviária	Nível III	Nível IV
Tarciso da Silva	Operador de Máq. Rodoviária	40	Operador de Máq. Rodoviária	Nível III	Nível IV
Valdemir Lourenço de Souza	Operador de Máq. Rodoviária	40	Operador de Máq. Rodoviária	Nível III	Nível IV
Laercio Fernandes	Operador de Máq. Rodoviária	40	Operador de Máq. Rodoviária	Nível I	Nível II

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2020.

FRANK ARIEL SCHIAVINI,
Presidente do Consórcio Pinhaís.

CONTRATOS

CONTRATO Nº 126/2020

Tomada de Preços nº 13/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: FERRAGENS DONDIA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 84.966.738/0001-06. Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de reforma na UBS de Vista Alegre e na academia de saúde, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo. Valor total: R\$ 104.149,18. Prazo de execução: 60 dias. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 20 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cor34585

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 85/2020

Concorrência Pública nº 07/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO, embasada nos termos da Cláusula Quarta do Contrato nº 85/2020, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, cronograma reprogramado e notificação 234/2020/DOP do PARANACIDADE. Prorroga-se a execução até 31 de dezembro de 2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 11 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cor34585

Contrato nº 122/2020

Inexigibilidade nº 15/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LUANA BORDIGNON OSÓRIO – ME, CNPJ nº 13.213.518/0001-55. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para confecção de próteses dentárias para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. Valor total estimado R\$ 241.454,40. Prazo de execução: 336 dias, iniciando-se em 19 de novembro de 2020 a 20 de outubro de 2021. Coronel Vivida, 18 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Contrato nº 123/2020

Inexigibilidade nº 16/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: M L RAMPON PRÓTESES ODONTOLÓGICAS – ME, CNPJ nº 24.573.311/0001-08. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para confecção de próteses dentárias para atender

aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. Valor total estimado R\$ 241.454,40. Prazo de execução: 336 dias, iniciando-se em 19 de novembro de 2020 a 20 de outubro de 2021. Coronel Vivida, 18 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO nº 106/2020

Tomada de Preços nº 11/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: EVERTON LUIZ FRIZZO, CNPJ nº 20.196.165/0001-98. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se a execução do contrato até a data de 08.12.2020. Fica aumentado o valor de R\$ 12.023,76. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 24 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cor34585

OUTROS ATOS

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL-ANÁLISE DE CURRÍCULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração e a Comissão Especial de Avaliação, do Instituto Médico Nossa Vida, instituído pela Lei Municipal nº 2.438, de 05 de dezembro de 2012, torna público, a convocação de aprovados nos Processos Seletivos Especiais para contratação por tempo determinado, de 26 de julho de 2019:

EMPREGO: RECEPCIONISTA

Nº	Nome	Clas.
06	ANALICE THEODORO SOZO	12º
01	EDIELZA VAZ DE QUADROS	13º

Documentação necessária para a contratação, conforme edital:

- Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Fotocópia Carteira de Identidade;
- Fotocópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- Fotocópia Comprovante de residência;
- Fotocópia do Diploma ou do Certificado das Titulações para o cargo pretendido;
- Atestado Médico comprobatório de gozo de boa saúde física e mental;
- Fotocópia da Certidão de casamento;
- Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos.

Todos os convocados deverão comparecer, munidos dos documentos acima listados, em 24 (vinte e quatro) horas, a partir desta convocação, no Instituto Médico Nossa Vida, para a contratação ou desistência da vaga, o não comparecimento acarretará a perda do direito de ocupar o cargo para o qual concorreu e a consequente convocação do candidato subsequente.

Coronel Vivida, 02 de dezembro de 2020.

EDITE BERTELLI - Presidente do Conselho de Administração

FERNANDA T. BARILI - Diretora Executiva

Cor34585

EDITAL Nº 11/2020

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com a Lei Municipal nº 2.573, de 26 de março de 2014.

FAZ SABER, que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação para a função de EDUCADOR SOCIAL SUBSTITUTO para a Casa Lar Irmã Rosa, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas neste Edital:

Capítulo I

Do Emprego, Número de Vagas, Salário, Jornada de Trabalho e Habilitação.

Art. 1º-Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas, mediante seleção simplificada, o emprego abaixo relacionado:

Emprego	Vagas	Salário	Carga Horária	Idade	Sexo
Educador Social	CR *	R\$1.389,00	44 horas semanais – Escala de 12/36 horas	Idade Mínima de 25 anos	Feminino

a) Os candidatos aprovados farão parte do Cadastro de Reserva de Educador Social Substituto e poderão ser convocados para substituições temporárias e/ou definitivas dos que ocorrerem no prazo da validade do certame, devendo ter disponibilidade para trabalhar em horários diurnos e/ou noturno, bem como disponibilidade para mudança de horário de trabalho, a ser definida no interesse do serviço.

b) A contratação terá a mesma duração do afastamento do titular relacionado ou, em substituição em caso de desligamento.

c) O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Comissão Organizadora especialmente designada para esse fim entre os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Vivida, conforme Resolução 13/2020.

d) Os prazos definidos neste Edital serão contados em dias corridos, desconsiderando-se o dia de início e incluindo-se o dia final.

e) Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, até às 17:00 horas do dia 07 de dezembro de 2020, a qual deverá ser protocolizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Cândido Inácio de Lima, s/n, Bairro Jardim Primavera II, do Município de Coronel Vivida-PR.

f) As publicações legais constantes deste edital serão realizadas pelos seguintes meios: