



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

**Ofício nº 023/2022– DEP**

Coronel Vivida PR, 25 de março de 2022.

**Da: Divisão de Estudos e Projetos**

**Para: ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

---

**Referente: SOLICITAMOS A REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ADITIVO DE PRAZO E DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 34/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

---

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de prazo e meta física-financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Valor do aditivo dos serviços de R\$ 500,06 (quinhentos reais e seis centavos).
- Valor final da obra passa a ser de R\$ 547.717,09 (quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e dezessete reais e nove centavos).
- Aumento de trinta (30) dias no prazo de execução.

**Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.**

O aditivo se deve ao fato de alterações de projeto, e de serviços não previstos que foram considerados importantes para a qualidade final da obra.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo e de meta física-financeira, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,

**Jean Felipe Miécoanski**

Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR

**Divisão de Estudos e Projetos**

**Secretaria de Obras Viação e Urbanismo**



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |                                                                                       |          |        |              |          |            |        |              |          | BDI já incluso no orçamento:   |        |                  |          | 25/03/2022         |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------|------------|--------|--------------|----------|--------------------------------|--------|------------------|----------|--------------------|--------|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA              |                                                                                       |          |        |              |          |            |        |              |          | [ART / RRT/ Nº: .1720211755927 |        |                  |          | Data do Orçamento: |        |
| Programa: 0                                       |                                                                                       |          |        |              |          |            |        |              |          | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |        |                  |          |                    |        |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |                                                                                       |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| ITEM                                              | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                  | PREVISTO |        | REPROGRAMADO |          | Fonte      |        | REPROGRAMADO |          | Fonte                          |        | Código SIAPI COM |          |                    |        |
|                                                   |                                                                                       | UNID.    | QUANT. | PREÇOS (R\$) | UNITÁRIO | TOTAL      | QUANT. | PREÇOS (R\$) | UNITÁRIO | TOTAL                          | QUANT. | PREÇOS (R\$)     | UNITÁRIO | TOTAL              | *Fonte |
|                                                   |                                                                                       |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 1                                                 | Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)    |          |        |              |          | 13.666,40  |        |              |          | 13.666,40                      |        |                  |          |                    |        |
| 1.1                                               | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.         | M3       | 97,55  | 136,36       |          | 13.301,92  | 97,55  | 136,36       |          | 13.301,92                      | 97,55  | 136,36           |          | 13.301,92          | 97629  |
| 1.2                                               | Retirada de mobiliário, instalações e equipamentos                                    | H        | 16,00  | 22,78        |          | 364,48     | 16,00  | 22,78        |          | 364,48                         | 16,00  | 22,78            |          | 364,48             | 88316  |
| 2                                                 | Edificação Bancas da Feira Livre                                                      | -        |        |              |          | 178.029,43 |        |              |          | 178.029,43                     |        |                  |          | 178.029,43         |        |
| 2.1                                               | Estrutura - Fundação                                                                  | -        |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.1.1                                             | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS                           | M        | 24,26  | 63,22        |          | 1.533,72   | 24,26  | 63,22        |          | 1.533,72                       | 24,26  | 63,22            |          | 1.533,72           | 99059  |
| 2.1.2                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.           | M3       | 6,86   | 104,40       |          | 716,18     | 6,86   | 104,40       |          | 716,18                         | 6,86   | 104,40           |          | 716,18             | 96523  |
| 2.1.3                                             | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA.        | M        | 17,00  | 170,31       |          | 2.895,27   | 17,00  | 170,31       |          | 2.895,27                       | 17,00  | 170,31           |          | 2.895,27           | 101176 |
| 2.1.4                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25     | M2       | 3,00   | 165,92       |          | 497,76     | 3,00   | 165,92       |          | 497,76                         | 3,00   | 165,92           |          | 497,76             | 96535  |
| 2.1.5                                             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA      | M2       | 6,90   | 30,21        |          | 208,45     | 6,90   | 30,21        |          | 208,45                         | 6,90   | 30,21            |          | 208,45             | 96619  |
| 2.1.6                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.     | KG       | 15,20  | 23,80        |          | 361,76     | 15,20  | 23,80        |          | 361,76                         | 15,20  | 23,80            |          | 361,76             | 96543  |
| 2.1.7                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.    | KG       | 88,50  | 21,13        |          | 1.870,01   | 88,50  | 21,13        |          | 1.870,01                       | 88,50  | 21,13            |          | 1.870,01           | 96545  |
| 2.1.8                                             | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E       | M3       | 2,90   | 733,46       |          | 2.127,03   | 2,90   | 733,46       |          | 2.127,03                       | 2,90   | 733,46           |          | 2.127,03           | 96556  |
| 2.2                                               | Estrutura - Vigas Baldrame                                                            |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.2.1                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF_06/2017        | M3       | 2,88   | 137,03       |          | 394,65     | 2,88   | 137,03       |          | 394,65                         | 2,88   | 137,03           |          | 394,65             | 96527  |
| 2.2.2                                             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA      | M2       | 9,60   | 30,21        |          | 290,02     | 9,60   | 30,21        |          | 290,02                         | 9,60   | 30,21            |          | 290,02             | 96619  |
| 2.2.3                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA.   | M2       | 9,60   | 86,61        |          | 831,46     | 9,60   | 86,61        |          | 831,46                         | 9,60   | 86,61            |          | 831,46             | 96536  |
| 2.2.4                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.     | KG       | 49,50  | 23,80        |          | 1.178,10   | 49,50  | 23,80        |          | 1.178,10                       | 49,50  | 23,80            |          | 1.178,10           | 96543  |
| 2.2.5                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.    | KG       | 110,13 | 21,13        |          | 2.327,05   | 110,13 | 21,13        |          | 2.327,05                       | 110,13 | 21,13            |          | 2.327,05           | 96545  |
| 2.2.6                                             | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   | M3       | 2,90   | 639,87       |          | 1.855,62   | 2,90   | 639,87       |          | 1.855,62                       | 2,90   | 639,87           |          | 1.855,62           | 96555  |
| 2.2.7                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018            | M2       | 48,00  | 45,01        |          | 2.160,48   | 48,00  | 45,01        |          | 2.160,48                       | 48,00  | 45,01            |          | 2.160,48           | 98557  |
| 2.3                                               | Estrutura - Pilares                                                                   |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.3.1                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 105,70 | 18,82        |          | 1.989,27   | 105,70 | 18,82        |          | 1.989,27                       | 105,70 | 18,82            |          | 1.989,27           | 92778  |
| 2.3.2                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 35,07  | 23,96        |          | 840,28     | 35,07  | 23,96        |          | 840,28                         | 35,07  | 23,96            |          | 840,28             | 92775  |
| 2.3.3                                             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-   | M2       | 9,73   | 141,96       |          | 1.381,27   | 9,73   | 141,96       |          | 1.381,27                       | 9,73   | 141,96           |          | 1.381,27           | 92413  |
| 2.3.4                                             | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA | M3       | 1,95   | 686,60       |          | 1.338,87   | 1,95   | 686,60       |          | 1.338,87                       | 1,95   | 686,60           |          | 1.338,87           | 92718  |
| 2.4                                               | Estrutura - Vigas (Média e Superior)                                                  |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.4.1                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 55,49  | 23,96        |          | 1.329,54   | 55,49  | 23,96        |          | 1.329,54                       | 55,49  | 23,96            |          | 1.329,54           | 92775  |
| 2.4.2                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 79,75  | 21,11        |          | 1.683,52   | 79,75  | 21,11        |          | 1.683,52                       | 79,75  | 21,11            |          | 1.683,52           | 92777  |
| 2.4.3                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 25,67  | 18,82        |          | 483,11     | 25,67  | 18,82        |          | 483,11                         | 25,67  | 18,82            |          | 483,11             | 92778  |
| 2.4.4                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA      | KG       | 67,18  | 15,81        |          | 1.062,12   | 67,18  | 15,81        |          | 1.062,12                       | 67,18  | 15,81            |          | 1.062,12           | 92779  |
| 2.4.5                                             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÊ-DIREITO SIMPLES.    | M2       | 24,45  | 144,92       |          | 3.543,29   | 24,45  | 144,92       |          | 3.543,29                       | 24,45  | 144,92           |          | 3.543,29           | 92452  |
| 2.4.6                                             | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM    | M3       | 3,00   | 770,71       |          | 2.312,13   | 3,00   | 770,71       |          | 2.312,13                       | 3,00   | 770,71           |          | 2.312,13           | 92741  |
| 2.5                                               | EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO SIMPLES, COM ACABAMENTO EM PORCELANATO                   |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.5.1                                             | REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTACQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO,       | M²       | 79,66  | 9,39         |          | 748,01     | 79,66  | 9,39         |          | 748,01                         | 79,66  | 9,39             |          | 748,01             | 001    |
| 2.5.2                                             | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020                   | M2       | 79,66  | 67,05        |          | 5.341,20   | 79,66  | 67,05        |          | 5.341,20                       | 79,66  | 67,05            |          | 5.341,20           | 101747 |
| 2.5.3                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM     | M2       | 71,78  | 142,00       |          | 10.192,76  | 71,78  | 142,00       |          | 10.192,76                      | 71,78  | 142,00           |          | 10.192,76          | 87263  |
| 2.5.4                                             | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.    | M        | 44,56  | 19,71        |          | 878,28     | 44,56  | 19,71        |          | 878,28                         | 44,56  | 19,71            |          | 878,28             | 002    |
| 2.6                                               | ALVENARIA                                                                             |          |        |              |          |            |        |              |          |                                |        |                  |          |                    |        |
| 2.6.1                                             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA  | M2       | 116,10 | 59,02        |          | 6.852,22   | 116,10 | 59,02        |          | 6.852,22                       | 116,10 | 59,02            |          | 6.852,22           | 87471  |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |                                                                                           |       |          |                |            |                |              |                |       | BDI já incluso no orçamento:   |     | 25/03/2022 |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------|-----|------------|--|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA              |                                                                                           |       |          |                |            |                |              |                |       | Data do Orçamento:             |     |            |  |
| Programa: 0                                       |                                                                                           |       |          |                |            |                |              |                |       | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |     |            |  |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |                                                                                           |       |          |                |            |                |              |                |       |                                |     |            |  |
| ITEM                                              | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                      | UNID. | PREVISTO |                | 484.195,14 |                | REPROGRAMADO |                | Fonte | Código SIAPI Desoneração       | COM |            |  |
|                                                   |                                                                                           |       | QUANT.   | UNITÁRIO (R\$) | QUANT.     | UNITÁRIO (R\$) | QUANT.       | UNITÁRIO (R\$) |       |                                |     | TOTAL      |  |
| 2.6.2                                             | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM           | M2    | 232,20   | 14,39          | 3.341,36   | 232,20         | 14,39        | 3.341,36       |       | 87871                          |     |            |  |
| 2.6.3                                             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO      | M2    | 232,20   | 34,41          | 7.990,00   | 232,20         | 34,41        | 7.990,00       |       | 87529                          |     |            |  |
| 2.6.4                                             | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016            | M     | 1,40     | 93,63          | 131,08     | 1,40           | 93,63        | 131,08         |       | 93188                          |     |            |  |
| 2.6.5                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE            | M2    | 44,19    | 63,18          | 2.791,92   | 44,19          | 63,18        | 2.791,92       |       | 87273                          |     |            |  |
| 2.6.6                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM         | M2    | 105,00   | 142,00         | 14.910,00  | 105,00         | 142,00       | 14.910,00      |       | 87263                          |     |            |  |
| 2.6.7                                             | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS, AF_05/2020                        | M2    | 12,25    | 335,43         | 4.109,02   | 12,25          | 335,43       | 4.109,02       |       | 101092                         |     |            |  |
| 2.6.8                                             | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                 | M     | 48,30    | 38,69          | 1.868,73   | 48,30          | 38,69        | 1.868,73       |       | 4829                           |     |            |  |
| 2.6.9                                             | REVESTIMENTO TUIOLINHO                                                                    | M2    | 13,00    | 146,73         | 1.907,49   | 13,00          | 146,73       | 1.907,49       |       | 87258                          |     |            |  |
| 2.6.10                                            | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,      | UN    | 1,00     | 703,59         | 703,59     | 1,00           | 703,59       | 703,59         |       | 90790                          |     |            |  |
| 2.6.11                                            | PORTA DE ENROLAR (DE ROLO)                                                                | M²    | 22,20    | 1.040,35       | 23.095,77  | 22,20          | 1.040,35     | 23.095,77      |       | 007                            |     |            |  |
| 2.6.12                                            | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2         | M2    | 104,78   | 120,98         | 12.676,28  | 104,78         | 120,98       | 12.676,28      |       | 92542                          |     |            |  |
| 2.6.13                                            | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM                           | M2    | 104,78   | 7,40           | 775,37     | 104,78         | 7,40         | 775,37         |       | 42528                          |     |            |  |
| 2.6.14                                            | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO           | M     | 33,00    | 211,67         | 6.985,11   | 33,00          | 211,67       | 6.985,11       |       | 94229                          |     |            |  |
| 2.6.15                                            | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020                               | M     | 24,00    | 60,23          | 1.445,52   | 24,00          | 60,23        | 1.445,52       |       | 101979                         |     |            |  |
| 2.6.16                                            | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL      | M2    | 105,00   | 242,89         | 25.503,45  | 105,00         | 242,89       | 25.503,45      |       | 39520                          |     |            |  |
| 2.7                                               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                       | -     |          |                |            |                |              |                |       |                                |     |            |  |
| 2.7.1                                             | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR, POLIFÁSICO -               | UND   | 1,00     | 254,63         | 254,63     | 1,00           | 254,63       | 254,63         |       | 003                            |     |            |  |
| 2.7.2                                             | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6              | UN    | 1,00     | 73,98          | 73,98      | 1,00           | 73,98        | 73,98          |       | 101876                         |     |            |  |
| 2.7.3                                             | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017                | UN    | 1,00     | 87,56          | 87,56      | 1,00           | 87,56        | 87,56          |       | 96986                          |     |            |  |
| 2.7.4                                             | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -     | UN    | 7,00     | 73,59          | 515,13     | 7,00           | 73,59        | 515,13         |       | 97605                          |     |            |  |
| 2.7.5                                             | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM        | UN    | 5,00     | 61,23          | 306,15     | 5,00           | 61,23        | 306,15         |       | 97583                          |     |            |  |
| 2.7.6                                             | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  | UN    | 6,00     | 57,99          | 347,94     | 6,00           | 57,99        | 347,94         |       | 92009                          |     |            |  |
| 2.7.7                                             | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  | UN    | 3,00     | 65,68          | 197,04     | 3,00           | 65,68        | 197,04         |       | 92005                          |     |            |  |
| 2.7.8                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E     | UN    | 1,00     | 48,57          | 48,57      | 1,00           | 48,57        | 48,57          |       | 91959                          |     |            |  |
| 2.7.9                                             | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015           | UN    | 10,00    | 4,64           | 46,40      | 10,00          | 4,64         | 46,40          |       | 90456                          |     |            |  |
| 2.7.10                                            | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,              | M     | 33,02    | 7,16           | 236,42     | 33,02          | 7,16         | 236,42         |       | 90447                          |     |            |  |
| 2.7.11                                            | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO  | M     | 33,02    | 10,13          | 334,49     | 33,02          | 10,13        | 334,49         |       | 91854                          |     |            |  |
| 2.7.12                                            | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU         | M     | 33,02    | 14,30          | 472,19     | 33,02          | 14,30        | 472,19         |       | 90466                          |     |            |  |
| 2.7.13                                            | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM),            | UN    | 1,00     | 10,57          | 10,57      | 1,00           | 10,57        | 10,57          |       | 90457                          |     |            |  |
| 2.7.14                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,          | UN    | 1,00     | 91,88          | 91,88      | 1,00           | 91,88        | 91,88          |       | 93666                          |     |            |  |
| 2.7.15                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,        | UN    | 1,00     | 14,92          | 14,92      | 1,00           | 14,92        | 14,92          |       | 93653                          |     |            |  |
| 2.7.16                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,          | UN    | 2,00     | 78,46          | 156,92     | 2,00           | 78,46        | 156,92         |       | 93662                          |     |            |  |
| 2.7.17                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,        | UN    | 2,00     | 15,57          | 31,14      | 2,00           | 15,57        | 31,14          |       | 93654                          |     |            |  |
| 2.7.18                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M     | 296,11   | 4,41           | 1.305,85   | 296,11         | 4,41         | 1.305,85       |       | 91926                          |     |            |  |
| 2.7.19                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -   | M     | 177,40   | 7,12           | 1.263,09   | 177,40         | 7,12         | 1.263,09       |       | 91928                          |     |            |  |
| 2.7.20                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  | M     | 56,19    | 16,03          | 900,73     | 56,19          | 16,03        | 900,73         |       | 91932                          |     |            |  |
| 2.7.21                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021             | M3    | 0,81     | 90,09          | 72,97      | 0,81           | 90,09        | 72,97          |       | 93358                          |     |            |  |
| 2.7.22                                            | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016   | M     | 18,00    | 14,99          | 269,82     | 18,00          | 14,99        | 269,82         |       | 97668                          |     |            |  |
| 2.7.23                                            | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016                           | M3    | 0,81     | 34,42          | 27,88      | 0,81           | 34,42        | 27,88          |       | 93382                          |     |            |  |
| 2.7.24                                            | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,            | UN    | 1,00     | 99,42          | 99,42      | 1,00           | 99,42        | 99,42          |       | 97881                          |     |            |  |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |                                                                                            |       |          |          |            |       |              |              |                          | ART / RRT/ Nº: .1720211755927 |       | BDI já incluso no orçamento:   |  | 25/03/2022 |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|--|------------|--|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA              |                                                                                            |       |          |          |            |       |              |              |                          | Data do Orçamento:            |       | Nº de contrato: 34-2021 / 2021 |  |            |  |
| Programa: 0                                       |                                                                                            |       |          |          |            |       |              |              |                          |                               |       |                                |  |            |  |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |                                                                                            |       |          |          |            |       |              |              |                          |                               |       |                                |  |            |  |
| ITEM                                              | DESCRÇÃO DO SERVIÇO                                                                        | UNID. | PREVISTO |          | 484.195,14 |       | REPROGRAMADO |              | Código SIAPI Desoneração | COM                           |       |                                |  |            |  |
|                                                   |                                                                                            |       | QUANT.   | UNITÁRIO | TOTAL      | Fonte | QUANT.       | PREÇOS (R\$) |                          |                               |       |                                |  |            |  |
|                                                   |                                                                                            |       |          |          |            |       |              | UNITÁRIO     |                          |                               | TOTAL |                                |  |            |  |
| 2.8                                               | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                      | -     |          |          |            |       |              |              |                          |                               |       |                                |  |            |  |
| 2.8.1                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021             | M3    | 2,12     | 90,09    | 190,99     |       | 2,12         | 90,09        | 190,99                   | 93358                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.2                                             | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016                           | M3    | 2,12     | 34,42    | 72,97      |       | 2,12         | 34,42        | 72,97                    | 93382                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.3                                             | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1    | UN    | 1,00     | 191,17   | 191,17     |       | 1,00         | 191,17       | 191,17                   | 97741                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.4                                             | HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016                    | UN    | 1,00     | 172,34   | 172,34     |       | 1,00         | 172,34       | 172,34                   | 95675                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.5                                             | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                  | UN    | 2,00     | 3,35     | 6,70       |       | 2,00         | 3,35         | 6,70                     | 1927                          |       |                                |  |            |  |
| 2.8.6                                             | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                  | UN    | 2,00     | 4,36     | 8,72       |       | 2,00         | 4,36         | 8,72                     | 1956                          |       |                                |  |            |  |
| 2.8.7                                             | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     | M     | 49,14    | 24,67    | 1.212,28   |       | 49,14        | 24,67        | 1.212,28                 | 89356                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.8                                             | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -         | UN    | 7,00     | 10,09    | 70,63      |       | 7,00         | 10,09        | 70,63                    | 89362                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.9                                             | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM  | UN    | 1,00     | 54,55    | 54,55      |       | 1,00         | 54,55        | 54,55                    | 89971                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.10                                            | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.      | M     | 5,70     | 14,44    | 82,31      |       | 5,70         | 14,44        | 82,31                    | 90443                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.11                                            | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU          | M     | 5,70     | 14,30    | 81,51      |       | 5,70         | 14,30        | 81,51                    | 90466                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.12                                            | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -       | UN    | 1,00     | 52,62    | 52,62      |       | 1,00         | 52,62        | 52,62                    | 86911                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.13                                            | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE        | M     | 3,20     | 33,87    | 108,38     |       | 3,20         | 33,87        | 108,38                   | 89712                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.14                                            | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE       | M     | 3,50     | 65,87    | 230,55     |       | 3,50         | 65,87        | 230,55                   | 89714                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.15                                            | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E  | UN    | 2,00     | 12,53    | 25,06      |       | 2,00         | 12,53        | 25,06                    | 89731                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.16                                            | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E        | UN    | 1,00     | 47,41    | 47,41      |       | 1,00         | 47,41        | 47,41                    | 89796                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.17                                            | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL   | UN    | 1,00     | 21,94    | 21,94      |       | 1,00         | 21,94        | 21,94                    | 10908                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.18                                            | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS           | UN    | 1,00     | 444,08   | 444,08     |       | 1,00         | 444,08       | 444,08                   | 98104                         |       |                                |  |            |  |
| 2.8.19                                            | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,          | UN    | 1,00     | 331,41   | 331,41     |       | 1,00         | 331,41       | 331,41                   | 97901                         |       |                                |  |            |  |
| 3                                                 | Execução de prateleiras em concreto armado                                                 | -     |          |          | 4.879,88   |       |              |              | 4.879,88                 |                               |       |                                |  |            |  |
| 3.1                                               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA             | M2    | 11,10    | 377,29   | 4.187,92   |       | 11,10        | 377,29       | 4.187,92                 | 92482                         |       |                                |  |            |  |
| 3.2                                               | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PISO                                                              | M²    | 11,10    | 24,15    | 268,07     |       | 11,10        | 24,15        | 268,07                   | 004                           |       |                                |  |            |  |
|                                                   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM         | M3    | 0,55     | 770,71   | 423,89     |       | 0,55         | 770,71       | 423,89                   | 92741                         |       |                                |  |            |  |
| 4                                                 | POSTES DE ILUMINAÇÃO                                                                       | -     |          |          | 1.195,26   |       |              |              | 1.195,26                 |                               |       |                                |  |            |  |
| 4.1                                               | Passagem de instalações elétricas submersas                                                | -     |          |          |            |       |              |              |                          |                               |       |                                |  |            |  |
| 4.1.1                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -   | M     | 15,00    | 16,03    | 240,45     |       | 15,00        | 16,03        | 240,45                   | 91932                         |       |                                |  |            |  |
| 4.1.2                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M     | 50,00    | 5,75     | 287,50     |       | 50,00        | 5,75         | 287,50                   | 91927                         |       |                                |  |            |  |
| 4.1.3                                             | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  | M     | 50,00    | 10,40    | 520,00     |       | 50,00        | 10,40        | 520,00                   | 91846                         |       |                                |  |            |  |
| 4.2                                               | Execução de sapatas para postes de iluminação                                              | -     |          |          |            |       |              |              |                          |                               |       |                                |  |            |  |
| 4.2.1                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA,                | M3    | 0,09     | 104,40   | 9,40       |       | 0,09         | 104,40       | 9,40                     | 96523                         |       |                                |  |            |  |
| 4.2.2                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE          | M2    | 0,60     | 133,87   | 80,32      |       | 0,60         | 133,87       | 80,32                    | 96540                         |       |                                |  |            |  |
| 4.2.3                                             | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA        | M3    | 0,09     | 639,87   | 57,59      |       | 0,09         | 639,87       | 57,59                    | 96555                         |       |                                |  |            |  |
| 5                                                 | REFORMA DO MEIO FIO                                                                        | -     |          |          | 5.078,44   |       |              |              | 5.078,44                 |                               |       |                                |  |            |  |
| 5.1                                               | RETIRA DE MEIO FIO                                                                         | M²    | 4,49     | 136,36   | 612,26     |       | 4,49         | 136,36       | 612,26                   | 005                           |       |                                |  |            |  |
| 5.2                                               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-             | M     | 107,00   | 41,74    | 4.466,18   |       | 107,00       | 41,74        | 4.466,18                 | 94273                         |       |                                |  |            |  |
| 6                                                 | Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros                           | -     |          |          | 19.494,24  |       |              |              | 19.494,24                |                               |       |                                |  |            |  |
| 6.1                                               | MURETA 20cm CINTORNO - VIGA EM CONCRETO P/ CANTEIROS CENTRAIS                              | M     | 255,00   | 50,15    | 12.788,25  |       | 255,00       | 50,15        | 12.788,25                | 006                           |       |                                |  |            |  |
| 6.2                                               | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016                       | M2    | 153,00   | 16,74    | 2.561,22   |       | 153,00       | 16,74        | 2.561,22                 | 95305                         |       |                                |  |            |  |
| 6.3                                               | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS    | M2    | 153,00   | 27,09    | 4.144,77   |       | 153,00       | 27,09        | 4.144,77                 | 95625                         |       |                                |  |            |  |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |       |                                                                                                   |          |          |              |            |              |          |           | BDI já incluso no orçamento:   |              |            | 25/03/2022 |     |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA              |       |                                                                                                   |          |          |              |            |              |          |           | Data do Orçamento:             |              |            |            |     |
| Programa: 0                                       |       |                                                                                                   |          |          |              |            |              |          |           | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |              |            |            |     |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |       |                                                                                                   |          |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| ITEM                                              | UNID. | DESCRÇÃO DO SERVIÇO                                                                               | PREVISTO |          | PREÇOS (R\$) |            | REPROGRAMADO |          | Fonte     | QUANT.                         | PREÇOS (R\$) |            | Fonte      | COM |
|                                                   |       |                                                                                                   | UNID.    | QUANT.   | UNITÁRIO     | TOTAL      | UNID.        | QUANT.   |           |                                | UNITÁRIO     | TOTAL      |            |     |
| 7                                                 |       | Execução de Cercado do Playground                                                                 | -        |          |              | 484.195,14 |              |          | 8.159,30  |                                |              | 547.717,09 |            |     |
| 7.1                                               | M     | MADERA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO          |          | 41,00    | 167,49       | 6.867,09   |              | 41,00    |           | 167,49                         |              | 6.867,09   | 2794       |     |
| 7.2                                               | H     | MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              |          | 40,00    | 29,58        | 1.183,20   |              | 40,00    |           | 29,58                          |              | 1.183,20   | 88273      |     |
| 7.3                                               | M3    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                     |          | 1,21     | 90,09        | 109,01     |              | 1,21     |           | 90,09                          |              | 109,01     | 93358      |     |
| 8                                                 |       | Execução do canteiro ao longo da escada                                                           | -        |          |              | 4.377,74   |              |          | 4.377,74  |                                |              | 4.377,74   |            |     |
| 8.1                                               | M3    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM                |          | 3,61     | 770,71       | 2.782,26   |              | 3,61     |           | 770,71                         |              | 2.782,26   | 92741      |     |
| 8.2                                               | M2    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO                   |          | 16,53    | 69,43        | 1.147,68   |              | 16,53    |           | 69,43                          |              | 1.147,68   | 87538      |     |
| 8.3                                               | M2    | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS           |          | 16,53    | 27,09        | 447,80     |              | 16,53    |           | 27,09                          |              | 447,80     | 95625      |     |
| 9                                                 |       | Canteiro-banco (que abrigará árvore central)                                                      | -        |          |              | 16.685,41  |              |          | 16.685,41 |                                |              | 16.685,41  |            |     |
| 9.1                                               |       | preparo da fundação                                                                               | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.1.1                                             | M3    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                     |          | 0,96     | 90,09        | 86,49      |              | 0,96     |           | 90,09                          |              | 86,49      | 93358      |     |
| 9.1.2                                             | KG    | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME/VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM.                 |          | 46,00    | 65,33        | 3.005,18   |              | 46,00    |           | 65,33                          |              | 3.005,18   | 007        |     |
| 9.1.3                                             | KG    | ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM.                |          | 16,64    | 52,74        | 877,59     |              | 16,64    |           | 52,74                          |              | 877,59     | 008        |     |
| 9.1.4                                             | M2    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,               |          | 9,45     | 211,56       | 1.999,24   |              | 9,45     |           | 211,56                         |              | 1.999,24   | 96530      |     |
| 9.1.5                                             | M3    | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA               |          | 0,96     | 639,87       | 614,28     |              | 0,96     |           | 639,87                         |              | 614,28     | 96555      |     |
| 9.2                                               |       | EXECUÇÃO DOS PILARES                                                                              | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.2.1                                             | KG    | ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM.                |          | 7,68     | 52,74        | 405,04     |              | 7,68     |           | 52,74                          |              | 405,04     | 008        |     |
| 9.2.2                                             | M2    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-               |          | 0,96     | 229,68       | 220,49     |              | 0,96     |           | 229,68                         |              | 220,49     | 92411      |     |
| 9.2.3                                             | M3    | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA             |          | 0,14     | 686,60       | 96,12      |              | 0,14     |           | 686,60                         |              | 96,12      | 92718      |     |
| 9.3                                               |       | EXECUÇÃO DA PAREDE DE CONCRETO                                                                    | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.3.1                                             | M2    | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.               |          | 9,45     | 94,91        | 896,90     |              | 9,45     |           | 94,91                          |              | 896,90     | 92265      |     |
| 9.3.2                                             | M3    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM                |          | 0,71     | 770,71       | 547,20     |              | 0,71     |           | 770,71                         |              | 547,20     | 92741      |     |
| 9.4                                               |       | EXECUÇÃO DA VIGA SUPERIOR E LAJE                                                                  | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.4.1                                             | M2    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,                |          | 3,94     | 144,92       | 570,98     |              | 3,94     |           | 144,92                         |              | 570,98     | 92452      |     |
| 9.4.2                                             | M2    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA                    |          | 5,78     | 377,29       | 2.180,74   |              | 5,78     |           | 377,29                         |              | 2.180,74   | 92482      |     |
| 9.4.3                                             | KG    | ARMAÇÃO NEGATIVA DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM, E ESTRIBO DE AÇO CA 60 5,0 MM -          |          | 66,16    | 24,04        | 1.590,49   |              | 66,16    |           | 24,04                          |              | 1.590,49   | 009        |     |
| 9.4.4                                             | KG    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO                |          | 35,46    | 17,59        | 623,74     |              | 35,46    |           | 17,59                          |              | 623,74     | 92787      |     |
| 9.4.5                                             | M3    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM                |          | 1,28     | 770,71       | 986,51     |              | 1,28     |           | 770,71                         |              | 986,51     | 92741      |     |
| 9.5                                               |       | EXECUÇÃO DE DRENOS                                                                                | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.5.1                                             | M     | EXECUÇÃO DE DRENO, COM TUBO PVC FURADO DE 100MM, COM SAÍDA EM TUBO PVC                            |          | 11,00    | 22,46        | 247,06     |              | 11,00    |           | 22,46                          |              | 247,06     | 010        |     |
| 9.6                                               |       | REVESTIMENTO                                                                                      | -        |          |              |            |              |          |           |                                |              |            |            |     |
| 9.6.1                                             | M2    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO                   |          | 18,00    | 69,43        | 1.249,74   |              | 18,00    |           | 69,43                          |              | 1.249,74   | 87538      |     |
| 9.6.2                                             | M2    | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS           |          | 18,00    | 27,09        | 487,62     |              | 18,00    |           | 27,09                          |              | 487,62     | 95625      |     |
| 10                                                |       | Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver | -        |          |              | 101.066,45 |              |          |           |                                |              | 101.066,45 |            |     |
| 10.1                                              | M2    | PISO AZUL - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO                      |          | 151,88   | 58,83        | 8.935,10   |              | 151,88   |           | 58,83                          |              | 8.935,10   | 93680      |     |
| 10.2                                              | M2    | PISO VERMELHO - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO                  |          | 402,75   | 58,83        | 23.693,78  |              | 402,75   |           | 58,83                          |              | 23.693,78  | 93680      |     |
| 10.3                                              | M2    | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR                   |          | 1.300,60 | 52,62        | 68.437,57  |              | 1.300,60 |           | 52,62                          |              | 68.437,57  | 92397      |     |
| 11                                                |       | Grana Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama   | -        |          |              | 21.392,04  |              |          |           |                                |              | 21.392,04  |            |     |
| 11.1                                              | M²    | EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA DE 10 CM, COM TELA DE AÇO SOLDADA, E                |          | 133,51   | 103,09       | 13.763,55  |              | 133,51   |           | 103,09                         |              | 13.763,55  | 011        |     |
| 11.2                                              | M     | CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM                    |          | 93,34    | 11,44        | 1.067,81   |              | 93,34    |           | 11,44                          |              | 1.067,81   | 012        |     |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA              |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| Programa: 0                                       |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| ART / RRT/ Nº: .1720211755927                     |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| BDI já incluso no orçamento:                      |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| Data do Orçamento:                                |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| Nº do contrato: 34-2021 / 2021                    |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| 25/03/2022                                        |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| ITEM                                              | UNID.                                                                                        | PREVISTO QUANT. | DESCRÇÃO DO SERVIÇO | PREVISTO |        | REPROGRAMADO          |                    | Código SIAPI | COM Despesa |
|                                                   |                                                                                              |                 |                     | UNID.    | QUANT. | PREÇOS (R\$) UNITÁRIO | PREÇOS (R\$) TOTAL |              |             |
|                                                   |                                                                                              |                 |                     | FONTE    |        | FONTE                 |                    | TOTAL        |             |
|                                                   |                                                                                              |                 |                     |          |        |                       |                    |              |             |
| 11.3                                              | GRAMA SINTETICA                                                                              | UN              |                     | 133,51   |        | 484.195,14            | 547.717,09         |              |             |
| 12                                                | Execução da escada                                                                           | -               |                     |          |        | 6.560,68              | 6.560,68           | 002          |             |
| 12.1                                              | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR              | M2              |                     | 66,00    |        | 52,62                 | 3.472,92           | 92397        |             |
| 13                                                | Instalação de Mobiliário Urbano e Equipamentos                                               | -               |                     |          |        | 86.125,02             | 86.125,02          |              |             |
| 13.1                                              | BARRAS DE EXERCÍCIOS AO AR LIVRE                                                             | UND             |                     | 1,00     |        | 4.319,03              | 4.319,03           | 001          |             |
| 13.2                                              | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, UN      | UN              |                     | 4,00     |        | 1.344,21              | 5.376,84           | 42440        |             |
| 13.3                                              | GIRA-GIRA (RODA) - Playground                                                                | UN              |                     | 1,00     |        | 1.960,83              | 1.960,83           | 004          |             |
| 13.4                                              | POSTES DE ILUMINAÇÃO                                                                         | UN              |                     | 28,00    |        | 2.031,03              | 56.868,84          | 005          |             |
| 13.5                                              | BANCOS                                                                                       | UN              |                     | 21,00    |        | 794,68                | 16.688,28          | 006          |             |
| 13.6                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | H               |                     | 40,00    |        | 22,78                 | 911,20             | 88316        |             |
| 14                                                | Pintura do Monumento                                                                         | -               |                     |          |        | 403,25                | 403,25             |              |             |
| 14.1                                              | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014     | M2              |                     | 25,00    |        | 16,13                 | 403,25             | 88489        |             |
| 15                                                | ATERRO DA FLOREIRA ESCADA                                                                    | -               |                     |          |        | 968,77                | 968,77             |              |             |
| 15.1                                              | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, SEM               | M³              |                     | 12,15    |        | 46,94                 | 570,32             | 013          |             |
| 15.2                                              | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO                                    | M³              |                     | 1,35     |        | 295,15                | 398,45             | 014          |             |
| 16                                                | ATERRO FLOREIRA-BANCO                                                                        | -               |                     |          |        | 558,80                | 558,80             |              |             |
| 16.1                                              | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, SEM               | M³              |                     | 7,00     |        | 46,94                 | 328,58             | 013          |             |
| 16.2                                              | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO                                    | M³              |                     | 0,78     |        | 295,15                | 230,22             | 014          |             |
| 17                                                | ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA                                                                     | -               |                     |          |        | 1.657,68              | 1.657,68           |              |             |
| 17.1                                              | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, SEM               | M³              |                     | 20,79    |        | 46,94                 | 975,88             | 013          |             |
| 17.2                                              | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO                                    | M³              |                     | 2,31     |        | 295,15                | 681,80             | 014          |             |
| 18                                                | Paisagismo: Arbustos, forrações e arvóres. Espécies e plantio.                               | -               |                     |          |        | 16.099,33             | 16.099,33          |              |             |
| 18.1                                              | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                                 | UN              |                     | 500,00   |        | 30,81                 | 15.405,00          | 98509        |             |
| 18.2                                              | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A          | UN              |                     | 7,00     |        | 99,19                 | 694,33             | 98511        |             |
| 19                                                | Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos                                                | -               |                     |          |        | 884,78                | 884,78             |              |             |
| 19.1                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM                | M3              |                     | 97,55    |        | 7,12                  | 694,56             | 100983       |             |
| 19.1                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3XKV |                 |                     | 292,65   |        | 0,65                  | 190,22             | 93593        |             |
| 20                                                | ADITIVO 02                                                                                   |                 |                     |          |        |                       | 19.033,27          |              |             |
| 20.1                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM                   | M2              |                     | 32,28    |        | 79,53                 | 2.567,23           | 87492        |             |
| 20.2                                              | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE            | M2              |                     | 64,56    |        | 10,04                 | 648,18             | 87904        |             |
| 20.3                                              | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA                     | M2              |                     | 64,56    |        | 63,65                 | 4.109,24           | 87777        |             |
| 20.4                                              | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.                | M2              |                     | 64,56    |        | 31,60                 | 2.040,10           | 96135        |             |
| 20.5                                              | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016          | M               |                     | 3,20     |        | 119,22                | 381,50             | 93187        |             |
| 20.6                                              | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.           | M               |                     | 3,20     |        | 113,06                | 361,79             | 93187        |             |
| 20.7                                              | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016               | M               |                     | 3,10     |        | 93,63                 | 290,25             | 93188        |             |
| 20.8                                              | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                        | M2              |                     | 5,20     |        | 35,49                 | 184,55             | 97645        |             |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                        |       |                                                                                      |          | ART / RRT/ Nº: .1720211755927 |              |            |              | BDI já incluso no orçamento:   |              |          |        | 25/03/2022     |     |         |  |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|--------|----------------|-----|---------|--|
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA              |       |                                                                                      |          |                               |              |            |              | Data do Orçamento:             |              |          |        |                |     |         |  |
| Programa: 0                                       |       |                                                                                      |          |                               |              |            |              | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |              |          |        |                |     |         |  |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE |       |                                                                                      |          |                               |              |            |              |                                |              |          |        |                |     |         |  |
| ITEM                                              | UNID. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                 | PREVISTO | QUANT.                        | PREÇOS (R\$) | UNITARIO   | REPROGRAMADO | QUANT.                         | PREÇOS (R\$) | UNITARIO | *Fonte | Código SIAPI   | COM |         |  |
| 20.9                                              | M²    | REINSTALAÇÃO DE JANELA                                                               |          |                               |              |            |              |                                |              |          |        |                |     |         |  |
| 20.10                                             | UN    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA. |          |                               |              |            |              | 5,20                           | 51,34        | 266,97   |        | COMPOSIÇÃO 015 |     |         |  |
| 20.11                                             | UN    | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM    |          |                               |              |            |              | 1,00                           | 703,59       | 703,59   |        | 90790          |     |         |  |
| 20.12                                             | M²    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                 |          |                               |              |            |              | 1,00                           | 156,49       | 156,49   |        | 91306          |     |         |  |
| 20.13                                             | M²    | REINSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO                                                       |          |                               |              |            |              | 4,74                           | 9,72         | 46,07    |        | 97644          |     |         |  |
| 20.14                                             | M²    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.        |          |                               |              |            |              | 4,74                           | 43,34        | 205,43   |        | COMPOSIÇÃO 016 |     |         |  |
|                                                   |       |                                                                                      |          |                               |              |            |              | 438,43                         | 16,13        | 7.071,88 |        | 88489          |     |         |  |
| 21                                                |       | ADITIVO 03                                                                           |          |                               |              |            |              |                                |              |          |        |                |     |         |  |
| 21.1                                              | UND   | PLANTIO DE YUCCA ROSTRATA                                                            |          |                               |              |            |              | 6,00                           | 120,03       | 720,18   |        | COMPOSIÇÃO 021 |     |         |  |
| 21.2                                              | UND   | PLANTIO DE STRELITZA                                                                 |          |                               |              |            |              | 26,00                          | 39,43        | 1.025,18 |        | COMPOSIÇÃO 022 |     |         |  |
| 21.3                                              | UND   | PLANTIO DE CAPIIM DO TEXAS                                                           |          |                               |              |            |              | 25,00                          | 18,63        | 465,75   |        | COMPOSIÇÃO 023 |     |         |  |
| 21.4                                              | UND   | PLANTIO DE CIPRESTE JACARÉ VERDE                                                     |          |                               |              |            |              | 15,00                          | 61,53        | 922,95   |        | COMPOSIÇÃO 024 |     |         |  |
| 21.5                                              | UND   | PLANTIO DE CYCA                                                                      |          |                               |              |            |              | 4,00                           | 119,90       | 479,60   |        | COMPOSIÇÃO 025 |     |         |  |
| 21.6                                              | UND   | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL (90 CM)                                                     |          |                               |              |            |              | 5,00                           | 302,03       | 1.510,15 |        | COMPOSIÇÃO 026 |     |         |  |
| 21.7                                              | UN    | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (CEDRINHO-  |          |                               |              |            |              | 6,00                           | 54,89        | 329,34   |        | 98510          |     |         |  |
| 21.8                                              | UND   | PLANTIO DE KAYZUKA                                                                   |          |                               |              |            |              | 9,00                           | 250,03       | 2.250,27 |        | COMPOSIÇÃO 027 |     |         |  |
| 21.9                                              | UND   | PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE                                                         |          |                               |              |            |              | 66,00                          | 14,60        | 963,60   |        | COMPOSIÇÃO 028 |     |         |  |
| 21.10                                             | UND   | PLANTIO DE BAMBU MOSSO                                                               |          |                               |              |            |              | 60,00                          | 39,43        | 2.365,80 |        | COMPOSIÇÃO 029 |     |         |  |
| 21.11                                             | UND   | PLANTIO DE COSTELA DE ADÃO                                                           |          |                               |              |            |              | 10,00                          | 45,80        | 458,00   |        | COMPOSIÇÃO 030 |     |         |  |
| 21.12                                             | UND   | PLANTIO DE BUXINHO                                                                   |          |                               |              |            |              | 26,00                          | 31,50        | 819,00   |        | COMPOSIÇÃO 031 |     |         |  |
| 21.13                                             | M²    | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (ESMERALDAL AF 05/2018                                    |          |                               |              |            |              | 320,00                         | 13,48        | 4.313,60 |        | 98504          |     |         |  |
| 21.14                                             | M²    | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (GRAMA AMENDOIM). AF 05/2018                              |          |                               |              |            |              | 10,00                          | 34,44        | 344,40   |        | COMPOSIÇÃO 020 |     |         |  |
| 21.15                                             | UND   | PLANTIO DE HORTÊNCIA                                                                 |          |                               |              |            |              | 100,00                         | 16,03        | 1.603,00 |        | COMPOSIÇÃO 032 |     |         |  |
| 21.16                                             | M²    | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE FIXAÇÃO.                |          |                               |              |            |              | 104,00                         | 90,47        | 9.408,88 |        | COMPOSIÇÃO 17  |     |         |  |
| 21.17                                             | M²    | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.      |          |                               |              |            |              | 184,00                         | 21,36        | 3.930,24 |        | 102213         |     |         |  |
| 21.18                                             | M²    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.        |          |                               |              |            |              | 214,00                         | 16,13        | 3.451,82 |        | 88489          |     |         |  |
| 21.19                                             | M²    | APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA, DUAS       |          |                               |              |            |              | 25,00                          | 20,24        | 506,00   |        | COMPOSIÇÃO 018 |     |         |  |
| 21.20                                             | M     | INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO, SOBRE MURO OU ALVENARIA (não inclui material)           |          |                               |              |            |              | 9,00                           | 10,45        | 94,05    |        | COMPOSIÇÃO 019 |     |         |  |
| 21.21                                             | UN    | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO. |          |                               |              |            |              | 5,00                           | 1.344,21     | 6.721,05 |        | 42440          |     |         |  |
| 21.22                                             | M     | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO       |          |                               |              |            |              | 16,00                          | 81,61        | 1.305,76 |        | 94227          |     |         |  |
| 22                                                |       | ADITIVO 04                                                                           |          |                               |              |            |              |                                |              |          |        |                |     |         |  |
| 22.1                                              | UND   | PLANTIO DE KAYZUKA                                                                   |          |                               |              |            |              | 2,00                           | 250,03       | 500,06   |        | COMPOSIÇÃO 027 |     |         |  |
|                                                   |       |                                                                                      |          | TOTAL                         | R\$          | 484.195,14 | TOTAL        | R\$                            | 547.717,09   |          |        |                |     | Coronel |  |

Município de  
Coronel Vivida  
6 de 7

Carimbo e Assinatura

\* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional \*



**Jean Felipe Micoianski**  
Engenharia Civil - Crea 14.8.04/0 - mg  
RNP 1.71.8723596





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 34-2021 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

Programa: 0

| Item                     | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS                                                             | Investimento | Mês 1     |           | Mês 2     |           | Mês 3     |           | Mês 4      |            | Mês 5      |            | Mês 6      |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                          |                                                                                                   |              | No mês    | Acum.     | No mês    | Acum.     | No mês    | Acum.     | No mês     | Acum.      | No mês     | Acum.      | No mês     | Acum.  |
| 1                        | Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)                | 13.666,40    | 100,00    | 100,00    |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 2                        | Edificação Bancas da Feira Livre                                                                  | 178.029,43   |           |           | 10,00     | 10,00     | 20,00     | 30,00     | 50,00      | 80,00      | 10,00      | 90,00      | 10,00      | 100,00 |
| 3                        | Execução de prateleiras em concreto armado                                                        | 4.879,88     |           |           |           |           |           |           |            |            | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 100,00 |
| 4                        | POSTES DE ILUMINAÇÃO                                                                              | 1.195,26     |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 100,00     | 100,00 |
| 5                        | REFORMA DO MEIO FIO                                                                               | 5.078,44     |           |           |           |           |           |           |            |            | 50,00      | 50,00      | 100,00     | 100,00 |
| 6                        | Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros                                  | 19.494,24    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 7                        | Execução de Cercado do Playground                                                                 | 8.159,30     |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 8                        | Execução do canteiro ao longo da escada                                                           | 4.377,74     |           |           |           |           |           |           | 50,00      | 50,00      |            |            |            |        |
| 9                        | Canteiro-banco (que abrigará árvore central)                                                      | 16.685,41    |           |           |           |           |           |           | 10,00      | 10,00      | 15,00      | 25,00      | 75,00      | 100,00 |
| 10                       | Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver | 101.066,45   |           |           |           |           |           |           | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 40,00      | 60,00      | 100,00 |
| 11                       | Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama   | 21.392,04    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 100,00     | 100,00 |
| 12                       | Execução da escada                                                                                | 3.472,92     |           |           |           |           |           |           |            |            | 50,00      | 50,00      | 100,00     | 100,00 |
| 13                       | Instalação de Mobiliário Urbano e Equipamentos                                                    | 86.125,02    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 100,00     | 100,00 |
| 14                       | Pintura do Monumento                                                                              | 403,25       |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 100,00     | 100,00 |
| 15                       | ATERRO DA FLOREIRA ESCADA                                                                         | 968,77       |           |           |           |           |           |           |            |            | 100,00     | 100,00     |            |        |
| 16                       | ATERRO FLOREIRA-BANCO                                                                             | 558,80       |           |           |           |           |           |           |            |            | 100,00     | 100,00     |            |        |
| 17                       | ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA                                                                          | 1.657,68     |           |           |           |           |           |           |            |            | 100,00     | 100,00     |            |        |
| 18                       | Paisagismo: Arbustos, forrações e arvóres. Espécies e plantio.                                    | 16.099,33    |           |           |           |           |           |           |            |            | 80,00      | 80,00      | 20,00      | 100,00 |
| 19                       | Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos                                                     | 884,78       |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 20                       | ADITIVO 02                                                                                        | 19.033,27    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 21                       | ADITIVO 03                                                                                        | 43.988,62    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| 22                       | ADITIVO 04                                                                                        | 500,06       |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
|                          |                                                                                                   |              | 3,39      | 3,39      | 3,25      | 6,64      | 6,50      | 13,14     | 20,65      | 33,78      | 12,94      | 46,72      | 41,52      | 88,24  |
| TOTAL (%)                |                                                                                                   |              |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| REPASSE                  |                                                                                                   |              |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| Contrapartida Financeira |                                                                                                   | 547.717,09   | 18.546,28 | 18.546,28 | 17.802,94 | 17.802,94 | 35.605,89 | 35.605,89 | 113.085,42 | 113.085,42 | 70.853,84  | 70.853,84  | 227.416,00 |        |
| Contrapartida Física     |                                                                                                   |              |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| Outras Fontes            |                                                                                                   |              |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |        |
| TOTAL (R\$)              |                                                                                                   | 547.717,09   | 18.546,28 | 18.546,28 | 17.802,94 | 17.802,94 | 35.605,89 | 35.605,89 | 113.085,42 | 113.085,42 | 70.853,84  | 70.853,84  | 227.416,00 |        |
| ACUMULADO (R\$)          |                                                                                                   |              | 18.546,28 | 18.546,28 | 36.349,22 | 36.349,22 | 71.955,11 | 71.955,11 | 185.040,53 | 185.040,53 | 255.894,36 | 255.894,36 | 483.310,36 |        |

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Carimbo e Assinatura

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Localização: Coronel Vivida - PR

sexta-feira, 25 de março de 2022

Data





CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUCACHE

Nº do contrato: 34-2021 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Programa: 0

| Item                     | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS                                                             | Investimento | Mês 7      |       | Mês 8      |        | Mês 9      |        | Mês 10     |        | Mês 11 |        | Mês 12 |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          |                                                                                                   |              | No mês     | Acum. | No mês     | Acum.  | No mês     | Acum.  | No mês     | Acum.  | No mês | Acum.  | No mês | Acum.  |
| 1                        | Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)                | 13.666,40    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 2                        | Edificação Bancas da Feira Livre                                                                  | 178.029,43   |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 3                        | Execução de prateleiras em concreto armado                                                        | 4.879,88     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 4                        | POSTES DE ILUMINAÇÃO                                                                              | 1.195,26     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 5                        | REFORMA DO MEIO FIO                                                                               | 5.078,44     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 6                        | Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros                                  | 19.494,24    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 7                        | Execução de Cercado do Playground                                                                 | 8.159,30     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 8                        | Execução do canteiro ao longo da escada                                                           | 4.377,74     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 9                        | Canteiro-banco (que abrigará árvore central)                                                      | 16.685,41    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 10                       | Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver | 101.066,45   |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 11                       | Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama   | 21.392,04    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 12                       | Execução da escada                                                                                | 3.472,92     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 13                       | Instalação de Mobiliário Urbano e Equipamentos                                                    | 86.125,02    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 14                       | Pintura do Monumento                                                                              | 403,25       |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 15                       | ATERRO DA FLOREIRA ESCADA                                                                         | 988,77       |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 16                       | ATERRO FLOREIRA-BANCO                                                                             | 558,80       |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 17                       | ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA                                                                          | 1.657,68     |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 18                       | Paisagismo: Arbustos, forrações e arvóres, Espécies e plantio.                                    | 16.099,33    |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 19                       | Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos                                                     | 884,78       |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 20                       | ADITIVO 02                                                                                        | 19.033,27    | 50,00      | 50,00 | 100,00     | 100,00 |            |        |            |        |        |        |        |        |
| 21                       | ADITIVO 03                                                                                        | 43.988,62    |            |       |            |        | 100,00     | 100,00 |            |        |        |        |        |        |
| 22                       | ADITIVO 04                                                                                        | 500,06       |            |       |            |        |            |        | 100,00     | 100,00 |        |        |        |        |
|                          |                                                                                                   |              | 1,74       | 89,98 | 1,90       | 91,88  | 8,03       | 99,91  | 0,09       | 100,00 |        | 100,00 |        | 100,00 |
| TOTAL (%)                |                                                                                                   |              |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| REPASSE                  |                                                                                                   |              |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| Contrapartida Financeira |                                                                                                   |              |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| Contrapartida Física     |                                                                                                   |              | 9.516,64   |       | 10.401,42  |        | 43.988,62  |        | 500,06     |        |        |        |        |        |
| Outras Fontes            |                                                                                                   |              |            |       |            |        |            |        |            |        |        |        |        |        |
| TOTAL (R\$)              |                                                                                                   |              | 9.516,64   |       | 10.401,42  |        | 43.988,62  |        | 500,06     |        |        |        |        |        |
| ACUMULADO (R\$)          |                                                                                                   |              | 492.827,00 |       | 503.228,41 |        | 547.217,03 |        | 547.717,09 |        |        |        |        |        |

Assinado digitalmente por JEAN  
FELIPE MIECOANSKI:  
08136345988  
Localização: Coronel Vivida -  
PR

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA  
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 25 de março de 2022  
Data





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obras de reformas na Praça José Auache, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.

| <b>ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>  |       |       |       |                                                                            |                |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| <b>UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>         |       |       |       |                                                                            |                |       |                 |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações                  |       |       |       |                                                                            |                |       |                 |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.01 – Praças, Parques e bosques |       |       |       |                                                                            |                |       |                 |
| UG                                                                    | O/U   | FONTE | P/A   | DESCRIÇÃO                                                                  | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA        |
| 00                                                                    | 08/01 | 000   | 2.051 | Remodelação de Vias, Praças, Parques e Jardins<br>08.001.15.451.0035.2.051 | 411            | 2905  | 4.4.90.51.02.01 |

Coronel Vivida, 04 de abril de 2022

  
ADEMIR ANTONIO AZILIERO  
CRC 025365-O/PR



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

### ADITIVO Nº 04

### TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Quarto termo aditivo ao contrato nº 34/2021 decorrente da Tomada de Preços nº 05/2021, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, na forma abaixo:

**CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

**CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia PR 482, s/n - Centro, na cidade de Renascença (85.610-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 17.681.193/0001-96, representado neste ato pelo Sr. **Alberto Afonso Guolio**, portador do CPF nº 076.427.119-99 e RG nº 8.110.989-3 (Contatos: tgengenharia@hotmail.com, (46) 3550-1985).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 34/2021 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS** em anexo a Tomada de Preços nº 05/2021.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 023/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha reprogramada, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA E DA PRORROGAÇÃO:

Parágrafo primeiro: Fica aumentado o valor total de R\$ 500,06 (quinhentos reais e seis centavos) para a execução de serviços não previstos que são considerados importantes para a qualidade final da obra.

Parágrafo segundo: Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, **de 26 de março de 2022 a 24 de abril de 2022.**



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:**

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 547.717,09 (quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e dezessete reais e nove centavos).

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 25 de março de 2022.

ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:9673110999  
1  
Assinado de forma digital  
por ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2022.04.05 15:23:11  
-03'00'

Anderson Manique Barreto  
Prefeito  
CONTRATANTE

AMG ENGENHARIA  
EIRELI:1768119300  
0196  
Assinado de forma digital por  
AMG ENGENHARIA  
EIRELI:17681193000196  
Dados: 2022.04.08 10:41:09  
-03'00'

Alberto Afonso Guollo  
AMG Engenharia Eireli  
CONTRATADA

Testemunhas:

.....



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.**

RUA: Elpidio dos Santos, 541 - Telefone (46) 3245-1130 e 3245-1122  
CEP: 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022**

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 09/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min horas (horário de Brasília-DF) do dia 28 de Abril de 2022, através do site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), destinado à aquisição de Relógio Ponto Eletrônico Biométrico para Controle do Registro de Frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico, conforme termo de referência que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site [www.honorioserpa.pr.gov.br](http://www.honorioserpa.pr.gov.br), informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail [licitacao@honorioserpa.pr.gov.br](mailto:licitacao@honorioserpa.pr.gov.br) ou pelo telefone 046/3245-1130.

Honório Serpa, 11 de Abril de 2022.

Indianara Patricia Brizola  
Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.**

RUA: Elpidio dos Santos, 541 - Telefone (46) 3245-1130 e 3245-1122  
CEP: 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2022**

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 09/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min horas (horário de Brasília-DF) do dia 28 de Abril de 2022, através do site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), destinado à aquisição de 01 Rolo Compactador Vibratório novo, ano 2021 ou superior, com peso mínimo de 13.700 Kg para ser utilizado pelo Departamento Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente de Honório Serpa, no Programa Porteira Aberta, conforme termo de referência que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site [www.honorioserpa.pr.gov.br](http://www.honorioserpa.pr.gov.br), informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail [licitacao@honorioserpa.pr.gov.br](mailto:licitacao@honorioserpa.pr.gov.br) ou pelo telefone 046/3245-1130.

Honório Serpa, 11 de Abril de 2022.

Indianara Patricia Brizola  
Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.**

RUA: Elpidio dos Santos, 541 - Telefone (46) 3245-1130 e 3245-1122  
CEP: 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022**

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 09/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min horas (horário de Brasília-DF) do dia 29 de Abril de 2022, através do site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), destinado à aquisição de Bomba Submersa para poço artesiano, com mão de Obra para retirada de equipamentos do poço artesiano e instalação de nova bomba incluindo deslocamento no Município de Honório Serpa - PR, conforme termo de referência que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site [www.honorioserpa.pr.gov.br](http://www.honorioserpa.pr.gov.br), informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail [licitacao@honorioserpa.pr.gov.br](mailto:licitacao@honorioserpa.pr.gov.br) ou pelo telefone 046/3245-1130.

Honório Serpa, 11 de Abril de 2022.

Indianara Patricia Brizola  
Pregoeira

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**

Aditivo nº 04 - contrato nº 34/2021 - Tomada de Preços nº 05/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº 217.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 023/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha reprogramada, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior. Fica aumentado o valor total de R\$ 500,06 (quinhentos reais e seis centavos) para a execução de serviços não previstos que são considerados importantes para a qualidade final da obra. Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, de 26 de março de 2022 a 24 de abril de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 25 de março de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022**

Processo Licitatório nº 67/2022, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Bugnini de Almeida, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso I, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da empresa VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 45.413.191/0001-51 para prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, das partes civis, elétricas, hidráulicas e estruturais, para reforma e ampliação de parte das antigas instalações da Escola Sete de Setembro, a fim de transformá-las em uma CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), em imóvel pertencente ao Município de Coronel Vívda, na Rua Primo Zeni, S/Nº, Bairro Jardim Luiz Schiavini. Valor total de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais). Prazo de execução e entrega: 30 (trinta) dias, da nota de empenho e ordem de serviços. Publique-se. Coronel Vívda, 08 de abril de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**

**AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022**  
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA CONCORRÊNCIA  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR EM SAÚDE. PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DRA. CALDISSÉ DE CARLI. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 13 de abril de 2022 até às 08h00min do dia 29 de abril de 2022. Abertura das propostas após às 08h00min do dia 29 de abril de 2022. Início da disputa de preços às 09h00min do dia 29 de abril de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL: R\$ 96.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site [www.licitacoes.com.br](http://www.licitacoes.com.br). O edital está disponível nos sites [www.coronelvivida.pr.gov.br](http://www.coronelvivida.pr.gov.br) ou [www.licitacoes.com.br](http://www.licitacoes.com.br). Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 11 de abril de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ**  
**ERRATA**

ERRATA ao DECRETO MUNICIPAL Nº 7789, de 05 de abril de 2022. Súmula: Institui e nomeia o Grupo Gestor dos indicadores ambientais municipal - GGIA, para acompanhar a implantação do Plano Municipal de ICMS Ecológico - PMIC e de monitoramento da evolução do índice ambiental municipal do ICMS Ecológico, publicado na Edição nº 8115, página B3 de 07 de abril de 2022 do jornal Diário do Sudoeste, e na Edição nº 2493, de 05 de abril de 2022 do Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vívda, onde lê-se "Decreto Municipal nº 7789", leia-se "Decreto Municipal nº 7889".  
Coronel Vívda, 13 de abril de 2022.  
Anderson Manique Barreto  
Prefeito  
Publique-se e registre-se,  
Carlos Lopes  
Secretário Municipal de Administração

**DECRETO Nº 093/2022**

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 14 E 22 DE ABRIL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAFAELA MARTINS LOSI, Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de duas atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica do Município; DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Clevelândia/PR, no dia 14.04.2022, quinta-feira, em virtude do feriado da Sexta-Feira Santa no dia 15.04.2022.

Art. 2º Fica estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Clevelândia/PR, no dia 22.04.2022, sexta-feira, em virtude do feriado de Tiradentes no dia 21.04.2022.

Parágrafo único: A medida, todavia, não abrangerá serviços essenciais, que por sua natureza não permite paralisação, tais como: Defesa Civil, Pronto Atendimento Municipal de Saúde, limpeza pública, bem como aqueles a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE ABRIL DE 2022.**

RAFAELA MARTINS LOSI  
PREFEITA MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS**

**EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2022. Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2/2021/GP, que entre si celebraram o Município de Maripólis e Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda, na forma que segue. Pelo presente Termo, de um lado o Município de Maripólis, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mano Eduardo Lopes Paulel, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 459.443.679-03, portador da C/RG nº 3.306.968-3, SSP-PR, residente e domiciliado na Rua São, nº 183, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Maripólis, estado do Paraná, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.165.980/0001-01, com sede na Rua João Pessoa, nº 11443, remanescente 02, Velha, Na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, neste ato representado por Silvio Luiz Sirozzi, Diretor Súl, inscrito no CPF/MF nº 488.200.089-04, portador da C/RG nº 3.251.574-6 SESP/SC, de ora em diante denominado CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execução dos serviços, adiante especificados, cuja licitação foi promovida através da inexigibilidade nº 2/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso dos softwares, Cláusula Primeira - Do Aditamento: I - Da Prorrogação de Prazo: a) Do Fundamento Legal. A prorrogação de prazo em questão será realizada conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato e com fundamento no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, eis que se trata de utilização de equipamentos/programas/serviços de informática, e os interesses da Administração estarão sendo devidamente resguardados, diante da continuidade da necessidade pública a ser satisfeita. Vejamos: "Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...] IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato"; b) Da Doutrina quanto à Matéria sob Exame: Ao comentar referido dispositivo da Lei, MARÇAL JUSTEN FILHO nos ensina: "O aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática podem ser pactuados por prazo de até quarenta e oito meses. A regra justifica-se porque a Administração pode não ter interesse na aquisição definitiva de tais bens ou direitos. A rapidez da obsolescência é usual, nesse campo. Daí a utilização temporária, dentro de prazos razoáveis. Aplica-se a sistemática do inc. II, com possibilidade de prorrogação do prazo final, pactuado em período inferior aos 48 meses." (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 19ª ed., São Paulo: Dialética, 2014, p. 638). (Orlino Nasso). Cláusula Segunda - Da Justificativa: O ato administrativo pretendido pode ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I - há previsão contratual para tanto, conforme se extrai da Cláusula Terceira (Ref: Prazo de Vigência e Execução). II - Conforme documentação que instruiu o pedido de prorrogação de prazo, constata-se que a empresa continua sendo a detentora exclusiva dos direitos autorais e única fornecedora dos softwares em questão, conforme se verifica dos certificados de propriedade expedidos pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado de Santa Catarina. Persiste a necessidade desta Administração Pública, pois os referidos equipamentos/programas/serviços são aqueles que melhor atendem aos seus interesses, mormente para fins de atendimento às exigências determinadas pelas instituições de controle dos atos e gestão do orçamento público, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. III - há disponibilidade orçamentária para tal fim, com previsão específica no PPA, LDO e LOA, que registra o valor das despesas com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica (Código 33 90 39). IV - a Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, inciso IV, autoriza a sua celebração. V - conforme informação consignada no pedido protocolado a empresa renuncia expressamente ao reajuste de preço (Nº) previsto na Cláusula Sexta do instrumento contratual. Cláusula Terceira - Do Prazo e Valor: I - O prazo que em de 12 (doze) meses passará a ser de 24 (vinte e quatro) meses, aumentando assim o período de 12 (doze) meses. II - O valor certo, ajustado ao contrato que era de R\$ 108.354,00 (Cento e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais), passará a ser R\$ 216.708,00 (Duzentos e dezesseis mil setecentos e oito reais). Aumentando o valor total de R\$ 108.354,00 (Cento e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais). Ficando assim o valor mensal a ser pago no valor de R\$ 9.029,50 (Nove mil vinte e nove reais e cinquenta centavos). Maripólis, 16 de Março de 2022. Município de Maripólis - Contratante, Mano Eduardo Lopes Paulel - Prefeito Municipal.**

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**

CONTRATO Nº 44/2022 - Dispensa de Licitação nº 14/2022 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (FAU), CNPJ nº 03.757.610/0001-22. Objeto: contratação dos serviços de Instituição com comprovada reputação técnico-profissional para planejar, organizar, elaborar, divulgar e realizar CONCURSO PÚBLICO de prova escrita e prática, para provimento de cargos públicos vagos, sob regime: a) Jurídico: Estatutário, com direitos, vantagens, obrigações e atribuições especificadas nas Leis Municipais nº. 056/2020 (Lei Complementar Municipal), nº. 057/2020 ambas de 27/04/2020 e alterações, bem como legislação pertinente que vier ser aplicada; b) Previdenciário: Regime Geral de Previdência Social - RGPS, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor total: R\$ 52.850,00. Prazo de execução: 90 dias. Prazo de vigência: 06 meses. Coronel Vívda, 30 de março de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.



**MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA**  
**PORTAL DO SUDESTE**

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná  
Cx. Postal nº. 61, CEP: 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-4000

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022**

**PROCESSO Nº. 035/2022**

Despacho da Senhora Prefeita Municipal.

Considerando a informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício nº 059/2022, datado da 05/04/2022, referente à existência da dotação orçamentária no corrente exercício financeiro (2022), com a finalidade de realizar a obrigação decorrente da aquisição solicitada no ofício nº 157/22 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, datado em 28/03/2022, e levando em conta a legalidade do ato, exteriorizada através do parecer jurídico nº 077/2022 datado de 08/04/2022, que declarou dispensada de licitação a aquisição sob análise, com fulcro no artigo 24, inciso V, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993. RATIFICO a contratação da empresa denominada GILBERTO FRIZON & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 79.954.715/0001-33, situada na Rua Santa Maria, nº 444, bairro Morumbi, município de Pató Branco-PR por intermédio de processo de dispensa de licitação, visando aquisição de ovos de páscoa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo valor total de R\$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais)

**JUSTIFICATIVA:** A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24, inciso V, da Lei nº. 8.666/93, conforme reporta o parecer jurídico. Publique-se.

Clevelândia, 08 de abril de 2022.

RAFAELA MARTINS LOSI  
Prefeita Municipal

CLEVELÂNDIA



**MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA**  
**PORTAL DO SUDESTE**

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná  
Cx. Postal nº. 61, CEP: 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-4000

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022**

**PROCESSO Nº. 034/2022**

Despacho da Senhora Prefeita Municipal.

Considerando a informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício nº 058/2022, datado em 05/04/2022, referente à existência da dotação orçamentária no corrente exercício financeiro (2022), com a finalidade de realizar a obrigação decorrente da aquisição solicitada no ofício nº 100/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social, datado em 04/04/2022, e levando em conta a legalidade do ato, exteriorizada através do parecer jurídico nº. 078/2022, datado de 08/04/2022, RATIFICO a contratação da empresa denominada ANALINA BOUTIQUE ENFEITES E PRESENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 76.827.773/0001-08, situada na Rua Curitiba, nº 130, Centro do Município de Chapeco-SC, visando à aquisição dos produtos especificados no item 1 do termo de referência (AQUISIÇÃO DE ROUPA FANTASIA COELHO DA PASCOA), pelo valor total de R\$ 4.445,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

**JUSTIFICATIVA:** A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24, inciso V, da Lei nº. 8.666/93, conforme reporta o parecer jurídico. Publique-se.

Clevelândia, 08 de abril de 2022.

RAFAELA MARTINS LOSI  
Prefeita Municipal

CLEVELÂNDIA

**Município de Itaipava D'Oeste**

A integra se encontra no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

DECRETO Nº 054/2022

DATA: 11.04.2022

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.



site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). O edital está disponível nos sites [www.coronelvivida.pr.gov.br](http://www.coronelvivida.pr.gov.br) ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).  
Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 11 de abril de 2022.

**JULIANO RIBEIRO**

Presidente da CPL

**Publicado por:**

Leila Marcolina

**Código Identificador:**2A13FF24

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADITIVOS

Aditivo nº 04 – contrato nº 34/2021 – Tomada de Preços nº 05/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob n 217.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 023/2022 da Divisão de Estudos e Projetos, planilha reprogramada, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior. Fica aumentado o valor total de R\$ 500,06 (quinhentos reais e seis centavos) para a execução de serviços não previstos que são considerados importantes para a qualidade final da obra. Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, de 26 de março de 2022 a 24 de abril de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 25 de março de 2022. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 18/2022

Processo Licitatório nº 67/2022, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso I, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da empresa VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 45.413.191/0001-51 para prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, das partes civis, elétricas, hidráulicas e estruturais, para reforma e ampliação de parte das antigas instalações da Escola Sete de Setembro, a fim de transformá-las em uma CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), em imóvel pertencente ao Município de Coronel Vivida, na Rua Primo Zeni, S/N, Bairro Jardim Luiz Schiavini. Valor total: R\$ 9.000,00 (Nove mil reais). Prazo de execução e entrega: 30 (trinta) dias, da nota de empenho e ordem de serviços.

Publique-se.

Coronel Vivida, 08 de abril de 2022.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO**

Prefeito.

**Publicado por:**

Leila Marcolina

**Código Identificador:**072B84E2

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DECRETO Nº. 1701/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais que lhe são conferidas de acordo com Legislação vigente,

**RESOLVE**

Art. 1º- **EXONERAR**, por motivo de aposentadoria, o Senhor **JOSE MARIA LIRA DA SILVA** portador do CPF nº. 549.223.809-49 e do RG nº 11005071 e CTPS 0058275/000486 – PR ocupante do Cargo provimento Efetivo de **MOTORISTA** matrícula funcional nº14811, admitido em 01/05/1990, lotado na Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica decretado vago o cargo que o mesmo ocupava, conforme estabelece a lei nº. 035/2011.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

**GUILHERME PIVATTO JUNIOR**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Adriane Hilgert

**Código Identificador:**FCB628D5

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº. 1702/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais que lhe são conferidas de acordo com Legislação vigente,

**RESOLVE**

Art. 1º- **EXONERAR**, por motivo de falecimento, o Senhor **JOCELIO APARECIDO BERNARDINO DE BRITO** portador do CPF nº. 855.633.319-20 e do RG nº 4588711-1 e CTPS 0036793/00045 – PR ocupante do Cargo provimento Efetivo de **MOTORISTA** matrícula funcional nº 10741, admitido em 08/03/2004, lotado na Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica decretado vago o cargo que o mesmo ocupava, conforme estabelece a lei nº. 035/2011.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

**GUILHERME PIVATTO JUNIOR**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Adriane Hilgert

**Código Identificador:**B98405E4

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS  
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2022

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**PROCESSO:** 006/2022.

**OBJETO:** Aquisição de combustível para os veículos da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.