



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 076/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 01 de agosto de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA-FINANCEIRA À ORDEM DE SERVIÇOS Nº 85 DO CONTRATO 85/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022, ITEM 01: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta física-financeira ao contrato supra citado, conforme segue:

- O valor atual da obra é de R\$ 224.556,60 (Duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

- O valor a ser suprimido é de R\$ 9.101,93 (Nove mil cento e um reais e noventa e três centavos).

O valor a ser aditado é de R\$ 35.923,09 (Trinta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e nove centavos).

- O valor passa a ser de R\$ 251.377,76 (Duzentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

- Conforme reprogramação do cronograma em anexo.

A reprogramação se deve à adição e também substituição de serviços previstos, solicitados pela secretaria de saúde.

- Substituição da rampa em paver por concreto armado;

- Substituição da troca de janelas por fechamento em alvenaria, contemplando também a pintura do local;

- Adição de porta em alumínio não contemplada no orçamento original;

- Adição do item rufo, não contemplado no orçamento original;

- Adição do item pintura de piso, não contemplada no orçamento original;

- Adição de quantitativo do item paredes de drywall;


- Adição de quantitativo do item calha, verificado in loco e que precisou ser aumentado;


- Adição de quantitativo do item telhamento, verificado in loco e que precisou ser aumentado;

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de meta física-financeira, para que a obra seja executada.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


João Rodolfo Petzhold Ferri
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 2022

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO CAF

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.424,48	100,00	100,00										
2	VIGAS BALDRAMES	6.558,86	100,00	100,00										
3	SUPRAESTRUTURA	44.203,21			100,00	100,00								
4	COBERTURA	59.421,03			100,00	100,00								
5	REVESTIMENTOS	79.584,97					100,00	100,00						
6	ESQUADRIAS	11.550,48					100,00	100,00						
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.425,39							100,00	100,00				
8	ESGOTO	2.827,86			100,00	100,00								
9	ELÉTRICA	3.615,95					100,00	100,00						
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	842,44							100,00	100,00				
11	ADITIVO 01	35.923,09					50,00	50,00	50,00	100,00				
TOTAL (%)			3,97	3,97	42,35	46,32	44,84	91,16	8,84	100,00				
REPASSE														
Contrapartida Financeira			251.377,76	9.983,34	106.452,10	112.712,95	22.229,38							
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			251.377,76	9.983,34	106.452,10	112.712,95	22.229,38							
ACUMULADO (R\$)			9.983,34	116.435,44	229.148,39	251.377,76								

João Roberto P. S.

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 1 de agosto de 2022
Data



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT / Nº:	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 01/08/2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 2022
Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO CAF		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	REPROGRAMADO			Código	SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)			QUANT.	PREÇOS (R\$)				
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.424,48				3.424,48			
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M	36,75	70,70	2.598,23		36,75	70,70	2.598,23	99059		
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	M3	1,00	113,07	113,07		1,00	113,07	113,07	96523		
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	15,17	17,91	271,69		15,17	17,91	271,69	92777		
1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,00	441,49	441,49		1,00	441,49	441,49	94965		
2	VIGAS BALDRAMES				6.558,86				6.558,86			
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	M2	25,40	149,53	3.798,06		25,40	149,53	3.798,06	96533		
2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	67,84	17,91	1.215,01		67,84	17,91	1.215,01	92777		
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	19,30	21,74	419,58		19,30	21,74	419,58	92775		
2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,91	441,49	843,25		1,91	441,49	843,25	94965		
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	6,35	44,56	282,96		6,35	44,56	282,96	98557		
3	SUPRAESTRUTURA				48.608,76				44.203,21			
3.1	Pilares											
3.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	7,86	315,45	2.479,44		7,86	315,45	2.479,44	92269		
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	64,67	15,73	1.017,26		64,67	15,73	1.017,26	92778		
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	18,87	21,74	410,23		18,87	21,74	410,23	92775		
3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,60	441,49	264,89		0,60	441,49	264,89	94965		
3.2	Vigas Cintas											
3.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	25,40	236,89	6.017,01		25,40	236,89	6.017,01	92270		
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	67,84	17,91	1.215,01		67,84	17,91	1.215,01	92777		
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	38,21	21,74	830,69		38,21	21,74	830,69	92775		
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,91	441,49	843,25		1,91	441,49	843,25	94965		
3.3	RAMPA / ACESSO DE VEÍCULOS											
3.3.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	14,00	59,00	826,00		14,00	59,00	826,00	96995		
3.3.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	67,25	65,51	4.405,55			65,51		92398		
3.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	M3	0,15	113,07	16,96		0,15	113,07	16,96	96523		
3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	20,64	17,91	369,66		20,64	17,91	369,66	92777		
3.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	9,00	21,74	195,66		9,00	21,74	195,66	92775		
3.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,60	441,49	264,89		0,60	441,49	264,89	94965		
3.3.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	3,73	315,45	1.176,63		3,73	315,45	1.176,63	92269		
3.3.8	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E	M	27,30	9,75	266,18		27,30	9,75	266,18	42407		
3.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E	M2	6,23	105,52	657,39		6,23	105,52	657,39	103342		
3.4	PAREDES E DIVISÓRIAS											
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E	M2	128,68	105,52	13.578,31		128,68	105,52	13.578,31	103342		
3.4.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	M2	93,38	126,17	11.781,75		93,38	126,17	11.781,75	96359		
3.5	Vergas e Contra-Vergas											
3.5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	132,80	1.992,00		15,00	132,80	1.992,00	93187		
4	COBERTURA				59.421,03				59.421,03			
4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS	KG	1.766,68	18,76	33.142,92		1.766,68	18,76	33.142,92	100775		



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°:	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 01/08/2022
Programa: 0		N° do contrato: 0-0 / 2022
Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO CAF		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		224.556,60		REPROGRAMADO		251.377,76		Código	SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte			
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL				
4.2	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUZINCO TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS 30MM	M²	115,00	109,81	12.628,15		115,00	109,81	12.628,15		001		
4.3	FECHAMENTO DE PLATIBANDA COM TELHA EM ALUZINCO 0,43	M²	138,53	88,97	12.325,01		138,53	88,97	12.325,01		002		
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO	M	11,00	120,45	1.324,95		11,00	120,45	1.324,95		94228		
5	REVESTIMENTOS	-			79.584,97				79.584,97				
5.1	Paredes (INTERNAS E EXTERNAS)	-											
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	400,19	5,09	2.036,97		400,19	5,09	2.036,97		87878		
5.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	M2	400,19	62,53	25.023,88		400,19	62,53	25.023,88		87775		
5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	399,08	21,33	8.512,38		399,08	21,33	8.512,38		88497		
5.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	586,95	3,20	1.878,24		586,95	3,20	1.878,24		88485		
5.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	399,50	16,15	6.451,93		399,50	16,15	6.451,93		88489		
5.1.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	187,93	14,72	2.766,33		187,93	14,72	2.766,33		95305		
5.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	47,30	63,37	2.997,40		47,30	63,37	2.997,40		87265		
5.2	TETO	-											
5.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	170,76	98,09	16.749,85		170,76	98,09	16.749,85		96116		
5.3	Pisos	-											
5.3.1	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,00	59,00	2.124,00		36,00	59,00	2.124,00		96995		
5.3.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	120,00	70,47	8.456,40		120,00	70,47	8.456,40		101747		
5.3.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA =	M2	120,00	12,90	1.548,00		120,00	12,90	1.548,00		10917		
5.3.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	3,60	113,99	410,36		3,60	113,99	410,36		100324		
5.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	10,19	61,75	629,23		10,19	61,75	629,23		87250		
6	ESQUADRIAS	-			16.246,86				11.550,48				
6.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2	3,78	787,51	2.976,79		3,78	787,51	2.976,79		91341		
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	M2	10,32	782,73	8.077,77		4,32	782,73	3.381,39		94569		4696,38
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	UN	5,00	1.038,46	5.192,30		5,00	1.038,46	5.192,30		91016		
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	-			3.425,39				3.425,39				
7.1	Louças e Metais	-											
7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	716,03	716,03		1,00	716,03	716,03		86932		
7.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO	UN	1,00	286,33	286,33		1,00	286,33	286,33		86942		
7.1.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	421,42	842,84		2,00	421,42	842,84		100868		
7.1.4	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 "	UN	1,00	60,49	60,49		1,00	60,49	60,49		13415		
7.1.5	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	701,27	701,27		1,00	701,27	701,27		86893		
7.2	Hidráulica	-											
7.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7,00	24,93	174,51		7,00	24,93	174,51		89449		
7.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M	5,00	12,68	63,40		5,00	12,68	63,40		89402		
7.2.3	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	2,00	73,85	147,70		2,00	73,85	147,70		6017		
7.2.4	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	3,00	18,79	56,37		3,00	18,79	56,37		11718		
7.2.5	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	6,26	25,04		4,00	6,26	25,04		7123		
7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	2,00	22,30	44,60		2,00	22,30	44,60		94678		
7.2.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	306,81	306,81		1,00	306,81	306,81		34637		
8	ESGOTO	-			2.827,86				2.827,86				



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°:	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 01/08/2022
Programa: 0		N° do contrato: 0-0 / 2022
Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO CAF		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		224.556,60		Fonte	REPROGRAMADO		251.377,76		*Fonte	Código	SINAPI Desoneração	COM	
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.		PREÇOS (R\$)								
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL							
8.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	1,00	39,29	39,29	1,00	39,29	39,29	89707							
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	4,00	25,63	102,52	4,00	25,63	102,52	89711							
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	24,00	74,71	1.793,04	24,00	74,71	1.793,04	89714							
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	2,00	14,16	28,32	2,00	14,16	28,32	89514							
8.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	UN	1,00	23,88	23,88	1,00	23,88	23,88	89810							
8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	UN	2,00	31,33	62,66	2,00	31,33	62,66	89744							
8.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	51,47	51,47	1,00	51,47	51,47	89860							
8.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	6,00	37,88	227,28	6,00	37,88	227,28	89557							
8.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	1,00	499,40	499,40	1,00	499,40	499,40	97906							
9	ELÉTRICA	-			3.615,95			3.615,95								
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6	UND	1,00	99,59	99,59	1,00	99,59	99,59	101876							
9.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM	UN	12,00	54,59	655,08	12,00	54,59	655,08	97589							
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	14,72	14,72	1,00	14,72	14,72	93653							
9.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	77,34	77,34	1,00	77,34	77,34	93662							
9.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	15,44	15,44	1,00	15,44	15,44	93654							
9.6	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	22,00	4,08	89,76	22,00	4,08	89,76	1872							
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	3,27	327,00	100,00	3,27	327,00	91924							
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	4,72	472,00	100,00	4,72	472,00	91926							
9.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	30,00	17,01	510,30	30,00	17,01	510,30	91932							
9.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	10,00	66,00	660,00	10,00	66,00	660,00	92009							
9.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	40,21	80,42	2,00	40,21	80,42	92001							
9.12	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	10,00	61,43	614,30	10,00	61,43	614,30	91981							
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-			842,44			842,44								
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	120,00	2,46	295,20	120,00	2,46	295,20	003							
10.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO	M2	74,51	6,17	459,73	74,51	6,17	459,73	99804							
10.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO	M2	47,30	1,85	87,51	47,30	1,85	87,51	99807							
11	ADITIVO 01							35.923,09								
11.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM	M2				45,49	27,99	1.273,27	97643							
11.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3				4,55	146,50	666,58	97629							
11.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				13,65	59,00	805,35	96995							
11.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2				130,79	70,47	9.216,77	101747							
11.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3				2,25	113,99	256,48	100324							
11.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2				1,89	787,51	1.488,39	91341							
11.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM	M2				6,00	203,12	1.218,72	103351							
11.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2				12,00	5,09	61,08	87878							
11.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M2				12,00	62,53	750,36	87775							
11.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				6,00	21,33	127,98	88497							
11.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2				12,00	3,20	38,40	88485							
11.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2				6,00	16,15	96,90	88489							



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT / Nº: | BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Data do Orçamento: 01/08/2022

Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 2022

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO CAF

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Código	SINAPI	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL			
11.13	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				6,00	14,72	88,32	95305		
11.14	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2				138,53	18,72	2.593,28	100729		
11.15	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUZINCO TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS 30MM	M²				25,46	109,81	2.795,76	001		
11.16	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M				72,00	32,00	2.304,00	1116		
11.17	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M				3,14	28,90	90,75	1119		
11.18	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021	M2				226,95	4,12	935,03	102488		
11.19	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO	M2				226,95	24,62	5.587,51	102492		
11.20	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,	M2				80,00	29,75	2.380,00	7155		
11.21	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	M2				10,27	126,17	1.295,77	96359		
11.22	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				43,89	21,33	936,17	88497		
11.23	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2				64,56	3,20	206,59	88485		
11.24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2				43,94	16,15	709,63	88489		
			TOTAL	R\$	224.556,60	TOTAL	R\$	251.377,76			

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº
 Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de ampliação e reforma do Centro de Abastecimento Farmacêutico, conforme planilhas, memoriais e projetos – ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DE META FÍSICA.

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.07 – Postos de Saúde							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
02	06/01	000	1.059	Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059	565	3624	4.4.90.51.01.07

Coronel Vivida, 12 de agosto de 2022


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 85/2022 decorrente da Tomada de Preços nº 08/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde e a Empresa FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8 juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 08.906.533/0001-49, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. **Vinicius Tourinho**, inscrito no CPF sob o nº 038.928.579-03 e RG nº 6.355.947-4.

CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Rosalina Gonçalves da Rocha, 70 – Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10, representado neste ato pelo Sr. **Fernando Gonçalves da Rocha**, portador do CPF nº 038.226.979-90 e RG nº 8.394.106-5, (CONTATOS: (46) 3232-3580 / ifartinox@gmail.com).

As partes, de comum acordo, acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 85/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF**, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços nº 08/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 85/2022, de 01 de junho de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 076/2022, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA:

Parágrafo primeiro: Ficam reduzidas as quantidades dos itens 3.3.2 e 6.2 da planilha orçamentária, devido a substituição de serviços previstos dos itens na planilha orçamentaria, no valor de R\$ 9.101,93 (nove mil cento e um reais e noventa e três centavos).

Parágrafo segundo: Ficam aumentadas as quantidades dos itens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23 e 11.24 da planilha orçamentária, devido a serviços solicitados pela



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

secretaria de saúde no decorrer da obra, itens que não foram contemplados no orçamento, no valor de R\$ 35.923,09 (trinta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante das alterações fica acrescido do total do contrato nº 85/2022, o valor de R\$ 26.821,16 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 251.377,76 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações								
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.07 – Postos de Saúde								
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA	
02	06/01	000	1.059	Estruturação da Rede de Serviços de Saúde 06.001.10.301.0019.1.059	565	3624	4.4.90.51.01.07	

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 85/2022 de 01 de junho de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 17 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por
BARRETO:967311099 ANDERSON MANIQUE
91 BARRETO:96731109991
Dados: 2022.08.18 13:33:48 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

Vinicius Tourinho
Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Fernando Gonçalves da Rocha
Fernando Gonçalves da Rocha &
Cia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2319/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE E A EMPRESA J.A COSTA LTDA - ME, CNPJ Nº 07.44.554.967/0001...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR Ato nº 01 de Ato de Registo de Preços nº 163/2021 - Pregão Eletrônico nº 09/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA...

Ato nº 01 - Contrato nº 75/2022 - Dispensa de Licitação nº 26/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR - Contratada: COOPERVEVERDA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGANIZADOS...

Ato nº 04 do Contrato nº 73/2022 - Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA...

Ato nº 01 do Contrato nº 85/2022 - Tomada de Preços nº 08/2022. Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022

O Município de Itajéjara D'Este, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item...

MUNICÍPIO DE ITAJEJARA D'ESTE - ESTADO DO PARANÁ COMISSÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE RFP Nº 01/2022

Table with 3 columns: Classificação, LOTE, EMPRESA VENCEDORA, VALOR (R\$). It lists multiple lots and their respective winning bidders and values.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Referente ao Edital Contratação Pública nº 02/2022. Objeto: registro de preços para fubuta e eventos...

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR RESUMO DE CONTRATOS Referente ao Edital Pregão Presencial nº 58/2022. Objeto: contratação de empresa(s) para a prestação de serviços...

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR RESUMO DE CONTRATOS Referente ao Edital Pregão Presencial nº 58/2022. Objeto: contratação de empresa(s) para a prestação de serviços...

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CLEVELÂNDIA-PR

RESOLUÇÃO Nº. 011/2022 Sumula: Aprova a prestação de contas parcial referente ao primeiro semestre de 2021 do repasse do recurso...

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Lei Municipal nº 1345/1993...

RESOLVE: Art. 1º - Aprovar a prestação de contas parcial referente ao primeiro semestre de 2021 do repasse do recurso...

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Clevelândia, 22 de agosto de 2022.

Henrique Dall'Asta Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

REPUBLIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Município de Clevelândia-PR, modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital nº 1/2022. Objeto: Omissão de Edital de Licitação...

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA PORTAL DO SUDESTE Frente Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná, Cx. Postal nº. 01, CEP: 83.538-000. Fone/Fax: (46) 3232-9000

PORTARIA Nº 203/2022 A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: Art. 1º - Designar a Servidora Pública, GLEISMERY CARNEIRO FLORES da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, portadora do CPF nº684.834.069-34...

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 22 DE AGOSTO DE 2022.

RAFAELA MARTINS LOSI Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA ESTADO DO PARANÁ REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022

Table with 3 columns: Classificação, LOTE, EMPRESA VENCEDORA, VALOR (R\$). It lists multiple lots and their respective winning bidders and values.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2022

DISPESA DE LICITAÇÃO Nº. 16/2022 - Processo Licitação nº 177/2022 - DATA DO AVISO: 16/08/2022.

Table with 6 columns: Item, Descrição dos Itens, Quantidade, Valor Unit., Valor Total, Valor Valor. It lists various items and their quantities and values.

CONTRATO: EMPRESA DE BOM SUCESSO DO SUL - CNPJ: 07.811.949/0002-73.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de Oficina de Artes, Murais e Grafite para serem ofertados aos grupos de Berçário III Convênio e Participação de Verbas do CMAB, no âmbito do Bom Sucesso do Sul, no município de Bom Sucesso do Sul.

CONTRATO: MODALIDADE: Licitação nº 177/2022. Objeto: contratação de empresa para realização de Oficina de Artes, Murais e Grafite para serem ofertados aos grupos de Berçário III Convênio e Participação de Verbas do CMAB, no âmbito do Bom Sucesso do Sul, no município de Bom Sucesso do Sul.

CONTRATO: MODALIDADE: Licitação nº 177/2022. Objeto: contratação de empresa para realização de Oficina de Artes, Murais e Grafite para serem ofertados aos grupos de Berçário III Convênio e Participação de Verbas do CMAB, no âmbito do Bom Sucesso do Sul, no município de Bom Sucesso do Sul.

CONTRATO: MODALIDADE: Licitação nº 177/2022. Objeto: contratação de empresa para realização de Oficina de Artes, Murais e Grafite para serem ofertados aos grupos de Berçário III Convênio e Participação de Verbas do CMAB, no âmbito do Bom Sucesso do Sul, no município de Bom Sucesso do Sul.

CONTRATO: MODALIDADE: Licitação nº 177/2022. Objeto: contratação de empresa para realização de Oficina de Artes, Murais e Grafite para serem ofertados aos grupos de Berçário III Convênio e Participação de Verbas do CMAB, no âmbito do Bom Sucesso do Sul, no município de Bom Sucesso do Sul.

VALOR: PAGAMENTO E RECURSOS FINANCIADOS. Pelo prestação de serviços e Contratos segue a Contrato nº 177/2022 de 22 de agosto de 2022. Valor Total: R\$ 1.000,00.

VALOR: PAGAMENTO E RECURSOS FINANCIADOS. Pelo prestação de serviços e Contratos segue a Contrato nº 177/2022 de 22 de agosto de 2022. Valor Total: R\$ 1.000,00.



Referente ao Edital: Concorrência Pública nº 07/2022. Objeto: registro de preço para futuros e eventuais serviços de sondagem, topografia e agrimensura diversas, para atender a demanda municipal. Prazo: 12 meses, de 10.08.2022 a 09.08.2023. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO	DE DETENTORAS	CNPJ nº	VALOR ESTIMADO
108/2022	ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	18.801.355/0001-45	237.589,00
109/2022	GEO PERFIL ENGENHARIA LTDA	38.065.263/0001-51	106.100,00

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:626D1935

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES RESUMO DE CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 56/2022. Objeto: contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de limpeza e conservação de diversos espaços públicos do município, para atender a demanda das secretarias de: obras viação e urbanismo, assistência social, saúde e educação. Prazo de vigência: 12 meses, de 01.09.2022 a 31.08.2023. Contratante: Município de Coronel Vivida, CONTRATADAS:

CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
105/2022	BRASCOL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI	18.260.537/0001-56	60.000,00
106/2022	EDINEIA LAUREANO RODRIGUES	35.327.488/0001-40	78.600,00
107/2022	EVANDRO DE LARA	21.941.763/0001-07	33.600,00
108/2022	KARLA CAROLINE BARBOSA	34.775.521/0001-32	44.713,80
109/2022	MANASSES GONCALVES MENEZES 05333623180	22.648.947/0001-46	111.300,00

Coronel Vivida, 17 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:EC09D4FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ADITIVOS

Aditivo nº 01 a Ata de Registro de Preços nº 163/2021 – Pregão Eletrônico nº 69/2021. Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ/MF nº 19.844.928/0001-80. Para este termo aditivo, fica aumentado o valor registrado para o seguinte lote a partir do dia 19 de agosto de 2022. O valor total deste aditivo é de R\$ 2.175,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 18 de agosto de 2022.
ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 01 – Contrato nº 75/2022 – Dispensa de Licitação nº 26/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: COOPERVEREDA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS DO SUDOESTE DO PARANÁ, CNPJ sob o nº 22.808.515/0001-55. Para este termo aditivo, fica aumentado o valor para o item, a partir do dia 19 de agosto de 2022. O valor total deste aditivo é de R\$ 99.500,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 18 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 04 ao Contrato nº 73/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao LOTE 03. Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços para 09 de setembro de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 10 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 85/2022 – Tomada de Preços nº 08/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10. Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Diante das alterações fica acrescido do total do contrato o valor de R\$ 26.821,16. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 17 de agosto de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:9921C384

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO N.º 1788/2022

SUMULA: Dispõe sobre Abertura de Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR, e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no Art. 9º da Lei Municipal 336/2021 (LOA 2022) combinado com o Artigo 40 (LDO 321/2021) - e artigo 43º, incisos I e II da Lei Federal nº 4.320:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 2,08 (Dois reais e oito centavos)**, incorporando ao Orçamento Geral do Município do Exercício Financeiro de 2022, as seguintes dotações orçamentárias:

10 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
001 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.0022.3065 – Devolução e Restituição de Valores
4.4.90.93.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
03432 – 00130 – Conv. PAC 201743/2011-CONSTRUÇÃO CRECHE..... R\$ 2,08.

TOTAL..... R\$ 2,08.

Art. 2º - Como recursos para cobertura do crédito aberto de que trata o artigo anterior, será utilizado o Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, das fontes de recursos que seguem:

a) Superávit Financeiro Fonte – 00130 – Conv. PAC 201743/2011- Construção Creche..... R\$ 2,08.

TOTAL..... R\$ 2,08.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.