



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 132/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 09 de dezembro de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAMOS ADITIVO FISICO FINANCEIRO AO CONTRATO 99/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 DE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA, DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo ao contrato supra citado, conforme segue:

- A obra, será aditivada o valor de R\$47.621,66 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte um reais e sessenta e seis centavos).
- O valor final da obra passa a ser de R\$261.539,33 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos).
- O prazo de execução se altera em 90 dias.
- Os novos itens estão indicados nas planilhas reprogramadas e do cronograma em anexo.

A reprogramação se deve ao fato de que na elaboração do projeto foram previstas esquadrias de alumínio; devido ao redimensionamento para entrada adequada de iluminação e o esquadro final dos blocos de cimento, aumentou a metragem quadrada. Assim como as instalações hidráulicas e elétricas, no andamento da obra as professoras e diretora apresentaram novas demandas e o projeto teve que ser alterado acrescentando ao programa de necessidades.

Solicitamos também um aditivo de prazo de execução de 90 dias, o atraso devido ao tempo de fabricação das esquadrias e piso

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Doc 7651 de 26/02/2021


Emanuel Silva
Arquiteto – Cau A137481-8

Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO R\$ 213.917,67

Empreendimento


CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE

REPROGRAMADO R\$ 261.539,33

Nº do contrato

CT-99/2022 TP-09/2022 -/ 44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
1	3 SALAS E 2 BANHEIROS - ESCOLA VISTA ALEGRE									
1.1	ESTRUTURA PRÉ MODADA									
1.1	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM COBERTURA TRELIÇA METÁLICA E CHAPA DE ZINCO	UND	1,00	93.237,85	93.237,85		1,00	93.237,85	93.237,85	
2	VIGA BALDRAME									
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	M3	5,75	149,66	860,55		5,75	149,66	860,55	
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	17,15	102,80	1.763,02		17,15	102,80	1.763,02	
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	275,00	16,30	4.482,50		275,00	16,30	4.482,50	
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	70,00	22,03	1.542,10		70,00	22,03	1.542,10	
3	PISO									
3.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,	M3	14,45	496,50	7.174,43		14,45	496,50	7.174,43	
3.2	REATÉRIO MANUAL APILOADO COM SÓQUETE. AF_10/2017	M3	20,66	59,51	1.229,48		20,66	59,51	1.229,48	
3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	10,33	122,43	1.264,70		10,33	122,43	1.264,70	
3.4	LANÇAMENTO DE MALHA DE AÇO PARA RECEBIMENTO DE CONCRETO	M2	206,51	15,01	3.099,72		206,51	15,01	3.099,72	
4	ALVENARIA - ESTRUTURA									
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,	M2	224,10	98,78	22.136,60		227,00	98,78	22.423,06	
4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE	M	14,60	50,04	730,58		14,60	50,04	730,58	
4.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M	M	14,60	39,48	576,41		14,60	39,48	576,41	
4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	7,50	51,27	384,53		7,50	51,27	384,53	
4.5	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,85	1.023,43	869,92		0,85	1.023,43	869,92	
4.6	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,94	980,41	921,59		0,94	980,41	921,59	
4.7	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	74,04	13,27	982,51		74,04	13,27	982,51	
4.8	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	92,18	12,66	1.167,00		92,18	12,66	1.167,00	
5	FORRO									
5.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	152,00	102,41	15.566,32		230,60	102,41	23.615,75	
5.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	91,00	14,90	1.355,90		116,00	14,90	1.728,40	
5.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	44,95	103,35	4.645,58		8,00	103,35	826,80	
6	PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO									
6.1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	193,00	111,76	21.569,68			111,76		
7	ESQUADRIAS									
7.1	INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO CANELADO, FORNECIMENTO E	M²	16,04	786,36	12.613,21			786,36		
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	UN	4,00	1.022,83	4.091,32		5,00	1.022,83	5.114,15	
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,	UN	3,00	113,91	341,73		3,00	113,91	341,73	
7.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,	UN	1,00	112,33	112,33		1,00	112,33	112,33	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM	UN	1,00	950,19	950,19		1,00	950,19	950,19	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

213.917,67

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE

REPROGRAMADO

R\$

261.539,33

Nº do contrato

CT- 99/2022 TP-09/2022 - I

44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL	UN	1,00	465,85	465,85					
8.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,	UN	1,00	172,59	172,59	7,00	172,59	1.208,13		
8.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1,00	14,76	14,76	3,00	14,76	44,28		
8.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2,00	344,40	688,80	1,00	344,40	344,40		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, COM REATOR DE	UND	20,00	221,89	4.433,80	19,00	221,89	4.212,11		
9.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,	UN	5,00	181,61	908,05	5,00	181,61	908,05		
9.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,	UN	6,00	223,05	1.338,30	16,00	223,05	3.568,80		
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	75,60	8,61	650,92	75,60	8,61	650,92		
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -	UN	1,00	68,98	68,98		68,98			
9.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,16	72,16	6,00	72,16	432,96		
9.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	73,60	73,60	3,00	73,60	220,80		
10	REVESTIMENTO									
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	5,50	61,41	337,76		61,41			
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	14,16	72,20	1.022,35	21,22	72,20	1.532,08		
	ADITIVOS									
11	ESQUADRIAS									
11.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA	M2				21,55	939,92	20.255,28		
11.2	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M				9,00	103,17	928,53		
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS									
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					1,00	592,20	592,20		
12.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					1,00	671,49	671,49		
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA					12,00	54,06	648,72		
12.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE					24,00	33,97	815,28		
12.5	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POÇO 1,50 X *0,50* M					1,00	451,83	451,83		
12.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL					2,00	322,12	644,24		
12.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E					1,00	844,35	844,35		
12.8	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E					24,00	45,16	1.083,84		
12.9	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM					7,00	28,72	201,04		
12.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM					2,00	52,58	105,16		
12.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					3,00	46,13	138,39		
12.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					2,00	85,15	170,30		
12.13	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO					2,00	124,65	249,30		
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

213.917,67

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE

REPROGRAMADO

R\$

261.539,33

Nº do contrato

CT- 99/2022 TP-09/2022 -/

44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
13.1	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,						7,00	111,52	780,64	
13.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						7,00	21,13	147,91	
13.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO						1,00	736,90	736,90	
13.4	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"						1,00	734,28	734,28	
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,						6,00	19,57	117,42	
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -						24,00	18,20	436,80	
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM						70,00	16,35	1.144,50	
13.8	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)						31,00	21,30	660,30	
13.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019						3,00	66,21	198,63	
13.10	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)						6,00	18,94	113,64	
14	PISO									
14.1	PISO GRANILITE						195,63	138,79	27.151,49	
15	FORRO									
15.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.						10,00	66,86	668,80	
15.2	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M						120,00	5,74	688,80	
15.3	PESTANA COM PINTURA						62,00	36,89	2.287,18	
16	VIGA BALDRAME									
16.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA						3,37	535,62	1.805,04	
17	RASGO PISO									
17.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015						5,00	37,35	186,75	
18	PINTURA PESTANA									
18.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021						8,40	10,85	91,14	
19	CALÇADA									
19.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						51,70	2,58	133,39	
19.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO						51,70	108,32	5.600,14	
19.3	CANALETA CALÇADA						40,00	38,35	1.534,00	
				TOTAL				213.917,67		
									TOTAL	261.539,33

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

V.100901-1100

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

9-dez-22

Data



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

213.917,67

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE

REPROGRAMADO

R\$

261.539,33

Nº do contrato

CT- 99/2022 TP-09/2022 - /

44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO			Fonte	
				PREÇOS (em R\$)		UNITÁRIO			PREÇOS (em R\$)		UNITÁRIO		TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL			

pelos itens:

pelos itens:

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes




CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato **CT- 99/2022 TP- I** **44593**

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4			100,00	100,00																				
5							100,00	100,00																
6							100,00	100,00																
7					100,00	100,00																		
8					100,00	100,00																		
9							100,00	100,00																
10							100,00	100,00																
11									100,00	100,00														
12									100,00	100,00														
13											100,00	100,00												
14											100,00	100,00												
15													100,00	100,00										
16													100,00	100,00										
17													100,00	100,00										
18													100,00	100,00										
19													100,00	100,00										
TOT. (%)	43,84	43,84	10,73	54,57	3,10	57,67	14,41	72,08	10,63	82,71	12,32	95,03	4,97	100,00										
REPASSE		0,00				0,00		0,00		0,00				0,00										
C.P. R\$		114.654,35		28.055,60		8.115,21		37.696,67		27.799,95		32.222,51		12.995,04										
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)		114.654,35		28.055,60		8.115,21		37.696,67		27.799,95		32.222,51		12.995,04										

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

9-dez-22
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção de um bloco de salas de aula na Escola Municipal Vista Alegre, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. – ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.05 – Escolas/Colégios							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	05/04	102	1.031	Modernização Educacional – FUNDEB 30% 05.004.12.361.0013.1.031	319	3761	4.4.90.51.01.05

Coronel Vivida, 15 de dezembro de 2022


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 99/2022 decorrente da Tomada de Preços nº 09/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Frei Everaldo, 4241 – Centro, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 30.972.275/0001-58, representada neste ato pelo Sr. **Ronaldo Miotto Martins**, portador do CPF nº 070.457.669-47 e RG nº 9.883.584-9.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 99/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras para a CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços nº 09/2022.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução e aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sexta e Nona do Contrato nº 99/2022 de 01 de agosto de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º e no Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 132/2022, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, **de 10 de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023.**

CLÁUSULA QUARTA – DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA:

Fica aumentado o valor de R\$ 47.621,66 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária, pela execução de serviços não previsto e justificado no ofício.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 261.539,33 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.05 – Escolas/Colégios							
UG	O/U	FUNTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	05/04	102	1.031	Modernização Educacional – FUNDEB 30% 05.004.12.361.0013.1.031	319	3761	4.4.90.51.01.05

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 99/2022 de 01 de agosto de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 09 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.12.20 15:58:25 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br RONALDO MIOTTO MARTINS
Data: 21/12/2022 08:37:30-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

.....
Ronaldo Miotto Martins
Nogale Engenharia e Construção Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
LMSD SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	12.497.873/0001-30	10.230,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da dispensa eletrônica é de R\$ 10.230,00 (dez mil duzentos e trinta reais).

Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:3E43DEE9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVOS**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 56/2021 – Tomada de Preços nº 06/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Tendo em vista a revogação da suspensão do Processo Licitatório, fica prorrogado o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, retroagindo os efeitos a 14 de setembro de 2022, portanto, findando em 12 de janeiro de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 19 de dezembro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 99/2022 – Tomada de Preços nº 09/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 30.972.275/0001-58. Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, de 10 de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023. Fica aumentado o valor de R\$ 47.621,66 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária, pela execução de serviços não previsto e justificado no ofício. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 09 de dezembro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Termo de Colaboração nº 04/2022 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 06/2022. Município: Município de Coronel Vivida. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORONEL VIVIDA - APAE, CNPJ nº 80.870.397/0001-01. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, de 01 de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.



Aditivo nº 01 ao Termo de Colaboração nº 05/2022 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 07/2022. Município: Município de Coronel Vivida. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORONEL VIVIDA - APAE, CNPJ nº 80.870.397/0001-01. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, de 01 de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:7390E7BD

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 8070/2022**

DECRETO Nº 8070, de 21 de dezembro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no período da tarde dos dias 23 (vinte e três) de dezembro de 2022 e 30 (trinta) de dezembro de 2022, datas que antecedem as comemorações de Natal e Ano Novo.

Parágrafo único – Os atendimentos na área de saúde de urgência e emergência nos dias citados nos Artigo 1º deste Decreto, serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Publique-se e registre-se,