



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 031/2023– DEP

Coronel Vivida PR, 23 de fevereiro de 2023.

De: **Emanuel da Silva**
Para: **Anderson Manique Barreto**
Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE AUMENTO DA META FÍSICA – FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 139/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 15/2022, REFERENTE A OBRA DE EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS PARA ESPERA DE ÔNIBUS.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo ao contrato supra citado, conforme segue:

- **ADITIVO do valor do contrato de R\$6.216,53 (Seis mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).**
- **O valor final da obra passa a ser de R\$71.560,43 (Setenta e um mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).**
- **Aumento do prazo de execução de 120 dias (cento e vinte dias)**

Conforme reprogramação do orçamento e do cronograma em anexo.

A reprogramação acontece em função da necessidade de mais uma unidade de abrigo, a pedido da administração.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de meta física-financeira.

Certo de contar com sua atenção coloco-me a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


Emanuel da Silva
Arquiteto e Urbanista – A137481-8
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Data 23-fev-23

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

65.343,90

Empreendimento

EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS

REPROGRAMADO

R\$

71.560,43

Nº do contrato

CT-99/2022 TP-09/2022 - /

44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
1	FUNDAÇÃO BASE	-								
1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	31,20	50,56	1.577,47		31,20	50,56	1.577,47	
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,84	133,05	111,76		0,84	133,05	111,76	
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,84	101,45	85,22		0,84	101,45	85,22	
1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	0,96	673,71	646,76		0,96	673,71	646,76	
1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	31,80	14,07	447,43		31,80	14,07	447,43	
1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	45,00	16,69	751,05		45,00	16,69	751,05	
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	4,50	34,08	153,36		4,50	34,08	153,36	
2	ESTRUTURA EM AÇO PERFIL U 51X126 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	-								
2.1	ESTRUTURA EM AÇO PERFIL U 51X126 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	1.200,00	20,47	24.564,00		1.400,00	20,47	28.658,00	
3	PINTURA	-								
3.1	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	M2	90,00	16,51	1.485,90		105,00	16,51	1.733,55	
4	COBERTURA	-								
4.1	COBERTURA TELHAMENTO	M2	27,00	231,09	6.239,43		31,50	231,09	7.279,34	
5	ELÉTRICA	-								
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,60	72,99	262,76		4,20	72,99	306,56	
5.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,60	44,25	159,30		4,20	44,25	185,65	
5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	60,00	6,76	405,60		70,00	6,76	473,20	
5.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	79,54	954,48		7,00	79,54	556,78	
5.5	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	117,45	704,70		7,00	117,45	822,15	
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	3,54	212,40		70,00	3,54	247,80	
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	5,70	342,00		70,00	5,70	399,00	
5.8	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	46,53	279,18		7,00	46,53	325,71	
5.9	MÓDULO DE LED 100 UND	UM	1,20	129,07	154,88		1,30	129,07	167,79	
6	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO	-								
6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	42,84	359,41	15.397,12		49,98	359,41	17.963,31	
7	ACABAMENTO EM ACM - CORTADA E ILUMINADA	-								
7.1	CHAPA ACM - CORES MEMORAL DESCRITIVO	M2	48,00	101,25	4.860,00		56,00	101,25	5.670,00	
8	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA	-								
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	60,00	2,05	123,00		36,00	2,05	73,80	
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	60,00	49,99	2.999,40		36,00	49,99	1.799,64	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

65.343,90

Empreendimento

EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS

REPROGRAMADO

R\$

71.560,43

Nº do contrato

CT-99/2022 TP-09/2022 - /

44593

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO			
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,	M2	18,00	54,65	983,70		10,00	54,65	546,50	
8.4	REMOÇÃO DE LAJOTAS QUANDO NECESSÁRIO CARGA DESCARGA - PÁTIO	M2	60,00	24,05	1.443,00		24,05	24,05	578,40	





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Mobiliário Urbano – 06 abrigos de espera de ônibus em diversos pontos – ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.11 – Abrigos para Passageiros de Ônibus							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	000	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 0801.26.451.0029.1.052	491	3454	4.4.90.51.02.11

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2023


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 139/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 15/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida juntamente e a empresa TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Cento e Vinte Quatro, 360 – São Cristóvão, na cidade de Frederico Westphalen (98.400-000), Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 18.778.775/0001-58, representada neste ato pelo Sr. **Rafael Tomczak**, portador do CPF nº 001.423.120-45 e RG nº 807.899.048-1. (CONTATOS: licitacoes@metaleletropo.com.br / (55) 3744-4572 / (55) 3744-1282 / (55) 98476-3032 / (55) 99942-9360).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 139/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa para execução de mobiliário urbano – 06 abrigos de espera de ônibus em diversos pontos.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução e aumento da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 139/2022 de 19 de outubro de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º e no Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 031/2023, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, **de 24 de fevereiro de 2023 a 23 de junho de 2023.**

CLÁUSULA QUARTA – DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA:

Fica aumentado o valor de R\$ 6.216,53 (seis mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha orçamentária, por mais uma unidade de abrigo, a pedido da administração.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 71.560,43 (setenta e um mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.11 – Abrigos para Passageiros de Ônibus							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	000	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 0801.26.451.0029.1.052	491	3454	4.4.90.51.02.11

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 139/2022 de 19 de outubro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.03.22 09:29:10 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

RAFAEL
TOMCZAK:001423120
45
Assinado de forma digital por
RAFAEL TOMCZAK:00142312045
Dados: 2023.03.22 15:20:48
-03'00'

Rafael Tomczak
Tomczak Indústria de Estruturas Metálicas Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Bruno Cesar Muller Amaral

Código Identificador:74004830**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ATAS Nº 36 E 37/2023****RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 19/2023. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitas para todas as Secretarias e lanches para os funcionários da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas. Prazo: 12 meses. 23.03.2023 a 22.03.2024. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO	DE DETENTORA	CNPJ nº	VALOR TOTAL ESTIMADO
36/2023	NATAN RICARDO OLIVEIRA DE FREITAS 08252207936	44.890.513/0001-90	169.100,00
37/2023	RESTAURANTE GAIO LTDA ME	80.265.853/0001-94	210.476,00

Coronel Vivida, 22 de março de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.**Publicado por:**

Sandra Pelentil

Código Identificador:523D05F3**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVOS****TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2023**

Processo Licitatório nº 48/2023, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro inexigível a licitação nos termos do Artigo 25, "caput", do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa B. K. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.104.689/0001-18 para a prestação de serviços funerários a pessoas em situações de vulnerabilidade social, do município de Coronel Vivida, pelo valor total estimado de R\$ R\$ 83.466,30 (oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), de 22 de março de 2023 a 02 de março de 2024, podendo ser prorrogado, de acordo com o Chamamento Público nº 04/2023.

Publique-se.

Coronel Vivida, 21 de março de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito

CONTRATO nº 41/2023 – Inexigibilidade nº 08/2023 – Credenciamento nº 04/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: B. K. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, CNPJ nº 05.104.689/0001-18. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Valor total: R\$ 83.466,30. Prazo de contratação: 347 dias, de 22 de março de 2023 a 02 de março de 2024.

Coronel Vivida, 21 de março de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.**TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023**

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTITUTO (BENEFICIADO): INSTITUTO MÉDICO NOSSA

VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ nº 17.340.842/0001-95. Objeto: transferência de recursos financeiros para o custeio de ações e serviços de saúde para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Este recurso financeiro é decorrente da Portaria GM/MS nº 1.329 de 31 de maio de 2022, relativo ao Procedimento 0303010223 – Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, previsto na Portaria SAES/MS nº 245 de 24 de março de 2020. Para execução do presente Convênio, serão transferidos ao INSTITUTO recursos financeiros no montante de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), correspondente ao total repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Coronel Vivida. O prazo de execução e vigência do presente TERMO DE CONVÊNIO terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses.

Coronel Vivida, 16 de março de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.**VINICIUS TOURINHO,**
Secretário Municipal de Saúde.**CASSIO FRANCISCO MOZANER,**
Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida.**TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023**

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTITUTO (BENEFICIADO): INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ nº 17.340.842/0001-95. Objeto: transferência de recursos financeiros para garantir a continuidade da prestação de serviços assistências à saúde da população do SUS. Este recurso financeiro é decorrente da Resolução SESA nº 875/2022, de 22 de dezembro de 2022. Para execução do presente Convênio, serão transferidos ao INSTITUTO recursos financeiros no montante de R\$ 70.730,30 (setenta mil setecentos e trinta reais e trinta centavos), correspondente ao total repassado ao Município de Coronel Vivida. O prazo de execução e vigência do presente TERMO DE CONVÊNIO terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses.

Coronel Vivida, 16 de março de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.**VINICIUS TOURINHO,**
Secretário Municipal de Saúde.**CASSIO FRANCISCO MOZANER,**
Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida.

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 139/2022 – Concorrência Pública nº 15/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, CNPJ nº 18.778.775/0001-58. Prorroga-se o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, de 24 de fevereiro de 2023 a 23 de junho de 2023. Fica aumentado o valor de R\$ 6.216,53, conforme planilha orçamentária, por mais uma unidade de abrigo, a pedido da administração. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo nº 11 - Contrato nº 62/2019 – Pregão Presencial nº 36/2019 - Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: INVIOLAVEL CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME, CNPJ nº 05.289.532/0001-04. Considerando o pedido da Coordenadora Pedagógica, mediante memorando nº 498/2023, expedido pela Sra. Adriane Deveras Silveira, fica instalado mais um

