



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 089/2023– DEP

Coronel Vivida PR, 11 de julho de 2023.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **REQUERIMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 126/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2022, DA OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 m², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SAM 56.**

Vimos através deste requerer o aditivo de meta física-financeira ao contrato supra citado, conforme segue:

-Valor de supressão de R\$ 62.309,57 (sessenta e dois mil trezentos e nove reais e cinquenta e sete centavos).

-Valor do aditivo dos serviços: R\$ 135.144,71 (cento e trinta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

-Valor final da obra passa a ser de R\$ 2.459.309,50 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos).

Conforme reprogramação do orçamento em anexo.

O aditivo se deve ao fato de que serão necessários serviços de recuperação da base da rua XV de Novembro, os quais não estavam previstos no projeto, mas que, no entanto, foram identificados como fundamentais para a durabilidade e qualidade final da obra. Nesse trecho a pista encontra-se com depressões, que caracterizam que houve deformação da base, sendo necessário a recuperação da mesma para que suporte o tráfego com durabilidade.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo e de meta física-financeira, para que a obra seja concluída.

Segue anexo o requerimento da empresa, e os pareceres técnico e jurídico do Paranacidade, assim como os pareceres técnico e jurídico do município.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

TÍTULO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		DER 02/2022 LIGANTES 02/2022		Cariliba										
Anexo		Anexo		Anexo										
Anexo		ESCRITÓRIO REGIONAL SUBPROJETO PROTOCOLO ARG Nº LOCAL		PAVIMENTAÇÃO										
		BDI (%) - BETUMES		15,28%										
		BDI (%) - SERVIÇOS ENSAIOS (%)		24,23%										
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO														
Município:	CORONEL VÍVIDA - PARANA			SAM	56									
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS PÚBLICAS URBANAS			LOTE	1									
Local da Obra:	RUAS CANDIDO INACIO DE LIMA, XV DE NOVEMBRO, BRIGADEIRO ROCHA LOURES, AMÉRICAS, HONORATO NEPOMUCENO E MARTA BERGER													
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	PROJETO ORIGINAL				
					km	(ton)	TRANSP	EXEC.		S/BDI	C/BDI	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)
1														
SERVIÇOS PRELIMINARES														
606700A	DER	Demolição de Concreto Simples				137,65	137,65	171,00	m3	3,92	170,49	668,32	668,32	29.854,75
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	2,00	1.8600	7,96	38,20	46,16	57,35	m3	441,13	57,18	25.223,81	25.223,81	
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				3199,34	3199,34	3974,54	un	1,00	3.962,62	3.962,62	3.962,62	
2														
TERRAPLENAGEM														
520100B	DER	Escavação, Carna e Transp. 1º Cat	2,00	1.5000	6,42	4,94	11,36	14,11	m3	420,31	14,07	5.913,76	5.913,76	
3														
BASE / SUB-BASE														
516200	DER	Rachão s/ britagem	22,00	1.9500	49,30	82,59	112,10	139,27	m3	294,09	138,86	40.837,34	40.837,34	
531000A	DER	Brita Graduada	22,00	2.4000	65,93	110,90	176,83	219,67	m3	220,57	219,02	48.309,24	48.309,24	
531300	DER	Macadame Seco / Brita Graduada			55,58	90,30	145,88	181,23	m3	52,70	180,69	9.522,36	9.522,36	
4														
REVESTIMENTO														
PAV-065	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,50	0,50	0,62	m2	19.477,11	0,62	12.075,81	12.075,81	2.006.669,88
560100A	DER	Impninação com Emulsão RR-1C- exclusiva emulsão	taxa RR-1C	0,0012	0,44	0,44	0,55	0,55	m2	1.470,63	0,55	808,95	808,95	
589420A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprninação	395,00	1.0000	328,42	4520,62	4523,36	5619,37	ton	0,74	5.602,63	4.145,95	4.145,95	
561100A	DER	Britura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	0,0005	0,30	0,30	0,37	0,37	m2	19.477,11	0,37	7.206,53	7.206,53	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	313,00	1.0000	267,74	4520,62	4482,68	5543,98	ton	0,74	5.527,35	53.836,39	53.836,39	
570000D	DER	CBUQ - CAPA Traco 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0570	57,50	182,86	240,36	298,59	ton	2.621,65	297,69	780.438,99	780.438,99	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	401,00	1.0000	368,96	6287,60	6203,58	7706,70	ton	149,43	7.683,58	1.148.157,36	1.148.157,36	
5														
MEIO-FIO E SARJETA														
PAV-077	PM curitiba	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta				37,18	37,18	46,19	m	46,81	46,05	2.155,60	2.155,60	22.799,75
8102500	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	3,00	0,0795	0,42	36,92	37,34	46,39	m	446,36	46,25	20.644,15	20.644,15	
6														
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														
810250G	DER	Fincadilha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	3,00	0,0328	0,17	15,20	15,38	19,10	m	1.094,50	19,04	20.839,28	20.839,28	150.186,95
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação de assentamento de calçadas/lacotas/blocos				2,29	2,29	2,84	m2	1.272,93	2,83	3.602,39	3.602,39	
603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	24,00	1.5000	41,07	115,66	156,93	194,95	m3	63,64	194,37	12.369,71	12.369,71	
534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	3,00	0,1400	0,75	63,87	64,62	80,27	m2	999,56	80,03	79.994,79	79.994,79	
534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil Alerta e Direcional)	3,00	0,1400	0,75	70,26	71,01	88,21	m2	70,62	87,95	6.211,03	6.211,03	
94504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				10,91	10,91	13,55	m2	263,33	13,51	3.557,59	3.557,59	
605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				443,34	443,34	550,77	un	43,00	549,12	23.612,16	23.612,16	
7														
SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO														
873000	DER	Tachão refletivo bidirecional				38,03	38,03	47,24	un	530,00	47,10	24.963,00	24.963,00	121.937,01
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				29,48	29,48	36,62	m2	1.705,21	36,51	62.257,22	62.257,22	
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				592,49	592,49	736,05	m2	14,92	733,84	10.948,89	10.948,89	
821300	DER	Suporte metal galv logo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-gro h=3,00m				408,29	408,29	507,22	un	47,00	505,70	23.767,90	23.767,90	
11														
ENSAIOS TECNOLÓGICOS														
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base				116,98	116,98	145,32	un	3,00	144,89	434,67	434,67	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Gravimetria de Aquecido				119,27	119,27	148,17	un	3,00	147,73	443,19	443,19	
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				78,64	78,64	97,69	un	32,00	97,40	3.116,80	3.116,80	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				141,66	141,66	175,98	un	32,00	175,45	5.614,40	5.614,40	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				82,87	82,87	102,95	un	32,00	102,64	3.284,48	3.284,48	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				110,45	110,45	137,21	un	32,00	136,80	4.377,60	4.377,60	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica				4850,20	4850,20	6025,40	gb	1,00	6.007,32	6.007,32	6.007,32	
PREÇO GLOBAL														
TOTAL DO PAVIMENTO (1,2,3,4,5)											2.459.309,50	2.459.309,50	2.459.309,50	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)											2.163.907,68	2.163.907,68	2.163.907,68	
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)														
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)											272.123,96	272.123,96	272.123,96	
TOTAL DE DRENAGEM (10)														
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)											23.278,46	23.278,46	23.278,46	
ÁREA INICIAL											20.947,74 m2		117,40 /m2	

JEAN FELIPE
MIEC/OANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR





SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

PARECER TÉCNICO Nº : 936/ 2023

Município : Coronel Vivida	
Programa : PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	
Tipo de Projeto : RECAPE - CBUQ	
Modalidade : Concorrência Nacional	Nº : 0014/2022
Projeto : 56	Ofício :
Lote(s) : 1	
Data da Assinatura : 26/09/2022	Prazos : Execução : 15/04/2023
Fornecedor : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Vigência : 21/09/2023

Assunto : Readequação com aumento de valor

PARECER TÉCNICO

Readequação com aumento de valor
Executor: Coronel Vivida SAM 56 - Lote 01 - PAM
Empresa executora: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Contrato de empreitada: 126/2022

O Município de Coronel Vivida nos encaminha solicitação de readequação com aumento de valor, conforme anuência da empresa executora e pareceres Técnico (Eng. Civil Jean Felipe Miecoanski - CREA 148.981D/PR e jurídico (Adv. Daniel Proença Larsson - OAB/PR nº 90.028 - Procurador Municipal) apresentados pelo Município; em anexo.

Considerando que a obra encontra-se com 62,75 % e que segundo a fiscalização, está em fase de conclusão. Após vistoria "in loco" entre fiscalização e empresa executora, foram identificados alguns defeitos no pavimento como: "trincas intercaladas tipo couro de jacaré, buracos, tapa buracos e remendos, além de afundamentos de trilha de roda e bombeamento de água", na Rua XV de Novembro; havendo necessidade de acrescentar quantidades de base/sub-base para dar maior durabilidade na obra. Vale ressaltar que os acréscimos são na área de intervenção do projeto e que os valores unitários seguem o mesmo já licitado. Neste caso somos de parecer favorável ao aditivo de valores em R\$ 72.835,14, conforme documentação anexa.

Histórico do contrato:

- Prazo de execução: 07/12/2022
- Prazo de vigência: 05/06/2023;
- Valor inicial do contrato: R\$ 2.386.474,36;
- Acréscimo: R\$ 72.835,14
- Aditivo final (acréscimo + aumento de valor): R\$ 2.459.309,50

- O prazo de execução venceu em 15/04/2023. Não sendo necessário de prorrogar o prazo de execução, obra em fase de conclusão.
- O prazo de vigência vence em 21/09/2023.

Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica (PJU) para análise, considerações e procedimentos necessários.

04/07/2023

Genezi Guedes dos Santos
Analista de Desenvolvimento Municipal

De acordo:
Encaminha-se à Procuradoria
Jurídica para providências.

Helio Sabino Deitos
Coordenador Operacional



Readequação com redução de valor

Município		CORONEL VIVIDA		SAM		SE			
Projeto		Recup. asfáltica em CBUQ		LOTE nº		1			
Local da Obra		Tras. urbanas na Beira do Município							
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT. LICITADA	UNIT.	QUANT. EXECUTADA	(R\$) - LICITADA	(R\$) - EXECUTADA	(R\$) - PM TOU 6/8
1									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
000100A	DER	Limpeza de concreto Simons	m3	3,62	170,49	3,62	616,52	666,32	23.854,73
742001	Osiprev	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3		57,18	441,13		25.223,81	
		Placa de CBUQ 4,00 x 2,00 M. EM C/FAÇA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	m²	1,00	3.962,62	1,00	3.962,62	3.962,62	
2									
TERRAPLENAGEM									
020100B	DER	Transporte, Carga e Descarga - 1ª Cal.	m3	52,70	14,07	420,31	741,49	5.813,76	
3									
BASE E SUB-BASE									
031300	DER	Resíduo Abrasivo	m3		138,88	294,08		40.837,34	
031300	DER	Brita Gravelada	m3		210,02	220,57		46.300,24	
		Mistura de Brita e Brita Gravelada	m3	52,70	180,89	52,70	9.522,30	9.522,30	
4									
REVESTIMENTO									
PAV.005	PM Curitiba	Impressão e Levantamento de Base e Recorte	m2	21.110,80	0,62	19.477,11	13.088,57	12.075,81	
560100A	DER	Impressão com Emulsão RR-1C - emulsão emulsão	m2		0,55	1.410,83		968,89	
560420A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - impressão	ton		8.802,83	0,74		4.145,95	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - emulsão emulsão	m2	21.110,80	0,37	19.477,11	7.810,92	2.206,53	
080420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	10,56	5.527,35	9,74	58.968,62	53.830,39	
070140	DER	CBUQ - REMENDO (MANUAL)	ton	58,83	450,37		23.580,95		
560000	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	8,92	7.883,58		22.512,89		
070000	DER	CBUQ - CAPA TRÉC 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.827,85	271,49	2.821,85	780.438,89	780.438,89	
560000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	149,43	7.883,58	149,43	1.148.157,36	1.148.157,36	
5									
MEDIO-FIO E SARETA									
PAV.077	PM Curitiba	Fornecimento e assentamento de Meio-Fio de tipo 3 com sarjeta	m	254,05	48,05	48,81	11.869,48	2.130,62	
010200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pre-Moldado	m	235,13	48,20	448,56	10.874,78	20.844,15	
6									
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
010200	DER	Finalização de concreto moldado in loco (17x20cm-0,114m3/m)	m	1.084,50	19,04	1.084,50	20.839,28	20.839,28	
100570B	SNAP	Ressecamento e compactação de assentamento de calçadas/faixas/loteios	m2	1.272,83	2,83	1.272,83	3.602,38	3.602,38	
003000	DER	Colchão de poço de cimento para assentamento de calçadas (esp=10cm)	m3	83,84	184,37	83,84	12.369,71	12.369,71	
034600	DER	Plano de Biquet - endom - sem colchão	m2	999,58	80,03	999,58	79.884,79	79.884,79	
034600L	DER	Plano de Biquet - Copoto - endom - sem colchão (Podotátil Alenta e Opcionais)	m2	70,82	87,95	70,82	6.211,03	6.211,03	
09004	SNAP	Plano de Grama em placas	m2	283,33	13,51	283,33	3.557,59	3.557,59	
05000H	DER	Barreira pass. Proj. com Dens. Trans. (RBR 0050) - Modelo 03 - 0,34 m2	m	43,00	549,73	43,00	23.612,18	23.612,18	
7									
SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO									
07300	DER	Façoção reflexiva retroreflexa	un	530,00	47,10	530,00	24.963,00	24.963,00	
022000	DER	Área de sinalização horizontal última mancha branca lateral solente - (0,034 m2/m2)	m2	1.705,21	38,51	1.705,21	82.287,71	82.287,71	
02000A	DER	Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE	m2	14,82	733,84	14,82	10.848,89	10.848,89	
031300	DER	Suporte metálico tipo 007 3" altura e áreas embasas 4x3,00m	un	47,00	508,70	47,00	23.787,60	23.787,60	
8									
ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios									
RECONSTITUIÇÃO SARETA DE PAV. ASFÁLTICO - SARETA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA DE OBRAS									
		Ensaio de Massa Específica - in Situ - Método Físico de Área (Gravimétrico) - Sub-Bases e Base	un		144,89	3,00		434,67	
		Ensaio de Gravimetria do Agregado	un		147,73	3,00		443,19	
7402227	SEL/2018	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	33,00	87,40	33,00	3.214,50	3.118,80	
74	DER/RS	Ensaio de Preparação de Betume - Maturação Betuminosa	un	33,00	175,45	33,00	5.780,65	6.814,40	
7402253	SEL/2018	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	33,00	102,64	33,00	3.387,72	3.284,48	
711	DER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Amalado com Sonda Hottelma	un	33,00	136,80	33,00	4.514,40	4.377,60	
030	DER/RS	Mão-de-obra e Demobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova de Concreto Amalado	un	1,00	6.007,32	1,00	6.007,32	6.007,32	
						PREÇO GLOBAL	2.380.474,30	2.450.308,50	2.450.308,50
						Acréscimo	R\$72.835,14		
						% Acréscimo	3,05%		
						Final	R\$2.523.203,64		

PARECER JURÍDICO Nº : 936/ 2023

Município : Coronel Vivida
Programa : PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Tipo de Projeto : RECAPE - CBUQ
Modalidade : Concorrência Nacional **Nº :** 0014/2022
Projeto : 56 **Contrato :** 126/2022
Lotes : 1
Data da Assinatura : 26/09/2022 **Prazos :** **Execução :** 15/04/2023 **Vigência :** 21/09/2023
Fornecedor : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Assunto : Readequação com aumento de valor

PARECER JURÍDICO

Em análise a documentação apresentada pelo Município de CORONEL VIVIDA quanto à readequação de serviços com acréscimo ao contrato sob nº 126/2022, para a execução de RECAPE - CBUQ, firmado com a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
- PTV

O acréscimo foi levantado pelo fiscal municipal que, esclarece que as alterações são resultado de estudo realizado no Município em que se observou que foram identificados alguns defeitos no pavimento como: "trincas intercaladas tipo couro de jacaré, buracos, tapa buracos e remendos, além de afundamentos de trilha de roda e bombeamento de água", na Rua XV de Novembro; havendo necessidade de crescer quantidades de base/sub-base para dar maior durabilidade na obra sendo assim necessário o acréscimo de valor que representa R\$ 72.835,14, equivalente a 3,05%. Os pareceres técnico e jurídico do Município se manifestaram favoráveis, bem como o técnico do PARANACIDADE foi favorável, com anuência da Coordenadoria Operacional.

O valor contratado passará para R\$ 2.459.309,50.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

As alterações contratuais solicitadas deverão ser consubstanciadas em termo aditivo, devidamente publicado.

É o parecer

Curitiba, 10/07/2023

Vilma Regina Gonçalves Dias
Advogado



PARECER JURÍDICO

A empresa contratada informa que haverá a necessidade de adequação do objeto do Contrato nº 126/2022.

Aduz que serão necessários serviços de recuperação da base da Rua XV de Novembro, os quais não estavam previstos no projeto, mas que, no entanto, foram identificados como fundamentais para a durabilidade e qualidade final da obra.

Pois bem,

Dispõe o art. 65, I, *a*, da Lei 8.666/93 que:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(...)

a) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

No caso em apreço, existe a necessidade adequação do objeto, com a inclusão serviços que não estavam inicialmente previstos no contrato.


Acerca disso, o setor competente já emitiu parecer técnico favorável pelo acréscimo quantitativo do objeto, com a consequente alteração do valor inicialmente fixado.

Todavia, deve ser observado o teor do art. 65, § 1º, o qual dispõe que "***O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.***"

Portanto, entende esta Procuradoria Jurídica pela possibilidade da alteração contratual nos termos acima expostos.

Este é o parecer.

Coronel Vivida-PR, 24 de abril de 2023.


Daniel Proença Larsson
OAB/PR nº 90.028
Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** – PR, CNPJ: 76.995.455/0001-56, sediada à Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro de Coronel Vivida – Pr, através da Divisão de Estudos e Projetos emite Parecer Técnico com relação a obra: execução de RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 m², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, referente ao Contrato 126/2022, Concorrência Pública 14/2022, SAM 56.

Esse departamento é de parecer favorável quanto ao pedido de acréscimo de valor do contrato tendo em vista que serão necessários serviços de recuperação da base da rua XV de Novembro, os quais não estavam previstos no projeto, mas que, no entanto, foram identificados como fundamentais para a durabilidade e qualidade final da obra. Nesse trecho a pista encontra-se com depressões, que caracterizam que houve deformação da base, sendo necessário a recuperação da mesma para que suporte o tráfego com durabilidade.

Encaminha-se para o departamento jurídico, para verificação da legalidade, e emissão de parecer jurídico.

É o parecer
Coronel Vivida, 11 de abril de 2023



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Micoanski

Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR

Divisão de Estudos e Projetos

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



Coronel Vivida, 31 de outubro de 2022.

À: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida-PR

A/C: Sr. Jean Felipe Miecoanski

Prezado Senhor,

A **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**, com sede à Rod BR 158, 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco-PR, inscrita no CNPJ 05.461.328/0001-29, em razão do contrato 126/2022, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, vem por meio deste tornar ciente V. Sra., de alguns problemas identificados na Rua XV de Novembro que faz parte conforme projeto executivo das ruas previstas a serem recapeadas.

Após visita *in loco*, foram identificados alguns defeitos no pavimento tais como: trincas intercaladas tipo couro de jacaré, buracos, tapa buracos e remendos, além de afundamentos de trilha de roda e bombeamento de água.

Conforme previsto em projeto, a intervenção adotada para a Rua XV de Novembro é apenas a aplicação de uma "capa em C.B.U.Q. >> Pista de Rolamento - 5cm".

O relatório fotográfico em anexo, ilustra o grau de fadiga do revestimento asfáltico existente na via além de ilustrar o aumento no consumo de concreto asfáltico que se fará necessário para tapar buracos, deformações e trilhas de rodas.

Outro fator preocupante diz respeito diretamente à reflexão de trincas, uma vez que nos seguimentos onde ocorre as patologias, a simples aplicação de uma camada final de 5,00 cm de concreto asfáltico, não nos garante a eficácia da intervenção uma vez que as trincas poderão refletir para a nova camada asfáltica e reduzir a vida útil da mesma. Essas trincas de fadiga, são causadas por problemas estruturais, como por exemplo o subdimensionamento das camadas, pelo enfraquecimento estrutural do pavimento em períodos de chuva, ou ainda pela ação repetida do tráfego durante o período de projeto.

As deformações permanentes na trilha de roda são deflexões causadas na área de passagem dos pneus. Pode ser causado por subdimensionamento das camadas do pavimento, erro na dosagem da mistura asfáltica, falta de compactação com posterior consolidação pelo tráfego, ou pelo cisalhamento causado por enfraquecimento.

Segue algumas imagens da situação atual da via:

46 3224 1715

BR 158 KM 513, 2800, São Francisco,
Pato Branco - PR, 85501-970.
licitacoes@grupozancanaro.eng.br



46 3224 1715

BR 158 KM 513, 2800, São Francisco,
Pato Branco - PR, 85501-970.

licitacoes@grupozancanaro.eng.br



Sendo só para o momento, submeto apreciação da autoridade superior competente e ficamos a disposição.

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2022.11.04 08:11:10 -03'00'

F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Rodrigo Siliprandi – Eng Civil CREA-PR 28.455/D

46 3224 1715

BR 158 KM 513, 2800, São Francisco,
Pato Branco - PR, 85501-970.
licitacoes@grupoZancanaro.eng.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ, com preparação de sub-base, base, drenagem pluvial, guias em concreto sinalização e urbanização em vias públicas urbanas, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.
ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	000	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	491	2346	4.4.90.51.02.02

Coronel Vivida, 20 de julho de 2023


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 126/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 14/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná-PR, CNPJ 76.995.455/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.228.761-8, inscrito no CPF sob n.º 967.311.099-91.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.461.328/0001-29, localizada na BR 158, km 513, 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco (85.501.970), Estado do Paraná, representada por seu representante legal, Sr. **Fernando Zancanaro**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 7.115.542-0 SESP PR, inscrito no CPF sob n.º 006.839.409-88.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 126/2022 que tem como objeto o **RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. TRECHO: • RUA CÂNDIDO INÁCIO DE LIMA ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DAS ORQUÍDEAS; • RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE AS RUAS ZEPPERINO POLETTI E PRESIDENTE KENNEDY; • RUA DAS AMÉRICAS ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA MARECHAL DEODORO; • RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E DA LIBERDADE; • RUA MARTA BERGER ENTRE AS RUAS HONORATO NEPOMUCENO E CORONEL CONSTANTINO FABRÍCIO; • RUA HONORATO NEPOMUCENO ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E ÂNGELO PERUZZO**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 14/2022 - Concorrência Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Décima Segunda do Contrato nº 126/2022 de 26 de setembro de 2022, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 089/2023, planilha de serviços, parecer técnico nº 936/2023 do Paranacidade, parecer jurídico, parecer técnico da Divisão de Estudos e projetos, solicitação da contratada, dotação orçamentaria e autorização do Secretário de Administração.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA META FÍSICA E FINANCEIRA:

Parágrafo primeiro: Fica suprimido o valor de R\$ 62.309,57 (sessenta e dois mil e trezentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme solicitado no ofício e anexos.

Parágrafo segundo: Fica acrescido o valor de R\$ 135.144,71 (cento e trinta e cinco mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme solicitado no ofício e anexos.

Parágrafo terceiro: Considerando a supressão e o acréscimo, o valor da diferença é de R\$ 72.835,14 (setenta e dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 2.459.309,50 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil e trezentos e nove reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	08/01	000	1.052	Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052	491	2346	4.4.90.51.02.02

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 126/2022 de 26 de setembro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 21 de julho de 2023.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.07.24 11:48:40 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Assinado de forma digital por
FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Dados: 2023.07.27 16:45:01 -03'00'

Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

11º WESLEY WAGNER DA SILVEIRA
12º SUELLEN WAGNER DA SILVEIRA
13º DAYANE JESUS DOS SANTOS
14º ROSIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA GUZZONI
15º ELOISA ZELA PACHECO
16º FRANCIELY PRZYBYLOVICZ DA ROCHA
17º JUCIMARA LIMA GUEBER RYCHWA
18º ELIANE APARECIDA CASTILHOS DOS SANTOS
19º ERLON RODRIGUES DE LIMA
20º SAMARA PEPES FABJANSKI
21º BEATRIZ ANGELICA PADILHA
22º GISELE DE SOUSA
23º MARTA INÊS WAGNER DE LARA
24º CARINA BORGES CARNEIRO
25º MAYRA PEROSA KASHKFR
26º INAJARA COLINO RASMUSSEN
27º VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
28º SAMUEL RIBEIRO SANT'ANNA
29º LUCIANA FERREIRA ROSA
30º LEILA PEREIRA RAMOS
31º KATIA LUIZA GREIN
32º FERNANDA LIMBERGER
33º CAMILA BIETKOSKI DA SILVEIRA RIBEIRO
34º KIMBERLIN SODRÁ DOS SANTOS
35º SUELLEN DE LIMA DELPONTE
36º MARIANE APARECIDA DAMBOROVSKI
37º ALESSANDRA POECK DA SILVA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA:

1º CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA (JURIDICO)
2º SILMARA DE FATIMA LEAL KOBACHUK
3º JOCELIA DOS SANTOS
4º DIONI PERICLES CORREIA LOPES
5º ANDRÉ FELIPE ALBINO DE LARA

TÉCNICO AGRICOLA:

1º JOÃO GABRIEL TRZASKOS

VETERINÁRIO:

1º LUIS FELIPE KUSMAN

Contenda, 28 de julho de 2023

Fabiano Veiga Oliva
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:08A60B23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 126/2022 – Concorrência Pública nº 14/2022 – Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica suprimido o valor de R\$ 62.309,57. Fica acrescido o valor de R\$ 135.144,71. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vívda, 21 de julho de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:D2218A2E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – EXCLUSIVA PARA ME E EPP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL PERMANENTE, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202271170015 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, PROGRAMAÇÃO Nº 410650620220002. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 01 de agosto de 2023 até às 08h do dia 11 de agosto de 2023. Abertura das propostas após as 08h do dia 11 de agosto de 2023. Início da disputa de preços às 10h do dia 11 de agosto de 2023. **VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO:** R\$ 116.031,82. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvívda.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vívda, 28 de julho de 2023.

JULIANO RIBEIRO,
Presidente da CPL.



Publicado por:
Fernando de Quadros Abatti
Código Identificador:00371011

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 20/2023

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 20/2023

Processo Licitatório nº 101/2023, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Daniel Proença Larsson, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso XI, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à Contratação de empresa para execução de serviços de Orientador Social para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. CONTRATADA: AMIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.048.521/0001-60. Valor total: R\$ 41.131,20 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos). Prazo de vigência: 03 (três) meses. Publique-se. Coronel Vívda, 28 de julho de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:6AA0389A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2024/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 383/2022 de 24/11/2022.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação