



OUROESTE LTDA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	67	Data da Proposta	Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	70	Valor Total da Proposta da Empresa				R\$	1.897.218,00	100,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	09/04/2026	Dias	30	Data	19/05/2026	Sigla	SEAB	Nº	-	nº dias	180	Ok o nº de DIAS								
Quantidade:	12.120,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.897.218,00	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6													ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		19/5/26	19/6/26	20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26																
	Data Fim		18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26	20/11/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	3.235,18	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00																		1	3.248,16	0,00	
3	DRENAGEM	%	100,00																		1	7.023,72	0,00	
4	BASE / SUB-BASE	%		50,00	50,00																2	842.047,10	0,44	
5	REVESTIMENTO	%				34,92	34,92	30,16													3	982.327,90	0,52	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00													1	27.211,73	0,01	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		16,53	16,53	38,70	16,63	11,62													5	32.124,21	0,02	
TOTAIS																						1.897.218,00	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.235,18	0,17%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	3.248,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.248,16	0,17%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	7.023,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.023,72	0,37%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	421.023,55	421.023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	842.047,10	44,38%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	343.018,14	343.060,68	296.249,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	982.327,90	51,78%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	27.211,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.211,73	1,43%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	5.309,68	5.309,68	12.431,73	5.341,39	3.731,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	32.124,21	1,69%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	13.507,06	426.333,23	426.333,23	355.449,87	348.402,07	327.192,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.897.218,00	100,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	13.507,06	426.333,23	426.333,23	355.449,87	348.402,07	327.192,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.897.218,00	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,71%	22,47%	22,47%	18,74%	18,36%	17,25%													1.897.218,00	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,71%	23,18%	45,65%	64,39%	82,75%	100,00%													OK	OK	
Nome da Empresa: OUROESTE LTDA - CNPJ: 57.443.045/0001-58																								
Rresentante da Empresa:				Assinatura:				Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:						Assinatura:				data:						
JUNIR JUNIOR BELUSSO								ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA - CREA – PR 101115/D										09/04/2026 - qui						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):									09/04/2026 - qui	