MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

**Oficio nº 109/2021– DEP** Coronel Vivida PR, 23 de dezembro de 2021.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Anderson Manique Barreto**
**Prefeito Municipal**

Referente: **SOLICITAMOS A REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM ADITIVO DE PRAZO E DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 34/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de prazo e meta física-financeira ao contrato supra citado conforme segue:

**-Valor do aditivo dos serviços de R$ 19.033,27 (dezenove mil e trinta e três reais e vinte e sete centavos).**

**-Valor final da obra passa a ser de R$ 503.228,41 (quinhentos e três mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).**

**-Aumento de sessenta (60) dias no prazo de execução, conforme cronograma em anexo.**

**Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.**

O aditivo se deve ao fato de alterações de projeto, e de serviços não previstos que foram considerados importantes para a qualidade final da obra.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo e de meta física-financeira, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,

**Jean Felipe Miecoanski**
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
**Divisão de Estudos e Projetos**
**Secretaria de Obras Viação e Urbanismo**

Autorizo, atendidas as exigências legais.
23 DEZ 2021
Anderson M. Barreto
Prefeito

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
**ESTADO DO PARANÁ**

| | | |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO** | **ART / RRT/ Nº:** .1720211755927 | **BDI já incluso no orçamento:** |
| **Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** | | **Data do Orçamento:** 23/12/2021 |
| **Programa: 0** | | **Nº do contrato: 34-2021 / 2021** |
| **Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE** | | |

| | | | PREVISTO | | 484.195,14 | | REPROGRAMADO | | 503.228,41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
| **1** | **Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário)** | | | | **13.666,40** | | | | **13.666,40** | | |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 97,55 | 136,36 | 13.301,92 | | 97,55 | 136,36 | 13.301,92 | | 97629 |
| 1.2 | Retirada de mobiliario, instalações e equipamentos | H | 16,00 | 22,78 | 364,48 | | 16,00 | 22,78 | 364,48 | | 88316 |
| **2** | **Edficação Bancas da Feira Livre** | - | | | **178.029,43** | | | | **178.029,43** | | |
| 2.1 | Estrutura - Fundação | - | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | M | 24,26 | 63,22 | 1.533,72 | | 24,26 | 63,22 | 1.533,72 | | 99059 |
| 2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 6,86 | 104,40 | 716,18 | | 6,86 | 104,40 | 716,18 | | 96523 |
| 2.1.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, | M | 17,00 | 170,31 | 2.895,27 | | 17,00 | 170,31 | 2.895,27 | | 101176 |
| 2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 | M2 | 3,00 | 165,92 | 497,76 | | 3,00 | 165,92 | 497,76 | | 96535 |
| 2.1.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | M2 | 6,90 | 30,21 | 208,45 | | 6,90 | 30,21 | 208,45 | | 96619 |
| 2.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 15,20 | 23,80 | 361,76 | | 15,20 | 23,80 | 361,76 | | 96543 |
| 2.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 88,50 | 21,13 | 1.870,01 | | 88,50 | 21,13 | 1.870,01 | | 96545 |
| 2.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E | M3 | 2,90 | 733,46 | 2.127,03 | | 2,90 | 733,46 | 2.127,03 | | 96556 |
| 2.2 | Estrutura - Vigas Baldrame | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2,88 | 137,03 | 394,65 | | 2,88 | 137,03 | 394,65 | | 96527 |
| 2.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | M2 | 9,60 | 30,21 | 290,02 | | 9,60 | 30,21 | 290,02 | | 96619 |
| 2.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, | M2 | 9,60 | 86,61 | 831,46 | | 9,60 | 86,61 | 831,46 | | 96536 |
| 2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 49,50 | 23,80 | 1.178,10 | | 49,50 | 23,80 | 1.178,10 | | 96543 |
| 2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 110,13 | 21,13 | 2.327,05 | | 110,13 | 21,13 | 2.327,05 | | 96545 |
| 2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA | M3 | 2,90 | 639,87 | 1.855,62 | | 2,90 | 639,87 | 1.855,62 | | 96555 |
| 2.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48,00 | 45,01 | 2.160,48 | | 48,00 | 45,01 | 2.160,48 | | 98557 |
| 2.3 | Estrutura - Pilares | - | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 105,70 | 18,82 | 1.989,27 | | 105,70 | 18,82 | 1.989,27 | | 92778 |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 35,07 | 23,96 | 840,28 | | 35,07 | 23,96 | 840,28 | | 92775 |
| 2.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- | M2 | 9,73 | 141,96 | 1.381,27 | | 9,73 | 141,96 | 1.381,27 | | 92413 |
| 2.3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA | M3 | 1,95 | 686,60 | 1.338,87 | | 1,95 | 686,60 | 1.338,87 | | 92718 |
| 2.4 | Estrutura - Vigas (Media e Superior) | - | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 55,49 | 23,96 | 1.329,54 | | 55,49 | 23,96 | 1.329,54 | | 92775 |
| 2.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 79,75 | 21,11 | 1.683,52 | | 79,75 | 21,11 | 1.683,52 | | 92777 |
| 2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 25,67 | 18,82 | 483,11 | | 25,67 | 18,82 | 483,11 | | 92778 |
| 2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 67,18 | 15,81 | 1.062,12 | | 67,18 | 15,81 | 1.062,12 | | 92779 |
| 2.4.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, | M2 | 24,45 | 144,92 | 3.543,29 | | 24,45 | 144,92 | 3.543,29 | | 92452 |
| 2.4.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | M3 | 3,00 | 770,71 | 2.312,13 | | 3,00 | 770,71 | 2.312,13 | | 92741 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO SIMPLES, COM ACABAMENTO EM PORCELANATO | - | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO, | M² | 79,66 | 9,39 | 748,01 | | 79,66 | 9,39 | 748,01 | | 001 |
| 2.5.2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 79,66 | 67,05 | 5.341,20 | | 79,66 | 67,05 | 5.341,20 | | 101747 |
| 2.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 71,78 | 142,00 | 10.192,76 | | 71,78 | 142,00 | 10.192,76 | | 87263 |
| 2.5.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 44,56 | 19,71 | 878,28 | | 44,56 | 19,71 | 878,28 | | 002 |
| 2.6 | ALVENARIA | - | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA | M2 | 116,10 | 59,02 | 6.852,22 | | 116,10 | 59,02 | 6.852,22 | | 87471 |



Engº Civil
CREA - PR 148981/D

| | | |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO** | **ART / RRT/ Nº:** .1720211755927 | **BDI já incluso no orçamento:** |
| **Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** | | **Data do Orçamento:** 23/12/2021 |
| **Programa: 0** | | **Nº do contrato: 34-2021 / 2021** |
| **Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE** | | |

| | | | PREVISTO 484.195,14 | | | | REPROGRAMADO 503.228,41 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | Fonte | **QUANT.** | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
| 2.6.2 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM | M2 | 232,20 | 14,39 | 3.341,36 | | 232,20 | 14,39 | 3.341,36 | | 87871 |
| 2.6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO | M2 | 232,20 | 34,41 | 7.990,00 | | 232,20 | 34,41 | 7.990,00 | | 87529 |
| 2.6.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 | 93,63 | 131,08 | | 1,40 | 93,63 | 131,08 | | 93188 |
| 2.6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M2 | 44,19 | 63,18 | 2.791,92 | | 44,19 | 63,18 | 2.791,92 | | 87273 |
| 2.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 105,00 | 142,00 | 14.910,00 | | 105,00 | 142,00 | 14.910,00 | | 87263 |
| 2.6.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 12,25 | 335,43 | 4.109,02 | | 12,25 | 335,43 | 4.109,02 | | 101092 |
| 2.6.8 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 48,30 | 38,69 | 1.868,73 | | 48,30 | 38,69 | 1.868,73 | | 4829 |
| 2.6.9 | REVESTIMENTO TIJOLINHO | M2 | 13,00 | 146,73 | 1.907,49 | | 13,00 | 146,73 | 1.907,49 | | 87258 |
| 2.6.10 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, | UN | 1,00 | 703,59 | 703,59 | | 1,00 | 703,59 | 703,59 | | 90790 |
| 2.6.11 | PORTA DE ENROLAR (DE ROLO) | M² | 22,20 | 1.040,35 | 23.095,77 | | 22,20 | 1.040,35 | 23.095,77 | | 007 |
| 2.6.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 | M2 | 104,78 | 120,98 | 12.676,28 | | 104,78 | 120,98 | 12.676,28 | | 92542 |
| 2.6.13 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 104,78 | 7,40 | 775,37 | | 104,78 | 7,40 | 775,37 | | 42528 |
| 2.6.14 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO | M | 33,00 | 211,67 | 6.985,11 | | 33,00 | 211,67 | 6.985,11 | | 94229 |
| 2.6.15 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 24,00 | 60,23 | 1.445,52 | | 24,00 | 60,23 | 1.445,52 | | 101979 |
| 2.6.16 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL | M2 | 105,00 | 242,89 | 25.503,45 | | 105,00 | 242,89 | 25.503,45 | | 39520 |
| 2.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | - | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR, POLIFÁSICO - | UND | 1,00 | 254,63 | 254,63 | | 1,00 | 254,63 | 254,63 | | 003 |
| 2.7.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 | UN | 1,00 | 73,98 | 73,98 | | 1,00 | 73,98 | 73,98 | | 101876 |
| 2.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 87,56 | 87,56 | | 1,00 | 87,56 | 87,56 | | 96986 |
| 2.7.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - | UN | 7,00 | 73,59 | 515,13 | | 7,00 | 73,59 | 515,13 | | 97605 |
| 2.7.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM | UN | 5,00 | 61,23 | 306,15 | | 5,00 | 61,23 | 306,15 | | 97583 |
| 2.7.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | UN | 6,00 | 57,99 | 347,94 | | 6,00 | 57,99 | 347,94 | | 92009 |
| 2.7.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 65,68 | 197,04 | | 3,00 | 65,68 | 197,04 | | 92005 |
| 2.7.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN | 1,00 | 48,57 | 48,57 | | 1,00 | 48,57 | 48,57 | | 91959 |
| 2.7.9 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 10,00 | 4,64 | 46,40 | | 10,00 | 4,64 | 46,40 | | 90456 |
| 2.7.10 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 33,02 | 7,16 | 236,42 | | 33,02 | 7,16 | 236,42 | | 90447 |
| 2.7.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | M | 33,02 | 10,13 | 334,49 | | 33,02 | 10,13 | 334,49 | | 91854 |
| 2.7.12 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU | M | 33,02 | 14,30 | 472,19 | | 33,02 | 14,30 | 472,19 | | 90466 |
| 2.7.13 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). | UN | 1,00 | 10,57 | 10,57 | | 1,00 | 10,57 | 10,57 | | 90457 |
| 2.7.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 91,88 | 91,88 | | 1,00 | 91,88 | 91,88 | | 93666 |
| 2.7.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 14,92 | 14,92 | | 1,00 | 14,92 | 14,92 | | 93653 |
| 2.7.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 78,46 | 156,92 | | 2,00 | 78,46 | 156,92 | | 93662 |
| 2.7.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 15,57 | 31,14 | | 2,00 | 15,57 | 31,14 | | 93654 |
| 2.7.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 296,11 | 4,41 | 1.305,85 | | 296,11 | 4,41 | 1.305,85 | | 91926 |
| 2.7.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 177,40 | 7,12 | 1.263,09 | | 177,40 | 7,12 | 1.263,09 | | 91928 |
| 2.7.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 56,19 | 16,03 | 900,73 | | 56,19 | 16,03 | 900,73 | | 91932 |
| 2.7.21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,81 | 90,09 | 72,97 | | 0,81 | 90,09 | 72,97 | | 93358 |
| 2.7.22 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18,00 | 14,99 | 269,82 | | 18,00 | 14,99 | 269,82 | | 97668 |
| 2.7.23 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0,81 | 34,42 | 27,88 | | 0,81 | 34,42 | 27,88 | | 93382 |
| 2.7.24 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, | UN | 1,00 | 99,42 | 99,42 | | 1,00 | 99,42 | 99,42 | | 97881 |



Jean Felipe Mieczanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

| | | |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO** | **ART / RRT/ Nº:** .1720211755927 | **BDI já incluso no orçamento:** |
| **Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** | | **Data do Orçamento:** 23/12/2021 |
| **Programa: 0** | | **Nº do contrato: 34-2021 / 2021** |
| **Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE** | | |

| | | | PREVISTO | | 484.195,14 | | REPROGRAMADO | | 503.228,41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
| 2.8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | - | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2,12 | 90,09 | 190,99 | | 2,12 | 90,09 | 190,99 | | 93358 |
| 2.8.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2,12 | 34,42 | 72,97 | | 2,12 | 34,42 | 72,97 | | 93382 |
| 2.8.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 | UN | 1,00 | 191,17 | 191,17 | | 1,00 | 191,17 | 191,17 | | 97741 |
| 2.8.4 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 172,34 | 172,34 | | 1,00 | 172,34 | 172,34 | | 95675 |
| 2.8.5 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2,00 | 3,35 | 6,70 | | 2,00 | 3,35 | 6,70 | | 1927 |
| 2.8.6 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2,00 | 4,36 | 8,72 | | 2,00 | 4,36 | 8,72 | | 1956 |
| 2.8.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | M | 49,14 | 24,67 | 1.212,28 | | 49,14 | 24,67 | 1.212,28 | | 89356 |
| 2.8.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 7,00 | 10,09 | 70,63 | | 7,00 | 10,09 | 70,63 | | 89362 |
| 2.8.9 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM | UN | 1,00 | 54,55 | 54,55 | | 1,00 | 54,55 | 54,55 | | 89971 |
| 2.8.10 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 5,70 | 14,44 | 82,31 | | 5,70 | 14,44 | 82,31 | | 90443 |
| 2.8.11 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU | M | 5,70 | 14,30 | 81,51 | | 5,70 | 14,30 | 81,51 | | 90466 |
| 2.8.12 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - | UN | 1,00 | 52,62 | 52,62 | | 1,00 | 52,62 | 52,62 | | 86911 |
| 2.8.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | M | 3,20 | 33,87 | 108,38 | | 3,20 | 33,87 | 108,38 | | 89712 |
| 2.8.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | M | 3,50 | 65,87 | 230,55 | | 3,50 | 65,87 | 230,55 | | 89714 |
| 2.8.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 2,00 | 12,53 | 25,06 | | 2,00 | 12,53 | 25,06 | | 89731 |
| 2.8.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | UN | 1,00 | 47,41 | 47,41 | | 1,00 | 47,41 | 47,41 | | 89796 |
| 2.8.17 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,00 | 21,94 | 21,94 | | 1,00 | 21,94 | 21,94 | | 10908 |
| 2.8.18 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS | UN | 1,00 | 444,08 | 444,08 | | 1,00 | 444,08 | 444,08 | | 98104 |
| 2.8.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, | UN | 1,00 | 331,41 | 331,41 | | 1,00 | 331,41 | 331,41 | | 97901 |
| **3** | **Execução de prateleiras em concreto armado** | - | | | **4.879,88** | | | | **4.879,88** | | |
| 3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA | M2 | 11,10 | 377,29 | 4.187,92 | | 11,10 | 377,29 | 4.187,92 | | 92482 |
| 3.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PISO | M² | 11,10 | 24,15 | 268,07 | | 11,10 | 24,15 | 268,07 | | 004 |
| | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | M3 | 0,55 | 770,71 | 423,89 | | 0,55 | 770,71 | 423,89 | | 92741 |
| **4** | **POSTES DE ILUMINAÇÃO** | - | | | **1.195,26** | | | | **1.195,26** | | |
| 4.1 | Passagem de instalações elétricas submersas | - | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 15,00 | 16,03 | 240,45 | | 15,00 | 16,03 | 240,45 | | 91932 |
| 4.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M | 50,00 | 5,75 | 287,50 | | 50,00 | 5,75 | 287,50 | | 91927 |
| 4.1.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM | M | 50,00 | 10,40 | 520,00 | | 50,00 | 10,40 | 520,00 | | 91846 |
| 4.2 | Execução de sapatas para postes de iluminação | - | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 0,09 | 104,40 | 9,40 | | 0,09 | 104,40 | 9,40 | | 96523 |
| 4.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE | M2 | 0,60 | 133,87 | 80,32 | | 0,60 | 133,87 | 80,32 | | 96540 |
| 4.2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA | M3 | 0,09 | 639,87 | 57,59 | | 0,09 | 639,87 | 57,59 | | 96555 |
| **5** | **REFORMA DO MEIO FIO** | - | | | **5.078,44** | | | | **5.078,44** | | |
| 5.1 | RETIRA DE MEIO FIO | M³ | 4,49 | 136,36 | 612,26 | | 4,49 | 136,36 | 612,26 | | 005 |
| 5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- | M | 107,00 | 41,74 | 4.466,18 | | 107,00 | 41,74 | 4.466,18 | | 94273 |
| **6** | **Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros** | - | | | **19.494,24** | | | | **19.494,24** | | |
| 6.1 | MURETA 20cm CONTORNO - VIGA EM CONCRETO P/ CANTEIROS CENTRAIS | M | 255,00 | 50,15 | 12.788,25 | | 255,00 | 50,15 | 12.788,25 | | 006 |
| 6.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 153,00 | 16,74 | 2.561,22 | | 153,00 | 16,74 | 2.561,22 | | 95305 |
| 6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS | M2 | 153,00 | 27,09 | 4.144,77 | | 153,00 | 27,09 | 4.144,77 | | 95625 |



Jean Felipe Mieczkowski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148991/D

| | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT/ Nº: .1720211755927 | BDI já incluso no orçamento: |
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | | Data do Orçamento: 23/12/2021 |
| Programa: 0 | | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE | | |

| | | | PREVISTO | | 484.195,14 | | REPROGRAMADO | | 503.228,41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
| **7** | **Execução de Cercado do Playground** | - | | | **8.159,30** | | | | **8.159,30** | | |
| 7.1 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 41,00 | 167,49 | 6.867,09 | | 41,00 | 167,49 | 6.867,09 | | 2794 |
| 7.2 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 29,58 | 1.183,20 | | 40,00 | 29,58 | 1.183,20 | | 88273 |
| 7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,21 | 90,09 | 109,01 | | 1,21 | 90,09 | 109,01 | | 93358 |
| **8** | **Execução do canteiro ao longo da escada** | - | | | **4.377,74** | | | | **4.377,74** | | |
| 8.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | M3 | 3,61 | 770,71 | 2.782,26 | | 3,61 | 770,71 | 2.782,26 | | 92741 |
| 8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO | M2 | 16,53 | 69,43 | 1.147,68 | | 16,53 | 69,43 | 1.147,68 | | 87538 |
| 8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS | M2 | 16,53 | 27,09 | 447,80 | | 16,53 | 27,09 | 447,80 | | 95625 |
| **9** | **Canteiro-banco (que abrigará árvore central)** | - | | | **16.685,41** | | | | **16.685,41** | | |
| 9.1 | preparo da fundação | - | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,96 | 90,09 | 86,49 | | 0,96 | 90,09 | 86,49 | | 93358 |
| 9.1.2 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME/VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM, | KG | 46,00 | 65,33 | 3.005,18 | | 46,00 | 65,33 | 3.005,18 | | 007 |
| 9.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM, | KG | 16,64 | 52,74 | 877,59 | | 16,64 | 52,74 | 877,59 | | 008 |
| 9.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, | M2 | 9,45 | 211,56 | 1.999,24 | | 9,45 | 211,56 | 1.999,24 | | 96530 |
| 9.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA | M3 | 0,96 | 639,87 | 614,28 | | 0,96 | 639,87 | 614,28 | | 96555 |
| 9.2 | EXECUÇÃO DOS PILARES | - | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | ARMAÇÃO DE ESTACA BROCA/PILAR, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - E ESTRIBO DE 6,3 MM, | KG | 7,68 | 52,74 | 405,04 | | 7,68 | 52,74 | 405,04 | | 008 |
| 9.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- | M2 | 0,96 | 229,68 | 220,49 | | 0,96 | 229,68 | 220,49 | | 92411 |
| 9.2.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA | M3 | 0,14 | 686,60 | 96,12 | | 0,14 | 686,60 | 96,12 | | 92718 |
| 9.3 | EXECUÇÃO DA PAREDE DE CONCRETO | - | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 9,45 | 94,91 | 896,90 | | 9,45 | 94,91 | 896,90 | | 92265 |
| 9.3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | M3 | 0,71 | 770,71 | 547,20 | | 0,71 | 770,71 | 547,20 | | 92741 |
| 9.4 | EXECUÇÃO DA VIGA SUPERIOR E LAJE | - | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, | M2 | 3,94 | 144,92 | 570,98 | | 3,94 | 144,92 | 570,98 | | 92452 |
| 9.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA | M2 | 5,78 | 377,29 | 2.180,74 | | 5,78 | 377,29 | 2.180,74 | | 92482 |
| 9.4.3 | ARMAÇÃO NEGATIVA DE LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM, E ESTRIBO DE AÇO CA 60 5,0 MM - | KG | 66,16 | 24,04 | 1.590,49 | | 66,16 | 24,04 | 1.590,49 | | 009 |
| 9.4.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO | KG | 35,46 | 17,59 | 623,74 | | 35,46 | 17,59 | 623,74 | | 92787 |
| 9.4.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | M3 | 1,28 | 770,71 | 986,51 | | 1,28 | 770,71 | 986,51 | | 92741 |
| 9.5 | EXECUÇÃO DE DRENOS | - | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | EXECUÇÃO DE DRENO, COM TUBO PVC FURADO DE 100MM, COM SAÍDA EM TUBO PVC | M | 11,00 | 22,46 | 247,06 | | 11,00 | 22,46 | 247,06 | | 010 |
| 9.6 | REVESTIMENTO | - | | | | | | | | | |
| 9.6.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO | M2 | 18,00 | 69,43 | 1.249,74 | | 18,00 | 69,43 | 1.249,74 | | 87538 |
| 9.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS | M2 | 18,00 | 27,09 | 487,62 | | 18,00 | 27,09 | 487,62 | | 95625 |
| **10** | **Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver** | - | | | **101.066,45** | | | | **101.066,45** | | |
| 10.1 | PISO AZUL - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO | M2 | 151,88 | 58,83 | 8.935,10 | | 151,88 | 58,83 | 8.935,10 | | 93680 |
| 10.2 | PISO VERMELHO - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO | M2 | 402,75 | 58,83 | 23.693,78 | | 402,75 | 58,83 | 23.693,78 | | 93680 |
| 10.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | M2 | 1.300,60 | 52,62 | 68.437,57 | | 1.300,60 | 52,62 | 68.437,57 | | 92397 |
| **11** | **Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama** | - | | | **21.392,04** | | | | **21.392,04** | | |
| 11.1 | EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 10 CM, COM TELA DE AÇO SOLDADA, E | M² | 133,51 | 103,09 | 13.763,55 | | 133,51 | 103,09 | 13.763,55 | | 011 |
| 11.2 | CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM | M | 93,34 | 11,44 | 1.067,81 | | 93,34 | 11,44 | 1.067,81 | | 012 |



Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
**ESTADO DO PARANÁ**

| | | |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO** | **ART / RRT/ Nº:** .1720211755927 | **BDI já incluso no orçamento:** |
| **Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA** | | **Data do Orçamento:** 23/12/2021 |
| **Programa: 0** | | **Nº do contrato: 34-2021 / 2021** |
| **Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE** | | |

| | | | PREVISTO | | 484.195,14 | | REPROGRAMADO | | 503.228,41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | TOTAL | Fonte | **QUANT.** | PREÇOS (R$) **UNITÁRIO** | **TOTAL** | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
| 11.3 | GRAMA SINTETICA | UN | 133,51 | 49,14 | 6.560,68 | | 133,51 | 49,14 | 6.560,68 | | 002 |
| **12** | **Execução da escada** | - | | | **3.472,92** | | | | **3.472,92** | | |
| 12.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | M2 | 66,00 | 52,62 | 3.472,92 | | 66,00 | 52,62 | 3.472,92 | | 92397 |
| **13** | **Instalação de Mobiliario Urbano e Equipamentos** | - | | | **86.125,02** | | | | **86.125,02** | | |
| 13.1 | BARRAS DE EXERCICIOS AO AR LIVRE | UND | 1,00 | 4.319,03 | 4.319,03 | | 1,00 | 4.319,03 | 4.319,03 | | 001 |
| 13.2 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, | UN | 4,00 | 1.344,21 | 5.376,84 | | 4,00 | 1.344,21 | 5.376,84 | | 42440 |
| 13.3 | GIRA-GIRA (RODA) - Playground | UN | 1,00 | 1.960,83 | 1.960,83 | | 1,00 | 1.960,83 | 1.960,83 | | 004 |
| 13.4 | POSTES DE ILUMINAÇÃO | UN | 28,00 | 2.031,03 | 56.868,84 | | 28,00 | 2.031,03 | 56.868,84 | | 005 |
| 13.5 | BANCOS | UN | 21,00 | 794,68 | 16.688,28 | | 21,00 | 794,68 | 16.688,28 | | 006 |
| 13.6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 22,78 | 911,20 | | 40,00 | 22,78 | 911,20 | | 88316 |
| **14** | **Pintura do Monumento** | - | | | **403,25** | | | | **403,25** | | |
| 14.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25,00 | 16,13 | 403,25 | | 25,00 | 16,13 | 403,25 | | 88489 |
| **15** | **ATERRO DA FLOREIRA ESCADA** | - | | | **968,77** | | | | **968,77** | | |
| 15.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM | M³ | 12,15 | 46,94 | 570,32 | | 12,15 | 46,94 | 570,32 | | 013 |
| 15.2 | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO | M³ | 1,35 | 295,15 | 398,45 | | 1,35 | 295,15 | 398,45 | | 014 |
| **16** | **ATERRO FLOREIRA-BANCO** | - | | | **558,80** | | | | **558,80** | | |
| 16.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM | M³ | 7,00 | 46,94 | 328,58 | | 7,00 | 46,94 | 328,58 | | 013 |
| 16.2 | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO | M³ | 0,78 | 295,15 | 230,22 | | 0,78 | 295,15 | 230,22 | | 014 |
| **17** | **ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA** | - | | | **1.657,68** | | | | **1.657,68** | | |
| 17.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, SEM | M³ | 20,79 | 46,94 | 975,88 | | 20,79 | 46,94 | 975,88 | | 013 |
| 17.2 | ATERRO MANUAL DE VALA, COM TERRA VEGETAL, SEM COMPACTAÇÃO | M³ | 2,31 | 295,15 | 681,80 | | 2,31 | 295,15 | 681,80 | | 014 |
| **18** | **Paisagismo: Arbustos, forrações e arvores. Espécies e plantio.** | - | | | **16.099,33** | | | | **16.099,33** | | |
| 18.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 500,00 | 30,81 | 15.405,00 | | 500,00 | 30,81 | 15.405,00 | | 98509 |
| 18.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A | UN | 7,00 | 99,19 | 694,33 | | 7,00 | 99,19 | 694,33 | | 98511 |
| **19** | **Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos** | - | | | **884,78** | | | | **884,78** | | |
| 19.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM | M3 | 97,55 | 7,12 | 694,56 | | 97,55 | 7,12 | 694,56 | | 100983 |
| 19.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA | M3XKM | 292,65 | 0,65 | 190,22 | | 292,65 | 0,65 | 190,22 | | 93593 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ADITIVO 02** | | | | | | | | **19.033,27** | | |
| ***20.1*** | ***ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM*** | ***M2*** | | | | | ***32,28*** | ***79,53*** | ***2.567,23*** | | 87492 |
| ***20.2*** | ***CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE*** | ***M2*** | | | | | ***64,56*** | ***10,04*** | ***648,18*** | | 87904 |
| ***20.3*** | ***EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA*** | ***M2*** | | | | | ***64,56*** | ***63,65*** | ***4.109,24*** | | 87777 |
| ***20.4*** | ***APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.*** | ***M2*** | | | | | ***64,56*** | ***31,60*** | ***2.040,10*** | | 96135 |
| ***20.5*** | ***VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016*** | ***M*** | | | | | ***3,20*** | ***119,22*** | ***381,50*** | | 93187 |
| ***20.6*** | ***CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.*** | ***M*** | | | | | ***3,20*** | ***113,06*** | ***361,79*** | | 93197 |
| ***20.7*** | ***VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016*** | ***M*** | | | | | ***3,10*** | ***93,63*** | ***290,25*** | | 93188 |
| ***20.8*** | ***REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017*** | ***M2*** | | | | | ***5,20*** | ***35,49*** | ***184,55*** | | 97645 |



Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
ESTADO DO PARANÁ

| | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO | ART / RRT/ Nº: .1720211755927 | BDI já incluso no orçamento: |
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | | Data do Orçamento: 23/12/2021 |
| Programa: 0 | | Nº do contrato: 34-2021 / 2021 |
| Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | PREVISTO 484.195,14 | | | | REPROGRAMADO 503.228,41 | | | | Código SINAPI COM Desoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | PREÇOS (R$) TOTAL | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) UNITÁRIO | PREÇOS (R$) TOTAL | *Fonte | |
| 20.9 | REINSTALAÇÃO DE JANELA | M² | | | | | 5,20 | 51,34 | 266,97 | | COMPOSIÇÃO015 |
| 20.10 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, | UN | | | | | 1,00 | 703,59 | 703,59 | | 90790 |
| 20.11 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM | UN | | | | | 1,00 | 156,49 | 156,49 | | 91306 |
| 20.12 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M2 | | | | | 4,74 | 9,72 | 46,07 | | 97644 |
| 20.13 | REINSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO | M² | | | | | 4,74 | 43,34 | 205,43 | | COMPOSIÇÃO 016 |
| 20.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | | | | | 438,43 | 16,13 | 7.071,88 | | 88489 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | R$ | 484.195,14 | | TOTAL | R$ | 503.228,41 | | |

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº .1720211755927
Carimbo e Assinatura
*** Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional ***

Jean Felipe Milecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

MUNICÍPIO Fls 165

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
ESTADO DO PARANÁ

## CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

**Nº do contrato: 34-2021 / 2021** | **Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

**Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE** | **Programa: 0**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário) | 13.666,40 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Edficação Bancas da Feira Livre | 178.029,43 | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 3 | Execução de prateleiras em concreto armado | 4.879,88 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | POSTES DE ILUMINAÇÃO | 1.195,26 | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 5 | REFORMA DO MEIO FIO | 5.078,44 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros | 19.494,24 | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 7 | Execução de Cercado do Playground | 8.159,30 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Execução do canteiro ao longo da escada | 4.377,74 | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| 9 | Canteiro-banco (que abrigará árvore central) | 16.685,41 | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 75,00 | 100,00 |
| 10 | Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver | 101.066,45 | | | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
| 11 | Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama | 21.392,04 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Execução da escada | 3.472,92 | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 13 | Instalação de Mobiliario Urbano e Equipamentos | 86.125,02 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Pintura do Monumento | 403,25 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 15 | ATERRO DA FLOREIRA ESCADA | 968,77 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 16 | ATERRO FLOREIRA-BANCO | 558,80 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 17 | ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA | 1.657,68 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 18 | Paisagismo: Arbustos, forrações e arvores. Espécies e plantio. | 16.099,33 | | | | | | | | | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 19 | Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos | 884,78 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ADITIVO 02 | 19.033,27 | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **3,69** | **3,69** | **3,54** | **7,22** | **7,08** | **14,30** | **22,47** | **36,77** | **14,08** | **50,85** | **45,19** | **96,04** |
| | REPASSE | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 503.228,41 | 18.546,28 | | 17.802,94 | | 35.605,89 | | 113.085,42 | | 70.853,84 | | 227.416,00 | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **503.228,41** | **18.546,28** | | **17.802,94** | | **35.605,89** | | **113.085,42** | | **70.853,84** | | **227.416,00** | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **18.546,28** | | **36.349,22** | | **71.955,11** | | **185.040,53** | | **255.894,36** | | **483.310,36** | |

Jean Felipe Mieczanski
Engenheiro Civil
CREA PR 148981/D

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 23 de dezembro de 2021
Data

MUNICÍPIO

V.131028-1100

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
ESTADO DO PARANÁ

## CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 34-2021 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: REFORMULAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AUACHE

Programa: 0

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 7 | | Mês 8 | | Mês 9 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | Preparação do Local para obra de Reforma (Quebra de piso & retirada do mobiliário) | 13.666,40 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Edficação Bancas da Feira Livre | 178.029,43 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Execução de prateleiras em concreto armado | 4.879,88 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | POSTES DE ILUMINAÇÃO | 1.195,26 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | REFORMA DO MEIO FIO | 5.078,44 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Execução das muretas de 20cm de altura, emoldurando os canteiros | 19.494,24 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Execução de Cercado do Playground | 8.159,30 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Execução do canteiro ao longo da escada | 4.377,74 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Canteiro-banco (que abrigará árvore central) | 16.685,41 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Execução dos Piso Intertravados (paver 10x20) cores azul, vermelho, incolor e piso tátil em paver | 101.066,45 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Grama Sintética do Playground - Execução de piso de concreto com sobreposição de manta de grama | 21.392,04 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Execução da escada | 3.472,92 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Instalação de Mobiliario Urbano e Equipamentos | 86.125,02 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pintura do Monumento | 403,25 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ATERRO DA FLOREIRA ESCADA | 968,77 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ATERRO FLOREIRA-BANCO | 558,80 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ATERRO - ESPELHO DA ÁGUA | 1.657,68 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Paisagismo: Arbustos, forrações e arvores. Espécies e plantio. | 16.099,33 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Limpeza de acabamentos e retirada de entulhos | 884,78 | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 20 | ADITIVO 02 | 19.033,27 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | 1,89 | 97,93 | 2,07 | 100,00 | | | | | | | | |
| | REPASSE | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | | | 9.516,64 | | 10.401,42 | | | | | | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | | | 9.516,64 | | 10.401,42 | | | | | | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | | 492.827,00 | | 503.228,41 | | | | | | | | |

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 23 de dezembro de 2021
Data

V.131028-1100

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
**ESTADO DO PARANÁ**

Fls 158

# INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO**: Contratação de empresa para execução de obras de reformas na Praça José Auache, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.

**ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO**
**UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações

| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 08/01 | 000 | 1.047 | Infraestrutura Urbanística em Praças, Parques, Bosques e Jardins 08.001.15.451.0035.1.047 | 360 | 3832 | 4.4.90.51.02.01 |

Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2021

ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR

Município Fls 459

**ADITIVO Nº 02** **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Segundo termo aditivo ao contrato nº 34/2021 decorrente da Tomada de Preços nº 05/2021, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, na forma abaixo:

**CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto,** inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

**CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia PR 482, s/n - Centro, na cidade de Renascença (85.610-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n 17.681.193/0001-96, representado neste ato pelo Sr. **Alberto Afonso Guollo**, portador do CPF nº 076.427.119-99 e RG nº 8.110.989-3 (Contatos: tgengenharia@hotmail.com, (46) 3550-1985).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**
Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO META FISICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 34/2021 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMAS NA PRAÇA JOSÉ AUACHE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS** em anexo a Tomada de Preços nº 05/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:**
O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 109/2021 da Divisão de Estudos e Projetos, planilhas reprogramadas, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA E DA PRORROGAÇÃO:**
Parágrafo primeiro: Fica aumentado o valor total de R$ 19.033,27 (dezenove mil trinta e três reais e vinte e sete centavos) para a execução de serviços não previstos que foram considerados importantes para a qualidade final da obra.

Parágrafo segundo: Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, **de 26 de dezembro de 2021 a 23 de fevereiro de 2022.**

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 34/2021 de 29 de junho de 2021.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2021.

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2022.01.04 08:11:05 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

AMG ENGENHARIA EIRELI:17681193000196
Assinado de forma digital por AMG ENGENHARIA EIRELI:17681193000196
Dados: 2021.12.30 07:42:40 -03'00'

.....
Alberto Afonso Guollo
AMG Engenharia Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

..... .....

Município de Clevelândia
Fls 461

# MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

## DECRETO Nº 003/2022

**SÚMULA** – Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022.

O Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

**DECRETA:**

**Artigo 1º** - Em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, fica estabelecido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e a Programação Financeira de Arrecadação Mensal para o exercício financeiro de 2022 na forma dos anexos do presente Decreto.

**Artigo 2º** - As receitas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 2.761 de 07 de dezembro de 2021, para o exercício financeiro de 2022, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo da Programação Financeira da Receita Bimestral do presente Decreto, consoante ao disposto no artigo 13º da referida Lei Complementar.

**Artigo 3º** - Para fins de cumprimento deste Decreto para o exercício de 2022 será considerada a despesa efetivamente realizada, assim entendida a despesa liquidada na forma estabelecida no artigo 63 da Lei Federal 4.320 de 17/03/1964.

**Artigo 4º** - Será admitida a extrapolação dos limites estabelecidos para a execução da despesa de cada órgão, mediante autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, desde que esteja comprovadamente assegurada a existência de recursos para cobrir as despesas excedentes.

**Parágrafo Único** – Serão considerados recursos efetivamente existentes:

**I** – os oriundos de superavit financeiro ocorrido no exercício anterior, e de operações de crédito não previstas na receita do orçamento corrente;

**II** – os decorrentes de excesso de arrecadação no exercício corrente;

**III** – os decorrentes de auxílios e convênios com órgãos e entidades de outras esferas de governo não incluídos na receita prevista para o exercício;

**IV** – os resultantes de economia da execução dos demais órgãos da administração.

**Artigo 5º** - Será admitida a eventual extrapolação dos limites definidos mensalmente para cada órgão desde que não supere a 30% (trinta por cento) do limite previsto até o mês e seja compensado até o final do exercício.

**Artigo 6º** - O Cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal poderão ser refeitos mensalmente visando a sua adequação ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos adicionais e/ou do remanejamento de dotações orçamentárias.

**Artigo 7º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais na data de 01/01/2022. Revogam-se as disposições em contrário.

Clevelândia, Paraná, 03 de janeiro de 2.022.

RAFAELA MARTINS LOSI:04133614976

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita de Clevelândia

---

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Aditivo nº 06 – Contrato nº 162/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.196.164/0001-60. Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, de 27 de dezembro de 2021 a 26 de dezembro de 2022. Os valores foram alterados, conforme proposta apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará a contratada o valor total de R$ 95.246,33. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

Aditivo nº 01 – contrato nº 34/2021 – Tomada de Preços nº 05/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob n 217.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 109/2021 da Divisão de Estudos e Projetos, planilhas reprogramadas, cronograma reprogramado. Indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior. Fica aumentado o valor total de R$ 19.033,27 para a execução de serviços não previstos que foram considerados imoritantes para a qualidade final da obra. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 26 de dezembro de 2021 a 23 de fevereiro de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

---

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2022

**Partes:** CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e L A S - SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF: 13.050.015/0001-06. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de segurança desarmada, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Pato Branco. **Valor:** O valor por hora para a prestação do serviço objeto deste contrato é de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), perfazendo um total estimado de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais), relativo ao quantitativo estimado de 20 (vinte) horas. **Vigência:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando na data de sua publicação. **Dotação:** 133/3.3.90.39.77.99.00 - vigilância demais setores da administração. **Origem:** Este contrato é originário da Dispensa de Licitação nº 1/2022, nos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme justificativas constantes do Processo nº 1/2022. **Foro:** Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. **Local, data e assinatura:** Pato Branco, 4 de janeiro de 2022. Claudemir Zanco - Contratante e Lauro Aparecido dos Santos - Contratada.

---

**SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

TRAMONTINI - FERRAMENTARIA TRAMONTINI MOLDES E MATRIZES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 08.246.675/0001-21, torna público que irá requerer ao Instituo Água e Terra, a Renovação da Licença de Operação para a Fabricação de máquinas para a industria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramentas, Rodovia BR 158 km 514 nº 995 Bairro Industrial, Pato Branco/PR.

---

**ORAÇÃO SANTO EXPEDITO**

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.
Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!
Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,
Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados.
Vós que sois o Santo das causas urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. "Fazer o pedido".
Meu Santo Expedito ! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a paz e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. (JS)

---

**SALMO 91**

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,
Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. (KR)

---

PESTANA LEILÕES

**EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM PATO BRANCO/PR**
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

bradesco

**Liliamar Pestana Gomes**, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de **20/01/22 (1º leilão) e 27/01/22 (2º leilão)**, ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: **Lote 2 - Pato Branco/PR.** Bairro Menino Deus (in loco). Rua Timbira, 151 (Lt. 13 Qd. 556). Casa. Áreas: const. 70,00m² (lançada em ITBI 74,00m²) e ter. 445,44m². Mat. 15.389 do 2º RI local. Obs.: Atual denominação do bairro e nomenclatura de logradouro pendentes de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a lançada em ITBI e averbada no RI, correrão por conta do(a) comprador(a). Ocupada. (AF) **Lance mínimo: 1º Leilão R$ 315.000,00. 2º Leilão R$ 189.000,00** (caso não seja arrematado no 1º leilão). **COND. DE PGTO.:** à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. **DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE:** mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. **OBS.:** O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

---



Prefeitura Municipal de Clevelandia - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2022

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan / Jul | Fev / Ago | Mar / Set | Abr / Out | Mai / Nov | Jun / Dez | | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 7.526.827,70 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | | |
| | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 7.590.379,30 | 91.121.000,00 | 91.121.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 901.457,80 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | | |
| | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,20 | 899.140,30 | 10.794.000,00 | 10.794.000,00 |
| Impostos | 662.904,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | | |
| | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 659.736,00 | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 |
| Taxas | 213.764,80 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | | |
| | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 212.748,20 | 2.554.000,00 | 2.554.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 26.784,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | | |
| | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 26.656,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Contribuições | 99.184,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | | |
| | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 99.184,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | | |
| | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 98.710,50 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| Receita Patrimonial | 70.641,80 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | | |
| | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 70.305,20 | 844.000,00 | 844.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 22.180,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | | |
| | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 22.074,50 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| Valores Mobiliários | 48.462,30 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | | |
| | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 48.230,70 | 579.000,00 | 579.000,00 |
| Receita Agropecuária | 11.718,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | | |
| | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Receita Agropecuária | 11.718,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | | |
| | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 11.662,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Receita de Serviços | 57.718,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | | |
| | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 57.477,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 22.599,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | | |
| | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2022, 11h e 39m.



Prefeitura Municipal de Clevelandia - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2022

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan / Jul | Fev / Ago | Mar / Set | Abr / Out | Mai / Nov | Jun / Dez | | |
| Outros Serviços | 35.154,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | | |
| | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 34.986,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.451.101,60 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | | |
| | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 6.422.263,40 | 77.068.000,00 | 77.068.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.396.224,40 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | | |
| | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 3.382.979,60 | 40.617.000,00 | 40.617.000,00 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 2.085.518,20 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | | |
| | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 2.085.498,80 | 25.026.000,00 | 25.026.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 958.305,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | | |
| | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 953.785,00 | 11.450.000,00 | 11.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 30.969,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | | |
| | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 30.821,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 22.599,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | | |
| | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 22.491,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 8.370,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | | |
| | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DEDUÇÕES (B) | -964.140,30 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | | |
| | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -959.532,70 | -11.519.000,00 | -11.519.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL (C) | 33.312,60 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | | |
| | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 33.153,40 | 398.000,00 | 398.000,00 |
| RECEITA TOTAL (A-B+C) | 6.596.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | | |
| | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 6.664.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2022, 11h e 39m.



Prefeitura Municipal de Clevelandia - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2022

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro / Julho | Fevereiro / Agosto | Março / Setembro | Abril / Outubro | Maio / Novembro | Junho / Dezembro | | |
| Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 4.115.277,90 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | | |
| | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 4.095.611,10 | 49.167.000,00 | 49.167.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.206.250,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | | |
| | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 2.196.204,50 | 26.365.000,00 | 26.365.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 91.733,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | | |
| | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 90.797,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.817.294,40 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | | |
| | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 1.808.609,60 | 21.712.000,00 | 21.712.000,00 |
| Despesas de Capital | 695.798,10 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | | |
| | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 692.472,90 | 8.311.000,00 | 8.311.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 407.031,10 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | | |
| | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 405.087,90 | 4.863.000,00 | 4.863.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 288.765,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | | |
| | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 287.385,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.152,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | | |
| | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total da Unidade Gestora 0 | 4.836.186,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | | |
| | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 4.813.074,00 | 57.780.000,00 | 57.780.000,00 |
| Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | - | 1.617.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | - | 1.500.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRUNTES | | | | | | | - | 117.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | - | 133.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2022, 11h e 37m.



Prefeitura Municipal de Clevelandia - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2022

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro / Julho | Fevereiro / Agosto | Março / Setembro | Abril / Outubro | Maio / Novembro | Junho / Dezembro | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | 233.000,00 |
| Total da Unidade Gestora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.050.000,00 |
| Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.620.013,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | | |
| | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 1.612.271,50 | 19.355.000,00 | 19.355.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | | |
| | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 625.583,00 | 7.510.000,00 | 7.510.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 967.426,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | | |
| | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 986.688,50 | 11.845.000,00 | 11.845.000,00 |
| Despesas de Capital | 68.215,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | | |
| | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 68.215,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | | |
| | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 67.889,50 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| Total da Unidade Gestora 2 | 1.688.229,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | | |
| | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 1.680.161,00 | 20.170.000,00 | 20.170.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.524.415,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | | |
| | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 6.493.235,00 | 77.950.000,00 | 80.000.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2022, 11h e 37m.

Município
Fls 462
CORONEL VIVIDA - PR

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVOS

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Aditivo n° 06 – Contrato nº 162/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.198.164/0001-60. Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de seguro dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, de 27 de dezembro de 2021 a 26 de dezembro de 2022. Os valores foram alterados, conforme proposta apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará a contratada o valor total de R$ 95.246,33. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

Aditivo n° 01 – contrato nº 34/2021 – Tomada de Preços nº 05/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: AMG ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob n 217.681.193/0001-96. O objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 109/2021 da Divisão de Estudos e Projetos, planilhas reprogramadas, cronograma reprogramado, indicação da contabilidade acerca dos recursos orçamentários e deliberação superior. Fica aumentado o valor total de R$ 19.033,27 para a execução de serviços não previstos que foram considerados importantes para a qualidade final da obra. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 26 de dezembro de 2021 a 23 de fevereiro de 2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2021.

*ANDERSON MANIQUE BARRETO.*
Prefeito.

**Publicado por:**
Leila Marcolina
**Código Identificador:**87601EA3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/01/2022. Edição 2426
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/