Município de Coronel Vivida - PR
FLS 618
A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Oficio nº 123/2023– DEP Coronel Vivida PR, 16 de outubro de 2023

De: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **ANDERSON BARRETO**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 151/2022, REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1, CONFORME Termo de Compromisso nº 202140650-1 – PAR – Processo 23400.000508/2021-33 – FNDE.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditivar o prazo de execução ao contrato supracitado em mais 150 (cento e cinquenta) dias, para conclusão dos serviços pertinentes a este contrato, conforme segue:

- **Aumento de 150 (cento e cinquenta) dias no prazo de execução do contrato, conforme cronograma reprogramado em anexo.**

Conforme o ofício de solicitação da empresa, a necessidade de aumento de prazo de execução deve-se ao fato de que houve demora de repasse dos recursos do FNDE para pagamento da primeira medição, por problemas na plataforma do SIMEC. Esse fato implicou na paralisação da obra durante um período aproximado de 3 meses. Também houve atraso na execução da terraplanagem, serviço que estava sob responsabilidade da prefeitura, o que retardou o início da execução do segundo bloco de salas. Além disso, a ocorrência de chuvas durante a obra ocasionou atrasos, principalmente na etapa de concretagem do primeiro bloco.

Sendo assim este departamento e de parecer favorável ao aditivo de prazo de execução do referido contrato, para que o serviço seja concluído.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,

Carlos Lopes
Secretário de Administração
Dec. 8089 de 7/01/2023

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 151-2022 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.622,87					10,00	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.393,22	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	67.585,65							9,16	9,16		9,16		9,16
4	FUNDAÇÕES	268.717,76							29,66	29,66		29,66		29,66
5	SUPERESTRUTURA	215.484,37												
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	163.592,88												
7	ESQUADRIAS	393.203,79												
8	SISTEMAS DE COBERTURA	786.213,43												
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	46.858,42												
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	449.492,39												
11	SISTEMAS DE PISOS	318.249,61												
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	211.938,97												
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.960,59												
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.851,90												
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	107.000,17												
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	90.788,39												
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.815,78												
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.163,84												
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	289.542,30												
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.552,78												
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	46.858,42												
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.500,03												
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	77.746,78												
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	129.328,53												
25	SERVIÇOS FINAIS	5.254,21												
	TOTAL (%)		**0,58**	**0,58**	**0,58**	**1,16**	**0,88**	**2,04**	**3,01**	**5,04**		**5,04**		**5,04**
	REPASSE	3.955.716,50		22.874,13		22.874,13		34.789,42		118.937,59				
	Contrapartida Financeira	82.000,58		474,17		474,17		721,17		2.465,53				
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**4.037.717,08**		**23.348,31**		**23.348,31**		**35.510,59**		**121.403,13**				
	ACUMULADO (R$)			**23.348,31**		**46.696,61**		**82.207,20**		**203.610,33**				

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Data

Município de Coronel Vivida - PR FLS 69

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 151-2022 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.622,87		20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.393,22												
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	67.585,65	3,00	12,16	4,52	16,68	23,25	39,93	60,07	100,00				
4	FUNDAÇÕES	268.717,76	5,34	35,00	8,64	43,64	22,31	65,95	20,00	85,95	14,05	100,00		
5	SUPERESTRUTURA	215.484,37					2,41	2,41	40,00	42,41	40,00	82,41	17,59	100,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	163.592,88					15,77	15,77	35,00	50,77	35,00	85,77	14,23	100,00
7	ESQUADRIAS	393.203,79									10,00	10,00	10,00	20,00
8	SISTEMAS DE COBERTURA	786.213,43											25,00	25,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	46.858,42					42,32	42,32	57,68	100,00				
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	449.492,39											20,00	20,00
11	SISTEMAS DE PISOS	318.249,61											30,00	30,00
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	211.938,97											30,00	30,00
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.960,59											20,00	20,00
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.851,90											20,00	20,00
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	107.000,17											30,00	30,00
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	90.788,39												
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.815,78												
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.163,84	-											
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	289.542,30											25,00	25,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.552,78												
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	46.858,42											20,00	20,00
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.500,03												
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	77.746,78											30,00	30,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	129.328,53											20,00	20,00
25	SERVIÇOS FINAIS	5.254,21												
	TOTAL (%)		**0,41**	**5,45**	**0,95**	**6,40**	**3,43**	**9,83**	**6,86**	**16,69**	**5,76**	**22,46**	**18,35**	**40,80**
	REPASSE			16.044,50		37.653,82		135.833,36		271.358,57		227.963,17		725.739,28
	Contrapartida Financeira			332,60		780,55		2.815,78		5.625,17		4.725,59		15.044,31
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)			**16.377,10**		**38.434,37**		**138.649,14**		**276.983,73**		**232.688,77**		**740.783,59**
	ACUMULADO (R$)			**219.987,43**		**258.421,80**		**397.070,93**		**674.054,67**		**906.743,43**		**1.647.527,02**

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Data

Município de Coronel Vivida - PR FLS. 68 A

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 151-2022 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.622,87	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.393,22												
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	67.585,65												
4	FUNDAÇÕES	268.717,76												
5	SUPERESTRUTURA	215.484,37												
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	163.592,88												
7	ESQUADRIAS	393.203,79	10,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
8	SISTEMAS DE COBERTURA	786.213,43	35,00	60,00	25,00	85,00	15,00	100,00						
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	46.858,42												
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	449.492,39	40,00	60,00	35,00	95,00	5,00	100,00						
11	SISTEMAS DE PISOS	318.249,61	25,00	55,00	20,00	75,00	25,00	100,00						
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	211.938,97	25,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00						
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.960,59	40,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00						
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.851,90	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00						
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	107.000,17	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00						
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	90.788,39	40,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00						
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.815,78	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00						
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.163,84	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00						
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	289.542,30	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.552,78			80,00	80,00	20,00	100,00						
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	46.858,42	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00						
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.500,03					100,00	100,00						
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	77.746,78	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00						
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	129.328,53	25,00	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00						
25	SERVIÇOS FINAIS	5.254,21			40,00	40,00	60,00	100,00						
	TOTAL (%)		**22,25**	**63,05**	**22,48**	**85,53**	**14,47**	**100,00**						
	REPASSE		880.087,51		889.248,22		572.312,79							
	Contrapartida Financeira		18.243,90		18.433,80		11.863,84							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)		**898.331,41**		**907.682,01**		**584.176,63**							
	ACUMULADO (R$)		**2.545.858,44**		**3.453.540,45**		**4.037.717,08**							

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Data

FLS 681

Município de Coronel Vivida - PR
FLS 682
A

ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Contrato 151/2022

CRECHE PADRÃO TIPO 1

A/C

Exmo. Prefeito Anderson Manique Barreto

Município de Coronel Vivida - PR

A Empresa ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 39.345.545/0001-75, com endereço na Rua Londrina, 37, bairro Vila Nova, CEP: 85.605-030 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, telefone (046) 99905 - 9099 por intermédio de seu representante legal, a Sr (a) OSMARI DIAS BORSATI, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1.364.275-3 e do CPF nº 722.983.759-68.

Vem através deste, **solicitar prorrogação de prazo de execução da obra CRECHE Padrão tipo 1, por mais 210 (duzentos e dez) dias** tendo em vista:

a) As fortes chuvas no período,
b) Paralização da obra por falta de recurso financeiro (repasse FNDE),
c) demora na execução das terraplanagem devido a fatores climáticos.

Francisco Beltrão, 16 de outubro de 2023.

Osmari Dias Borsati

OSMARI DIAS BORSATI – CPF 722.983.759-68
ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 39.345.545/0001-75

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01 **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 151/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 20/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA,** na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto,** inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Londrina, nº 87, Bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, CEP: 85.605-030, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 39.345.545/0001-75, representada neste ato pelo Sr. **Osmari Dias Borsati**, portador do CPF nº 722.983.759-68 e RG nº 1.364.275-3.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por objetivo o PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 151/2022 que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1, SOBRE A CHÁCARA Nº 24, DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, conforme projetos, planilhas e memorias em anexo. Termo de Compromisso nº 202140650-1 – PAR – Processo 23400.000508/2021-33 – FNDE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato nº 151/2022 de 06 de dezembro de 2022, com fundamento no Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 123/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado, solicitação da contratada e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:
Prorroga-se o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias, **de 13 de novembro de 2023 a 10 de abril de 2024.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 151/2022 de 06 de dezembro de 2022.

Município de Coronel Vivida - PR FLS 684 A

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 18 de outubro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.10.19 09:44:47 -03'00'

.....

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

OSMARI DIAS BORSATI:72298375968

Assinado de forma digital por OSMARI DIAS BORSATI:72298375968
Dados: 2023.10.23 08:10:43 -03'00'

.....

Osmari Dias Borsati
Ellos Obras e Engenharia LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

....

Município de ... FLS 685

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

...

1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL – PR

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E DEMAIS INTERESSADOS DA INTERDIÇÃO DA SR. ALDERI OLIVEIRA CAMARGO DOS SANTOS.

O Doutor PAULO HENRIQUE DIAS DRUMMOND, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial desta Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER, aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente leva ao conhecimento de todos, para que no futuro não alleguem ignorância (desconhecimento), de que nesta Juízo e Cartório Cível se processam os autos nº **0000808-94.2022.8.16.0104 DE INTERDIÇÃO,** no qual foi declarad Incapaz, o Sr. ALDERI OLIVEIRA CAMARGO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Laranjeiras do Sul/Pr, nascido em 02/07/2003, filho de Valderi Antunes dos Santos e Batista Aparecida Oliveira Camargo, portador do RG n. 10.903.411-8, inscrito no CPF sob o n. 011.147.399-60, residente e domiciliado na Rua Maringá, n. 160, em Laranjeiras do Sul/Pr, com fundamento no art. 1.775, § 3º, do Código Civil. Lavre-se termo e em obediência ao disposto no art. 755, 83º do CPC e no art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se, imediatamente, na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma vez), e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Paulo Henrique Dias Drummond. Juiz Titular.

O presente é expedido, será publicado e afixado na forma da Lei e local de costume. Dado e passado nesta cidade de Laranjeiras do Sul/PR, aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três. Eu, Luadra Franco Franca, Técnica Judiciária.

Sobre nós

O Grupo Correio é a soma de cinco negócios dedicados a comunicação. Somos apaixonados por contar histórias e valorizar a imagem de nossos clientes. A partir da sinergia criada entre a agência de publicidade, a gráfica, a solução visual e os jornais, contribuímos para gerar valor aos empreendimentos de nossos parceiros e principalmente apoiar o crescimento da região da Cantu. Venha saber mais...

Jornal | Marketing e Consultoria | Comunicação Visual | Gráfica

www.jcorrelodopovo.com.br www.extraguarapuava.com.br

(42) 3635-2944 | Rua Coronel Guilherme de Paula, 876, Centro - Laranjeiras do Sul - PR

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ

...

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 81/2023-PMC

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, torna-se vista a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal 90/2020, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar às **09:00 (nove horas)** do dia **09 de novembro de 2023, a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VIÁRIOS DA LINHA LEVE,** conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: http://cantagalo.pr.gov.br, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo24@gmail.com.

Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://compras.gr.com.br

Cantagalo, 20 de outubro de 2023.

Graziele Venson Okonski
Pregoeira

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ

...

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 82/2023-PMC

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, torna-se vista a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal 90/2020, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar às **14:00 (quatorze horas)** do dia **09 de novembro de 2023, a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,** conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: http://cantagalo.pr.gov.br, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo24@gmail.com.

Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://compras.gr.com.br

Cantagalo, 20 de outubro de 2023.

Graziele Venson Okonski
Pregoeira

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ

...

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 83/2023-PMC

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, torna-se vista a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal 90/2020, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar às **09:00 (nove horas)** do dia **13 de novembro de 2023,** o **REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO KM PVC E INSUMOS, BOTA TÁTICA E PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,** conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: http://cantagalo.pr.gov.br, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo24@gmail.com.

Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://compras.gr.com.br

Cantagalo, 23 de outubro de 2023.

Graziele Venson Okonski
Pregoeira

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão, Edital nº 82/2023, Forma: Eletrônico, Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Data da Licitação: Dia 08 de novembro de 2023, às 09:00 (nove) horas, Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Sondagem para Edificações e Ensaios de Pavimentações em Estradas Rurais e Urbanas, Valor máximo estimado: R$ 121.406,10 (cento e vinte um mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos), Gênero: Serviços, O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 (046) 9 8401-3560.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Chopinzinho/PR. Modalidade: CONCORRÊNCIA. Edital nº 6/2023. Data da Licitação: Dia 28 de novembro de 2023, às 09:00 (nove) horas, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA, COM 12.494,22M² – CONVÊNIO Nº 16/2023 – SEIL. Gênero: Obras Públicas, Valor máximo: 3.219.406,72 (três milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos. O Edital e a Pasta Técnica encontram-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho-PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br - Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 / (46) 9 8401-3560.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 151/2022 – Concorrência Pública nº 20/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida, Contratada: ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.345.545/0001-75. Prorroga-se o prazo de execução por mais 150 dias, de 13 de novembro de 2023 a 10 de abril de 2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 18 de outubro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Art.1° Fica delegada a competência de ordenador de despesas para fins de movimentações de todas as contas bancárias do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, inscrito no CNPJ 17.915.393/0001-66, ao servidor ALEXANDRE DIAS AMORIN, inscrito no CPF nº 098.575.959-36, ocupante da função de Secretário Interino Municipal de Finanças, designado pelo Decreto nº 240/2023 de 18/10/2023.

Art. 2º As atribuições do ordenador de despesas estão elencadas no artigo 31 incisos I a XIV da Lei Municipal 733/98, podendo inclusive, como disposto no inciso IV emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas referentes ao fundo.

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, com produção de efeitos a partir de 18/10/2023.

Prefeitura do Município de Contenda, 23 de outubro de 2023.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Luis Malinovski Padilha
Código Identificador:46825408

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 10/2023

PORTARIA Nº 10/23

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 266, inciso I do anexo a Resolução 61/91- Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Vereador Ivanir Stein, licença para tratamento de saúde, pelo período de 60(sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

VER. ALTANIR DALLASTRA
Presidente da Câmara

VER. JOÃO MARCOS MIOTTO
1º. Secretário

Publicado por:
Cristiano José Dandolini
Código Identificador:D3856218

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 151/2022 – Concorrência Pública nº 20/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: ELLOS OBRAS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.345.545/0001-75. Prorroga-se o prazo de execução por mais 150 dias, de 13 de novembro de 2023 a 10 de abril de 2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 18 de outubro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:F90AD5B0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 143/2023

SUMULA: Dispõe sobre pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1° - Autorizar o pagamento de 1 (uma) diária para o Sr. Eliton Martins de Souza, Motorista, lotado na secretaria de educação referente à viagem para a cidade Marechal Candido Rondon – PR, no dia 21 de outubro de 2023, para levar idosos do grupo melhor idade para participar do concurso de miss e mister terceira idade.
Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D Oeste. Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:22379C07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 144/2023

SUMULA: Dispõe sobre pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Artigo 1° - Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias para o Sr. Guilherme Pivatto Junior, Prefeito Municipal, referente à viagem para a cidade Curitiba – PR, nos dias 23 e 24 de outubro de 2023, para ir na Assembleia Legislativa e Fundepar.
Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D Oeste.
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:321BB68B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 145/2023

SUMULA: Dispõe sobre pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1° - Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias para o Sr. Ornelio Wolschick, secretario de saude, referente à viagem para a